Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№75 2021-07-30**

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство систем электроснабжение для развития инженерно –коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области. "***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство систем электроснаюжение для развития инженерно –коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области. "	**111242105**	**111242105**	**111242105**			**49473684**	**49 473 684**		
	Удержание 5 %	**5562105**	**5562105**				**2473684**			
	в том числе НДС 12%	**11 322 857**	**11 322 857**				**5 035 714**			
2	**Всего к оплате**	**105 680 000**	**105 680 000**				**47 000 000**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Садыров. Е.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Жамбылская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство систем электроснабжение для развития инженерно -коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области.
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство систем электроснабжение для развития инженерно -коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области."
(наименование)

Договор подряда (контракт) №75 2021-07-30

Акт приемки выполненных работ № 3 сентябрь за 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Линейная арматура												
1.	E11-33020 6-0101 1133-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	258	1947,45	434,88	502442	112199	--	352319			923141
					1512,57	194,4	390243	50155	--	68381				
		НР - 80%; СП - 8%												
2.	Ц13-08020 5-1202 • 1308-0205 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Предохранительстолбовой . Монтаж на опоре стальной	шт.	258	4485	2669,04	1157130	688612	29588	488768			1777570
					1701,28	929,9	438930	239914	--	131672				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	C123-0702 07-0214	-Предохранители плавкие низковольтные типа	шт.	48	1237	--	59376	--	59376	--			64126	
					--	--	--	--	--	4750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0207 -0214 РСНБ РК 2015	ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3,п римен. СП - 8%		6,45	35083,59	14289,69	226289	92169	8156	130463	385292
4.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии		19529,3	5754,24	125964	37115	--	28540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 шт.	13,545		423		5730			
С											
4.2.	244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0004 т	0,00258		544410		1405			
С											
5.	С123-0612 01-0902 2306-1201 -0902 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	6,45	154239	--	994842	--	994842	--	1074429
					--	--	--	--	--	79587	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2940079	892980	1091962	971550	4224558
			Тенге		--	--	955137	327184	--	312930	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2211348				
	Материалы		Тенге				29587	678844			
	Всего заработная плата		Тенге				1054218				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				488768				
	Накладные расходы		Тенге				216009				
	Сметная прибыль		Тенге				2916125				475
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч					678844			
	Нормативная трудоемкость		Тенге				728731				
	Сметная заработная плата		Тенге				8157				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					603477			
	Материалы		Тенге				482782				
	Всего заработная плата		Тенге				96921				
	Накладные расходы		Тенге				1308434				
	Сметная прибыль		Тенге								500
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					603477			
	Нормативная трудоемкость		Тенге				4224559				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								975
	Сметная заработная плата		Тенге					1282321			
		РАЗДЕЛ 2. Уличное освещение									
6.				476	1889	--	899164	--	899164	--	971097
	С124-0402 07-5013 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	71933	
7.				238	7099	--	1689562	--	1689562	--	1824727
	С124-0402 07-5512 2404-0207 -5512 РСНБ РК 2015	-Патрон для предохранителя уличного освещения SV19 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	135165	
8.				238	305	--	72590	--	72590	--	78397
	С124-0402 04-1501 2404-0204 -1501 РСНБ РК 2015	-Зажимы заземляющие SM2.24 ГОСТ Р51177-2017,прим. СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5807	
9.				140	11121,89	6096,96	1557065	853574	72846	668076	2403152
	Ц13-08020 5-0301 1308-0205 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.		4504,61	2123,13	630645	297238	--	178011	
10.				2,856	643463	--	1837730	--	1837730	--	1984748
	С121-0602 09-0201 2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Кронштейн КС-1 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	147018	
11.				476	360	--	171360	--	171360	--	185069
	С124-0402 07-0712 2404-0207 -0712 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления Х15 ГОСТ Р 5 1177-2017 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	13709	
12.				238	109296	--	26012448	--	26012448	--	28093444
	С123-0701 03-1066 2307-0103	-Светильник уличный светодиодный типа LED LS-U120K1, мощностью	шт.		--	--	--	--	--	2080996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1066	120 Вт, IP66									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%		0,952	53080	--	50532	--	50532	--	54575
13.	С123-0616	-Провода с медной гибкой	1000 м		--	--	--	--	--	4043	
	01-0501 2306-1601 -0501 РСНБ РК 2015	жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2									
		СП - 8%		169	537	--	90753	--	90753	--	98013
14.	С123-0702 07-0401 2307-0207 -0401 РСНБ РК 2015	-Предохранитель ПРС-6-П (прим.)	ш т.		--	--	--	--	--	7260	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	32381204	853574	30896985	668076	35693222
			Тенге		--	--	630645	297238	--	2643942	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								39917262
Временные здания и сооружения 2,4%							958014				40875276
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%							367877				41243154
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							824863				42068017
в том числе в текущих ценах на 2021 год -100 %, К=1,050036											44172932
Итого с НДС							12 %		5300752		49473684

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.К.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технический надзор
ТОО Ideal ZorConst

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**