Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№53 2021-06-16**

Наименование строительства и его адрес: ***«Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»	**8474730**	**8474730**	**8474730**			**8474730**	**8 474 730**		
	Удержание 5 %	**423737**	**423737**				**423737**			
	в том числе НДС 12%	**908 007**	**908 007**				**908 007**			
2	**Всего к оплате**	**8 050 993**	**8 050 993**				**8 050 993**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела Е.К.Садыров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальноегосударственноеучреждение "Отделархитектуры,градостроительства истроительстваакимата Байзакскогорайона"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем ва.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем ва.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №53 2021-06-16
Акт приемки выполненных работ № 1 за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		Земляные работы												
1.	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	579,904	152,72	144,65		88561	83885		--	18291		115400
					8,06	35,74		4676	20728		--	8548		
		НР - 72%; СП - 8%												
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0089 чел-ч	5,15	908,04			4676						
1.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0193 чел-ч	11,19										
1.3.	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	0,0193 маш.-ч	11,192147		7495			83885					
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0193 чел-ч	11,192147		1852,00			20727,86					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.				223,04	1254,44	1130,59	279790	252168	6552	66659	374166
	Е11-01020 1-0907 1101-0201 -0907 РСНБ РК 2015	-Грунт под основание зданияв котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания		94,47	320,63	21070	71512	--	27716	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5)	0,113 чел-ч	25,2	835,99		21070				
2.2.	3	Затраты труда машинистов	0,1891 чел-ч	42,17							
2.3. С	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,00099 маш.-ч	0,22081		4301		950			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00099 чел-ч	0,22081		1549,00		342,03			
2.4. С	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,0851 маш.-ч	18,980704		4400		83515			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0851 чел-ч	18,980704		1549,00		29401,11			
2.5. С	1068	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	0,00313 маш.-ч	0,698115		3749		2617			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00313 чел-ч	0,698115		1549,00		1081,38			
2.6. С	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	0,00456 маш.-ч	1,017062		5661		5758			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00456 чел-ч	1,017062		1296,00		1318,11			
2.7. С	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	0,09531 маш.-ч	21,257942		7495		159328			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,09531 чел-ч	21,257942		1852,00		39369,71			
2.8. С	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,00245 м3	0,546448		11600		6339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9.	249132	Вода техническая	0,033 м3	7,36032	29				213		
С											
3.				289,952	165,44	162,96	47971	47250	--	10147	62767
	E11-01010 5-0301 1101-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта		2,49	46,11	721	13371	--	4649	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0027 чел-ч	0,7945	907,52		721				
3.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0249 чел-ч	7,22							
3.3.	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,013 маш.-ч	3,769376		4780		18018			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,013 чел-ч	3,769376		1852,00		6980,88			
3.4.	2265	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	0,0119 маш.-ч	3,450429		8472		29232			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0119 чел-ч	3,450429		1852,00		6390,19			
4.				289,952	75,57	75,57	21911	21911	--	5972	30113
	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	28,61	--	8294	--	2231	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.1.	3	Затраты труда машинистов	0,0157 чел-ч	4,54							
4.2.	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,0143 маш.-ч	4,146314		4780		19819			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0143 чел-ч	4,146314		1852,00		7678,97			
4.3.	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	0,00137 маш.-ч	0,397234		755		300			
С											
4.4.			0,00137	0,397234							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			4510		1792			
			0,00137	0,397234							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1549,00		615,32			
5.				289,952	57,7	57,7	16732	16732	--	3544	22015
	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=8	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	16,98	--	4923	--	1740	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.1.	3	Затраты труда машинистов	0,011 чел-ч	3,18							
5.2.			0,01096	3,177874							
С	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч			755		2399			
5.3.			0,01096	3,177874							
С	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			4510		14332			
			0,01096	3,177874							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1549,00		4922,53			
6.				165,4532	841,75	--	139271	--	--	100275	258709
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		841,75	--	139271	--	--	19164	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	160,82	866		139271				
7.				661,8128	34,67	34,67	22942	22942	--	5949	31203
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	12,48	--	8263	--	2311	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.1.	3	Затраты труда машинистов	0,0081 чел-ч	5,33							
7.2.			0,00806	5,334211							
С	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			4301		22942			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00806 чел-ч	5,334211		1549,00		8262,69			
8.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	661,8128	156,87 82,08	74,79 34,02	103816 54322	49494 22515	-- --	55322 12731	171869
8.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	71,48	760,01		54322				
8.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	17,37							
8.3. С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,02625 маш.-ч	17,372586		2785		48383			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	17,372586		1296,00		22514,87			
8.4. С	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	69,490344		16		1112			
9.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	661,8128	81,24 9,27	69,06 15,81	53763 6136	45708 10464	1919 --	11952 5257	70973
9.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,0122 чел-ч	8,07	759,96		6136				
9.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0122 чел-ч	8,07							
9.3. С	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0122 маш.-ч	8,074116		5661		45708			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0122 чел-ч	8,074116		1296,00		10464,05			
9.4. С	249132	Вода техническая	0,1 м3	66,18128		29		1919			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				30,732	2094,83	149,43	64378	4592	51598	9128	79387
	Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		266,42	49,55	8188	1523	--	5880	
10.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	0,263 чел-ч	8,08	1013,05		8188				
10.2.	3	Затраты труда машинистов	0,033 чел-ч	1,01							
10.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0077 маш.-ч	0,236636		4509		1067			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0077 чел-ч	0,236636		1296,00		306,68			
10.4.	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,0122 маш.-ч	0,37493		4780		1792			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0122 чел-ч	0,37493		1852,00		694,37			
10.5.	620	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	0,0116 маш.-ч	0,356491		3986		1421			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0116 чел-ч	0,356491		1296,00		462,01			
10.6.	1240	Гудронаторы ручные	0,051 маш.-ч	1,567332		120		188			
С											
10.7.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0015 маш.-ч	0,046098		2694		124			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0015 чел-ч	0,046098		1296,00		59,74			
10.8.	100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,565469		3059		1730			
С											
10.9.	100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	0,0092 м3	0,282734	2795				790		
С											
10.10.	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных	0,0298 м3	0,915814		2620		2399			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
10.11.	144639	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	0,0124 т	0,381077		122492		46679			
С				36,9	19869,43	1334,27	733182	49234	568860	114643	915650
11.	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3118,92	295,19	115088	10893	--	67826	
11.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	2,82 чел-ч	104,06	1106		115088				
11.2.	3	Затраты труда машинистов	0,2261 чел-ч	8,34							
11.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,09963		4509		449			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,09963		1296,00		129,12			
11.4.	403	Вибратор глубинный	0,1678 маш.-ч	6,19182		40		248			
С											
11.5.	698	Краны башенные, 8 т	0,213 маш.-ч	7,8597		6003		47182			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,213 чел-ч	7,8597		1296,00		10186,17			
11.6.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0039 маш.-ч	0,14391		4931		710			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,14391		1852,00		266,52			
11.7.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0065 маш.-ч	0,23985		2694		646			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0065 чел-ч	0,23985		1296,00		310,85			
11.8.	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	0,28 кг	10,332	70				723		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98									
11.9. С	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0022 м3	0,08118	50374				4089		
11.10. С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00025 т	0,009225	27462				253		
11.11. С	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,0882 10 м2	3,25458	6931				22557		
11.12. С	249132	Вода техническая	0,00283 м3	0,104427	29				3		
11.13. С	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	0,448 м2	16,5312	913				15093		
11.14. С	279160	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	37,4535		13990		523974			
11.15. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,18 кг	6,642	326				2165		
12.	Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,0089	568252,53 / 332061	2229,53 / 942,52	5057 / 2955	20 / 8	2082 / --	2697 / 620	8375
12.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	289 чел-ч	2,57	1148,87		2955				
12.2.	3	Затраты труда машинистов	0,62 чел-ч	0,0055							
12.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,25 маш.-ч	0,002225		4931		11			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,25 чел-ч	0,002225		1852,00		4,12			
12.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,37 маш.-ч	0,003293		2694		9			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,37 чел-ч	0,003293		1296,00		4,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.5.	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,0089		233962		2082			
С											
13.				20,488	1048,33	10,78	21478	221	12765	7996	31832
	E11-08010 1-0301 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		414,47	5,18	8492	106	--	2358	
		НР - 93%; СП - 8%									
13.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,382 чел-ч	7,83	1085,04		8492				
13.2.	3	Затраты труда машинистов	0,004 чел-ч	0,082							
13.3.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,004 маш.-ч	0,081952		2694		221			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,004 чел-ч	0,081952		1296,00		106,21			
13.4.	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	0,031 м3	0,635128		13603		8640			
С											
13.5.	146546	Стекло жидкое калийное	0,0005 т	0,010244		402659		4125			
С											
13.6.	249132	Вода техническая	0,00225 м3	0,046098	29				1		
С											
14.				184,392	863,5	19,64	159222	3622	105681	46869	222579
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		270,72	2,59	49919	478	--	16487	
		НР - 93%; СП - 8%									
14.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	0,212 чел-ч	39,09	1276,99		49919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 3,9)									
14.2.	3	Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	0,3688							
14.3.	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0195 маш.-ч	3,595644		731		2628			
С											
14.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,002 маш.-ч	0,368784		2694		994			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,368784		1296,00		477,94			
14.5.	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	442,5408		223		98687			
С											
14.6.	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,029503	156520				4618		
С											
14.7.	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,044254	53700				2376		
С											
		Стены									
15.				40,97844	22088,67	2401,2	905159	98397	615139	197966	1191375
	Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		4676,2	518,4	191623	21243	--	88250	
15.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	4,54 чел-ч	186,04	1030		191623				
15.2.	3	Затраты труда машинистов	0,4 чел-ч	16,39							
15.3.	698	Краны башенные, 8 т	0,4 маш.-ч	16,391376		6003		98397			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,4 чел-ч	16,391376		1296,00		21243,22			
15.4.	102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	0,24 м3	9,834826		16758		164812			
С											
15.5.			0,38	15,571807							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.			28869		449543			
15.6. С	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0005 м3	0,020489	35703				732		
15.7. С	249132	Вода техническая	0,044 м3	1,803051	29				52		
16.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,1705984	351007,43 / 64803,6	2215,83 / 699,84	59881 / 11055	378 / 119	48448 / --	10393 / 5622	75896
16.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	56,4 чел-ч	9,62	1148,96		11055				
16.2.	3	Затраты труда машинистов	0,54 чел-ч	0,0921							
16.3. С	698	Краны башенные, 8 т	0,23 маш.-ч	0,039238		6003		236			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,23 чел-ч	0,039238		1296,00		50,85			
16.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,31 маш.-ч	0,052886		2694		142			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,31 чел-ч	0,052886		1296,00		68,54			
16.5. С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,170598		283988		48448			
17.	E11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	7,4442	22033,79 / 4511,4	2401,2 / 518,4	164024 / 33584	17875 / 3859	112565 / --	34822 / 15908	214753

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп. вып. 9											
17.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) чел-ч	4,38	32,61	1030,01		33584				
17.2.	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,4	2,98							
17.3.	698	Краны башенные, 8 т маш.-ч	0,4	2,97768		6003		17875			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. чел-ч	0,4	2,97768		1296,00		3859,07			
17.4.	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 м3	0,24	1,786608		17216		30758			
С											
17.5.	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	0,38	2,828796		28869		81665			
С											
17.6.	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,0005	0,003722	35703				133		
С											
17.7.	249132	Вода техническая м3	0,044	0,327545	29				9		
С											
		Сердечники МС-1,МС-2									
18.				1,0638	59303,67	27818,02	63087	29593	17745	20183	89932
	E11-06050 1-0201 1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны (сердечники) гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство м3			14804,13	6044,6	15749	6430	--	6662	
		НР - 91%; СП - 8%									
Изм. и доп. вып. 16											
18.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) чел-ч	12,43	13,22	1191,03		15749				
18.2.	3	Затраты труда машинистов чел-ч	4,65	4,95							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.3. С	403	Вибратор глубинный	0,0085 маш.-ч	0,009042		40		0,36			
18.4. С	698	Краны башенные, 8 т	4,6 маш.-ч	4,89348		6003		29376			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	4,6 чел-ч	4,89348		1296,00		6341,95			
18.5. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,029 маш.-ч	0,03085		4931		152			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,029 чел-ч	0,03085		1852,00		57,13			
18.6. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0226 маш.-ч	0,024042		2694		65			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0226 чел-ч	0,024042		1296,00		31,16			
18.7. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	1,079757		15174		16384			
18.8. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,3 кг	0,31914	112				36		
18.9. С	131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,02 м3	0,021276	50374				1072		
18.10. С	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,0022 т	0,00234	44840				105		
18.11. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,43 кг	0,457434	326				149		
19.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008505	234691 --	-- --	1996 --	-- --	1996 --	-- 160	2156
		СП - 8%									
20.				0,081702	225938	--	18460	--	18460	--	19936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1477	
		Перемычки									
21.	Е11-06070 1-0109 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,215	40877,74 / 14488,6	4319,15 / 874,86	90544 / 32092	9567 / 1938	48885 / --	30967 / 9721	131232
21.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	13,1 чел-ч	29,02	1105,99		32092				
21.2.		3 Затраты труда машинистов	0,6699 чел-ч	1,48							
21.3. С		112 Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,00598		4509		27			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,00598		1296,00		7,75			
21.4. С		403 Вибратор глубинный	0,7795 маш.-ч	1,726592		40		69			
21.5. С		698 Краны башенные, 8 т	0,6378 маш.-ч	1,412727		6003		8481			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,6378 чел-ч	1,412727		1296,00		1830,89			
21.6. С		762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,012 маш.-ч	0,02658		4931		131			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,012 чел-ч	0,02658		1852,00		49,23			
21.7. С		2016 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	1,9159 маш.-ч	4,243718		178		755			
21.8. С		2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,0174 маш.-ч	0,038541		2694		104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0174 чел-ч	0,038541		1296,00		49,95			
21.9. С	100533	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	1,015 м3	2,248225		15174		34115			
21.10. С	128070	**Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98**	2,5 кг	5,5375	70				388		
21.11. С	131543	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,014 м3	0,03101	49370				1531		
21.12. С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,086 м3	0,19049		25036		4769			
21.13. С	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0251 м3	0,055597	50374				2801		
21.14. С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00077 т	0,001706	27462				47		
21.15. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0023 т	0,005094	211177				1076		
21.16. С	249132	Вода техническая	0,00231 м3	0,005117	29				0,15		
21.17. С	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	1,83 м2	4,05345	913				3701		
21.18. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,635 кг	1,406525	326				459		
22.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02674	234691 --	-- --	6276 --	-- --	6276 --	-- 502	6778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
23.	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,15375	19430,44 17793,54	1348,9 370,4	2987 2736	207 57	44 --	2541 442	5971
23.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	14,94 чел-ч	2,3	1191,11		2736				
23.2.	3	Затраты труда машинистов	0,2 чел-ч	0,0308							
23.3.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,2 маш.-ч	0,03075		4931		152			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2 чел-ч	0,03075		1852,00		56,95			
23.4. C	1146	Машины шлифовальные угловые	0,04 маш.-ч	0,00615		29		0,18			
23.5. C	2817	Станки для резки арматуры	1,001 маш.-ч	0,153904		200		31			
23.6. C	2883	Станки для гнутья ручные	0,819 маш.-ч	0,125921		197		25			
23.7. C	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,46125		96		44			
24.	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,07758	234691 --	-- --	18207 --	-- --	18207 --	-- 1457	19664
25.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горяче катаная периодического	т	0,07617	225938 --	-- --	17210 --	-- --	17210 --	-- 1377	18586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
		Перегородки									
26.	E11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,915	19510,12 3118,92	1334,27 295,19	17852 2854	1221 270	13777 --	2843 1656	22350
26.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	2,82 чел-ч	2,58	1106,07		2854				
26.2.	3	Затраты труда машинистов	0,2261 чел-ч	0,2069							
26.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,002471		4509		11			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,002471		1296,00		3,20			
26.4.	403	Вибратор глубинный	0,1678 маш.-ч	0,153537		40		6			
С											
26.5.	698	Краны башенные, 8 т	0,213 маш.-ч	0,194895		6003		1170			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,213 чел-ч	0,194895		1296,00		252,58			
26.6.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0039 маш.-ч	0,003569		4931		18			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,003569		1852,00		6,61			
26.7.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0065 маш.-ч	0,005947		2694		16			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0065 чел-ч	0,005947		1296,00		7,71			
26.8.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,928725		13636		12664			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.9. С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,28 кг	0,2562	70				18		
26.10. С	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0022 м3	0,002013	50374				101		
26.11. С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00025 т	0,000229	27462				6		
26.12. С	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,0882 10 м2	0,080703	6931				559		
26.13. С	249132	Вода техническая	0,00283 м3	0,002589	29				0,08		
26.14. С	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	0,448 м2	0,40992	913				374		
26.15. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,18 кг	0,1647	326				54		
27.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0243756	234691 --	-- --	5721 --	-- --	5721 --	-- 458	6178
28.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0207888	225938 --	-- --	4697 --	-- --	4697 --	-- 376	5073
29.	Е11-08040 1-0303 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Изм. и НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98,82	3874,19 1551,55	249,69 54,69	382848 153324	24674 5405	204850 --	147618 42437	572903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп. вып. 9											
29.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	1,43 чел-ч	141,31	1085		153324				
29.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0422 чел-ч	4,17							
29.3. C	698	Краны башенные, 8 т	0,0411 маш.-ч	4,061502		6003		24381			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0411 чел-ч	4,061502		1296,00		5263,71			
29.4. C	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0011 маш.-ч	0,108702		2694		293			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0011 чел-ч	0,108702		1296,00		140,88			
29.5. C	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,023 м3	2,27286		17216		39130			
29.6. C	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,0504 1000 шт.	4,980528		28869		143783			
29.7. C	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000023 т	0,002273	216144				491		
29.8. C	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,00016 м3	0,015811	35703				565		
29.9. C	249132	Вода техническая	0,003 м3	0,29646	29				9		
29.10. C	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0009 т	0,088938		234691		20873			
30.	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции.	т металлич	0,0483922	351007,43 / 64803,6	2215,83 / 699,84	16986 / 3136	107 / 34	13743 / --	2948 / 1595	21529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	еских изделий								
30.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	56,4 чел-ч	2,73	1149		3136				
30.2.		3 Затраты труда машинистов	0,54 чел-ч	0,0261							
30.3.	698	Краны башенные, 8 т	0,23 маш.-ч	0,01113		6003		67			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,23 чел-ч	0,01113		1296,00		14,42			
30.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,31 маш.-ч	0,015002		2694		40			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,31 чел-ч	0,015002		1296,00		19,44			
30.5.	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,048392		283988		13743			
31.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,009922	891873,39	1305,39	8849	13	6496	2134	11862
					235818	549,96	2340	5	--	879	
31.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	198 чел-ч	1,96	1191,11		2340				
31.2.		3 Затраты труда машинистов	0,36 чел-ч	0,0036							
31.3.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,15 маш.-ч	0,001488		4931		7			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,15 чел-ч	0,001488		1852,00		2,76			
31.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,21 маш.-ч	0,002084		2694		6			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,21 чел-ч	0,002084		1296,00		2,70			
31.5. С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,009922		654750		6496			
32.	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сейсмопояс -Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,12	30895,63 / 9652,5	4677,35 / 941,81	96394 / 30116	14593 / 2938	51685 / --	30079 / 10118	136592
32.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	8,25 чел-ч	25,74	1170,01		30116				
32.2.	3	Затраты труда машинистов	0,7231 чел-ч	2,26							
32.3. С	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,008424		4509		38			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,008424		1296,00		10,92			
32.4. С	403	Вибратор глубинный	0,4909 маш.-ч	1,531608		40		61			
32.5. С	698	Краны башенные, 8 т	0,6997 маш.-ч	2,183064		6003		13105			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,6997 чел-ч	2,183064		1296,00		2829,25			
32.6. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0084 маш.-ч	0,026208		4931		129			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0084 чел-ч	0,026208		1852,00		48,54			
32.7.	2016	Установки постоянного	2,0825 маш.-ч	6,4974		178		1157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		тока для ручной дуговой сварки									
32.8.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0123 маш.-ч	0,038376		2694		103			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0123 чел-ч	0,038376		1296,00		49,74			
32.9.	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	3,1668		14396		45589			
С											
32.10.	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	2,5 кг	7,8	70				546		
С											
32.11.	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0081 м3	0,025272	50374				1273		
С											
32.12.	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,0004 т	0,001248	27462				34		
С											
32.13.	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0025 т	0,0078	211177				1647		
С											
32.14.	249132	Вода техническая	0,0012 м3	0,003744	29				0,11		
С											
32.15.	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	0,779 м2	2,43048	913				2219		
С											
32.16.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,37 кг	1,1544	326				376		
С											
33.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03744	234691	--	8787	--	8787	--	9490
					--	--	--	--	--	703	
		СП - 8%									
34.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12844	225938	--	29019	--	29019	--	31341
					--	--	--	--	--	2322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
35.	E11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с задёлкой длиной до 1 м	т	0,00512	568252,53 / 332061	2229,53 / 942,52	2909 / 1700	11 / 5	1198 / --	1552 / 357	4818
		НР - 91%; СП - 8%									
35.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	289 чел-ч	1,48	1148,9		1700				
35.2.	3	Затраты труда машинистов	0,62 чел-ч	0,0032							
35.3.	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,25 маш.-ч	0,00128		4931		6			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,25 чел-ч	0,00128		1852,00		2,37			
35.4.	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,37 маш.-ч	0,001894		2694		5			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,37 чел-ч	0,001894		1296,00		2,45			
35.5.	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,00512		233962		1198			
		Покрытие									
36.	E11-10010 4-0103 1110-0104 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	102,5	3070,58 / 1205,47	133,54 / 53,91	314735 / 123561	13687 / 5525	177487 / --	116177 / 34473	465385
		НР - 90%; СП - 8%									
36.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	1,19 чел-ч	121,97	1013		123561				
36.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0331 чел-ч	3,39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0198 маш.-ч	2,0295		4931		10007			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0198 чел-ч	2,0295		1852,00		3758,63			
36.4. С	1523	Пила дисковая электрическая	0,006 маш.-ч	0,615		12		7			
36.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0133 маш.-ч	1,36325		2694		3673			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0133 чел-ч	1,36325		1296,00		1766,77			
36.6. С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00136 т	0,1394		216144		30130			
36.7. С	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017 м3	0,17425	53003				9236		
36.8. С	131586	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0185 м3	1,89625		51713		98061			
36.9. С	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	0,525 м2	53,8125		226		12162			
36.10. С	135565	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	1,11 м2	113,775		99		11264			
36.11. С	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	0,0053 кг	0,54325	348				189		
36.12. С	147109	Войлок строительный	0,000115 т	0,011787	402915				4749		
36.13. С	249209	Паста антисептическая	0,000175 т	0,017937	605465				10861		
36.14. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,025 кг	2,5625	326				835		
37.	С121-0702	-Брусья обрезные хвойных м3		2,88	35703	--	102825	--	102825	--	111051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0402 2107-0201 -0402 РСНБ РК 2015	пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86			--	--	--	--	--	8226	
		СП - 8%									
38.				10,5575	25948	--	273946	--	273946	--	295862
	С121-1101 02-0106 2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		--	--	--	--	--	21916	
		СП - 8%									
39.				0,032	234691	--	7510	--	7510	--	8111
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	601	
		СП - 8%									
		Кровля									
40.				102,5	477,7	12,42	48965	1273	39668	7665	61160
	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		78,28	3	8024	307	--	4530	
		НР - 92%; СП - 8%									
40.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	0,0694 чел-ч	7,11	1128		8024				
40.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0021 чел-ч	0,2152							
40.3.	698	Краны башенные, 8 т	0,0008 маш.-ч	0,082		6003		492			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,082		1296,00		106,27			
40.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0005 маш.-ч	0,05125		4931		253			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0005 чел-ч	0,05125		1852,00		94,91			
40.5.	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0041 маш.-ч	0,42025		731		307			
С			0,0008	0,082							
40.6.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		221			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,082		1296,00		106,27			
40.7. С	135574	Гидростеклоизол ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	1,1 м2	112,75		290		32698			
40.8. С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	51,25		136		6970			
41.	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	102,5	465,6 / 78,28	12,42 / 3	47724 / 8024	1273 / 307	38427 / --	7665 / 4431	59820
41.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	0,0694 чел-ч	7,11	1128		8024				
41.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0021 чел-ч	0,2152							
41.3. С	698	Краны башенные, 8 т	0,0008 маш.-ч	0,082		6003		492			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,082		1296,00		106,27			
41.4. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0005 маш.-ч	0,05125		4931		253			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0005 чел-ч	0,05125		1852,00		94,91			
41.5. С	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0041 маш.-ч	0,42025		731		307			
41.6. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0008 маш.-ч	0,082		2694		221			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,082		1296,00		106,27			
41.7. С	135572	Гидростеклоизол ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	1,1 м2	112,75		279		31457			
41.8. С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего	0,5 кг	51,25		136		6970			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		применения МБК-Г ГОСТ 2889-80									
42.	С121-1001 01-0701 2110-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	181,896	3090	--	562059	--	562059	--	607023
					--	--	--	--	--	44965	
		СП - 8%									
43.	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	171,6	306,82	2,64	52649	453	46583	5230	62510
					32,71	1,15	5613	198	--	4630	
43.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	0,029 чел-ч	4,98	1127,92		5613				
43.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0008 чел-ч	0,1356							
43.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,00023 маш.-ч	0,039468		4931		195			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00023 чел-ч	0,039468		1852,00		73,09			
43.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,00056 маш.-ч	0,096096		2694		259			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00056 чел-ч	0,096096		1296,00		124,54			
43.5. С	146743	Контакт Петрова керосиновый	0,00004 т	0,006864	70347				483		
43.6. С	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	0,00006 т	0,010296	74574				768		
43.7. С	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,039468		1148475		45328			
43.8. С	249132	Вода техническая	0,00079 м3	0,135564	29				4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,042	97042,36	1404,49	198161	2868	148811	42868	260311
					22763	562,92	46482	1149	--	19282	
44.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	22,1 чел-ч	45,13	1030		46482				
44.2.	3	Затраты труда машинистов	0,37 чел-ч	0,7555							
44.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,15 маш.-ч	0,3063		4931		1510			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,15 чел-ч	0,3063		1852,00		567,27			
44.4. С	1795	Пила с карбюраторным двигателем	0,44 маш.-ч	0,89848		164		147			
44.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,22 маш.-ч	0,44924		2694		1210			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,22 чел-ч	0,44924		1296,00		582,22			
44.6. С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,077596		216144		16772			
44.7. С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	4,38 кг	8,94396	70				626		
44.8. С	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	0,32672		53003		17317			
44.9. С	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2	0,06 м3	0,12252	56072				6870		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сорта ГОСТ 8486-86									
44.10.											
С	131578	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	1,69486		58087		98449			
44.11.											
С	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	3,38 м2	6,90196	226				1560		
44.12.											
С	249209	Паста антисептическая	0,00196 т	0,004002	605465				2423		
44.13.											
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	7,2 кг	14,7024	326				4793		
45.											
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	мз древесины в конструкции	2,042	8812,24 / 862,68	56,98 / 24,81	17995 / 1762	116 / 51	16117 / --	1631 / 1570	21196
		НР - 90%; СП - 8%									
45.1.											
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,78 чел-ч	1,59	1106,26		1762				
45.2.											
	3	Затраты труда машинистов	0,017 чел-ч	0,0347							
45.3.											
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,005 маш.-ч	0,01021		4931		50			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,005 чел-ч	0,01021		1852,00		18,91			
45.4.											
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,012 маш.-ч	0,024504		2694		66			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,012 чел-ч	0,024504		1296,00		31,76			
45.5.											
С	146743	Контакт Петрова керосиновый	0,001 т	0,002042	70347				144		
45.6.											
С	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	0,0017 т	0,003471	74574				259		
45.7.											
			0,0067	0,013681							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148475		15713			
45.8.			0,023	0,046966							
С	249132	Вода техническая	м3		29				1		
46.											
	Е11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	97,8	3469,43	21,78	339310	2130	280284	52034	422652
		НР - 90%; СП - 8%			581,76	9,41	56896	920	--	31308	
46.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,526 чел-ч	51,44	1106,01		56896				
46.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0064 чел-ч	0,6259							
46.3.											
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,002 маш.-ч	0,1956		4931		965			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,1956		1852,00		362,25			
46.4.											
С	1523	Пила дисковая электрическая	0,0053 маш.-ч	0,51834		12		6			
46.5.											
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0044 маш.-ч	0,43032		2694		1159			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0044 чел-ч	0,43032		1296,00		557,69			
46.6.											
С	131813	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0186 м3	1,81908		152976		278276			
46.7.											
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,063 кг	6,1614	326				2009		

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге

Временные здания и сооружения 1,5%	108653	7352187		7243534
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	66170	7418357		
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	148367	7566724		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент			0,99999991625		7566723				
		Итого с НДС			12 %	908007	8474730				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель отдела _____ **Садыров Е.К**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технический надзор:
ТОО «Музтау» _____ **Абдразаков А.**