Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется заказчиком Подрядчику
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№75 2021-07-30**

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство систем электроснабжение для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области"***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство систем электроснабжение для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области"	**173 083 209,60**	**173 083 209,60**	**173 083 209,6**			**32 328 472,6**	**32 328 472,6**		
	Удержание 5 %	**8 654 160,48**	**8 654 160,48**				**1 616 423,6**			
	в том числе НДС 12%	**17 617 398,12**	**17 617 398,12**				**3 290 576,7**			
2	**Всего к оплате**	**164 429 049,12**	**164 429 049,12**				**30 712 049,1**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсунальулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Д & К"

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И. о. руководителя Кетжанов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Жамбылская область Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Д & К" (организация, адрес, телефон)

(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство систем электроснабжение для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области"

Объект: "Строительство систем электроснабжение для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 2021-07-30 (наименование)

Акт приемки выполненных работ № 5 за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КТПН-160/10/0,4кВт									
1.	Е11-33020 8-0201 1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью до 250 кВа по строительным работам НР - 80%; СП - 8%	шт	4	11359,18 3384	6616,18 3257,6	45437 13536	26464 13030	5437 --	21253 5335	72025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12		453		5436			
2.	Е11-33020 8-0202 1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью до 250 кВа по монтажным работам НР - 80%; СП - 8%	шт	4	35670,08 15984,1	9032,61 3146,28	142680 63936	36130 12585	42614 --	61217 16312	220209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	146127 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	0,001 т	0,004		2329978		9320			
2.2.	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	22,5 шт.	90		352		31680			
3.	51-080102 -0410 5108-0102 -0410 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	4	1289667 --	-- --	5158668 --	-- --	-- 5158668	-- --	5158668
4.	51-080101 -0105 5108-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	4	871593 --	-- --	3486372 --	-- --	-- 3486372	-- --	3486372
5.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	84	1613,92 1613,92	-- --	135569 135569	-- --	-- --	97610 18654	251833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		84	841,75	--	70707	--	--	50909	131345
6.					841,75	--	70707	--	--	9729	
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		32	3217,54	157,1	102961	5027	69822	21256	134154
7.					878,5	44,07	28112	1410	--	9937	
	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглойстали, диаметр 16 мм	шт								
		НР - 72%; СП - 8%		400	458,86	16,76	183544	6704	96520	59100	262056
8.					200,8	4,41	80320	1764	--	19412	
	Ц13-08020 8-0201 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м								
		НР - 72%; СП - 8%		16	15555	--	248880	--	248880	--	268790
9.					--	--	--	--	--	19910	
	С121-0404 05-0505 2104-0405 -0505 РСНБ РК 2015	-Стойка под оборудование типаУСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК937-92(г.Шымкент)	шт.								
		СП - 8%		6,4	641	--	4102	--	--	--	4430
10.					--	--	--	--	--	328	
	С341-0401 01-0701 4104-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т								
		СП - 8%		1152	39	--	44928	--	--	--	48522
11.					--	--	--	--	--	3594	
	С341-0101 03-0118 4101-0103 -0118 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км								
		СП - 8%		6,4	641	--	4102	--	--	--	4430
12.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0401 01-0702 4104-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	328	
		СП - 8%									
13.	Ц13-08010 3-3603 1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Металлоконструкции разные	1000кг	0,2728	706734,67	16593,88	192797	4527	169885	14313	223679
		НР - 72%; СП - 8%			67392	5477,52	18385	1494	--	16569	
14.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	м3	0,8	5574,68	1711,58	4460	1369	2414	1165	6075
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	677	576	--	450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. С	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	0,92		2620		2410			
15.	Е11-08010 1-0203 1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийного основания подфундаменты	м3	4	5749,48	1711,58	22998	6846	12769	5825	31129
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	3383	2880	--	2306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. С	100261	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	4,6		2772		12751			
16.	С121-0201 01-1002 2102-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25, F150,W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,24	18520	--	41485	--	41485	--	44804
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3319	
17.	У86-01060 2-0303 8601-0602 -0303 УСН РК	-Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с	секция	32	61338	6810	1962816	217920	1242016	503456	2663584
					15715	2240	502880	71680	--	197312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 019 0	подразделением по типоразмерам (вида м): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной се тки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 НР - 15733 Тенге; СП - 6166 Тенге									
18.	У86-01060 5-0402 8601-0605 -0402 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Конструкции калиток распашных из се тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР - 12480 Тенге; СП - 6597 Тенге	комплект	4	69979 10567	160 56	279916 42268	640 224	237008 --	49920 26388	356224
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	12132422 959773	305627 105643	2168850 8645040	886024 349883	13368329
	Стоимость оборудования		Тенге				8645040				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8645040				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				479302				
	Материалы		Тенге				336228				
	Всего заработная плата		Тенге					131485			
	Накладные расходы		Тенге				94669				
	Сметная прибыль		Тенге				45918				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				619889				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					131485			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3008080				
	Материалы		Тенге				1542256				
	Всего заработная плата		Тенге					933931			
	Местные материалы		Тенге				290365				
	Транспортные расходы		Тенге				53133				
	Накладные расходы		Тенге				791355				
	Сметная прибыль		Тенге				303965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4103400				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								760
	Сметная заработная плата		Тенге					933931			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13368329				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1065416			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛ-10 кВ									
		ВЛ-10/0,38 кВ совместных Ж/Б конструкции									
19.			км линии	3,9	118584,23	23853,36	462478	93028	208427	158894	671082
	E11-33020 4-0103 1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Провода ВЛ 0,4-38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 к м линии). Подвеска с помощью механизмов			41287,97	9639,53	161023	37594	--	49710	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	3 комплект	11,7		3666		42892			
19.2.	147591 С	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	17 комплект	66,3		1597		105881			
19.3.	242831 С	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	4 шт.	15,6		1822		28423			
		Оборудование на напряжение выше 1000В.									
20.			комплект	2	9162,89	4616,58	18326	9233	453	9131	29654
	E11-33020 8-0101 1133-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов			4320,24	1386,72	8640	2773	--	2197	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	0,2		1556		311			
20.2.	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	0,2		453		91			
21.			шт.	6	37156	--	222936	--	222936	--	240771
	C124-0402 07-4315 2404-0207 -4315 РСНБ РК 2015	-Ограничители перенапряжения SGA101 2.10 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	17835	
		СП - 8%									
22.				2	14413,5	4112,45	28827	8225	242	18946	51595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-33020 8-0103 1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	к-т		10180,24	1661,08	20360	3322	--	3822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	146693	Смазка защитная ЗЭС С	0,01 кг	0,02		1556		31			
22.2.	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 С	0,00012 т	0,00024		386436		93			
22.3.	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 С	0,1 кг	0,2		453		91			
23.	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	89830	--	179660	--	--	--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
		Стальные конструкции									
24.	С124-0402 07-1917 2404-0207 -1917 РСНБ РК 2015	-Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45199	--	542388	--	542388	--	585779
					--	--	--	--	--	43391	
		СП - 8%									
25.	С124-0402 07-1913 2404-0207 -1913 РСНБ РК 2015	-Траверсы одноцепные анкерные с гор изонтальным расположением фаз SH188.2R ГОСТ Р 511 77-2017	шт.	1	62570	--	62570	--	62570	--	67576
					--	--	--	--	--	5006	
		СП - 8%									
26.	С124-0402 07-1914 2404-0207 -1914 РСНБ РК 2015	-Траверсы одноцепные концевые с гор изонтальным расположением фаз SH188.3R ГОСТ Р 5117 7-2017	шт.	5	54635	--	273175	--	273175	--	295029
					--	--	--	--	--	21854	
		СП - 8%									
27.	Ц13-08020 8-0209	-Проводник заземляющий открыто из круглой	м	466	490,6	21,17	228620	9866	113485	77800	330934
					225,9	5,98	105269	2787	--	24514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%									
				19	6737	--	128003	--	128003	--	138243
					--	--	--	--	--	10240	
28.	С124-0402 07-0794 2404-0207 -0794 РСНБ РК 2015	-Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	9	1522	--	13698	--	13698	--	14794
					--	--	--	--	--	1096	
29.	С124-0402 07-5910 2404-0207 -5910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	20	3328	--	66560	--	66560	--	71885
					--	--	--	--	--	5325	
30.	С124-0402 07-5957 2404-0207 -5957 РСНБ РК 2015	-Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	3127	--	6254	--	6254	--	6754
					--	--	--	--	--	500	
31.	С124-0402 07-5911 2404-0207 -5911 РСНБ РК 2015	-Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	2825	--	5650	--	5650	--	6102
					--	--	--	--	--	452	
32.	С124-0402 07-5941 2404-0207 -5941 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	12558	--	25116	--	25116	--	27125
					--	--	--	--	--	2009	
33.	С124-0402 07-5920 2404-0207 -5920 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	2625	--	5250	--	5250	--	5670
					--	--	--	--	--	420	
34.	С124-0402 07-5921 2404-0207 -5921	-Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
35.	С124-0402 07-5922 2404-0207 -5922 РСНБ РК 2015	-Вал привода РА 3, оцинкованный, Т. П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.		6	11055 -- --	-- -- --	66330 -- --	-- -- --	66330 -- --	-- -- 5306	71636
36.	С124-0402 07-5924 2404-0207 -5924 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П .3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.		6	2324 -- --	-- -- --	13944 -- --	-- -- --	13944 -- --	-- -- 1116	15060
37.	С124-0402 07-1901 2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ73 оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.		2	9265 -- --	-- -- --	18530 -- --	-- -- --	18530 -- --	-- -- 1482	20012
38.	С124-0402 07-1910 2404-0207 -1910 РСНБ РК 2015	-Траверсы стальные TMs60a ГОСТ Р 51 177-2017 СП - 8%	шт.		2	2221 -- --	-- -- --	4442 -- --	-- -- --	4442 -- --	-- -- 355	4797
39.	С124-0402 07-5925 2404-0207 -5925 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.		10	8041 -- --	-- -- --	80410 -- --	-- -- --	80410 -- --	-- -- 6433	86843
40.	С124-0402 07-0727 2404-0207 -0727 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.		4	1923 -- --	-- -- --	7692 -- --	-- -- --	7692 -- --	-- -- 615	8307
41.	С124-0402 07-0733 2404-0207 -0733 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.		6	1422 -- --	-- -- --	8532 -- --	-- -- --	8532 -- --	-- -- 683	9215
42.	С124-0402 07-0734	-Хомут Х-8, оцинкованный,	шт.		2	1522 -- --	-- -- --	3044 -- --	-- -- --	3044 -- --	-- -- 244	3288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -0734 РСНБ РК 2015	Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%									
		Линейная арматура									
43.	С124-0402 07-4708 2404-0207 -4708 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	комплект	45	503 --	-- --	22635 --	-- --	22635 --	-- 1811	24446
44.	С124-0402 07-1817 2404-0207 -1817 РСНБ РК 2015	-Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	48	2450 --	-- --	117600 --	-- --	117600 --	-- 9408	127008
45.	С124-0402 07-1819 2404-0207 -1819 РСНБ РК 2015	-Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	3480 --	-- --	41760 --	-- --	41760 --	-- 3341	45101
46.	Е11-33020 8-0101 1133-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Разрядники. Установка с к-т помощьюмеханизмов НР - 80%; СП - 8%		49	9162,89 4320,24	4616,58 1386,72	448982 211692	226212 67949	11078 --	223713 53816	726510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	146693	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	4,9		1556		7624			
46.2.	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	4,9		453		2220			
47.	С124-0402 05-2126 2404-0205 -2126 РСНБ РК 2015	-Узел крепления /искровой разрядник SDI10.2/ оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	21	967 --	-- --	20307 --	-- --	20307 --	-- 1625	21932
48.	С124-0402 05-2128 2404-0205 -2128 РСНБ РК 2015	-Узел крепления искрового промежутка SDI20.3 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	126	1123 --	-- --	141498 --	-- --	141498 --	-- 11320	152818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	С124-0401 09-1201 2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 СП - 8%	шт.	136	10777 --	-- --	1465672 --	-- --	1465672 --	-- 117254	1582926
50.	С124-0401 09-1308 2404-0109 -1308 РСНБ РК 2015	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 СП - 8%	шт.	33	14577 --	-- --	481041 --	-- --	481041 --	-- 38483	519524
51.	С124-0402 07-3127 2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2 СП - 8%	шт.	74	866 --	-- --	64084 --	-- --	64084 --	-- 5127	69211
52.	С124-0402 07-5019 2404-0207 -5019 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	18	3850 --	-- --	69300 --	-- --	69300 --	-- 5544	74844
53.	С124-0402 07-3247 2404-0207 -3247 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	33	12979 --	-- --	428307 --	-- --	428307 --	-- 34265	462572
54.	С124-0401 09-1203 2404-0109 -1203 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97 СП - 8%	шт.	2	5546 --	-- --	11092 --	-- --	11092 --	-- 887	11979
55.	С124-0402 07-5202 2404-0207 -5202 РСНБ РК 2015	-Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	64	394 --	-- --	25216 --	-- --	25216 --	-- 2017	27233
56.	С124-0402 06-0706 2404-0206 -0706	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	621 --	-- --	7452 --	-- --	7452 --	-- 596	8048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
57.	С124-0402 01-0602 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	651 --	-- --	7812 --	-- --	7812 --	-- 625	8437
58.	С121-1302 01-0315 2113-0201 -0315 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками ишайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованныеГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	3,992	1052 --	-- --	4200 --	-- --	4200 --	-- 336	4536
		Заземление									
59.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 2 м для заземления НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	112,8	1980,72 1980,72	-- --	223425 223425	-- --	-- --	160866 30743	415034
60.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	112,8	841,75 841,75	-- --	94949 94949	-- --	-- --	68364 13065	176378
61.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	49	3217,54 878,5	157,1 44,07	157659 43046	7697 2159	106916 --	32548 15217	205424
62.	Ц13-08020 8-0201 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный изстали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	980	458,86 200,8	16,76 4,41	449683 196784	16425 4322	236474 --	144796 47558	642037
63.				65	490,6	21,17	31889	1376	15829	10852	46160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08020 8-0209 1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто изкруглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		225,9	5,98	14684	389	--	3419	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	8142968	372062	6511374	905910		9758417
			Тенге	--	--	1079872	121295	179660	709540		
	Стоимость оборудования		Тенге			179660					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			179660					
	Стоимость монтажных работ		Тенге			2825656					
	Материалы		Тенге			472703					
	Всего заработная плата		Тенге				369440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1957805					
	Накладные расходы		Тенге			265996					
	Сметная прибыль		Тенге			247332					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			3338984					293
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				369440				
	Сметная заработная плата		Тенге			5137652					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			220198					
	Материалы		Тенге				831727				
	Всего заработная плата		Тенге			3860665					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			639914					
	Накладные расходы		Тенге			462208					
	Сметная прибыль		Тенге			6239774					748
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				831727				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			9758418					1041
	Сметная заработная плата		Тенге				1201167				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Замена МВ-35кВ на вводе Т1 в ОРУ-35кВ ПС "Новоивановка"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	31402,69	3516,48	31403	3516	671	20593	56155
64.	Ц13-08010 3-3304 1308-0103 -3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		27216	1385,12	27216	1385	--	4160	
				1	4058426	--	4058426	--	--	--	4058426
65.	51-080301 -0603 5108-0301	-Ячейки КРН-IV-10 Линия, к-т с вакуумнымвыключателем			--	--	--	--	4058426	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0603 РСНБ РК 2015	ВВ/АЕ с блоком защиты РС83 А2.0, разъединителем РВЗ-10/630 и трансформатором тока ТОЛ-10-1 200/5(3шт.)									
66.	Ц13-08010 3-0301 1308-0103 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Ограничитель перенапряжения напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2 1296	2411,52 188,88	479,52 --	4823 2592	959 378	1272 --	2138 557	7518 21686
67.	Перечень оборуд., материало в п.63	-Ограничитель перенапряжения нелинейный 10/11,5кВ ОПН-РТ/TEL-10/11,5 УХЛ1	шт.	2 --	10842,86 --	-- --	21686 --	-- --	-- 21686	-- --	21686 5756
68.	Ц13-08010 3-2901 1308-0103 -2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2 1296	1641,03 125,92	319,68 --	3282 2592	640 252	50 --	2048 426	5564 412
69.	С123-0702 16-0110 2307-0216 -0110 РСНБ РК 2015	-Реле указательное модели РУ-2/0,16А, от 0,1 до 0,16 А, типа ИЭК СП - 8%	шт.	2 --	2576 --	-- --	5152 --	-- --	5152 --	-- 412	7695 1839
70.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автоматический выключатель двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2 1277	2643,08 --	23,66 --	5286 2554	47 --	2685 --	1839 570	6767 501
71.	С123-0702 04-0850	-Выключатель автоматический АП50 2Р	шт.	2 --	3133 --	-- --	6266 --	-- --	6266 --	-- 501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0204 -0850 РСНБ РК 2015 прим.	1,6А ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%									
				20	1241,42	188,57	24828	3772	1616	15978	44070
72.	Ц13-08010 3-1703 1308-0103 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шины сборные - одна полоса в фазе,шина алюминиевая, сечение 640 мм2 НР - 72%; СП - 8%	м		972	137,58	19440	2752	--	3265	
				5	10534	--	52670	--	52670	--	56884
73.	С123-0702 22-0130 2307-0222 -0130 РСНБ РК 2015	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4214	
				30	446,23	179,7	13387	5391	2164	5349	20234
74.	Ц13-08020 1-0810 1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м		194,4	53,22	5832	1597	--	1499	
				0,01	90972	--	910	--	910	--	983
75.	С123-0602 02-0104 2306-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	73	
				0,01	140648	--	1406	--	1406	--	1519
76.	С123-0602 02-0304 2306-0202 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	113	
				0,01	91872	--	919	--	919	--	992
77.	С123-0601 31-0302 2306-0131 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	73	
				0,04295	279767	--	12016	--	12016	--	12977
78.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0502 04-0801 2105-0204 -0801 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный спараллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества. ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	961	
		СП - 8%		0,3	5574,68	1711,58	1672	513	905	437	2278
79.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		845,75	720,08	254	216	--	169	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	0,345		2620		904			
				0,7	8338,8	1701,79	5837	1191	2487	2499	9002
80.	Е11-11010 1-0203 1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя		3084,5	712,8	2159	499	--	667	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,28 м3	0,896		2772		2484			
				1	3504,38	1054,94	3504	1055	--	2063	6012
81.	Ц13-08010 3-3304 1308-0103 -3304 РСНБ РК 2015	-Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Демонтаж оборудования	шт.		2449,44	415,54	2449	416	--	445	
		НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 17										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4253473	17084	91189	52944	4324518
			Тенге		--	--	,65088	7495	4080112	18105	
	Стоимость оборудования		Тенге				4080112				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4080112				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				153836				
	Материалы		Тенге				8459				
	Всего заработная плата		Тенге					69455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				50008				
		Сметная прибыль	Тенге				16308				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				220152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					69455			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19525				
		Материалы	Тенге				3392				
		Всего заработная плата	Тенге					3128			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12016				
		Накладные расходы	Тенге				2936				
		Сметная прибыль	Тенге				1797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4324522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					72583			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26083849
		Временные здания и сооружения 2,4%					626012,5	26709861,5			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%					240388,8	26950250,3			
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					539005	27489255,3			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год -100 %, К=1,050036						28864707,7			
		Итого с НДС			12 %		3463764,9	32328472,6			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

И. о. руководителя _____ **Кенжебеков Д.Е.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технический надзор
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**