Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственность «Удачное»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «MASTER COMM LOGISTICS»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, газопровод, электричество) для 3-х многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Жана", город Талгар (жилой дом №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, газопровод, электричество) для 3-х многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Жана", город Талгар (жилой дом №2)**

(наименование)

Акт выполненных работ
за июнь 2021 года

на **Наружные сети водоснабжения**

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	У6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	362,88	618	617	224260	223897	--	--	224260
						--	139	--	50440		--	
2	2	У6101-0203-0102	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м группа грунта 2	м^3	40,32	22 420	5 813	903974	234380	--	--	903974
						16 607	2 591	669594	104469		--	
3	3	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	309,12	5 220	--	1613606	--	--	--	1613606
						5 220	--	1613606	--		--	
4	4	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	309,12	817	308	252551	95209	--	--	252551
						508	101	157033	31221		--	
			Водопровод В1									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	У6121-0402-0106	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	6	32 063	6 351	152378	38106	18648	--	192378
						22 604	1 807	135624	10842		--	
6	6	Прайс лист	Задвижка Hawle (Хавле) DN 200 PN 10/16	шт.	6	277 767,86	--	1666607	--	1666607	--	1666607
						--	--	--	--		--	
7	7	У6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 030	346	12030	346	1826	--	12030
						9 858	116	9858	116		--	
8	8	С1242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	25 168	--	25168	--	25168	--	25168
						--	--	--	--		--	
9	9	У6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	3	15 964	703	47892	2109	9474	--	47892
						12 103	227	36309	681		--	
10	10	Прайс лист	Пожарный гидрант Hawle (Хавле) H=2230	шт.	3	651 785,71	--	1955357	--	1955357	--	1955357
						--	--	--	--		--	
11	11	С1241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	3	187 216	--	561648	--	561648	--	561648
						--	--	--	--		--	
12	12	Прайс лист	ПИКТОГРАММА "ПГ" (Пожарный гидрант)	шт.	6	3 400	--	20400	--	20400	--	20400
						--	--	--	--		--	
13	13	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,2556	5 184 706	1 615 979	1325211	413044	153155	--	1325211
						2 969 532	434 383	759012	111028		--	
14	14	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	24	10 443	--	250632	--	250632	--	250632
						--	--	--	--		--	
15	15	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366	--	8732	--	8732	--	8732
						--	--	--	--		--	
16	16	С1241-118-0113	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 219х10,0-18,0 мм	шт.	24	42 157	--	1011768	--	1011768	--	1011768
						--	--	--	--		--	
17	17	С1241-118-0105	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 108х10,0-12,0 мм	шт.	2	21 527	--	43054	--	43054	--	43054
						--	--	--	--		--	
18	18	С1241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	5	13 482	--	67410	--	67410	--	67410
						--	--	--	--		--	
19	19	Е11-221401-1003 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж	установка	23	47 855	39 125	1100665	899875	--	--	1100665

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						8 730	3 805	200790	87515		--	
20	20	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	3	41 489	32 759	124467	98277	--	--	124467
						8 730	3 440	26190	10320		--	
21	21	Е11-221401-1102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	2 300	31 680	15 194	72864000	34946200	25145900	--	72864000
						5 553	2 926	12771900	6729800		--	
22	22	Е11-221401-1101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	270	17 821	9 305	4811670	2512350	1029240	--	4811670
						4 704	1 975	1270080	533250		--	
23	23	У6121-0801-0301	Протаскивание в футляр труб, диаметр 100 мм	м	270	7 290	25	1968300	6750	150930	--	1968300
						6 706	7	1810620	1890		--	
24	24	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	2 346	14 910,71	--	34980526	--	34980526	--	34980526
						--	--	--	--		--	
25	25	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	275,4	2 466	--	679136	--	679136	--	679136
						--	--	--	--		--	
			Фасонные части для труб									
26	26	У6121-0401-0202	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	18	8 599	4 137	154782	74466	--	--	154782
						4 462	1 081	80316	19458		--	
27	27	У6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	45	5 832	2 809	262440	126405	--	--	262440
						3 023	734	136035	33030		--	
28	28	С1241-209-0115	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	18	30 800	--	554400	--	554400	--	554400
						--	--	--	--		--	
29	29	С1241-212-0108	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	9	31 419	--	282771	--	282771	--	282771
						--	--	--	--		--	
30	30	С1241-208-1412	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	18	19 707	--	354726	--	354726	--	354726
						--	--	--	--		--	
31	31	С1241-208-1607	Отвод полиэтиленовый электросварной 135° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	6	22 911	--	137466	--	137466	--	137466
						--	--	--	--		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	С1241-210-0147	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110 мм	шт.	6	13 200	--	79200	--	79200	--	79200
						--	--	--	--		--	
33	33	С1241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	6 214	--	37284	--	37284	--	37284
						--	--	--	--		--	
					Разное							
34	34	У6121-0601-0108	Врезка в существующую сеть, из труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 400 мм	шт.	1	143 170	71 640	143170	71640	6778	--	143170
						64 752	19 428	64752	19428		--	
					РАЗДЕЛ 1.Водопроводные колодцы							
					Земляные работы							
35	35	У6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	473,85	618	617	292839	292365	--	--	292839
						--	139	--	65865		--	
36	36	У6101-0203-0102	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м группа грунта 2	м^3	52,65	22 420	5 813	1180413	306054	--	--	1180413
						16 607	2 591	874359	136416		--	
37	37	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	355,056	5 220	--	1853392	--	--	--	1853392
						5 220	--	1853392	--		--	
38	38	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	355,056	817	308	290081	109358	--	--	290081
						508	101	180368	35861		--	
					К1 д.1500							
39	39	У6121-701-102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м^3	21,9302	158 412	34 762	3474007	762338	405423	--	3474007
						105 163	10 951	2366246	240158		--	
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	43 426	--	564538	--	564538	--	564538
						--	--	--	--		--	
41	41	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	25	30 815	--	770375	--	770375	--	770375
						--	--	--	--		--	
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22	34 112	--	750464	--	750464	--	750464
						--	--	--	--		--	
43	43	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	13	46 075	--	598975	--	598975	--	598975
						--	--	--	--		--	
44	44	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	13 772	--	179036	--	179036	--	179036
						--	--	--	--		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	26	785	--	20410	--	20410	--	20410
						--	--	--	--		--	
46	46	Е11-231201-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	13	12 000	1 612	156000	20956	16770	--	156000
						9 098	511	118274	6643		--	
47	47	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	13	47 143	--	612859	--	612859	--	612859
						--	--	--	--		--	
48	48	У6114-0801-0102	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	78	20 339	--	1586442	--	314106	--	1586442
						16 312	--	1272336	--		--	
49	49	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	245,36	5 184	52	1271946	12759	860968	--	1271946
						1 623	8	358219	1963		--	
50	50	С1261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,22204	876 098	--	194529	--	194529	--	194529
						--	--	--	--		--	
51	51	С1214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1391	374 464	--	52088	--	52088	--	52088

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
52	52	Е11-310301-101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство	$м^2$ отмостки	6,5	2 300	427	14950	2776	--	--	14950
						1 873	127	12174	826		--	
53	53	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,76245	21 710	--	16553	--	16553	--	16553
						--	--	--	--		--	
54	54	С1211-203-0103	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,638	3 171	--	5194	--	5194	--	5194
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13885091	1506606	36504520	--	44578411
								7015368	487732	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				13885091				
		Материалы		тенге				1597268				
		Всего заработная плата		тенге					7503100			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3765021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13885091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
			Сметная заработная плата	тенге					7503100			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13885091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
			Сметная заработная плата	тенге					7503100			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								44578411
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				26757087				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41249660			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					8231220			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						34594524		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44 578 411
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								0
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								44 578 411

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге						9,80%		4 368 684,28
			Итого									48 947 095,28
			Сметная прибыль 5%	Тенге						5%		2 447 354,76
			Непредвиденные работы и затраты-5%							5%		2 447 354,76
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									53 841 804,81
			НДС, 12%	Тенге						12%		6 461 016,58
			ИТОГО с НДС									60 302 821,38

Заказчик:
ТОО «Удачное»

Директор _____ Садуакасов Е.С.

Технический надзор _____ Умаров К.А.

Подрядчик:
ТОО «MASTER COMM LOGISTICS»

Директор _____ Таласпаев Е.А.