Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Наименование объекта и его адрес: «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»

Договор: № 53 от 16 июня 2021 г.

СПРАВКА 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства		из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»	**21 494 603,20**									
2	в том числе за отчетный месяц	5 230 399,20	4 669 999,29				165 863,00			560 399,91	5 230 399,20
3	Удержание 5%	107 730,96	233 499,96							28 020,00	261 519,96
4	**Итого к оплате**	**4 968 879,24**	**4 436 499,33**							**532 379,92**	**4 968 879,24**

Подрядчик

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсынальулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Садыров Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №53 2021-06-16

Акт приемки выполненных работ № 3 за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12

17.9.			0,00043	0,002709									
С	131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		25036		68						
17.10.			0,24	1,512									
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		2465					
17.11.			0,4207	2,65041									
С	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг			314		832					
18.				6,3	40521	--	255282	--	255282	--			275705
	С121-0904 02-0501 2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	20423			
		СП - 8%											
19.				1,89	1730,86	76,12	3271	144	1048	1928			5616
	Е11-10010 7-0106	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних	м2		1100,14	33,48	2079	63	--	416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.	С121-0901 02-0217 2109-0102 -0217 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТРК 943-92 СП - 8%	м2	1,89	15131 ---	-- --	28598 ---	-- --	28598 ---	-- 2288	30885
22.	С121-0904 04-0303 2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	1	2852 ---	-- --	2852 ---	-- --	2852 ---	-- 228	3080
23.	С121-0904 04-0301 2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011 СП - 8%	шт.	1	1678 ---	-- --	1678 ---	-- --	1678 ---	-- 134	1812
24.	С121-0904 04-1005 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	2	3731 ---	-- --	7462 ---	-- --	7462 ---	-- 597	8059
25.	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	1,05	2926,07 --- 1254,45	172,02 --- 80,12	3072 --- 1317	181 --- 84	1574 --- --	1261 --- 347	4680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.4.			0,1962	0,20601							
С	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		3			
25.5.			0,0357	0,037485							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		101			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0357 чел-ч	0,037485		1296,00		48,58			
25.6.			0,3023	0,317415							
С	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч			18		6			
25.7.			0,92	0,966							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		1575			
26.				17,1	2214,61	168,9	37870	2888	19233	15407	57539
	E11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%			921,01	80,12	15749	1370	--	4262	
26.1.			0,8165	13,96							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		1127,98		15749				
26.2.			0,0669	1,14							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
26.3.			0,0312	0,53352							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		1150			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0312 чел-ч	0,53352		1085,00		578,87			
26.4.			0,1247	2,13237							
С	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		34			
26.5.			0,0357	0,61047							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		1645			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0357 чел-ч	0,61047		1296,00		791,17			
26.6.			0,1922	3,28662							
С	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч			18		59			
26.7.			0,69	11,799							
	135963	Пена монтажная для	шт.			1630		19232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
27.	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатыеодинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импости поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	18,15	19660	--	356829	--	356829	--	385375
					--	--	--	--	--	28546	
28.	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	12,5	1197,39	4,9	14967	61	12032	2613	18987
					229,91	2,38	2874	30	--	1406	
28.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,2119 чел-ч	2,65	1085,04		2874				
28.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0019 чел-ч	0,0238							
28.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0004 маш.-ч	0,005		2156		11			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,005		1085,00		5,43			
28.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0015 маш.-ч	0,01875		2694		51			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0015 чел-ч	0,01875		1296,00		24,30			
28.5.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	7,075		1630		11532			
С											
28.6.	147780	Клинья пластиковые монтажные	4 шт.	50	10				500		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				12,5	1850	--	23125	--	23125	--	24975
	С121-0902 05-0106 2109-0205 -0106 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные изПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1850	
30.				12,5	1455,75	5,52	18197	69	12594	4439	24446
	Е11-15010 8-1902 1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м		442,74	1,11	5534	14	--	1811	
30.1.			0,3925	4,91							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		1127,95		5534				
30.2.			0,0006	0,0075							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
30.3.			0,0675	0,84375							
	521	Дрели электрические	маш.-ч			13		11			
С											
30.4.			0,0006	0,0075							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4931		37			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0006 чел-ч	0,0075		1852,00		13,89			
30.5.			0,0038	0,0475							
	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		0,76			
С											
30.6.			0,0075	0,09375							
	2698	Ножницы электрические	маш.-ч			217		20			
С											
30.7.			1,05	13,125							
	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м			258		3386			
С											
30.8.			0,043	0,5375							
	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.		952				512		
С											
30.9.			2,74	34,25							
	146022	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.		2				69		
С											
30.10.			1,37	17,125							
	146045	Шуруп-саморез оцинкованный с	шт.		1				17		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм									
30.11.			1,05	13,125							
С	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			656		8610			
		Внутренняя отделка									
31.				92,81	718,13	3,14	66650	291	19403	37636	112628
	Е11-15020 6-0207 1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		505,94	0,96	46956	89	--	8343	
31.1.			0,41	38,05							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1233,99		46956				
31.2.			0,0007	0,065							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
31.3.			0,0002	0,018562							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4931		92			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,018562		1852,00		34,38			
31.4.			0,0003	0,027843							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		60			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0003 чел-ч	0,027843		1085,00		30,21			
31.5.			0,0002	0,018562							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		50			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,018562		1296,00		24,06			
31.6.			0,0067	0,621827							
С	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч			144		90			
31.7.			0,025	2,32025							
С	147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг		302				701		
31.8.			2,096	194,52976							
С	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг			88		17119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.9.			0,0006	0,055686							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		124				7		
С											
31.10.			0,1171	10,868051							
	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		145				1576		
С											
32.				92,81	1256,61	9,48	116626	880	9330	85473	218267
	Е11-15040 5-0104 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1146,6	4,58	106416	425	--	16168	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
32.1.			0,49	45,48							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч		2340		106416				
32.2.			0,0018	0,1671							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
32.3.			0,0002	0,018562							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		40			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,018562		1085,00		20,14			
32.4.			0,0016	0,148496							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		400			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0016 чел-ч	0,148496		1296,00		192,45			
32.5.			0,0031	0,287711							
	147047	Ветошь	кг		90				26		
С											
32.6.			0,0084	0,779604							
	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2		170				133		
С											
32.7.			0,00069	0,064039							
	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			228		15			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.8.			0,55	51,0455							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		4492			
33.				21,2	1011,04	56,45	21434	1197	5946	12230	36357
	Е11-15020 3-0101 1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню ибетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		674,11	46,98	14291	996	--	2693	
33.1.			0,566	12							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1191		14291				
33.2.			0,0433	0,918							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
33.3.			0,041	0,8692							
С	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч			1256		1092			
			0,041	0,8692							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1085,00		943,08			
33.4.			0,0023	0,04876							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		105			
			0,0023	0,04876							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1085,00		52,90			
33.5.			0,0004	0,00848							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3		19806				168		
33.6.			0,014	0,2968							
С	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3			19452		5773			
33.7.			0,0007	0,01484							
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг		326				5		
34.				21,2	4434,13	19,72	94004	418	42155	41305	146133
	Е11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2426	9,44	51431	200	--	10825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17											
34.1.			2	42,4							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч		1213		51431				
34.2.			0,0086	0,1823							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
34.3.			0,0005	0,0106							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4509		48			
С			0,0005	0,0106							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1296,00		13,74			
34.4.			0,0081	0,17172							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		370			
С			0,0081	0,17172							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1085,00		186,32			
34.5.			0,015	0,318							
	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3		19943				6342		
С											
34.6.			0,0004	0,00848							
	144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		21358				181		
С											
34.7.			0,005	0,106							
	147047	Ветошь	кг		90				10		
С											
34.8.			0,001	0,0212							
	248387	Опилки древесные	м3		3139				67		
С											
34.9.			0,00465	0,09858							
	249132	Вода техническая	м3		29				3		
С											
34.10.			1	21,2							
	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2			1677		35552			
С											
35.				273,7	1428,53	77,14	390990	21114	115691	216510	656099
	Е11-15020	-Стены внутри зданий.	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0203	Оштукатуривание	оштукатуриваемой поверхности		928,7	60,11	254185	16452	--	48600	
	1115-0203	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
	-0203										
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
35.1.			0,74	202,54							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч		1255		254185				
35.2.			0,0554	15,16							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
35.3.			0,047	12,8639							
С	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч			1256		16157			
			0,047	12,8639							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1085,00		13957,33			
35.4.			0,0084	2,29908							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		4957			
			0,0084	2,29908							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1085,00		2494,50			
35.5.			0,0187	5,11819							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19806		101371			
35.6.			0,0554	15,16298							
С	128486	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2			921		13965			
35.7.			0,00006	0,016422							
С	144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т		15085				248		
35.8.			0,0012	0,32844							
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг		326				107		
36.				23,408	3109,52	44,41	72788	1040	20043	41783	123736
	Е11-15020 4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2оштукатуриваемой поверхности		2208,86	22,35	51705	523	--	9166	
36.1.			1,79	41,9							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1234		51705				
36.2.			0,0206	0,4822							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
36.3.			0,0206	0,482205							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		1040			
			0,0206	0,482205							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1085,00		523,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.4.			0,001	0,023408							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3		19806				464		
36.5.			0,043	1,006544							
С	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3			19452		19579			
37.				273,7	1077,25	7,34	294842	2008	110302	146537	476690
	Е11-15020 6-0203 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		666,91	2,33	182532	639	--	35310	
		НР - 80%; СП - 8%									
37.1.			0,5314	145,44							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч		1255		182532				
37.2.			0,0017	0,4653							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
37.3.			0,0005	0,13685							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4931		675			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0005 чел-ч	0,13685		1852,00		253,45			
37.4.			0,0007	0,19159							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		413			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0007 чел-ч	0,19159		1085,00		207,88			
37.5.			0,0005	0,13685							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		369			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0005 чел-ч	0,13685		1296,00		177,36			
37.6.			0,014	3,8318							
С	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч			144		552			
37.7.			4,192	1147,3504							
С	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК	кг			88		100967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1168-2006									
37.8.			0,0013	0,35581							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		124				44		
С											
37.9.			0,2341	64,07317							
	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		145				9291		
С											
38.				23,408	2453,18	21,08	57424	493	12114	35976	100872
	Е11-15020 3-0701 1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1914,58	6,58	44817	154	--	7472	
38.1.			1,48	34,58							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1296,01		44817				
38.2.			0,0048	0,1124							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
38.3.			0,0014	0,032771							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4931		162			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0014 чел-ч	0,032771		1852,00		60,69			
38.4.			0,002	0,046816							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		101			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,046816		1085,00		50,80			
38.5.			0,0014	0,032771							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		88			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0014 чел-ч	0,032771		1296,00		42,47			
38.6.			0,0423	0,990158							
	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч			144		143			
С											
38.7.			12,82	300,09056							
	149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные	кг			39		11704			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 1168-2006									
38.8.			0,0045	0,105336							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		124				13		
38.9.			0,1171	2,741077							
С	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		145				397		
39.				297,108	1015,01	8,94	301566	2657	27768	217940	561067
	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		912,6	4,32	271141	1284	--	41560	
39.1.			0,39	115,87							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч		2340		271141				
39.2.			0,0017	0,5051							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
39.3.			0,0002	0,059422							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		128			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,059422		1085,00		64,47			
39.4.			0,0015	0,445662							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		1201			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0015 чел-ч	0,445662		1296,00		577,58			
39.5.			0,0031	0,921035							
С	147047	Ветошь	кг		90				83		
39.6.			0,0084	2,495707							
С	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2		170				424		
39.7.			0,00063	0,187178							
С	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК	кг			228		43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 52020-2007									
39.8.			0,51	151,52508							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		13334			
		Полы тип №1									
40.				22,8	1627,72	73,36	37112	1673	8177	26338	68527
	Е11-11010 -1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1195,68	33,25	27262	758	--	5076	
40.1.			1,06	24,17							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		1128,02		27262				
40.2.			0,0294	0,6703							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
40.3.			0,0036	0,08208							
С	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4509		370			
			0,0036	0,08208							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1296,00		106,38			
40.4.			0,023	0,5244							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		1131			
			0,023	0,5244							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1085,00		568,97			
40.5.			0,0028	0,06384							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		172			
			0,0028	0,06384							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1296,00		82,74			
40.6.			0,015	0,342							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			17434		5962			
40.7.			0,0306	0,69768							
С	248387	Опилки древесные	м3			3139		2190			
40.8.			0,0385	0,8778							
С	249132	Вода техническая	м3		29				25		
41.				23,256	3716	--	86419	--	86419	--	93333
	С122-0603	-Плитки керамогранитные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0133 2206-0301 -0133 РСНБ РК 2015	глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 СП - 8%			--	--	--	--	--	6914	
42.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,824	19810,6 / 3641,7	7,2 / --	36135 / 6642	13 / --	29480 / --	6244 / 3390	45769
42.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	6,68 / 994,93		6642				
42.2.	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,87552	15		13			
С 42.3.	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,56544 / 2240				1267		
С 42.4.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,86048	13636		25370			
С 42.5.	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001824 / 16430				30		
С 42.6.	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,648 / 766				2794		
С 42.7.	249132	Вода техническая	м3	0,35	0,6384 / 29				19		
С 43.	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	22,8	225 / 71,37	31,43 / 11,4	5130 / 1627	717 / 260	2786 / --	1774 / 552	7456
43.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0681	1,55 / 1047,87		1627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2,8)									
43.2.			0,0088	0,2006							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
43.3.			0,0033	0,07524							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4509		339			
С											
			0,0033	0,07524							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1296,00		97,51			
43.4.			0,0009	0,02052							
	620	Катки дорожные	маш.-ч			3986		82			
С		самоходные гладкие, 5 т									
			0,0009	0,02052							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1296,00		26,59			
43.5.			0,0046	0,10488							
	660	Компрессоры передвижные	маш.-ч			2785		292			
С		с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин									
			0,0046	0,10488							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1296,00		135,92			
43.6.			0,0093	0,21204							
	1866	Трамбовки пневматические	маш.-ч			16		3			
С		при работе от компрессора									
43.7.			0,051	1,1628							
	100081	Щебень из плотных горных	м3			2395		2785			
С		пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004									
43.8.			0,0022	0,05016							
	249132	Вода техническая	м3		29				1		
С											
		тип №2									
44.				5,42	1627,72	73,36	8822	398	1943	6261	16290
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1195,68	33,25	6481	180	--	1207	
	1111-0101 -2702	многоцветных или одноцветных на									
	РСНБ РК 2015	цементном растворе. Устройство									
	Изм. и доп. вып.	НР - 94%; СП - 8%									
	17										
44.1.			1,06	5,75							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		1128,07		6481				
44.2.			0,0294	0,1593							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0036 маш.-ч	0,019512		4509		88			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0036 чел-ч	0,019512		1296,00		25,29			
44.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,023 маш.-ч	0,12466		2156		269			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,023 чел-ч	0,12466		1085,00		135,26			
44.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0028 маш.-ч	0,015176		2694		41			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,015176		1296,00		19,67			
44.6.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,015 м3	0,0813		17434		1417			
С											
44.7.	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	0,165852		3139		521			
С											
44.8.	249132	Вода техническая	0,0385 м3	0,20867	29				6		
С											
45.	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	5,5284	2168 --	-- --	11986 --	-- --	11986 --	-- 959	12944
46.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,42	721,12 335,71	28,74 13,78	3908 1820	156 75	1932 --	1781 455	6144
46.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,356 чел-ч	1,93	943,24		1820				
46.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	0,0688							
46.3.	404	Вибратор поверхностный	0,0907 маш.-ч	0,491594		15		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
46.4.			0,0127	0,068834							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		148			
			0,0127	0,068834							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1085,00		74,68			
46.5.			0,0204	0,110568							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			17434		1928			
46.6.			0,035	0,1897							
С	249132	Вода техническая	м3		29				6		
47.				0,4336	19810,6	7,2	8590	3	7008	1484	10880
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3641,7	--	1579	--	--	806	
47.1.			3,66	1,59							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч		994,97		1579				
47.2.			0,48	0,208128							
С	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		3			
47.3.			0,31	0,134416							
С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		2240				301		
47.4.			1,02	0,442272							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			13636		6031			
47.5.			0,001	0,000434							
С	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		16430				7		
47.6.			2	0,8672							
С	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг		766				664		
47.7.			0,35	0,15176							
С	249132	Вода техническая	м3		29				4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.				5,42	225	31,43	1220	170	663	422	1773
	E11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		71,37	11,4	387	62	--	131	
48.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	0,0681 чел-ч	0,3691	1048,49		387				
48.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0088 чел-ч	0,0477							
48.3.	112 С	Автопогрузчики, 5 т	0,0033 маш.-ч	0,017886		4509		81			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,017886		1296,00		23,18			
48.4.	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	0,0009 маш.-ч	0,004878		3986		19			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0009 чел-ч	0,004878		1296,00		6,32			
48.5.	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0046 маш.-ч	0,024932		2785		69			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0046 чел-ч	0,024932		1296,00		32,31			
48.6.	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,0093 маш.-ч	0,050406		16		0,81			
48.7.	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	0,27642		2395		662			
48.8.	249132 С	Вода техническая	0,0022 м3	0,011924	29				0,35		
		тип №3									
49.				79,89	2689,77	21,02	214885	1679	181772	30319	264821
	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК	-Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		393,46	10,28	31434	821	--	19616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10										
49.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) чел-ч	0,382	30,52	1030,02		31434				
49.2.	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0085	0,6791							
49.3.	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,0035	0,279615		2156		603			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. чел-ч	0,0035	0,279615		1085,00		303,38			
49.4.	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,005	0,39945		2694		1076			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. чел-ч	0,005	0,39945		1296,00		517,69			
49.5.	135936 С	Клей Бустилат кг	0,5	39,945	333				13302		
49.6.	147047 С	Ветошь кг	0,005	0,39945	90				36		
49.7.	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 м2	1,02	81,4878		2067		168435			
50.				79,89	721,12	28,74	57610	2296	28494	26245	90564
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% м2 стяжки			335,71	13,78	26820	1101	--	6708	
50.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) чел-ч	0,356	28,44	943,01		26820				
50.2.	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0127	1,01							
50.3.	404 С	Вибратор поверхностный маш.-ч	0,0907	7,246023		15		109			
50.4.	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,0127	1,014603		2156		2187			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	1,014603		1085,00		1100,84			
50.5. С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	1,629756		17434		28413			
50.6. С	249132	Вода техническая	0,035 м3	2,79615	29				81		
51.	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	6,3912	19810,6 / 3641,7	7,2 / --	126614 / 23275	46 / --	103293 / --	21878 / 11879	160371
51.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	3,66 чел-ч	23,39	995,01		23275				
51.2. С	404	Вибратор поверхностный	0,48 маш.-ч	3,067776		15		46			
51.3. С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	1,981272	2240				4438		
51.4. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	6,519024		13636		88893			
51.5. С	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,001 м3	0,006391	16430				105		
51.6. С	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	12,7824	766				9791		
51.7. С	249132	Вода техническая	0,35 м3	2,23692	29				65		
52.	E11-11010 1-0102 1111-0101	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнен	79,89	225 / 71,37	31,43 / 11,4	17976 / 5702	2511 / 911	9763 / --	6216 / 1935	26127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8% ия									
52.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	0,0681 чел-ч	5,44	1048,06		5702				
52.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0088 чел-ч	0,703							
52.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0033 маш.-ч	0,263637		4509		1189			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,263637		1296,00		341,67			
52.4.	620	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	0,0009 маш.-ч	0,071901		3986		287			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0009 чел-ч	0,071901		1296,00		93,18			
52.5.	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0046 маш.-ч	0,367494		2785		1023			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0046 чел-ч	0,367494		1296,00		476,27			
52.6.	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,0093 маш.-ч	0,742977		16		12			
52.7.	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	4,07439		2395		9758			
52.8.	249132	Вода техническая	0,0022 м3	0,175758	29				5		
С		тип №4									
53.				4,12	1627,72	73,36	6706	302	1478	4759	12383
	Е11-11010-1-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1195,68	33,25	4926	137	--	917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.1.			1,06	4,37							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		1127,95		4926				
53.2.			0,0294	0,1211							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
53.3.			0,0036	0,014832							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4509		67			
С			0,0036	0,014832							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1296,00		19,22			
53.4.			0,023	0,09476							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		204			
С			0,023	0,09476							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1085,00		102,81			
53.5.			0,0028	0,011536							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		31			
С			0,0028	0,011536							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1296,00		14,95			
53.6.			0,015	0,0618							
	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			17434		1077			
С											
53.7.			0,0306	0,126072							
	248387	Опилки древесные	м3			3139		396			
С											
53.8.			0,0385	0,15862							
	249132	Вода техническая	м3		29				5		
С											
54.				4,2024	2168	--	9111	--	9111	--	9840
	С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	729	
55.				4,12	721,12	28,74	2971	118	1470	1353	4670
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		335,71	13,78	1383	57	--	346	
55.1.			0,356	1,47							
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		942,92		1383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2,2)									
55.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	0,0523							
55.3.	404	Вибратор поверхностный	0,0907 маш.-ч	0,373684		15		6			
С 55.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0127 маш.-ч	0,052324		2156		113			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	0,052324		1085,00		56,77			
55.5.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,084048		17434		1465			
С 55.6.	249132	Вода техническая	0,035 м3	0,1442	29				4		
С 56.	E11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,12	1539,37 657,28	84,71 11,88	6342 2708	349 49	3285 --	2592 715	9648
		НР - 94%; СП - 8%									
56.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	0,416 чел-ч	1,71	1580		2708				
56.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0098 чел-ч	0,0404							
56.3.	1015	Термос 100 л	0,06 маш.-ч	0,2472		26		6			
С 56.4.	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0805 маш.-ч	0,33166		731		242			
С 56.5.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0039 маш.-ч	0,016068		2156		35			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,016068		1085,00		17,43			
56.6.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0059 маш.-ч	0,024308		2694		65			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0059 чел-ч	0,024308		1296,00		31,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.7.			1,12	4,6144							
	135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2			241		1112			
С											
56.8.			0,00346	0,014255							
	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			113239		1614			
С											
56.9.			0,00014	0,000577							
	146096	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т		228625				132		
С											
56.10.			0,005	0,0206							
	147047	Ветошь	кг		90				2		
С											
56.11.			0,00231	0,009517							
	147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т		21265				202		
С											
56.12.			0,00095	0,003914							
	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т		56923				223		
С											
57.			4,12	948,12	41,92	3906	173	2099	1562	5906	
	Е11-11010 1-0402 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонныминматериалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		396,58	6,77	1634	28	--	437	
		НР - 94%; СП - 8%									
57.1.			0,251	1,03							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч		1580,09		1634				
57.2.			0,0056	0,0231							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
57.3.			0,045	0,1854							
	1015	Термос 100 л	маш.-ч			26		5			
С											
57.4.			0,0368	0,151616							
	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			731		111			
С											
57.5.			0,0023	0,009476							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		20			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0023 чел-ч	0,009476		1085,00		10,28			
57.6.			0,0033	0,013596							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2694		37			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,013596		1296,00		17,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.7.			1,12	4,6144							
	135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2			241		1112			
С											
57.8.			0,00151	0,006221							
	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			113239		704			
С											
57.9.			0,00006	0,000247							
	146096	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т		228625				57		
С											
57.10.			0,00106	0,004367							
	147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т		21265				93		
С											
57.11.			0,00057	0,002348							
	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т		56923				134		
С											
58.				4,12	721,12	28,74	2971	118	1470	1353	4670
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		335,71	13,78	1383	57	--	346	
58.1.			0,356	1,47							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		942,92		1383				
58.2.			0,0127	0,0523							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
58.3.			0,0907	0,373684							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		6			
С											
58.4.			0,0127	0,052324							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			2156		113			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	0,052324		1085,00		56,77			
58.5.			0,0204	0,084048							
	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			17434		1465			
С											
58.6.			0,035	0,1442							
	249132	Вода техническая	м3		29				4		
С											
59.				0,3296	19810,6	7,2	6530	2	5328	1128	8270
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3641,7	--	1200	--	--	613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14										
59.1.			3,66	1,21							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч		994,75		1200				
59.2.			0,48	0,158208							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		2			
С											
59.3.			0,31	0,102176							
	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		2240				229		
С											
59.4.			1,02	0,336192							
	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			13636		4584			
С											
59.5.			0,001	0,00033							
	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		16430				5		
С											
59.6.			2	0,6592							
	135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг		766				505		
С											
59.7.			0,35	0,11536							
	249132	Вода техническая	м3		29				3		
С											
60.				4,12	225	31,43	927	129	504	321	1347
	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площад и уплотнен ия		71,37	11,4	294	47	--	100	
60.1.			0,0681	0,2806							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		1047,86		294				
60.2.			0,0088	0,0363							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
60.3.			0,0033	0,013596							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4509		61			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,013596		1296,00		17,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.5.			0,0046	0,015548							
С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2785		43			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0046 чел-ч	0,015548		1296,00		20,15			
64.6.			0,0093	0,031434							
С	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч			16		0,5			
64.7.			0,051	0,17238							
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3			2395		413			
64.8.			0,0022	0,007436							
С	249132	Вода техническая	м3		29				0,22		
		Наружная отделка									
65.			55,2		3590,43	91,56	198192	5054	62007	108355	331070
	Е11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2оштукатуриваемой поверхности		2375,57	78,12	131131	4312	--	24524	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4 443 034,6

Временные здания и сооружения 1,5%		66645	4443034,6
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%		39987,3	4483021
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		89660	4572681
Понижающий коэффициент	0,99999991625		4617950
Итого с НДС	12 %	612449	5230399

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель отдела _____ **Садыров Е.К**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технический надзор:
ТОО «Музтау» _____ **Абдразаков А.**