Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Д & К"
Договор: №39 от 05.05.2022г. Доп.соглашение №01 от 07.07.2022

Объект: «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2022 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»	960 599 999,84	960 599 999,84	960 599 999,84			67 475 942,59	67 475 942,59		
2	Итого	960 599 999,84	960 599 999,84	960 599 999,84			67 475 942,59	67 475 942,59		
3	в том числе НДС 12%	102 921 428,55	102 921 428,55				7 229 565,28			
4	Удержание 5% гарантии качества	48 029 999,99	48 029 999,99				3 373 797,13			
5	Итого к оплате :	912 569 999,85	912 569 999,85				64 102 145,46			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Садыров Е.

Подрядчик:

ТОО "Д & К"

Директор _____ Турсуналыулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Д & К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№39** от **05.05.2022г.** Доп.соглашение №01 от 07.07.2022г.

Акт выполненных работ №4 за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 Газопровод среднего и низкого давления									
			Раздел 1: Газопровод среднего давления									
1	97	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,45	2914,80 2914,80	0,00 0,00	1312,00 1312,00	0,00 0,00		944,00 180,00	2436,00
2	98	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2	5267,25 305,34	159,57 56,81	10534,00 611,00	320,00 114,00	9605,00	681,00 897,00	12112,00
3	99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,526	27803,61 6095,60	1199,27 297,46	14625,00 3206,00	630,00 156,00	10788,00	3060,00 1415,00	19100,00
4	100	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	14,56	2430,69 505,32	7,24 2,01	35391,00 7357,00	105,00 29,00	27928,00	6870,00 3381,00	45642,00
5	101	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,11916	123759,02 118180,00	2743,86 696,32	14747,00 14082,00	327,00 83,00	338,00	9774,00 1962,00	26483,00
6	102	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10236	424901,00		43493,00		43493,00	3479,00	46972,00
7	103	214-103-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0168	1602236,00		26918,00		26918,00	2153,00	29071,00
8	104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	96,39 49,80	2,68 0,30	540,00 279,00	15,00 2,00	246,00	194,00 59,00	793,00
9	105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,6	164,14 58,20	3,81 0,59	919,00 326,00	21,00 3,00	572,00	227,00 92,00	1238,00
10	106	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0024	796071,39 547680,00	226046,51 104146,32	1911,00 1314,00	543,00 250,00	54,00	1549,00 277,00	3737,00
11	107	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	1891,00		4557,00		4557,00	365,00	4922,00
12	108	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,576	991,25 850,78	1,19 0,57	571,00 490,00	0,00 0,00	80,00	392,00 77,00	1040,00
13	109	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	15822,67 11564,06	4038,98 1312,52	94936,00 69384,00	24234,00 7875,00	1318,00	76487,00 13714,00	185137,00

14	110	242-201-0203 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3618,00		7236,00		7236,00		7815,00
											579,00	
15	111	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	32348,00		129392,00		129392,00		139743,00
											10351,00	
16	112	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	624,68	34,92	4997,00	279,00	169,00	4504,00	10261,00
						568,64	0,00	4549,00	0,00		760,00	
17	113	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1701,00		13608,00		13608,00		14697,00
											1089,00	
18	114	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	347,00		694,00		694,00		750,00
											56,00	
19	115	261-301-1907 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	3757,00		7514,00		7514,00		8115,00
											601,00	
20	116	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	33737,99	1077,67	67476,00	2155,00	33625,00	31761,00	107176,00
						15848,00	356,65	31696,00	713,00		7939,00	
21	118	1125-0114-0103 РСНБ РК 2015	Свеча продувочная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	2	1109915,59	115382,80	2219831,00	230766,00	1832690,00	211395,00	2625724,00
						78188,00	37962,94	156376,00	75926,00		194498,00	
22	119	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	990,00		4950,00		4950,00		5346,00
											396,00	
23	120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,128	17737,56	1136,42	2270,00	145,00	1945,00	195,00	2662,00
						1405,35	269,41	180,00	34,00		197,00	
24	121	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	30105,58	1992,98	27095,00	1794,00	18203,00	6856,00	36667,00
						7886,96	484,16	7098,00	436,00		2716,00	
25	122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	908,16	20,27	4359,00	97,00	2772,00	1399,00	6219,00
						310,37	2,97	1490,00	14,00		461,00	
26	123	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04278	346394,00		14819,00		14819,00		16004,00
											1185,00	
27	124	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0612	1117505,99	1443,99	68391,00	89,00	51750,00	15098,00	90168,00
						270468,00	630,51	16553,00	39,00		6679,00	
28	125	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015	Молниеотвод из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,09846	132653,48	55427,94	13061,00	5458,00	4373,00	4060,00	18491,00
						32814,90	21438,76	3231,00	2111,00		1370,00	
29	126	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	594,00		772,00		772,00		834,00
											62,00	
30	127	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	777,00		1166,00		1166,00		1259,00
											93,00	
31	128	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	2184,00		4805,00		4805,00		5189,00
											384,00	
32	129	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	3003,00		9009,00		9009,00		9730,00
											721,00	
33	130	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	5,6	4566,00		25570,00		25570,00		27616,00
											2046,00	
34	131	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00304	309548,00		941,00		941,00		1016,00
											75,00	
35	132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,85534	96,39	2,68	275,00	8,00	125,00	99,00	404,00
						49,80	0,30	142,00	1,00		30,00	

36	133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,71068	82,07	1,90	469,00	11,00	292,00	116,00	632,00
						29,10	0,30	166,00	2,00		47,00	
37	134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,88	1849,54	0,00	10875,00	0,00		7830,00	20201,00
						1849,54	0,00	10875,00	0,00		1496,00	
38	135	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,88	965,20	0,00	5675,00	0,00		4086,00	10542,00
						965,20	0,00	5675,00	0,00		781,00	
39	136	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	6621,15	199,97	66212,00	2000,00	51261,00	9818,00	82112,00
						1295,10	68,57	12951,00	686,00		6082,00	
40	137	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	872,95	25,30	19205,00	557,00	14216,00	3317,00	24324,00
						201,46	7,94	4432,00	175,00		1802,00	
41	140	1124-0202-0109 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	86565,43	8703,07	86565,00	8703,00	40079,00	37406,00	133889,00
						37783,60	0,00	37784,00	0,00		9918,00	
42	141	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	11,171	31403,20	21493,30	350805,00	240101,00		100721,00	487648,00
						9909,90	4870,87	110703,00	54412,00		36122,00	
43	142	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	11171	32,00		357472,00		357472,00		386070,00
											28598,00	
44	143	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	11171	379,49	166,81	4239283,00	1863434,00	549837,00	1750102,00	6468536,00
						163,46	54,13	1826012,00	604686,00		479151,00	
45	144	243-105-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	11,171	476045,00		5317899,00		5317899,00		5743331,00
											425432,00	
46	145	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	11,171	980207,26	813906,70	10949895,00	9092152,00	153261,00	3153381,00	15231538,00
						152581,00	157619,90	1704482,00	1760772,00		1128262,00	
47	146	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	11,171	980207,26	813906,70	10949895,00	9092152,00	153261,00	3153381,00	15231538,00
						152581,00	157619,90	1704482,00	1760772,00		1128262,00	
48	147	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1005	748,23	21,40	751971,00	21507,00	40632,00	420798,00	1266590,00
						686,40	0,00	689832,00	0,00		93821,00	
49	148	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1005	177,70	0,00	178588,00	0,00		108939,00	310529,00
						177,70	0,00	178588,00	0,00		23002,00	
50	149	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,35	3131,24	1300,69	23015,00	9560,00		19184,00	45575,00
						1830,55	586,12	13455,00	4308,00		3376,00	
51	150	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	10,5	4135,36	1086,02	43421,00	11404,00	30353,00	4708,00	51979,00
						158,54	256,62	1665,00	2695,00		3850,00	
52	151	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	24,675	925,83	233,04	22844,82	5750,22	15974,12	2968,52	27878,52
						45,41	65,98	1120,48	1628,08		2065,18	
53	152	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	24,62376	674,13	136,53	16599,70	3361,96	13062,79	1267,77	19296,82
						7,10	40,57	174,95	999,02		1429,35	
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления					36269374,52	20617679,18	9029624,91	9153568,29	49056778,34
								6622073,43	4278921,10	0,00	3633835,53	
			Раздел 2: Газопровод низкого давления									
54	158	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	87,8	31,10	31,10	2731,00	2730,00		776,00	3788,00
						0,00	12,28	0,00	1078,00		281,00	

55	159	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,8	173,82	79,75	15261,00	7002,00		8413,00	25568,00
						94,07	39,01	8259,00	3425,00		1894,00	
56	160	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,2	878,80	0,00	38843,00	0,00		27967,00	72155,00
						878,80	0,00	38843,00	0,00		5345,00	
57	170	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,17	980207,26	813906,70	166635,00	138364,00	2332,00	47988,00	231793,00
						152581,00	157619,90	25939,00	26795,00		17170,00	
58	171	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,17	980207,26	813906,70	166635,00	138364,00	2332,00	47988,00	231793,00
						152581,00	157619,90	25939,00	26795,00		17170,00	
59	172	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,37	1050624,43	392430,76	388731,00	145200,00	4737,00	283429,00	725933,00
						645390,00	128371,64	238794,00	47498,00		53773,00	
60	173	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	370	2994,00		1107780,00		1107780,00		1196402,00
											88622,00	
61	174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	104,5	96,39	2,68	10073,00	280,00	4589,00	3612,00	14780,00
						49,80	0,30	5204,00	31,00		1095,00	
62	175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	209	82,07	1,90	17153,00	397,00	10674,00	4240,00	23104,00
						29,10	0,30	6082,00	63,00		1711,00	
63	176	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	370	616,43	0,00	228079,00	0,00	4947,00	218670,00	482489,00
						603,06	0,00	223132,00	0,00		35740,00	
64	177	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	4325,23	299,89	21626,00	1499,00	2369,00	17725,00	42499,00
						3551,60	65,81	17758,00	329,00		3148,00	
65	178	242-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	14363,00		71815,00		71815,00		77560,00
											5745,00	
66	179	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	2486,00		24860,00		24860,00		26849,00
											1989,00	
67	180	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	4325,23	299,89	21626,00	1499,00	2369,00	17725,00	42499,00
						3551,60	65,81	17758,00	329,00		3148,00	
68	181	242-209-0202 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	5	27808,00		139040,00		139040,00		150163,00
											11123,00	
69	182	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,036	1101715,94	527328,76	39662,00	18984,00	674,00	25754,00	70649,00
						555667,90	166933,81	20004,00	6010,00		5233,00	
70	183	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	30	957,00		28710,00		28710,00		31007,00
											2297,00	
71	184	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,263922	1441954,94	527328,76	380563,64	139174,09	94736,82	188803,18	614916,37
						555667,90	166933,81	146653,18	44057,73		45549,55	
72	185	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01148	647579,00		7434,09		7434,09		8028,64
											594,55	
73	186	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1508,93	943,41	30178,64	18868,18		16779,09	50714,55
						565,52	281,92	11310,45	5638,18		3756,82	
74	187	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,6	4963,00		37718,64		37718,64		40736,37
											3017,73	

75	188	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	2531,00		5315,00		5315,00		5740,00
											425,00	
76	189	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,625	3061,00		20279,09		20279,09		21901,36
											1622,27	
77	190	241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12661,00		63305,00		63305,00		68369,55
											5064,55	
78	191	241-209-1510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125х125х125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	10816,00		54080,00		54080,00		58406,36
											4326,36	
79	192	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	4233,89	179,27	635,00	26,82	433,64	180,45	880,90
						1163,82	52,01	174,55	7,73		65,45	
80	193	1122-0601-0802 РСНБ РК 2015	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00625	136846,77	204,88	855,45	1,36	52,27	794,09	1781,36
						128246,40	59,44	801,36	0,45		131,82	
81	194	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,35	774,00		270,91		270,91		292,73
											21,82	
82	195	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,7365	65521,37	2737,29	48256,00	2016,00	3545,00	29733,00	84228,00
						57970,40	537,10	42695,00	396,00		6239,00	
83	196	222-521-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,76596	858459,00		657545,00		657545,00		710149,00
											52604,00	
84	197	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,19	82,07	1,90	3627,00	84,00	2257,00	896,00	4885,00
						29,10	0,30	1286,00	13,00		362,00	
			Итого по разделу 2: Газопровод низкого давления					3799323,46	614489,45	2354200,46	941472,81	5120061,19
								830632,54	162466,09	0,00	379264,92	
			ИТОГО по акту					40068697,98	21232168,63	11383825,37	10095041,10	54176839,52
								7452705,97	4441387,19	0,00	4013100,45	
			ИТОГО ПО АКТАМ									54 176 839,52
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
			Временные здания и сооружения			2,9%		1 571 128,35				
			Итого с временными									55 747 967,87
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0,9%		501 731,71				
			Итого с зимними удорожаниями									56 249 699,58
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 124 993,99				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57 374 693,57
			Итого оборудования в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514									-
			Итого СМР в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514									60 246 377,31
			НДС			12 %		7 229 565,28				
			Итого с НДС									67 475 942,59

Принял: Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.**

Технадзор:
ТОО "Экспертиза Сейсмостойкого Строительства"

Директор _____ **Оспанов Н.А.**

Сдал: Подрядчик
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

Директор _____ **Сейизбаева А.**