Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Д & К"

Договор: №39 от 05.05.2022г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)	715921053			0,00	610657895			0,00	610657895			0
2	в т.ч НДС	76705827				65427632				65427632			
3	Удержание 5% за гарантию качества	35796053				30532895				30532895			
4	в т.ч НДС	3835292				3271382				3271382			
3	Всего к оплате без НДС	**607254465**				**517968750**				**517968750**			
4	Оплата суммы НДС	72870536				62156250				62156250			
	Всего	**680125000**				**580125000**				**580125000**			
	Итого к оплате С НДС									**580125000**			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.**

Подрядчик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсыналыулы Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Д & К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **05.05.2022 г.**

Акт выполненных работ №2 за июнь месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Тепловые сети									
1	1	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		928,872	325,08	325,08	301958	301958	0	40181	369510
				м3 грунта		0	60,08	0	55807		27371	
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		27,86616	1700,62	0	47390	0	0	34121	88032
				м3 грунта		1700,62	0	47390	0		6521	
3	3	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		80	6250		500000		500000		540000
				м							40000	
4	4	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		311	4928		1532608		1532608		1655217
				м							122609	
5	5	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		508,4	3487		1772791		1772791		1914614
				м							141823	
6	6	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		409,5	3003		1229728		1229728		1328106
				м							98378	
7	7	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		238	2184		519792		519792		561375
				м							41583	
8	8	С1241-102-0130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм		168,5	1171		197314		197314		213099
				м							15785	
9	9	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм		100,5	1009		101404		101404		109516
				м							8112	
10	10	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		68	4928		335104		335104		361912
				м							26808	
11	11	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		72	3487		251064		251064		271149

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							20085	
12	12	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		72	3003		216216		216216		233513
				м							17297	
13	13	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		48	2184		104832		104832		113219
				м							8387	
14	14	С1241-102-0130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм		24	1171		28104		28104		30352
				м							2248	
15	15	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм		24	1009		24216		24216		26153
				м							1937	
16	16	С1242-103-0704	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 125		2	262349		524698		524698		566674
				шт.							41976	
17	17	С1242-103-0703	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 100		5	131178		655890		655890		708361
				шт.							52471	
18	18	С1242-103-0702	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 80		17	94516		1606772		1606772		1735314
				шт.							128542	
19	19	С1242-103-0701	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		6	56708		340248		340248		367468
				шт.							27220	
20	20	С1242-301-0303	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40		2	5638		11276		11276		12178
				шт.							902	
21	21	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25		4	3335		13340		13340		14407
				шт.							1067	
22	22	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		28	1457		40796		40796		44060
				шт.							3264	
23	23	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		6	858		5148		5148		5560
				шт.							412	
24	24	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		70,29	12801,7	2855,89	899831	200741	373506	464869	1473876
				м3 сборных конструкций		4632,03	972,71	325585	68372		109176	
	24.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	2,3899	132413				316448,53		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	41,13	96554		3971266		3971266		4288967
											317701	
26	26	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	29,16	78618		2292501		2292501		2475901
											183400	
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	458,65	908,16	20,27	416528	9297	264880	133653	594195
						310,37	2,97	142351	1362		44014	
	27.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1100,76	223				245469,48		
28	28	С1225-202-1102	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,36	61179		205561		205561		222006
											16445	
29	29	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,54	96554		341801		341801		369145
											27344	
30	30	С1225-203-0703	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	2	16341		32682		32682		35297
											2615	
31	31	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0144	685096		9865		9865		10654
											789	
32	32	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	14542		5817		5817		6282
											465	
33	33	С1225-202-1102	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	11,2	61179		685205		685205		740021
											54816	
34	34	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	24,54	96554		2369435		2369435		2558990
											189555	
35	35	С1225-203-0703	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	8	16341		130728		130728		141186
											10458	
36	36	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0576	685096		39462		39462		42619
											3157	
37	37	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,74	14542		39845		39845		43033
											3188	
38	38	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	70,31	96554		6788712		6788712		7331809
											543097	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	36,64	78618		2880564		2880564		3111009
											230445	
40	40	С1225-202-1102	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,94	61179		179866		179866		194255
											14389	
41	41	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,78	96554		364974		364974		394172
											29198	
42	42	С1225-203-0702	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	3	10944		32832		32832		35459
											2627	
43	43	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0162	685096		11099		11099		11987
											888	
44	44	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,48	14542		6980		6980		7538
											558	
45	45	С1225-202-1102	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,14	61179		436818		436818		471763
											34945	
46	46	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	17,16	96554		1656867		1656867		1789416
											132549	
47	47	С1225-203-0702	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	12	10944		131328		131328		141834
											10506	
48	48	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0648	685096		44394		44394		47946
											3552	
49	49	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,89	14542		27484		27484		29683
											2199	
50	50	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,03909	821622		32117		32117		34686
											2569	
51	51	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,92123	821622		756903		756903		817455
											60552	
52	52	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,261136	425147		111021		111021		119903
											8882	
53	53	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	13573		40719		40719		43977
											3258	
54	54	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	12618		37854		37854		40882
											3028	
55	55	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	11661		139932		139932		151127
											11195	
56	56	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2541		7623		7623		8233
											610	
57	57	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	18935		18935		18935		20450

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							1515	
58	58	С1241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	6	1054		6324		6324		6830
											506	
59	59	С1242-304-1101	Клапан захлопка обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	3	47171		141513		141513		152834
											11321	
60	60	С1242-304-1105	Клапан захлопка обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	3	111364		334092		334092		360819
											26727	
61	61	С1241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	1422		8532		8532		9215
											683	
62	62	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3071		18426		18426		19900
											1474	
			Итого по разделу: 1. Тепловые сети									39625144
			Раздел: 3. Газопровод среднего давления									
63	63	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2904,46	4233,89	179,27	12297164	520683	8396213	3496016	17056634
						1163,82	52,01	3380269	151061		1263454	
	63.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3194,906	2628				8396212,97		
64	64	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4647,2	31,1	31,1	144528	144528	0	41089	200466
						0	12,28	0	57068		14849	
65	65	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4647,2	173,82	79,75	807776	370614	0	445284	1353305
						94,07	39,01	437162	181287		100245	
66	66	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1161,8	878,8	0	1020990	0	0	735113	1896591
						878,8	0	1020990	0		140488	
67	67	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	10,86	986332,37	368728,37	10711570	4004390	0	7911699	20113131
						617604	118272,2	6707179	1284436		1489862	
68	68	С1241-202-0226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм	м	9042,2	38891		351660200		351660200		379793016
											28132816	
69	69	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,285	497445,74	153764,02	141772	43822	30	110674	272642
						343577	48675,36	97919	13872		20196	
70	70	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	287,85	4963		1428600		1428600		1542888
											114288	
71	71	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	383255,97	108641,25	9198	2607	3	7330	17850
						274510	34009,3	6588	816		1322	
72	72	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	320639,53	75806,45	641	152	0	531	1266
						244795	23510,91	490	47		94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	**73**	**С1241-202-0212**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	**м**	**24,24**	**1608**		**38978**		**38978**		**42096**
											3118	
74	**74**	**С1241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**2,02**	**797**		**1610**		**1610**		**1739**
											129	
75	**75**	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**907882,97**	**249091,85**	**908**	**249**	**72**	**671**	**1705**
						586800	**90763,41**	**587**	**91**		**126**	
	75.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,04	874				34,96		
	75.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	100670				20,13		
	75.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				16,9		
76	**76**	**С1241-102-0218**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**м**	**1**	**7469**		**7469**		**7469**		**8067**
											598	
77	**77**	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**1203864,57**	**411413,45**	**1204**	**411**	**72**	**884**	**2255**
						720460	**171975,33**	**720**	**172**		**167**	
	77.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,04	874				34,96		
	77.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	100670				20,13		
	77.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				16,9		
78	**78**	**С1241-102-0218**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**м**	**1,004**	**7469**		**7499**		**7499**		**8099**
											600	
79	**79**	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**2**	**616,43**	**0**	**1233**	**0**	**27**	**1182**	**2608**
						603,06	**0**	**1206**	**0**		**193**	
	79.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	748				14,96		
	79.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,018	459				8,26		
80	**80**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,4**	**96,39**	**2,68**	**39**	**1**	**18**	**14**	**57**
						49,8	**0,3**	**20**	**0**		**4**	
	80.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				15,84		
81	**81**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,8**	**82,07**	**1,9**	**66**	**1**	**41**	**16**	**89**
						29,1	**0,3**	**23**	**0**		**7**	
	81.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				36,61		
82	**82**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,007**	**1441954,94**	**527328,76**	**10094**	**3692**	**2513**	**5008**	**16310**
						555667,9	**166933,81**	**3890**	**1169**		**1208**	
	82.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,007	340239				2381,67		
83	**83**	**Е11-221401-1105 Изм. и доп. вып. 22**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		**0,125**	**45002,61**	**14275,12**	**5625**	**1784**	**3557**	**596**	**6719**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		**2272,34**	**2546,7**	**284**	**318**		**498**	
	83.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	5,0931	378				1925,2		
	83.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,4048	4004				1620,62		
84	**84**	**С1241-201-0627**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм**	**м**	**125**	**40002**		**5000250**		**5000250**	**400020**	**5400270**
85	**85**	**Е11-221401-0309**	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**125**	**2643,01**	**21,19**	**330376**	**2649**	**119688**	**206935**	**580296**
						1664,32	**7,88**	**208040**	**985**		**42985**	
	85.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	170	621				105570		
86	**86**	**Е11-221401-1103 Изм. и доп. вып. 22**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**0,04**	**22917,54**	**8331,53**	**917**	**334**	**529**	**113**	**1112**
						1365,91	**1488,89**	**55**	**60**		**82**	
	86.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	0,7568	378				286,07		
	86.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,0602	4004				240,88		
87	**87**	**С1241-201-0622**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	**м**	**40**	**12461**		**498440**		**498440**	**39875**	**538315**
88	**88**	**Е11-221401-0305**	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**40**	**1876,91**	**13,49**	**75076**	**539**	**20625**	**53549**	**138915**
						1347,8	**4,46**	**53912**	**178**		**10290**	
	88.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	29,68	621				18431,28		
89	**89**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0516808**	**1441954,94**	**527328,76**	**74521**	**27252**	**18551**	**36971**	**120411**
						555667,9	**166933,81**	**28717**	**8627**		**8919**	
	89.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0517	340239				17583,82		
90	**90**	**С1217-101-0107**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,002296**	**647579**		**1487**		**1487**	**119**	**1606**
91	**91**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4**	**1508,93**	**943,41**	**6036**	**3774**	**0**	**3356**	**10143**
						565,52	**281,92**	**2262**	**1128**		**751**	
92	**92**	**С1241-202-0217**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	**м**	**1,35**	**4963**		**6700**		**6700**	**536**	**7236**
93	**93**	**С1241-202-0220**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**0,3**	**9879**		**2964**		**2964**	**237**	**3201**
94	**94**	**С1241-210-0628**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм**	**шт.**	**1**	**16710**		**16710**		**16710**	**1337**	**18047**
95	**95**	**С1241-208-0312**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**шт.**	**1**	**5382**		**5382**		**5382**	**431**	**5813**
96	**96**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,03**	**4233,89**	**179,27**	**127**	**6**	**87**	**36**	**176**
						1163,82	**52,01**	**35**	**2**		**13**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	96.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,033	2628				86,72		
97	**97**	**Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,001**	**621791,62**	**256,1**	**622**	**0**	**484**	**136**	**819**
						137176,8	**74,3**	**137**	**0**		**61**	
	97.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,42	301				126,42		
	97.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,4	774				309,6		
98	**98**	**Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16**	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,00014**	**136846,77**	**204,88**	**19**	**0**	**1**	**18**	**40**
						128246,4	**59,44**	**18**	**0**		**3**	
99	**99**	**С1261-107-0495**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м2**	**0,07**	**774**		**54**		**54**		**58**
											4	
100	**100**	**Е11-070516-0108**	**Герметизация пеной**	**м**	**0,5**	**636,9**	**126,67**	**318**	**63**	**151**	**160**	**516**
						209	**62,71**	**104**	**31**		**38**	
	100.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2248				150,62		
101	**101**	**С1261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1**	**1712**		**1712**		**1712**		**1849**
											137	
102	**102**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**32**	**4846,05**	**1060,92**	**155074**	**33949**	**92645**	**40003**	**210683**
						889,98	**454,22**	**28479**	**14535**		**15606**	
	102.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	35,2	2628				92505,6		
103	**103**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1**	**19341**	**1136,42**	**19341**	**1136**	**16799**	**1524**	**22534**
						1405,35	**269,41**	**1405**	**269**		**1669**	
	103.1	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	14771				15066,42		
104	**104**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**8**	**8075,39**	**2286,41**	**64603**	**18291**	**14769**	**38138**	**110960**
						3942,86	**872,53**	**31543**	**6980**		**8219**	
	104.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	28	153				4284		
	104.2	261-302-0233	Ковер	шт.	8	404				3232		
	104.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	8	812				6496		
105	**105**	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,32**	**33012,86**		**10564**		**10564**		**11409**
											845	
106	**106**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,99064**	**908,16**	**20,27**	**6349**	**142**	**4037**	**2037**	**9057**
						310,37	**2,97**	**2170**	**21**		**671**	
	106.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,7775	223				3741,39		
107	**107**	**Е11-240106-0108 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 450 мм. Установка**	**комплект**	**3**	**54983,26**	**26220,9**	**164950**	**78663**	**3837**	**103769**	**290217**
						27483,2	**7455,9**	**82450**	**22368**		**21498**	
	107.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,45	5867				2640,15		
	107.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,19	295				646,05		
108	**108**	**С1242-208-0209**	**Кран шаровый SDR 11 диаметром 450**	**шт.**	**3**	**579664**		**1738992**		**1738992**		**1878111**
											139119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	**109**	**Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 160 мм. Установка**	**комплект**	**3**	**15696,46**	**7247,12**	**47089**	**21741**	**1045**	**30062**	**83323**
						8100,95	**2021,07**	**24303**	**6063**		**6172**	
	109.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,102	5867				598,43		
	109.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,87	295				256,65		
110	**110**	**С1242-208-0208**	**Кран шаровый SDR 11 диаметром 160**	**шт.**	**3**	**269871**		**809613**		**809613**		**874382**
											64769	
111	**111**	**Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 90 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**9342,42**	**4865,87**	**18685**	**9731**	**430**	**11246**	**32325**
						4261,44	**1418,15**	**8523**	**2836**		**2394**	
	111.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,048	5867				281,62		
	111.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				76,04		
112	**112**	**С1242-208-0204**	**Кран шаровый SDR 11 диаметром 90**	**шт.**	**2**	**82011**		**164022**		**164022**		**177144**
											13122	
113	**113**	**Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**5842,01**	**3023,41**	**5842**	**3024**	**147**	**3527**	**10119**
						2671,12	**891,65**	**2671**	**892**		**750**	
	113.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	5867				93,87		
	113.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				35,91		
114	**114**	**С1242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**32348**		**32348**		**32348**		**34936**
											2588	
115	**115**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1222942**	**1441954,94**	**527328,76**	**176343**	**64489**	**43899**	**87486**	**284935**
						555667,9	**166933,81**	**67955**	**20415**		**21106**	
	115.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1223	340239				41609,26		
116	**116**	**С1217-101-0107**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000592**	**647579**		**383**		**383**		**414**
											31	
117	**117**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**8**	**1508,93**	**943,41**	**12071**	**7547**	**0**	**6712**	**20286**
						565,52	**281,92**	**4524**	**2255**		**1503**	
118	**118**	**С1241-201-0412**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм**	**м**	**2,64**	**1567**		**4137**		**4137**		**4468**
											331	
119	**119**	**С1241-201-0416**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	**м**	**0,4**	**4862**		**1945**		**1945**		**2101**
											156	
120	**120**	**С1241-208-1808**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**2**	**4324**		**8648**		**8648**		**9340**
											692	
121	**121**	**С1241-210-0618**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм**	**шт.**	**2**	**7635**		**15270**		**15270**		**16492**
											1222	
122	**122**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,06**	**4233,89**	**179,27**	**254**	**11**	**173**	**72**	**352**
						1163,82	**52,01**	**70**	**3**		**26**	
	122.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,066	2628				173,45		
123	**123**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,303**	**21532**	**7,68**	**6524**	**2**	**5257**	**1189**	**8330**
						4176,06	**0**	**1265**	**0**		**617**	
	123.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3091	14542				4494,35		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	**124**	**Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,002**	**621791,62**	**256,1**	**1244**	**0**	**969**	**272**	**1637**
						137176,8	**74,3**	**274**	**0**		**121**	
	124.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,84	301				252,84		
	124.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,8	774				619,2		
125	**125**	**Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16**	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,00028**	**136846,77**	**204,88**	**38**	**0**	**2**	**36**	**80**
						128246,4	**59,44**	**36**	**0**		**6**	
126	**126**	**С1261-107-0495**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м2**	**0,14**	**774**		**108**		**108**		**117**
											9	
127	**127**	**Е11-070516-0108**	**Герметизация пеной**	**м**	**1**	**636,9**	**126,67**	**637**	**127**	**301**	**321**	**1035**
						209	**62,71**	**209**	**63**		**77**	
	127.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,134	2248				301,23		
128	**128**	**С1261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2**	**1712**		**3424**		**3424**		**3698**
											274	
129	**129**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**17**	**8075,39**	**2286,41**	**137282**	**38869**	**31384**	**81043**	**235791**
						3942,86	**872,53**	**67029**	**14833**		**17466**	
	129.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	59,5	153				9103,5		
	129.2	261-302-0233	Ковер	шт.	17	404				6868		
	129.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	17	812				13804		
130	**130**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**17**	**18935**		**321895**		**321895**		**347647**
											25752	
131	**131**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,5557761**	**4846,05**	**1060,92**	**17231**	**3772**	**10295**	**4445**	**23410**
						889,98	**454,22**	**3165**	**1615**		**1734**	
	131.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,9114	2628				10279,04		
132	**132**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,95**	**21070,83**	**1231,39**	**125371**	**7327**	**110865**	**8172**	**144226**
						1206,68	**302,55**	**7180**	**1800**		**10683**	
	132.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,069	17958				108987,1		
133	**133**	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,6868**	**32686**		**22449**		**22449**		**24245**
											1796	
134	**134**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,84511**	**908,16**	**20,27**	**5308**	**118**	**3376**	**1703**	**7572**
						310,37	**2,97**	**1814**	**17**		**561**	
	134.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	14,0283	223				3128,3		
135	**135**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**34**	**8075,39**	**2286,41**	**274563**	**77738**	**62768**	**162086**	**471581**
						3942,86	**872,53**	**134057**	**29666**		**34932**	
	135.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	119	153				18207		
	135.2	261-302-0233	Ковер	шт.	34	404				13736		
	135.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	34	812				27608		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	136	С1261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34	154		5236		5236		5655
											419	
137	137	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	34	18935		643790		643790		695293
											51503	
138	138	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	439		14926		14926		16120
											1194	
139	139	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	75	2682,39	0	201179	0	54893	133120	361043
						1950,48	0	146286	0		26744	
	139.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,015	1627035				24405,52		
	139.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	22,5	910				20475		
140	140	С1251-101-0320	Знаки опозновательные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	75	17422		1306650		1306650		1411182
											104532	
141	141	С1251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	75	4336		325200		325200		351216
											26016	
142	142	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2223,95	1389,32	15568	9725	0	8662	26168
						834,63	415,27	5842	2907		1938	
143	143	С1241-209-0121	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм	шт.	1	80319		80319		80319		86745
											6426	
144	144	С1241-209-0385	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х160х400 мм	шт.	3	59720		179160		179160		193493
											14333	
145	145	С1241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	8425		8425		8425		9099
											674	
146	146	С1241-209-0385	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х90х400 мм	шт.	2	59720		119440		119440		128995
											9555	
147	147	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	43	1508,93	943,41	64884	40567	0	36076	109037
						565,52	281,92	24317	12123		8077	
148	148	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	5382		10764		10764		11625
											861	
149	149	С1241-208-0805	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	2768		2768		2768		2989
											221	
150	150	С1241-208-0321	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм	шт.	16	91891		1470256		1470256		1587876
											117620	
151	151	С1241-208-0814	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 450 мм	шт.	9	39092		351828		351828		379974
											28146	
152	152	С1241-208-1018	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 450 мм	шт.	9	57763		519867		519867		561456
											41589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	153	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	16710		16710		16710		18047
											1337	
154	154	С1241-213-0221	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм	шт.	1	111707		111707		111707		120644
											8937	
155	155	С1241-213-0212	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	2849		5698		5698		6154
											456	
156	156	С1241-213-0208	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	929		929		929		1003
											74	
			Итого по разделу: 3. Газопровод среднего давления									440603127
			Раздел: 4. Газопровод низкого давления									
157	157	Е11-010101-0410 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	132	289,15	281,69	38168	37183	0	5816	47503
						7,46	53,74	985	7094		3519	
158	158	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33	325,08	325,08	10728	10728	0	1428	13128
						0	60,08	0	1983		972	
159	159	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	44,2	4233,89	179,27	187138	7924	127773	53202	259567
						1163,82	52,01	51441	2299		19227	
	159.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	48,62	2628				127773,36		
160	160	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	383255,97	108641,25	65154	18469	18	51924	126444
						274510	34009,3	46667	5782		9366	
161	161	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	171,7	1608		276094		276094		298181
											22087	
162	162	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	383255,97	108641,25	13414	3802	4	10690	26032
						274510	34009,3	9608	1190		1928	
163	163	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	35	2352		82320		82320		88906
											6586	
164	164	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	1422,55	8,49	49789	298	5596	43545	100801
						1254,18	2,53	43896	89		7467	
	164.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	7,91	621				4912,11		
165	165	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,17	31403,2	21493,3	5339	3654	0	1533	7422
						9909,9	4870,87	1685	828		550	
166	166	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	170	32		5440		5440		5875
											435	
167	167	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		170	379,49	166,81	64513	28358	8367	26633	98438

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		163,46	54,13	27788	9202		7292	
168	168	С1243-105-0802	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17	476045		80928		80928		87402
											6474	
169	169	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3167064	1441954,94	527328,76	456676	167008	113684	226564	737899
						555667,9	166933,81	175984	52869		54659	
	169.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,3167	340239				107755,87		
170	170	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013776	647579		8921		8921		9635
											714	
171	171	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1508,93	943,41	36214	22642	0	20135	60857
						565,52	281,92	13572	6766		4508	
172	172	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,12	4963		45263		45263		48884
											3621	
173	173	С1241-102-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,52	2531		6378		6378		6888
											510	
174	174	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,95	3061		24335		24335		26282
											1947	
175	175	С1241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	12661		75966		75966		82043
											6077	
176	176	С1241-209-1510	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125х125х125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	10816		64896		64896		70088
											5192	
177	177	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,18	4233,89	179,27	762	32	520	217	1057
						1163,82	52,01	209	9		78	
	177.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,198	2628				520,34		
178	178	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0075	136846,77	204,88	1026	1	63	953	2137
						128246,4	59,44	962	0		158	
179	179	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,42	774		325		325		351
											26	
			Итого по разделу: 4. Газопровод низкого давления									2205820
			Раздел: 6. Водопровод									
180	180	Е11-010101-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2272,784787	126,23	121,47	286894	276075	0	41319	354470
						4,76	20,49	10818	46569		26257	
181	181	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	70,292313	1801,5	0	126632	0	0	91175	235232
						1801,5	0	126632	0		17425	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	182	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46,861542	1801,5	0	84421	0	0	60783	156820
						1801,5	0	84421	0		11616	
183	183	С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	85,85	1304		111948		111948		120904
											8956	
184	184	С1241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	337,34	609		205440		205440		221875
											16435	
185	185	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	50,2	3003		150751		150751		162811
											12060	
186	186	С1241-201-0521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х23,2 мм	м	14	15560		217840		217840		235267
											17427	
187	187	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	663		3315		3315		3580
											265	
188	188	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10	3003		30030		30030		32432
											2402	
189	189	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4928		24640		24640		26611
											1971	
190	190	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3,8	3280		12464		12464		13461
											997	
191	191	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	4	9266		37064		37064		40029
											2965	
192	192	С1241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	5996		5996		5996		6476
											480	
193	193	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	25266		252660		252660		272873
											20213	
194	194	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	28295		282950		282950		305586
											22636	
195	195	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	18414		368280		368280		397742
											29462	
196	196	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	2541		25410		25410		27443
											2033	
197	197	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	18935		189350		189350		204498
											15148	
198	198	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	80	595		47600		47600		51408
											3808	
199	199	С1244-404-0204	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	2	591391		1182782		1182782		1277405
											94623	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	200	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395		230790		230790		249253
											18463	
			Итого по разделу: 6. Водопровод									4396176
			Раздел: 7. Канализация									
201	201	Е11-010101-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1398,1968	126,23	121,47	176494	169839	0	25419	218066
						4,76	20,49	6655	28649		16153	
202	202	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,2432	1801,5	0	77903	0	0	56090	144712
						1801,5	0	77903	0		10719	
203	203	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,8288	1801,5	0	51935	0	0	37393	96474
						1801,5	0	51935	0		7146	
204	204	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,36	4233,89	179,27	192049	8132	131127	54599	266380
						1163,82	52,01	52791	2359		19732	
	204.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	49,896	2628				131126,69		
205	205	С1241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	509,545	1175		598715		598715		646612
											47897	
206	206	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	31	13573		420763		420763		454424
											33661	
207	207	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	31	12618		391158		391158		422451
											31293	
208	208	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	14	11661		163254		163254		176314
											13060	
209	209	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	27	7944		214488		214488		231647
											17159	
210	210	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	35	2541		88935		88935		96050
											7115	
211	211	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	31	18935		586985		586985		633944
											46959	
212	212	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	130	595		77350		77350		83538
											6188	
			Итого по разделу: 7. Канализация									3470612
			ИТОГО:					438680974	6810661	417974859	15301324	490300882
								13895452	2132238		36318580	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		14218726				
			Итого с временными									504519608

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								13895452	2132238		36318580	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		14218726				
			Итого с временными									504519608
			Зимние удорожания			0,9 %		4540676				
			Итого с зимними удорожаниями									509060284
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10181206				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									519241490
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						545230264
			НДС			12 %		65427632				
			Итого с НДС									610657895

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель: _____ **Садыров Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

Директор: _____ **Сегизбаева А.**

Технический надзор
ТОО "Экспертиза Сейсмостойкого Строительства"

Директор: _____ **Оспанов Н.**

Подрядчик:
ТОО "Д & К"

Директор: _____ **Турсынгалыулы Б.**