Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул.С.Сейфулина, ПК-02, в городе Кентау, Туркестанской области. (Водоснабжение, канализация, элек-троснабжение и газификация)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2023 г.

Договор: № К-3 ПК-02 от 01.12.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №04-01. Наружные сети электроснабжения												
Сети ВЛИ-0,4кВ												
Кабельные изделия												
1	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	0,15		509,23	86,44	76	13	12	40	125
		НР - 72%; СП - 8%				338,01	29,14	51	4		9	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,00015		1 107 834	--	166	--	166	--	179
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,00135		198 348,71	58 237,33	268	79	53	134	434
		НР - 80%; СП - 8%				100 681,38	23 516,76	136	32		32	
4	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	0,00135		1 172 935	--	1583	--	1583	--	1710
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
Кабельно-проводниковая продукция (ответвление к вводам здания)												
5	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0005		198 348,71	58 237,33	99	29	20	50	161
		НР - 80%; СП - 8%				100 681,38	23 516,76	50	12		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,0005	224 638	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2304	121	1946	224	2730
							237	48	--	202	
	Стоимость монтажных работ		тенге				76				
	Материалы		тенге				13				
	Всего заработная плата		тенге					55			
		Накладные расходы	тенге				40				
		Сметная прибыль	тенге				9				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				125				
		Сметная заработная плата	тенге					55			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2228				
	Материалы		тенге				73				
	Всего заработная плата		тенге					230			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1861				
		Накладные расходы	тенге				184				
		Сметная прибыль	тенге				193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2605				
		Сметная заработная плата	тенге					230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2730				
		Сметная заработная плата	тенге					285			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №06-01. Наружные сети водопровода и канализации									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	13,7158	351,46	351,46	4821	4820	--	1039	6329
		НР - 72% СП - 8%			--	105,22	--	1443		469	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	0,4242	4 723,19	--	2004	--	--	1443	3722
		НР - 72% СП - 8%			4 723,19	--	2004	--		276	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1,155	360,71	160,52	417	186	--	236	705
		НР - 72% СП - 8%			200,19	83	231	96		52	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,365701	2 054,26	--	751	--	--	541	1395
		НР - 72% СП - 8%			2 054,26	--	751	--		103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,4232	68,16	68,16	915	915	--	246	1254
		НР - 72% СП - 8%			--	25,48	--	342		93	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	13,4232	360,71	160,52	4842	2155	--	2737	8185
		НР - 72% СП - 8%			200,19	83	2687	1114		606	
13	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0,001099	97,26	97,26	1	--	--	--	1
					--	36,36	--	--		--	
14	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,001099	83,22	83,22	1	--	--	--	1
					--	31,11	--	--		--	
				Трубопровод							
15	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0035	792 058,56	320 706,95	2772	1122	--	2076	5236
		НР - 99% СП - 8%			471 351,61	127 803	1650	447		388	
16	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3,5	148	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
				Промывка трубопроводов							
17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0035	138 983,01	--	486	--	9	472	1035
		НР - 99% СП - 8%			136 297,84	--	477	--		77	
				Канализация К1							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
18	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	5,0317392	351,46	351,46	1768	1768	--	381	2321
		НР - 72% СП - 8%			--	105,22	--	529		172	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,1556208	4 723,19	--	735	--	--	529	1365
		НР - 72% СП - 8%			4 723,19	--	735	--		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,8025	360,71	160,52	289	129	--	164	489
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	161	67		36	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,4662632	2 054,26	--	958	--	--	690	1779
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	958	--		132	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,39984	68,16	68,16	300	300	--	81	411
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,48	--	112		30	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,39984	360,71	160,52	1587	706	--	897	2683
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	881	365		199	
24	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м³ грунта	0,0537568	97,26	97,26	5	5	--	1	7
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,36	--	2		1	
25	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	0,0537568	83,22	83,22	4	5	--	1	6
		НР - 72%			--	31,11	--	2		--	
				Трубопровод							
26	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2,675	4 183,74	35,72	11192	95	10549	588	12722
		НР - 99%; СП - 8%			204,98	16,89	548	45		942	
27	241-211-1007 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	2,675	1 063	--	2844	--	2844	--	3071
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
28	241-229-0302 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	2,675	329	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				38090	12206	14800	12122	54226
							11083	4564	--	4015	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				38090				
	Материалы		тенге				10557				
	Всего заработная плата		тенге					15647			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4242				
		Накладные расходы	тенге				12122				
		Сметная прибыль	тенге				4015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				54227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					15647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				54227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					15647			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №06-02. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
29	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1,82	351,46	351,46	640	640	--	138	840
		НР - 72% СП - 8%			--	105,22	--	192		62	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,42	3 935,99	--	1653	--	--	1190	3071
		НР - 72% СП - 8%			3 935,99	--	1653	--		227	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,54	68,16	68,16	105	105	--	28	144
		НР - 72% СП - 8%			--	25,48	--	39		11	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,54	360,71	160,52	555	247	--	314	939
		НР - 72% СП - 8%			200,19	83	308	128		70	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,336	2 054,26	--	690	--	--	497	1282
		НР - 72% СП - 8%			2 054,26	--	690	--		95	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,14	16 014,13	330,81	2242	46	1849	359	2809
		НР - 99% СП - 8%			2 476,72	110,66	347	15		208	
		Подземный газопровод									
35	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	801 396,4	325 766,18	1603	652	--	1196	3023
		НР - 99% СП - 8%			475 630,22	128 393,23	951	257		224	
36	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2,02	829	--	1675	--	1675	--	1809
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		Прокладка сигнальной ленты									
37	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2	12,09	1,15	24	2	--	17	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	0,62	22	1		3	
38	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2	17	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
39	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,002	128 773,89	55 231,59	258	111	--	118	406
		НР - 61%; СП - 8%			73 542,3	22 831,86	147	46		30	
40	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,002	610 274	--	1221	--	1221	--	1319
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		Испытание и контроль									
41	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	1 714 949,01	1 355 453,46	3430	2710	71	1201	5001
		НР - 91%; СП - 8%			324 507,68	335 241,26	649	670		370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				14130	4513	4850	5058	20724
							4767	1348	--	1535	
	Стоимость монтажных работ		тенге				282				
	Всего заработная плата		тенге					216			
		Накладные расходы	тенге				135				
		Сметная прибыль	тенге				33				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				450				
		Сметная заработная плата	тенге					216			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13848				
	Материалы		тенге				1919				
	Всего заработная плата		тенге					5899			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2930				
		Накладные расходы	тенге				4923				
		Сметная прибыль	тенге				1502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					5899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					6115			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								77680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16087				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					16840			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5960			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21595		
		- Накладные расходы	тенге							17404	
		- Сметная прибыль	тенге							5752	
		Всего прямые затраты									77 680,00
		Временные здания и сооружения 1,3%									1 009,84

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с переменными зданиями и сооружениями										**78 689,84**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										**243,94**
		Итого с условиями температурной зоны										**78 933,78**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**1 578,68**
		Итого с непредвиденными затратами										**80 512,45**
		Стоимость строительства										**80 512,45**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Жолдасов М. Ө.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кулайбергенов Д.Н.