Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Д & К"
Договор: №39 от 05.05.2022г.Доп.соглашение №03 от 28.08.2023г.

Объект: «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»

Справка №11

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2023 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»	1 972 755 768,43	1 972 755 768,43	875 681 053,08	211 366 690,28	885 708 025,07	52 631 578,95	7 959 366,99	5 639 097,75	39 033 114,21
2	Итого	1 972 755 768,43	1 972 755 768,43	875 681 053,08	211 366 690,28	885 708 025,07	52 631 578,95	7 959 366,99	5 639 097,75	39 033 114,21
3	в том числе НДС 12%	211 366 689,47	211 366 689,47				5 639 097,74			
4	Удержание 5% гарантии качества	98 637 788,42	98 637 788,42				2 631 578,95			
5	Итого к оплате :	1 874 117 980,01	1 874 117 980,01				50 000 000,00			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Садыров Е.

Технический надзор :
ТОО "Экспертиза сейсмостойкого строительства"
Директор _____ Оспанов Н.А.

Подрядчик:

ТОО "Д & К"

Директор _____ Ноуналыулы Б.

Авторский надзор :
ТОО "Кантри-М"
Директор _____ Сегизбаева А.

Форма № приложение 5.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 238

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №39 от 05.05.2022 г. Доп. Соглашение №03.08.2023г.

Акт выполненных работ №11 за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование									
1	3	1308-0103-3301 РСНБ РК 2022	Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	51545,00 39179,14	11284,26 4714,22	51545,00 39179,12	11284,25 4714,25	1081,62	31603,25 6651,88	89800,13
2	5	1308-0103-3301 РСНБ РК 2022	Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования(трансформатор №1, №2)	шт.	4	51545,00 39179,14	11284,26 4714,22	206180,00 156717,00	45137,00 18857,00	4326,00	126413,00 26607,00	359200,00
3	7	1308-0103-3303 РСНБ РК 2022	Камера сборных распределительных устройств секционная. Монтаж оборудования	шт.	4	30568,89 24932,18	4555,11 1902,99	122276,00 99729,00	18220,00 7612,00	4326,00	77285,00 15965,00	215526,00
4	9	1308-0103-3303 РСНБ РК 2022	Камера сборных распределительных устройств торцевая. Монтаж оборудования	шт.	4	30568,89 24932,18	4555,11 1902,99	122276,00 99729,00	18220,00 7612,00	4326,00	77285,00 15965,00	215526,00
5	11	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	33977,88 23151,31	8282,02 3459,98	67956,00 46303,00	16564,00 6920,00	5089,00	38320,00 8502,00	114778,00
6	13	1308-0103-3201 РСНБ РК 2022	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	2	4506,00 3561,74	0,00 0,00	9012,00 7123,00	0,00 0,00	1889,00	5129,00 1131,00	15272,00
7	15	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	102	370,65 178,09	140,20 50,07	37806,00 18165,00	14300,00 5107,00	5341,00	16757,00 4365,00	58928,00
8	18	1308-0201-2001 РСНБ РК 2022	Заделка концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	5590,69 5342,61	103,53 43,25	89451,00 85482,00	1656,00 692,00	2313,00	62045,00 12120,00	163616,00
9	19	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	358	370,65 178,09	140,20 50,07	132693,00 63756,00	50192,00 17925,00	18745,00	58812,00 15319,00	206824,00
10	31	515-301-0703 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-03	шт.	2	1635301,00		3270602,00		3270602,00		3270602,00
11	33	515-301-0704 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-04	шт.	2	1432650,00		2865300,00		2865300,00		2865300,00
12	35	515-301-0806 РСНБ РК 2022	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-48	шт.	4	3990042,00		15960168,00		15960168,00		15960168,00
13	37	515-301-0904 РСНБ РК 2022	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-74	шт.	2	3404933,00		6809866,00		6809866,00		6809866,00
14	38	515-301-1001 РСНБ РК 2022	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР	шт.	2	2300384,00		4600768,00		4600768,00		4600768,00
15	40	515-301-0269 РСНБ РК 2022	Торцевая панель ЩО70-1-95У3 ГОСТ 30011.1-2012		4	200784,00		803136,00				803136,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	42	515-301-0240 РСНБ РК 2022	Щиток учета ЩО70-1-96 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	454436,00		1817744,00		803136,00		1817744,00
										1817744,00		
17	44	515-301-0111 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	2	536292,00		1072584,00		1072584,00		1072584,00
										1072584,00		
18	45	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	19976,98	1224,80	39954,00	2450,00	30105,00	5950,00	49576,00
						3699,76	432,50	7400,00	865,00		3672,00	
19	46	515-301-0537 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3056-54УЗ	шт.	2	431701,00		863402,00		863402,00		863402,00
										863402,00		
20	47	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2084,98	211,34	4170,00	423,00	48,00	2788,00	7515,00
						1849,88	86,50	3700,00	173,00		557,00	
21	48	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15501,00		31002,00		31002,00		33482,00
											2480,00	
22	49	1308-0303-1802 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	2	11437,78	171,31	22876,00	343,00	15636,00	5028,00	30136,00
						3448,44	43,25	6897,00	87,00		2232,00	
23	50	247-206-0110 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКУЗ-58-04111У2А, типа ИЭК	шт.	2	8751,00		17502,00		17502,00		18902,00
											1400,00	
24	51	1308-0305-1202 РСНБ РК 2022	Электропечь. Монтаж оборудования	шт.	6	3636,80	103,53	21821,00	622,00		15451,00	40254,00
						3533,27	43,25	21200,00	260,00		2982,00	
25	52	247-204-0210 РСНБ РК 2022	Печь электрическая мощностью 1 кВт ПЭТ-4	шт.	6	6716,00		40296,00		40296,00		43520,00
											3224,00	
26	53	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022	Датчик температуры камерный биметаллический. Монтаж оборудования	шт.	2	1955,40	0,00	3911,00	0,00	100,00	2858,00	7311,00
						1905,38	0,00	3811,00	0,00		542,00	
27	54	247-211-0116 РСНБ РК 2022	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-48	шт.	2	5356,00		10712,00		10712,00		11569,00
											857,00	
28	72	247-215-0227 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм	шт.	14	142413,00		1993782,00		1993782,00		2153285,00
											159503,00	
29	73	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	32,367247	8176,00		264634,74		264634,74		285805,45
											21170,71	
30	74	1308-0103-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	шт	32	987,79	103,53	31609,00	3313,00	2082,00	19871,00	55598,00
						819,20	43,25	26214,00	1384,00		4118,00	
31	75	252-103-0205 РСНБ РК 2022	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	32	1861,00		59552,00		59552,00		64316,00
											4764,00	
32	76	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022	Светильник потолочный светодиодный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	26	2477,27	909,27	64409,00	23642,00	4695,00	38903,00	111577,00
						1387,41	690,75	36073,00	17960,00		8265,00	
33	77	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014(BUG LED 10)	шт.	8	4160,00		33280,00		33280,00		35942,00
											2662,00	
34	78	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014(BUG LED 20)	шт.	18	8405,00		151290,00		151290,00		163393,00
											12103,00	
35	79	247-202-0306 РСНБ РК 2022	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	13233,00		26466,00		26466,00		28583,00
											2117,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	80	247-216-0803 РСНБ РК 2022	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт(МО36-25)	шт.	2	496,00		992,00		992,00		1071,00
											79,00	
37	81	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	1424,51	21,77	2849,00	44,00	290,00	1818,00	5040,00
						1257,92	4,32	2516,00	9,00		373,00	
38	82	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4	1424,51	21,77	5698,00	87,00	579,00	3635,00	10080,00
						1257,92	4,32	5032,00	17,00		747,00	
39	83	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	1420,00	23,85	5680,00	96,00	553,00	3638,00	10063,00
						1257,92	5,19	5032,00	21,00		745,00	
40	84	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	434,00		868,00		868,00		937,00
											69,00	
41	85	247-212-0206 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	1168,00		4672,00		4672,00		5046,00
											374,00	
42	86	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	418,00		1672,00		1672,00		1806,00
											134,00	
43	87	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	633,55	5,20	2534,00	21,00	72,00	1763,00	4641,00
						610,46	1,73	2442,00	7,00		344,00	
44	88	247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1218,00		4872,00		4872,00		5262,00
											390,00	
45	89	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	738,00		23616,00		23616,00		25505,00
											1889,00	
46	90	1308-0201-1204 РСНБ РК 2022	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	12	573,17	96,60	6878,00	1159,00	590,00	3846,00	11582,00
						427,41	17,73	5129,00	213,00		858,00	
47	91	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	12	49,08	11,39	589,00	137,00	25,00	349,00	1013,00
						35,62	4,76	427,00	57,00		75,00	
48	92	243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	12	949,00		11388,00		11388,00		12299,00
											911,00	
49	93	243-907-0503 РСНБ РК 2022	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	12	627,00		7524,00		7524,00		8126,00
											602,00	
50	94	243-902-0903 РСНБ РК 2022	Наконечник медный кабельный марки 25-8-8-УХ.Л3 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	52478,00		1050,00		1050,00		1134,00
											84,00	
51	95	252-207-0211 РСНБ РК 2022	Штанга изолирующая оперативная ШО-10У1	шт	2	7556,00		15112,00		15112,00		16321,00
											1209,00	
52	96	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Указатель низкого напряжения МИН-1	шт	2	1728,00		3456,00		3456,00		3732,00
											276,00	
53	97	252-207-0215 РСНБ РК 2022	Клещи изолирующие К-10	шт	2	3640,00		7280,00		7280,00		7862,00
											582,00	
54	98	252-207-0259 РСНБ РК 2022	Галоши изолирующие диэлектрические	пара	4	4062,00		16248,00		16248,00		17548,00
											1300,00	
55	99	252-207-0255 РСНБ РК 2022	Перчатки резиновые диэлектрические	пара	4	3878,00		15512,00		15512,00		16753,00
											1241,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	100	252-207-0219 РСНБ РК 2022	Коврик резиновый диэлектрический	шт	4	1385,00		5540,00		5540,00	443,00	5983,00
57	101	252-207-0243 РСНБ РК 2022	Очки защитные	шт	4	8219,00		32876,00		32876,00	2630,00	35506,00
58	102	248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7232,00		28928,00		28928,00	2314,00	31242,00
59	103	248-305-0204 РСНБ РК 2022	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	25769,00		206152,00		206152,00	16492,00	222644,00
60	104	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0384	193458,92 32713,20	1490,32 647,34	7429,00 1256,00	57,00 25,00	6115,00	1153,00 687,00	9269,00
61	105	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004664	1132726,26 82732,10	9373,88 1852,10	5283,00 386,00	44,00 9,00	4853,00	466,00 460,00	6209,00
62	106	223-502-0403 РСНБ РК 2022	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	4	2951,00		11804,00		11804,00	944,00	12748,00
63	107	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022	Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,8	572,21 391,19	2,19 1,03	1030,00 704,00	4,00 2,00	322,00	565,00 128,00	1723,00
64	108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	0,13992	92,65 34,53	2,19 0,35	13,00 5,00	0,00 0,00	8,00	3,00 1,00	17,00
65	109	217-101-0201 РСНБ РК 2022	Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН	т	0,002884	1007015,00		2905,00		2905,00	232,00	3137,00
66	110	СТ121-130203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,24768	683,00		169,00		169,00	14,00	183,00
67	111	СТ121-130202-0202	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	1000кг	0,000044	864,00		1,00		1,00	1,00	1,00
68	112	СТ121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,013808	683,00		9,00		9,00	1,00	10,00
69	113	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей. Монтаж	т конструкций	0,00356	117545,52 88375,04	25802,55 7817,12	418,00 315,00	92,00 28,00	12,00	236,00 52,00	706,00
70	114	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00356	1012960,00		3606,00		3606,00	288,00	3894,00
71	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	0,1068	92,65 34,53	2,19 0,35	10,00 4,00	0,00 0,00	6,00	3,00 1,00	14,00
72	116	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	192	3084,35 557,22	22,30 10,07	592195,00 106986,00	4281,00 1933,00	480927,00	98028,00 55217,00	745440,00
73	117	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022	Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	192	572,21 391,19	2,19 1,03	109864,00 75108,00	421,00 198,00	34335,00	60246,00 13609,00	183719,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	118	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,04	30714,17 25335,23	2033,20 917,06	1229,00 1013,00	82,00 37,00	134,00	798,00 162,00	2189,00
75	119	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Деталь крепления трубы ввода массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0056	1132726,26 82732,10	9373,88 1852,10	6343,00 463,00	52,00 10,00	5827,00	559,00 552,00	7454,00
76	120	1308-0103-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	шт	4	987,79 819,20	103,53 43,25	3951,00 3277,00	414,00 173,00	260,00	2484,00 515,00	6950,00
77	121	252-103-0305 РСНБ РК 2022	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые СН-6У2 ГОСТ 19797-85	шт.	4	3803,00		15212,00		15212,00		16429,00
78	122	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,04068	193458,92 32713,20	1490,32 647,34	7870,00 1331,00	60,00 26,00	6479,00	1217,00 1221,00 727,00	9818,00
79	123	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022	Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,6	572,21 391,19	2,19 1,03	916,00 626,00	4,00 2,00	286,00	502,00 113,00	1531,00
80	124	236-103-0102 РСНБ РК 2022	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	9,77	469,00		4582,00		4582,00		4949,00
81	125	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	8	1715,63 1715,63	0,00 0,00	13725,00 13725,00	0,00 0,00		367,00 9882,00 1889,00	25496,00
82	126	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,2	5357,37 5357,37	0,00 0,00	6429,00 6429,00	0,00 0,00		4629,00 885,00	11943,00
83	127	1101-0102-0430 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$(суглинок)	$м^3$ грунта	1,2	220,24 0,00	220,24 83,15	264,00 0,00	265,00 100,00		72,00 27,00	363,00
84	128	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	43,2	64,00		2765,00			221,00	2986,00
85	129	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,2	1167,57 1167,57	0,00 0,00	10742,00 10742,00	0,00 0,00		7734,00 1478,00	19954,00
86	130	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 2 м(под заземляющие лежни)	$м^3$ грунта	18,9	2355,35 2355,35	0,00 0,00	44516,00 44516,00	0,00 0,00		32052,00 6125,00	82693,00
87	131	1101-0205-0204 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 2 м(под заземляющие лежни)	$м^3$ грунта	29,7	7178,28 7178,28	0,00 0,00	213195,00 213195,00	0,00 0,00		153500,00 29336,00	396031,00
88	132	1101-0102-0430 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$(суглинок)	$м^3$ грунта	28	220,24 0,00	220,24 83,15	6167,00 0,00	6167,00 2328,00		1676,00 627,00	8470,00
89	133	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1008	64,00		64512,00			5161,00	69673,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	134	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, разрезы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		46,9	1167,57	0,00	54759,00	0,00		39426,00	101720,00
				$м^3$ грунта		1167,57	0,00	54759,00	0,00		7535,00	
91	135	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		2016	64,00		129024,00				139346,00
				т·км							10322,00	
92	136	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 20 мм. Монтаж оборудования		57	656,19	22,20	37403,00	1266,00	20412,00	11570,00	52891,00
				м		275,88	6,05	15725,00	345,00		3918,00	
93	137	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		55	734,45	27,94	40395,00	1537,00	23685,00	11250,00	55777,00
				м		275,88	8,22	15173,00	452,00		4132,00	
94	138	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка		0,008624	214326,84	142247,41	1848,00	1227,00	41,00	702,00	2754,00
				1000кг		67336,46	34457,88	581,00	297,00		204,00	
95	139	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(молниеотвод)		0,008422	1012960,00		8532,00		8532,00		9215,00
				1000кг							683,00	
96	140	252-207-0439 РСНБ РК 2022	Держатель шин заземления К188У2		50	217,00		10850,00		10850,00		11718,00
				шт							868,00	
97	141	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 60 мм2. Монтаж по строительным основаниям		25	734,45	27,94	18361,00	699,00	10766,00	5114,00	25353,00
				м		275,88	8,22	6897,00	206,00		1878,00	
98	142	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		1	750,99	5,22	751,00	5,00	73,00	485,00	1335,00
				м		672,45	1,30	672,00	1,00		99,00	
99	143	243-602-0109 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80		0,001	2030511,00		2031,00		2031,00		2193,00
				км							162,00	
100	144	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		2	2949,59	1635,13	5899,00	3270,00		4569,00	11305,00
				шт. сборных конструкций		1314,46	621,69	2629,00	1243,00		837,00	
101	145	225-204-1403 РСНБ РК 2022	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 4.4		2	111121,00		222242,00		222242,00		240021,00
				шт.							17779,00	
			ИТОГО по акту					43801266,74	227857,25	3994970,36	1048472,25	45392627,57
								1318573,12	97907,25	38063570,00	542888,59	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							38063570,00		
			ИТОГО ПО АКТАМ									45 392 627,57
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									38 063 570
			Временные здания и сооружения			2,9%		212 543				45 605 170
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0,9%		67 874				45 673 045
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		152 189				45 825 234
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26 644 499
			Итого оборудования в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1									5 433 165
			Итого СМР в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1									12 388 615
			Итого оборудования в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057									2 526 202
			Итого СМР в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057									39 033 114,21
			Итого оборудования в текущих ценах на 2022-2023 г.г.									7 959 366,99
			Итого СМР в текущих ценах на 2022-2023 г.г.									
			НДС			12 %		5 639 097,75				52 631 578,95
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	оборудование, мебель, инвентарь		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13

Принял: Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байдакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.**

Технадзор:
ТОО "Экспертиза Сейсмостойкого Строительства"

Директор _____ **Оспанов Н.А.**

Сдал: Подрядчик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Арсуналыулы Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

Директор _____ Сатибаева А.