Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Д & К"
Договор: №39 от 05.05.2022г. Доп.соглашение №1 от 07.07.2022,
Доп.соглашение №02 от 06.03.2022 г.

Объект: «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат на 05 апреля 2023 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»	1 086 914 789,31	1 086 914 789,31	259 589 685,88	116 455 263,43	710 870 835,00	105 263 157,89	93 984 962,40	11 278 195,49	
2	Итого	1 086 914 789,31	1 086 914 789,31	259 589 685,88	116 455 263,43	710 870 835,00	105 263 157,89	93 984 962,40	11 278 195,49	
3	в том числе НДС 12%	116 455 156,00	116 455 156,00				11 278 195,49			
4	Удержание 5% гарантии качества	54 345 739,47	54 345 739,47				5 263 157,89			
5	Итого к оплате :	1 032 569 049,84	1 032 569 049,84				100 000 000,00			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Садыров Е.

Технический надзор:
ТОО "Экспертиза Сейсмостойкого строительства"
Директор _____ Оспанов Н.А.

Подрядчик:

ТОО "Д & К"

Директор _____ Турсунпулы Б.

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"
Директор _____ **Сегизбаева А.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Д & К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №39 от 05.05.2022г. Доп.соглашение №1 от 07.07.2022, Доп.соглашение №02 от 06.03.2022 г.

Акт выполненных работ №6 на 05 апреля 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 Газопровод среднего давления									
			Раздел 1: Газопровод среднего давления									
1	1	1101-0101-0410 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	1967,67806	181,12 9,03	172,09 64,97	356385,90 17768,04	338617,87 127840,14		104837,79 36893,96	498117,65
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1688,96	2058,75 2058,75	0,00 0,00	3477146,40 3477146,40	0,00 0,00		2503545,52 478448,60	6459140,52
3	3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	3377,92	1698,38 0,00	1698,38 1079,71	5736991,68 0,00	5736991,68 3647173,88		2625961,24 669030,88	9031983,80
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	844,48	6025,58 1408,74	226,74 62,94	5088481,72 1189652,80	191477,44 53151,56	3707351,76	1230373,48 505505,84	6824361,04
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	2670,07	43,96 0,00	43,96 12,43	117376,39 0,00	117376,39 33189,05		23897,15 11294,57	152568,11
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2670,07	221,23 113,78	107,45 47,20	590699,76 303800,48	286898,81 126027,21		309487,95 72011,99	972199,70
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1417,52	1063,06 1063,06	0,00 0,00	1506908,83 1506908,83	0,00 0,00		1084969,62 207354,60	2799233,05
8	8	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,97119	2035550,12 449951,08	1585599,04 474895,05	10119106,58 2236792,51	7882314,07 2360793,55		4551610,19 1173657,21	15844373,98
9	9	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	1281,9324	31752,00		40703917,56		40703917,56	3256313,40	43960230,96
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления					67697014,82 8732069,06	14553676,26 6348175,39	44411269,32 0,00	12434682,94 6410511,05	86542208,80
			ИТОГО по акту					67697014,82 8732069,06	14553676,26 6348175,39	44411269,32 0,00	12434682,94 641051[illegible]	86542208,80
			ИТОГО ПО АКТАМ									86 542 208,80
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
			Временные здания и сооружения			2,9%		2 509 724				89 051 933
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0,9%		801 467				89 853 400
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 797 068				91 650 468
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-
			Итого оборудования в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1									64 155 328
			Итого СМР в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1									-
			Итого оборудования в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057									29 829 635
			Итого СМР в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057									-
			Итого оборудования в текущих ценах на 2022-2023 г.г.									93 984 962,40
			Итого СМР в текущих ценах на 2022-2023 г.г.									

										12 %		11 278 195,49			
														ТОО/ЖШС	105 263 157,89
	Итого КДС														

Принял: Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Садыров Е.

Технадзор
ТОО "Жамбылский Сейсмостойкого Строительства"

Директор _____ Осеева Н.С.

Сдал: Подрядчик
ТОО "Д & К"

Директор _____ Турсунжалыулы Б.

Авторский надзор
ТОО "Кантри-М"

Директор _____ Сегизбаев А.