Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Д & К"
Договор: №39 от 05.05.2022г.

Объект: «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2023 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»	1 276 808 400,00	1 276 808 400,00	429 136 664,18	136 800 900,82	710 870 835,00	60 899 365,16	54 374 433,18	6 524 931,98	
2	Итого	1 276 808 400,00	1 276 808 400,00	429 136 664,18	136 800 900,82	710 870 835,00	60 899 365,16	54 374 433,18	6 524 931,98	
3	в том числе НДС 12%	136 800 900,00	136 800 900,00	.			6 524 931,98	.		
4	Удержание 5% гарантии качества	63 840 420,00	63 840 420,00				3 044 968,26			
5	Итого к оплате :	1 212 967 980,00	1 212 967 980,00				57 854 396,90			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Садыров А.

Технический надзор:
ТОО "Экспертиза Сейсмостойкости Строительства"
Директор _____ Оспанов Н. А.

Подрядчик:

ТОО "Д & К"

Директор _____ Турсуналыулы Б.

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"
Директор _____ Сарсембаева А.

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Д & К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№39** от **05.05.2022г.**

Акт выполненных работ №6 за июнь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 Газопровод среднего давления									
			Раздел 1: Газопровод среднего давления									
1	3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	1216,194231	1698,38 0,00	1698,38 1079,71	2065559,92 0,00	2065559,93 1313137,03		945457,24 240879,45	3251896,61
2	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	301,6	6025,58 1408,74	226,74 62,94	1817314,90 424876,00	68384,80 18982,70	1324054,20	439419,10 180537,80	2437271,80
3	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	511,29	43,96 0,00	43,96 12,43	22476,33 0,00	22476,33 6355,35		4576,05 2162,79	29215,17
4	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	482,885	221,23 113,78	107,45 47,20	106828,68 54942,64	51885,96 22792,16		55971,22 13023,44	175823,34
5	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	256,36	1063,06 1063,06	0,00 0,00	272526,06 272526,06	0,00 0,00		196217,91 37500,30	506244,27
6	8	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,0577	2035550,12 449951,08	1585599,04 474895,05	2153001,40 475913,30	1677088,10 502296,50		968427,70 249714,30	3371143,40
7	9	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	1175,1047	31752,00		37311924,43		37311924,43	2984953,95	40296878,38
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления					43749631,72 1228258,00	3885395,12 1863563,74	38635978,63 0,00	2610069,22 3708772,03	50068472,97
			ИТОГО по акту					43749631,72 1228258,00	3885395,12 1863563,74	38635978,63 0,00	2610069,22 3708772,03	50 068 472,97
			ИТОГО ПО АКТАМ									50 068 472,97
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
			Временные здания и сооружения			2,9%		1 451 986				
			Итого с временными									51 520 459
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0,9%		463 684				
			Итого с зимними удорожаниями									51 984 143
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 039 683				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53 023 826
			Итого оборудования в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1									-
			Итого СМР в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1									37 116 678
			Итого оборудования в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057									-
			Итого СМР в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057									17 257 755
			Итого оборудования в текущих ценах на 2022-2023 г.г.									-

		Итого СМР в текущих ценах на 2022-2023 г.г.							54 374 433,18
		НДС			12 %	6 524 931,98			
		Итого с НДС							60 899 365,16

Принял: Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аксуатского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.**

Технадзор:
ТОО "Экспертиза Сейсмостойкого Строительства"
Директор _____ **Оспанов Н.А.**

Сдал: Подрядчик
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсунальулы Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

Директор _____ **Сетизбаева А.**