Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Д & К"
Договор: №39 от 05.05.2022г.

Объект: «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»

Справка №9

о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2023 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»	1 908 387 347,37	1 908 387 347,37	867 304 092,26	204 470 073,73	836 613 181,38	52 631 578,95	1 972 787,23	5 639 097,74	45 019 693,98
2	Итого	1 908 387 347,37	1 908 387 347,37	867 304 092,26	204 470 073,73	836 613 181,38	52 631 578,95	1 972 787,23	5 639 097,74	45 019 693,98
3	в том числе НДС 12%	204 470 072,93	204 470 072,93				5 639 097,74			
4	Удержание 5% гарантии качества	95 419 367,37	95 419 367,37				2 631 578,95			
5	Итого к оплате :	1 812 967 980,00	1 812 967 980,00				50 000 000,00			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Садыров Е.

Технический надзор
ТОО"Экспертиза Сейсмостойкого Строительство"
Директор _____ Осипов Н.

Подрядчик:

ТОО "Д & К"

Директор _____ Турсунгалиулы Б.

Авторский надзор
ТОО"Кантри-М"
Директор _____ Сегизбаева А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Д & К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№39** от **05.05.2022г.**

Акт выполненных работ №9 за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование												
1	1	1308-0103-1103 РСНБ РК 2022	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования	шт.	4	138753,01	35757,83	555012,00	143032,00	127042,00	248298,00	867575,00
						71234,80	14979,66	284939,00	59919,00		64265,00	
2	3	1308-0103-3301 РСНБ РК 2022	Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	7	51545,00	11284,26	360815,00	78989,75	7571,38	221222,75	628600,87
						39179,14	4714,22	274253,88	32999,75		46563,12	
3	4	515-201-0605 РСНБ РК 2022	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM	шт.	1	6662893,00		6662893,00				6662893,00
										6662893,00		
4	6	515-201-0606 РСНБ РК 2022	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292М	шт.	4	6662234,00		26648936,00				26648936,00
										26648936,00		
5	8	515-201-0101 РСНБ РК 2022	Камера серии КСО-292-5ЭВ-1000 и КСО-292-24-1000 (секционный выключатель и секционный разъединителем)	шт.	4	1531850,00		6127400,00				6127400,00
										6127400,00		
6	10	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Торцевая панель КСО-292 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	190335,00		761340,00				761340,00
										761340,00		
7	12	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Шкаф собственных нужд ШСН	шт.	2	925220,00		1850440,00				1850440,00
										1850440,00		
8	14	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Шкаф оперативного тока ШОТ-01	шт.	2	925220,00		1850440,00				1850440,00
										1850440,00		
9	56	243-124-0709 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ 3х95/16 (мк)-10	км	0,009049	8849852,00		80080,29		80080,29		86486,81
											6406,52	
10	58	243-903-3002 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H1-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	2	108286,00		216572,00		216572,00		233897,75
											17325,75	
			ИТОГО по акту					45113928,29	222021,75	431265,67	469520,75	45718009,43
								559192,88	92918,75	43901449,00	134560,39	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							43901449,00		
			ИТОГО ПО АКТАМ									45 718 009,43
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									43 901 449
			Временные здания и сооружения			2,9%		52 680				
			Итого с временными									45 770 690

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			**0,9%**		**16 823**				
			Итого с зимними удорожаниями									**45 787 513**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**37 721**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45 825 234**
			Итого оборудования в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1									**30 731 014**
			Итого СМР в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1									**1 346 650**
			Итого оборудования в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057									**14 288 680**
			Итого СМР в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057									**626 138**
			Итого оборудования в текущих ценах на 2022-2023 г.г.									**45 019 693,98**
			Итого СМР в текущих ценах на 2022-2023 г.г.									**1 972 787,23**
			НДС			**12 %**		**5 639 097,74**				
			Итого с НДС									**52 631 578,95**

Принял: Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.**

Технадзор:
ТОО "Экспертиза Сейсмостойкого Строительства"

Директор _____ **Оспанов Н.А.**

Сдал: Подрядчик
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Бурсналыулы Б.**

Авторский надзор
ТОО"Кантри-М"

Директор _____ **Сегизбаева А.**