Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул.С.Сейфулина, ПК-10, в городе Кентау, Туркестанской области. (Водоснабжение, канализация, элек-троснабжение и газификация)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2023 г.

Договор: № К-3 ПК-10 от 01.12.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №04-01. Наружные сети электроснабжения										
		Сети ВЛИ-0,4кВ										
		Кабельные изделия										
1	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**0,15**		**509,23**	**86,44**	**76**	**13**	**12**	**40**	**125**
		НР - 72%; СП - 8%				**338,01**	**29,14**	**51**	**4**		**9**	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**км**	**0,00015**		**1 107 834**	**--**	**166**	**--**	**166**	**--**	**179**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,00135**		**198 348,71**	**58 237,33**	**268**	**79**	**53**	**134**	**434**
		НР - 80%; СП - 8%				**100 681,38**	**23 516,76**	**136**	**32**		**32**	
4	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	**км**	**0,00135**		**1 172 935**	**--**	**1583**	**--**	**1583**	**--**	**1710**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**127**	
		Кабельно-проводниковая продукция (ответвление к вводам здания)										
5	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0005**		**198 348,71**	**58 237,33**	**99**	**29**	**20**	**50**	**161**
		НР - 80%; СП - 8%				**100 681,38**	**23 516,76**	**50**	**12**		**12**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,0005	224 638	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2304	121	1946	224	2730
							237	48	--	202	
	Стоимость монтажных работ		тенге				76				
	Материалы		тенге				13				
	Всего заработная плата		тенге					55			
		Накладные расходы	тенге				40				
		Сметная прибыль	тенге				9				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				125				
		Сметная заработная плата	тенге					55			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2228				
	Материалы		тенге				73				
	Всего заработная плата		тенге					230			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1861				
		Накладные расходы	тенге				184				
		Сметная прибыль	тенге				193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2605				
		Сметная заработная плата	тенге					230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2730				
		Сметная заработная плата	тенге					285			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №06-01. Наружные сети водопровода и канализации									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	29,391	351,46	351,46	10330	10330	--	2227	13561
		НР - 72%; СП - 8%			--	105,22	--	3093		1005	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	0,909	4 723,19	--	4293	--	--	3091	7975
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	4293	--		591	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	2,475	360,71	160,52	893	397	--	505	1509
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	495	205		112	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	0,783645	2 054,26	--	1610	--	--	1159	2991
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	1610	--		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	28,764	68,16	68,16	1961	1961	--	528	2688
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,48	--	733		199	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,764	360,71	160,52	10375	4617	--	5865	17539
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	5758	2387		1299	
13	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м³ грунта	0,002355	97,26	97,26	1	--	--	--	1
					--	36,36	--	--		--	
14	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	0,002355	83,22	83,22	1	--	--	--	1
					--	31,11	--	--		--	
			Трубопровод								
15	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0075	792 058,56	320 706,95	5940	2406	--	4449	11220
		НР - 99%; СП - 8%			471 351,61	127 803	3535	959		831	
16	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	7,5	148	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
			Промывка трубопроводов								
17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0075	138 983,01	--	1042	--	20	1012	2218
		НР - 99%; СП - 8%			136 297,84	--	1022	--		164	
			Канализация К1								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	5,0317392	351,46	351,46	1768	1768	--	381	2321
		НР - 72%; СП - 8%			--	105,22	--	529		172	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,1556208	4 723,19	--	735	--	--	529	1365
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	735	--		101	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,8025	360,71	160,52	289	129	--	164	489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	161	67		36	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,4662632	2 054,26	--	958	--	--	690	1779
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	958	--		132	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,39984	68,16	68,16	300	300	--	81	411
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,48	--	112		30	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,39984	360,71	160,52	1587	706	--	897	2683
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	881	365		199	
24	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м³ грунта	0,0537568	97,26	97,26	5	5	--	1	7
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,36	--	2		1	
25	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	0,0537568	83,22	83,22	4	5	--	1	6
		НР - 72%			--	31,11	--	2		--	
				Трубопровод							
26	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2,675	4 183,74	35,72	11192	95	10549	588	12722
		НР - 99%; СП - 8%			204,98	16,89	548	45		942	
27	241-211-1007 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	2,675	1 063	--	2844	--	2844	--	3071
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
28	241-229-0302 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	2,675	329	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				58118	22719	15403	22168	86706
							19996	8499	--	6422	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				58118				
	Материалы		тенге				10568				
	Всего заработная плата		тенге					28495			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4834				
		Накладные расходы	тенге				22168				
		Сметная прибыль	тенге				6422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				86708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					28495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				86708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					28495			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №06-02. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
29	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1,82	351,46	351,46	640	640	--	138	840
		НР - 72%; СП - 8%			--	105,22	--	192		62	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	0,42	3 935,99	--	1653	--	--	1190	3071
		НР - 72%; СП - 8%			3 935,99	--	1653	--		227	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,54	68,16	68,16	105	105	--	28	144
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,48	--	39		11	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1,54	360,71	160,52	555	247	--	314	939
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	308	128		70	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,336	2 054,26	--	690	--	--	497	1282
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	690	--		95	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	0,14	16 014,13	330,81	2242	46	1849	359	2809
		НР - 99%; СП - 8%			2 476,72	110,66	347	15		208	
		Подземный газопровод									
35	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,002	801 396,4	325 766,18	1603	652	--	1196	3023
		НР - 99%; СП - 8%			475 630,22	128 393,23	951	257		224	
36	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	2,02	829	--	1675	--	1675	--	1809
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		Прокладка сигнальной ленты									
37	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	2	12,09	1,15	24	2	--	17	44
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	0,62	22	1		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	**2**	**17**	--	**34**	--	**34**	--	**37**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3**	
39	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0,002**	**128 773,89**	**55 231,59**	**258**	**111**	--	**118**	**406**
		НР - 61%; СП - 8%			**73 542,3**	**22 831,86**	**147**	**46**		**30**	
40	243-105-0702 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,002**	**610 274**	--	**1221**	--	**1221**	--	**1319**
		СП - 8%			--	--	--	--		**98**	
				Испытание и контроль							
41	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы промыслоные диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 714 949,01**	**1 355 453,46**	**3430**	**2710**	**71**	**1201**	**5001**
		НР - 91%; СП - 8%			**324 507,68**	**335 241,26**	**649**	**670**		**370**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**14130**	**4513**	**4850**	**5058**	**20724**
							4767	**1348**	--	**1535**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**282**				
	Всего заработная плата		тенге					**216**			
		Накладные расходы	тенге				**135**				
		Сметная прибыль	тенге				**33**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**450**				
		Сметная заработная плата	тенге					**216**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**13848**				
	Материалы		тенге				**1919**				
	Всего заработная плата		тенге					**5899**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2930**				
		Накладные расходы	тенге				**4923**				
		Сметная прибыль	тенге				**1502**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**20273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**5899**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**20723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	тенге					**6115**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**110161**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**25000**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**27353**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**9895**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**22198**		
		- Накладные расходы	тенге							**27450**	
		- Сметная прибыль	тенге							**8159**	
		Всего прямые затраты									**110 161,00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**1 432,09**
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**111 593,09**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										**345,94**
		Итого с условиями температурной зоны										**111 939,03**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**2 238,78**
		Итого с непредвиденными затратами										**114 177,81**
		Стоимость строительства										**114 177,81**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Жолдасов М. Ө.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Н.