Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развити Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 16 марта 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		138	16.10.2020				
		д/с №1	15.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	180 000 000	160 714 286							19 285 714	180 000 000

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

И.о. заместитель руководителя _____ Таджибаев О.П.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 138 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**718 419 420,23**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**886 937 555,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (тенге)	**798 243 800,26**
Скидка, 10%	79 824 380,03

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за март 2021 года

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	2	1-1-1	Э60	Вынос проекта в натуру	8 586,00	-
2	3	2-1-1	Э10	Конструкции железобетонные работы	179 991 414,00	
				Итого:	**180 000 000,00**	-

составил: Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 339 78 96

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект: Вынос проекта в натуру
(наименование)

Договор подряда (контракт) №138 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №2

за МАРТ 2021 (месяц, год) на 1-1-1 Вынос проекта в натуру работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Пкат, до 20 м)	км.хода	0,1754891	35498 0	0 0	6230 0	0 0	0	0 0	6230	
2	2	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.23	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Пкат, до 100 м)	км.хода	0,1668903	19378 0	0 0	3234 0	0 0	0	0 0	3234	
			ИТОГО:					9464	0				
			В том числе :					0					
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		0				9464	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		0				9464	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				9464	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 464	
			Итого в текущих ценах 2020 года К=1			12 %		1 136				10 600	
			НДС									9 540	
			Итого с НДС			0,90						8 586	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,90						920	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			12%							
			в т.ч. НДС										

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖИЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагазиев А.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Байсухамбетов К.Е.

"Корпорация "Астана-Стройинвест" Для форм №2

Форма по приложению 1-1

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90

Стройка: "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Жилой дом №10

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №138 от 16.10.2020

(наименование)

Акт выполненных работ №3

за март 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	5612,04	106,74 4,8	101,94 20,37	599036 26936	572100 114291	0	101684 56058	756777	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	99,96	2415,34 2415,34	0 0	241437 241437	0 0	0	173835 33222	448493	
3	3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2983,44	520,26 1,84	518,29 175,46	1552159 5494	1546296 523472	370	380855 154641	2087656	
4	4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2237,58	1447		3237778		3237778	259022	3496801	Казахстан
5	5	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	687,5775	40,44 0	40,44 14,08	27804 0	27804 9684	0	6973 2782	37558	
6	6	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	687,5775	19,49 0	19,49 6,79	13400 0	13400 4668	0	3361 1341	18102	
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,3975	955,8 955,8	0 0	73021 73021	0 0	0	52575 10048	135643	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	687,5775	185,46 102,28	83,19 42,42	127520 70323	57197 29167	0	71633 15932	215084	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									7196114	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	58,9	16983,34 1528,2	1145,48 292,98	1000319 90011	67469 17257	842839	97613 87835	1185767	
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	518,4	19472,52 2421,87	1763,74 471,88	10094557 1255497	914324 244621	7924736	1365107 916773	12376437	
11	11	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	33,33857	222453		7416265		7416265	593301	8009566	Россия
12	12	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01796	742661,14 86188	1441,14 685,71	13338 1548	26 12	11764	1420 1181	15939	
13	13	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,01796	5772		104		104	8	112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,86	929,86 337,5	20,28 3,23	88206 32016	1924 307	54267	30060 9461	127727	
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7894	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	42808 39726	2566 826	515	36903 6377	86088	
16	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,17532	24187,24 22838,64	1060,6 392,53	100989 95359	4428 1639	1202	88268 15141	204398	
17	17	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,05072	223434		681635		681635	54531	736165	Россия
18	18	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,76882	222453		838385		838385	67071	905456	Россия
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5261	226837		119339		119339	9547	128886	Россия
20	20	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14444	249298		36009		36009	2881	38889	Россия
21	21	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,14444	5772		834		834	67	900	
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,46	16983,34 1528,2	1145,48 292,98	24796 2231	1672 428	20892	2420 2177	29393	
23	23	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6	31286,97 10188,15	3371,27 1339,59	187722 61129	20228 8038	106365	62941 20053	270716	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05378	226837		12199		12199	976	13175	Россия
25	25	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,082	222453		18241		18241	1459	19700	Россия
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,132	929,86 337,5	20,28 3,23	25229 9157	550 88	15521	8598 2706	36533	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									24185847	
			Раздел: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ										
27	27	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,1488	41428,87 38211,21	1737,22 404	171880 158531	7207 1676	6142	145788 25413	343082	
28	28	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	144	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	640476 236474	269773 65669	134229	274950 73234	988660	
29	29	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	144	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	373002 179725	193277 47123	0	206431 46355	625788	
30	30	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	36	24041,14 2701,78	5015,89 1210,06	865481 97264	180572 43562	587645	128152 79491	1073123	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19923	226837		45193		45193	3615	48808	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,94957	222453		878594		878594	70287	948881	Россия
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	211,82	929,86 337,5	20,28 3,23	196962 71490	4296 685	121176	67122 21127	285212	
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									4313554	
			Раздел: 4. КОЛОННЫ										
34	34	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	2,5072335	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	125042 112098	7244 1580	5700	103447 18279	246768	
35	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,8024985	51660,93 46498,23	2889,42 630,24	93119 83813	5208 1136	4098	77304 13634	184056	
36	36	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	6,2249879	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	250828 219210	17658 4024	13960	203143 36318	490288	
37	37	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,4752611	41702,32 36623,06	2836,7 646,4	186629 163898	12695 2893	10036	151779 27073	365481	
38	38	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	393,68	1964,84 605	955,33 228,99	773518 238177	376095 90148	159245	298776 85783	1158077	
39	39	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	283,024	1989,04 629,2	955,33 228,99	562946 178079	270382 64809	114485	221028 62718	846692	
40	40	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	393,68	513,37 148,83	364,54 88,88	202104 58591	143512 34990	0	85159 22981	310244	
41	41	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	283,024	519,32 154,78	364,54 88,88	146981 43807	103174 25155	0	62756 16779	226516	
42	42	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	39,3834746	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	941994 151261	147449 35570	643283	170017 88961	1200971	
43	43	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	28,3135255	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	681567 113094	106004 25572	462469	126187 64620	872374	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,160346	226837		716883		716883	57351	774234	Россия
45	45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,09725	255874		280758		280758	22461	303218	Россия
46	46	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,052136	222453		11598		11598		12526	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т 10,700249		223434		2390799		2390799	928 191264	2582063	Россия
48	48	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т 0,5294993		49872,54 44709,84	2889,42 630,24	26407 23674	1530 334	1204	21847 3860	52115	
49	49	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т 0,4464967		51660,93 46498,23	2889,42 630,24	23066 20761	1290 281	1015	19149 3377	45593	
50	50	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т 1,3102513		40293,74 35214,48	2836,7 646,4	52795 46140	3717 847	2938	42758 7644	103197	
51	51	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т 1,1048607		41702,32 36623,06	2836,7 646,4	46075 40463	3134 714	2478	37472 6684	90231	
52	52	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2 82,88		1964,84 605	955,33 228,99	162846 50143	79178 18978	33525	62900 18060	243806	
53	53	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 69,888		1989,04 629,2	955,33 228,99	139010 43974	66766 16003	28270	54579 15487	209076	
54	54	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2 82,88		513,37 148,83	364,54 88,88	42548 12335	30213 7366	0	17928 4838	65314	
55	55	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 69,888		519,32 154,78	364,54 88,88	36294 10817	25477 6212	0	15497 4143	55934	
56	56	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3 8,2940763		23918,5 3840,73	3743,94 903,18	198382 31855	31052 7491	135474	35805 18735	252922	
57	57	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 6,9939237		24072,13 3994,36	3743,94 903,18	168359 27936	26185 6317	114238	31170 15962	215491	
58	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т 0,71302		226837		161739		161739	12939	174678	Россия
59	59	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т 0,252		255874		64480		64480	5158	69639	Россия
60	60	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т 0,010976		222453		2442		2442	195	2637	Россия
61	61	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т 2,415112		223434		539618		539618	43169	582788	Россия
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									11736929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. РИГЕЛИ										
62	62	**Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,790615	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	24876 14309	4770 1099	5797	14021 3112	42009	
63	63	**Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,632492	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	20359 11905	3816 879	4638	11634 2559	34552	
64	64	**Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	12,74	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	65489 26014	28248 6887	11228	29939 7634	103063	
65	65	**Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	10,192	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	53224 21643	22598 5509	8982	24709 6235	84167	
66	66	**Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	12,74	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	34731 13452	21279 5188	0	16962 4135	55829	
67	67	**Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	10,192	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	28215 11192	17023 4151	0	13962 3374	45551	
68	68	**Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	2,485	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	50430 4013	5858 1413	40559	4938 4429	59798	
69	69	**Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	1,988	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	40473 3339	4687 1131	32447	4067 3563	48103	
70	70	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,328104	226837		74426		74426	5954	80380	**Россия**
71	71	**С121-050301-3301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,117495	222453		26137		26137	2091	28228	**Россия**
72	72	**С121-050301-3302**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,858816	223434		191889		191889	15351	207240	**Россия**
73	73	**С121-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,118692	249298		29590		29590	2367	31957	**Россия**
74	74	**ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2**	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,118692	5772		685		685	55	740	
75	75	**Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,87787	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	27621 15888	5296 1220	6437	15569 3455	46645	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,702296	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	22605 13219	4237 976	5150	12917 2842	38365	
77	77	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,19	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	78083 31016	33680 8211	13387	35697 9102	122883	
78	78	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,152	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	63459 25805	26944 6569	10710	29461 7434	100353	
79	79	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,19	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	41410 16039	25371 6186	0	20224 4931	66565	
80	80	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	12,152	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	33641 13344	20297 4949	0	16647 4023	54311	
81	81	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,41	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	89496 7122	10396 2508	71978	8763 7861	106120	
82	82	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,528	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	71825 5926	8317 2006	57582	7218 6323	85366	
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,407484	226837		92432		92432	7395	99827	Россия
84	84	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,068733	222453		15290		15290	1223	16513	Россия
85	85	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,985257	223434		220140		220140	17611	237751	Россия
86	86	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,118692	249298		29590		29590	2367	31957	Россия
87	87	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,118692	5772		685		685	55	740	
88	88	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,92262	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	60493 34797	11599 2672	14098	34097 7567	102157	
89	89	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,538096	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	49508 28951	9279 2138	11278	28291 6224	84023	
90	90	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	29,155	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	149870 59531	64644 15760	25695	68515 17471	235855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	23,324	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	121801 49530	51715 12608	20556	56545 14268	192614	
92	92	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	29,155	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	79481 30784	48696 11873	0	38818 9464	127762	
93	93	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	23,324	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	64570 25612	38957 9498	0	31951 7722	104242	
94	94	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,81	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	117908 9383	13697 3304	94828	11545 10356	139809	
95	95	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,648	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	94627 7807	10957 2643	75862	9509 8331	112467	
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,935046	226837		212103		212103	16968	229071	Россия
97	97	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,296667	222453		65994		65994	5280	71274	Россия
98	98	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,110311	223434		471515		471515	37721	509236	Россия
99	99	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,118692	249298		29590		29590	2367	31957	Россия
100	100	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,118692	5772		685		685	55	740	
101	110	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,95404	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	155874 89661	29887 6885	36326	87857 19498	263229	
102	111	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,963232	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	127568 74598	23909 5508	29061	72897 16037	216502	
103	112	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	75,705	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	389158 154581	167857 40922	66720	177908 45365	612431	
104	113	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	60,564	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	316273 128611	134286 32738	53376	146828 37048	500149	
105	114	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	75,705	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	206382 79935	126447 30829	0	100796 24574	331753	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	115	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	60,564	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	167664 66506	101157 24664	0	82965 20050	270679	
107	116	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	15,295	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	310396 24701	36057 8698	249638	30393 27263	368052	
108	117	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	12,236	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	249107 20551	28846 6958	199710	25034 21931	296072	
109	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,190357	226837		496854		496854	39748	536602	Россия
110	119	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,7496775	222453		166768		166768	13341	180109	Россия
111	120	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,2300755	223434		1168577		1168577	93486	1262063	Россия
112	121	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,110214	249298		27476		27476	2198	29674	Россия
113	122	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,110214	5772		636		636	51	687	
			Итого по разделу: 5. РИГЕЛИ									8638222	
			Раздел: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
114	123	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 /обрамление отверстий, лист КЖ25, КЖ25.1, КЖ2.2/	т	0,43395	220575		95719		95719	7657	103376	
115	124	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,9859123	41428,87 38211,21	1737,22 404	165132 152307	6924 1610	5901	140064 24416	329612	
116	125	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,8655477	42957,32 39739,66	1737,22 404	123096 113876	4978 1158	4242	104681 18222	245999	
117	126	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	145,1377358	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	645536 238342	271905 66188	135289	277122 73813	996471	
118	127	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	104,3422642	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	470942 178203	195477 47584	97262	205466 54113	730520	
119	128	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	145,1377358	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	375949 181145	194804 47495	0	208062 46721	630733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	129	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	104,3422642	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	275486 135438	140048 34145	0	154320 34385	464191	
121	130	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	36,284434	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	871951 98032	181999 43906	591920	129164 80089	1081204	
122	131	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	26,085566	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	629681 73296	130842 31565	425542	95424 58008	783113	
123	132	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,689362	222453		1265616		1265616	101249	1366865	Россия
124	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,162077	226837		263602		263602	21088	284690	Россия
125	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,1446625	41428,87 38211,21	1737,22 404	420282 387640	17624 4098	15019	356482 62141	838905	
126	135	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	8,5544183	42957,32 39739,66	1737,22 404	367475 339950	14861 3456	12664	312499 54398	734372	
127	136	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	341,1227606	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	1517228 560184	639068 155564	317976	651331 173485	2342044	
128	137	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	287,6494631	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	1298287 491267	538890 131178	268131	566425 149177	2013889	
129	138	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	341,1227606	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	883608 425752	457856 111629	0	489017 109810	1482435	
130	139	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	287,6494631	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	759457 373373	386084 94130	0	425428 94791	1279676	
131	140	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	85,2806902	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	2049379 230409	427758 103195	1391211	303580 188237	2541196	
132	141	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	71,9123658	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	1735897 202063	360704 87018	1173130	263064 159917	2158877	
133	142	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	16,0691849	222453		3574638		3574638	285971	3860609	Россия
134	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,629896	226837		596558		596558	47725	644282	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	144	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,335561	41428,87 38211,21	1737,22 404	96760 89245	4057 944	3458	82071 14306	193137	
136	145	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,679079	42957,32 39739,66	1737,22 404	72129 66726	2917 678	2486	61338 10677	144144	
137	146	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	86,3333333	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	383989 141775	161739 39371	80475	164843 43907	592738	
138	147	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	62,0666667	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	280134 106002	116277 28305	57855	122219 32188	434541	
139	148	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	86,3333333	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	223629 107752	115877 28252	0	123763 27791	375183	
140	149	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	62,0666667	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	163869 80563	83306 20311	0	91795 20453	276118	
141	150	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	21,5833333	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	518669 58313	108260 26117	352096	76832 47640	643141	
142	151	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	15,5166667	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	374558 43599	77830 18776	253128	56762 34506	465825	
143	152	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	3,39514	222453		755259		755259	60421	815680	**Россия**
144	153	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6195	226837		140526		140526	11242	151768	**Россия**
145	154	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,0121462	41428,87 38211,21	1737,22 404	166219 153309	6970 1621	5940	140986 24576	331781	
146	155	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	2,8844078	42957,32 39739,66	1737,22 404	123906 114625	5011 1165	4270	105370 18342	247618	
147	156	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	146,9295598	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	653506 241285	275261 67005	136960	280544 74724	1008773	
148	157	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	105,6304402	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	476756 180403	197891 48171	98463	208002 54781	739539	
149	158	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	146,9295598	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	380591 183382	197209 48081	0	210631 47298	638520	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	159	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	105,6304402	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	278887 137110	141777 34567	0	156226 34809	469922	
151	160	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	36,73239	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	882716 99243	184246 44448	599227	130759 81078	1094552	
152	161	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	26,40761	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	637455 74201	132458 31955	430796	96602 58725	792781	
153	162	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	6,262438	222453		1393098		1393098	111448	1504546	Россия
154	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,634116	226837		143841		143841	11507	155348	Россия
155	164	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,335561	41428,87 38211,21	1737,22 404	96760 89245	4057 944	3458	82071 14306	193137	
156	165	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,679079	42957,32 39739,66	1737,22 404	72129 66726	2917 678	2486	61338 10677	144144	
157	166	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	92,8490566	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	412969 152475	173946 42342	86549	177284 47220	637473	
158	167	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	66,7509434	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	301276 114002	125053 30441	62222	131443 34617	467336	
159	168	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	92,8490566	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	240506 115884	124622 30384	0	133104 29889	403499	
160	169	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	66,7509434	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	176237 86644	89593 21844	0	98723 21997	296957	
161	170	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	23,2122642	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	557814 62714	116430 28088	378669	82630 51236	691679	
162	171	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	16,6877358	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	402826 46890	83704 20193	272232	61046 37110	500982	
163	172	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,39514	222453		755259		755259	60421	815680	Россия
164	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6195	226837		140526		140526	11242	151768	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	174	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,9859123	41428,87 38211,21	1737,22 404	165132 152307	6924 1610	5901	140064 24416	329612	
166	175	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,8655477	42957,32 39739,66	1737,22 404	123096 113876	4978 1158	4242	104681 18222	245999	
167	176	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	156,3773585	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	695527 256800	292961 71314	145766	298583 79529	1073639	
168	177	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	112,4226415	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	507412 192003	210615 51269	104794	221377 58303	787092	
169	178	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	156,3773585	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	405063 195173	209890 51173	0	224175 50339	679577	
170	179	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	112,4226415	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	296820 145926	150894 36789	0	166271 37047	500139	
171	180	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	39,0943396	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	939476 105624	196093 47307	637759	139167 86291	1164934	
172	181	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	28,1056604	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	678444 78973	140975 34010	458497	102814 62501	843759	
173	182	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,689362	222453		1265616		1265616	101249	1366865	Россия
174	183	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,162077	226837		263602		263602	21088	284690	Россия
175	184	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,6743062	41428,87 38211,21	1737,22 404	152222 140400	6383 1484	5440	129115 22507	303844	
176	185	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,0983338	42957,32 39739,66	1737,22 404	133096 123127	5382 1252	4587	113184 19702	265983	
177	186	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	91,143695	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	405384 149674	170751 41565	84959	174027 46353	625765	
178	187	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	76,856305	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	346886 131260	143984 35049	71641	151342 39858	538086	
179	188	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	91,143695	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	236089 113756	122333 29826	0	130659 29340	396088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	189	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	76,856305	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	202917 99761	103157 25150	0	113669 25327	341913	
181	190	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	22,7859237	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	547568 61562	114292 27572	371714	81113 50294	678975	
182	191	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	19,2140763	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	463810 53989	96376 23250	313445	70287 42728	576825	
183	192	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,971385	222453		1328353		1328353	106268	1434621	Россия
184	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,801241	226837		181751		181751	14540	196291	Россия
185	194	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,7548354	41428,87 38211,21	1737,22 404	155559 143477	6523 1517	5559	131944 23000	310503	
186	195	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,1662396	42957,32 39739,66	1737,22 404	136013 125825	5500 1279	4687	115665 20134	271812	
187	196	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	82,0293255	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	364846 134707	153676 37408	76463	156625 41718	563188	
188	197	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	69,1706745	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	312197 118134	129586 31544	64477	136207 35872	484277	
189	198	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	82,0293255	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	212480 102380	110100 26843	0	117593 26406	356479	
190	199	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	69,1706745	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	182626 89785	92841 22635	0	102302 22794	307722	
191	200	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	20,5073314	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	492811 55406	102862 24815	334543	73001 45265	611078	
192	201	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	17,2926686	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	417429 48590	86738 20925	282101	63259 38455	519142	
193	202	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	6,109698	222453		1359121		1359121	108730	1467850	Россия
194	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,811377	226837		184050		184050	14724	198774	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									58016891	
			Раздел: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
195	204	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,8485864	41428,87 38211,21	1737,22 404	200871 185270	8423 1959	7178	170379 29700	400950	
196	205	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	4,0885376	42957,32 39739,66	1737,22 404	175633 162477	7103 1652	6053	149357 25999	350989	
197	206	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	221,0234604	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	983057 362960	414071 100794	206026	422017 112406	1517479	
198	207	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	186,3765396	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	841198 318306	349162 84994	173730	367003 96656	1304858	
199	208	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	221,0234604	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	572516 275857	296658 72328	0	316849 71149	960513	
200	209	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	186,3765396	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	492075 241920	250155 60990	0	275648 61418	829140	
201	210	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	44,2046921	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	1062282 119431	221726 53490	721125	157359 97571	1317212	
202	211	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	37,2753079	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	899791 104738	186969 45105	608084	136357 82892	1119040	
203	212	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	8,191806	222453		1822292		1822292	145783	1968075	**Россия**
204	213	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,745318	226837		169066		169066	13525	182591	**Россия**
			Итого по разделу: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ									9950847	
			Раздел: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Плита /верх на отм.-0.100/										
205	214	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	492	2601,72 1743,24	63,04 15,19	1280044 857676	31016 7474	391352	787286 165386	2232717	
206	215	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	492	1055,55 1023,74	31,81 7,76	519330 503678	15653 3816	0	461820 78492	1059642	
207	216	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	9,87103	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	266422 238796	11848 2871	15777	219918 38907	525247	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	217	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	98,4	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	2006874 128133	266180 64210	1612560	175032 174552	2356459	
209	218	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	9,40504	222453		2092179		2092179	167374	2259554	Россия
210	219	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45968	226837		104272		104272	8342	112614	Россия
211	220	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00829	273644		2269		2269	181	2450	Россия
			Плита /верх на отм.+2.900/										
212	221	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	492	2601,72 1743,24	63,04 15,19	1280044 857676	31016 7474	391352	787286 165386	2232717	
213	222	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	492	1055,55 1023,74	31,81 7,76	519330 503678	15653 3816	0	461820 78492	1059642	
214	223	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	9,07959	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	245061 219650	10899 2641	14512	202285 35788	483134	
215	224	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	98,4	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	2006874 128133	266180 64210	1612560	175032 174552	2356459	
216	225	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	8,62691	222453		1919082		1919082	153527	2072609	Россия
217	226	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45268	226837		102685		102685	8215	110899	Россия
			Плита /верх на отм.+5.900...+23.900/										
218	227	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1476	2601,72 1743,24	63,04 15,19	3840133 2573029	93047 22421	1174057	2361859 496159	6698151	
219	228	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2 перекрытия	1107	2671,45 1812,97	63,04 15,19	2957290 2006963	69785 16816	880542	1841638 383914	5182843	
220	229	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1476	1055,55 1023,74	31,81 7,76	1557991 1511033	46958 11449	0	1385459 235476	3178926	
221	230	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2 перекрытия	1107	1096,5 1064,68	31,81 7,76	1213824 1178606	35219 8587	0	1080345 183534	2477703	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	231	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	27,60072	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	744953 667707	33130 8028	44116	614919 108790	1468661	
223	232	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	20,70054	27958 25159,31	1200,33 290,88	578746 520811	24847 6021	33087	479418 84653	1142816	
224	233	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	295,2	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	6020621 384400	798541 192630	4837681	525097 523657	7069376	
225	234	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	221,4	20447,15 1354,25	2705,08 652,54	4526998 299832	598906 144473	3628261	404317 394505	5325820	
226	235	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	45,98013	222453		10228418		10228418	818273	11046691	Россия
227	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,32113	226837		526518		526518	42121	568640	Россия
			Итого по разделу: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									61023770	
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦА										
228	274	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	26,25	10557,39 5764,6	167,5 38,78	277131 151321	4397 1018	121414	138628 33261	449020	
229	275	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	26,25	10787,97 5995,18	167,5 38,78	283184 157374	4397 1018	121414	144136 34186	461506	
230	276	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	26,25	3152,61 2996,19	156,42 38,14	82756 78650	4106 1001	0	72482 12419	167657	
231	277	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	26,25	3272,45 3116,03	156,42 38,14	85902 81796	4106 1001	0	75345 12900	174147	
232	278	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	26,25	35117,79 10148,17	8361,69 2021,62	921842 266389	219494 53067	435958	290706 97004	1309551	
233	279	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	26,25	35523,72 10554,09	8361,69 2021,62	932498 277045	219494 53067	435958	300402 98632	1331532	
234	280	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	6,130474	222453		1363742		1363742	109099	1472842	Россия
235	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3185	226837		72248		72248	5780	78027	Россия
236	282	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,716492	273644		196064		196064	15685	211749	Россия
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦА									5656031	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					144319044	20188059	93504478	32271901	190718205	
								30626500	5063978		14127267		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1716464				192434679	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		2078295				194512974	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3890259				198403233	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									198 403 233	
			Итого в текущих ценах 2020 года К=1										
			НДС			12 %		23 808 388				222 211 621	
			Итого с НДС									199 990 460	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,90	798243800,256					179 991 414	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,90						19 284 794	
			в т.ч. НДС			12%							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖИЛЫ ОРТАДА ҚАРМАСЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Шпрагинев М.И.

Авторский надзор
ТОО "НИИГЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана Строительная"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Для форм №2