Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города А ты"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за **1 сентября 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		138	**16.10.2020**				
		д/с №1	**15.03.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	454 191 164	76 291 818							9 155 282	85 449 300

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Байназаров А.

Технический надзор: ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сарапталу"), БИН 050540005384

Директор _____ Кабилов Д.Т.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

экз под

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 138 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**718 419 420,23**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**886 937 555,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (тенге)	**798 243 800,26**
Скидка, 10%	79 824 380,03

РЕЕСТР № 5
актов выполненных работ за сентябрь 2021 года

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 10 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	7	2-1-2	Э2490	Архитектурно-строительные решения работы	9 728 040	
2	8	2-1-3	Э2430	Архитектурные решения	50 831 320	
3	9	2-1-4	Э2440	Отопление и вентиляция	14 189 706	
4	10	2-1-5	Э2450	Силовое электрооборудование и освещение.	10 700 234	
				Итого:	**85 449 300**	-

составил: Инженер ПТО
Волкова А.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 53
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 138** от **16.10.2020**

Акт выполненных работ № 7

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	15	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	83,93	26900,49 / 6921,5	507,45 / 142,21	225 758 / 580 021	42590 / 11936	1634246	551357 / 224729	3033844	
2	16	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,8333333	3647,93 / 1934,79	262,33 / 68,2	2 027 / 1 221	1793 / 466	9914	12729 / 3013	40669	
3	17	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01372	273644		754		3754	300	4055	
4	18	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,98	26900,49 / 6921,5	507,45 / 142,21	18 765 / 48 312	3542 / 993	135911	45853 / 18689	252308	
5	86	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1326	34543,57 / 19824,6	10837,04 / 3597,71	380 / 529	1437 / 477	515	2143 / 538	7261	
6	87	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01452	262932		3818		3818	305	4123	
7	88	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02968	277373		232		8232	659	8891	
8	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	6,8952	99,63 / 54,13	2,47 / 0,32	687 / 373	17 / 2	297	259 / 76	1022	
9	90	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	6,8952	83,96 / 31,65	1,76 / 0,32	579 / 218	12 / 2	349	152 / 58	790	
10	145	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,21506	83205 / 80821,2	2383,8 / 872,64	51 724 / 50 309	14815 / 5424	0	472191 / 79145	1068460	
11	146	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,90826	343001		2026 539		2026539	162123	2188662	
12	147	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,13452	269935		36 312		36312	2905	39217	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	148	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17228	262932		4[illegible]98		45298	3624	48922	
14	149	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01652	197267,18	1115,18	[illegible]59	18	0	568	7662	
						196152	597,92	[illegible]40	10				
15	150	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	472	33		1[illegible]576		15576	1246	16822	
16	151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	323,18312	99,63	2,47	3[illegible]00	797	13908	12143	47891	
						54,13	0,32	1[illegible]195	104		3547		
17	152	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	323,18312	83,96	1,76	2[illegible]134	569	16335	7130	37005	
						31,65	0,32	1[illegible]229	104		2741		
18	153	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,12784	83205	2383,8	9[illegible]342	2689	0	85688	193892	
						80821,2	872,64	9[illegible]153	984		14362		
19	154	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,85184	343001		29[illegible]182		292182	23375	315557	
20	155	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,01824	269935		[illegible]24		4924	394	5318	
21	156	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02336	262932		[illegible]142		6142	491	6633	
22	157	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00224	197267,18	1115,18	[illegible]42	2	0	520	1039	
						196152	597,92	[illegible]39	1		77		
23	158	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	33		[illegible]12		2112	169	2281	
24	159	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	58,64768	99,63	2,47	[illegible]43	145	2524	2204	8691	
						54,13	0,32	[illegible]175	19		644		
25	160	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	58,64768	83,96	1,76	[illegible]924	103	2964	1294	6715	
						31,65	0,32	[illegible]856	19		497		
26	161	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,54461	34543,57	10837,04	5[illegible]356	16739	5996	24963	84585	
						19824,6	3597,71	3[illegible]621	5557		6266		
27	162	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,44711	343001		49[illegible]360		496360	39709	536069	
28	163	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0975	262932		2[illegible]636		25636	2051	27687	
29	164	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	80,31972	99,63	2,47	[illegible]803	198	3457	3018	11902	
						54,13	0,32	[illegible]348	26		882		
30	165	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	80,31972	83,96	1,76	[illegible]743	142	4060	1772	9197	
						31,65	0,32	[illegible]542	26		681		
31	166	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0614	83205	2383,8	[illegible]109	146	0	4665	10556	
						80821,2	872,64	[illegible]962	54		782		
32	167	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,051	343001		1[illegible]493		17493	1399	18892	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	168	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,00456	269935		231		1231	98	1329	
34	169	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00584	262932		536		1536	123	1658	
35	170	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00056	197267,18 196152	1115,18 597,92	110 110	1 0	0	130 19	260	
36	171	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	33		528		528	42	570	
37	172	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	3,1928	99,63 54,13	2,47 0,32	318 173	8 1	137	120 35	473	
38	173	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,1928	83,96 31,65	1,76 0,32	268 101	6 1	161	70 27	366	
39	174	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,42144	83205 80821,2	2383,8 872,64	3 066 3 061	1005 368	0	32019 5367	72452	
40	175	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,40064	343001		13 120		137420	10994	148414	
41	176	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,00912	269935		462		2462	197	2659	
42	177	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01168	262932		071		3071	246	3317	
43	178	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00112	197267,18 196152	1115,18 597,92	221 220	1 1	0	260 38	519	
44	179	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	33		056		1056	84	1140	
45	180	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	21,91488	99,63 54,13	2,47 0,32	183 186	54 7	943	823 241	3247	
46	181	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	21,91488	83,96 31,65	1,76 0,32	840 594	39 7	1108	484 186	2509	
47	182	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14718	34543,57 19824,6	10837,04 3597,71	384 918	1595 530	571	2379 597	8060	
48	183	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,13782	343001		47 272		47272	3782	51054	
49	184	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00936	262932		461		2461	197	2658	
50	185	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	7,65336	99,63 54,13	2,47 0,32	763 414	19 2	329	288 84	1134	
51	186	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	7,65336	83,96 31,65	1,76 0,32	643 242	13 2	387	169 65	876	
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									8349313	
			Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	191	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер /М.1-1/. Монтаж		1,1701994	118040,14	5082,02	13[illegible]31	5947	2196	91557	248063	
				т конструкций		111081,3	2311,09	12[illegible]987	2704		18375		
53	192	С121-060408-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали		1,1701994	476446		55[illegible]537		557537		602140	
				т							44603		
54	193	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		31,663044	2825		8[illegible]448		89448		96604	
				м2							7156		
55	194	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/		97,5748362	99,63	2,47	[illegible]722	241	4199	3666	14459	
				м2		54,13	0,32	[illegible]582	32		1071		
56	195	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		97,5748362	83,96	1,76	[illegible]192	172	4932	2153	11173	
				м2		31,65	0,32	[illegible]088	32		828		
57	202	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		120	815,12	85,53	9[illegible]614	10264	9613	97751	211210	
				м ограждения		649,48	40,85	7[illegible]937	4903		15645		
58	203	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		1,215724	582222		70[illegible]821		707821		764447	
				т							56626		
59	204	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		90,6930104	83,96	1,76	[illegible]614	160	4584	2001	10385	
				м2		31,65	0,32	[illegible]871	29		769		
			Итого по разделу: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**1958481**	
			ИТОГО:					**8078[illegible]465**	**105281**	**6395857**	**1465786**	**10 307 794**	
								157[illegible]027	**34823**		**763540**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**92 770**					
			Итого с временными									**10 400 563**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**112 326**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10 512 889**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**210 258**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 723 147**	
			НДС			**12 %**		**1 286 778**					
			Итого с НДС									**12 009 925**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,90**						**10 808 934**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,90**						**9 728 040**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 042 290*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Тайлганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Иргашев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "ПИИ "ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА"
Инженер-эксперт
Жакупгалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Строиинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 53
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 марта 2019 года № 76

Заказчик: КГУ "Управление по инфраструктуре городской среды города Алматы", БИН 811210021633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, юридический адрес, индивидуальный код, расчетный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90

Стройка: "Строительство стационарных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3
Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом №10
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 138 от 16.10.2020

Акт выполненных работ № 8

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	76	601,1 405,9	142,9 51,23	45684 30848	10861 3893	3974	31963 6212	83858	
2	2	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	10,1764	25981		264393		264393	21151	285544	
3	3	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	98,4	710,62 242,58	26,95 5,01	69925 23869	2652 493	43404	22413 7387	99725	
4	4	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	58,63	15759,02 3067,72	1818,62 549,44	923951 179860	106626 32214	637465	195108 89525	1208584	
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	563,45	661,54 275,08	107,66 31,35	372743 154992	60663 17664	157088	158843 42527	574113	
6	6	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	563,45	258,64 15,28	23,94 7,27	145730 8611	13489 4097	123631	11691 12594	170015	
7	7	Е11-060301-0410 #ТЧ 06 тябл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,73021	292488,23 17287,71	1525,16 724,96	213578 12624	1114 529	199840	11969 18044	243591	
8	8	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	533	388,65 173,92	15,71 6,18	207151 92701	8373 3296	106078	88317 23637	319106	
9	9	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	533	132,9 78,74	7,44 2,95	70833 41966	3965 1572	24902	40055 8871	119760	
10	10	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	910,74	876		797808		797808	63825	861633	

п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в т.ч. эксплуатация машин, механизмов	Всего	в т.ч. эксплуатация машин, механизмов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Плановая прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С121-100403-1205	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	713	679		484127		484127	38730	522857	
12	12	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	**Примыкания кровли к водосточным воронкам. Устройство герметизации**	1 воронка	6	859,78 320,98	0 0	5159 1926	0 0	3233	1772 554	7485	
13	13	Е11-120101-2103 Изм. и доп. вып. 12	**Примыкания кровли к трубам. Устройство**	1 примыкание	13	595,16 510,65	3,69 0	7737 6638	48 0	1051	6107 1108	14952	
14	14	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,3454	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	268214 25677	2305 575	240231	30978 23935	323126	
15	15	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	99,6	3268,5 1315,12	14,71 4,36	325542 130986	1465 435	193091	120907 35716	482165	
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	102	1386,66 1315,12	14,71 4,36	138413 134142	1501 445	2570	123820 20979	284212	
17	17	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	117,3	2372		278236		278236	22259	300494	
18	18	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /брус/**	м3 древесины в конструкции	0,3	89309 22300,8	1442,82 685,71	26793 6690	433 206	19670	6206 2640	35639	
19	19	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,3	9033,73 1076,4	63,11 30,94	2710 323	19 9	2368	299 241	3250	
20	20	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	27,54	3247,92 1315,12	14,71 4,36	89448 36218	405 120	52824	33431 9830	132710	
21	21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,86	20801,27 5833,9	2520,8 646,4	80293 22519	9730 2495	48044	23263 8284	111840	
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									**6183659**	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ										
22	23	С121-090201-0302	**/ОК-1, 1а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	224,7	19663		4418276		4418276	353462	4771738	
23	25	С121-090201-0103	**/ОК-2, 2а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	29,64	28269		837893		837893	67031	904925	
24	26	С121-090201-0102	**/ОКп-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	3,84	23627		90728		90728	7258	97986	
25	28	С121-090201-0303	**/ОК-3, 3а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	47,04	22671		1066444		1066444	85316	1151759	

Раздел	№ позиции по смете	Шифр норм для ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	29	С121-090201-0302	/ОК-4, 4а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	21,8	19663		428653		428653	34292	462946	
27	30	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	189	1209		228501		228501	18280	246781	
28	32	С121-090203-0105	/БП-1, 1л, 2, 2л, 3, 3л/ Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	104,22	23151		2412797		2412797	193024	2605821	
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ									10241956	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
29	62	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	305,79	410,31 376,42	33,89 18,27	125468 115106	10362 5587	0	113452 19114	258034	
30	63	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	15,748185	20700		325987		325987	26079	352066	
31	64	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	305,79	202,18 46,68	0,6 0,32	61824 14274	184 99	47366	13510 6027	81361	
32	65	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	305,79	744,34 418,66	32,04 17,18	227612 128021	9799 5254	89793	125279 28231	381122	
33	66	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	305,79	418,68 25,87	27,11 14,21	128027 7911	8289 4344	111826	11520 11164	150711	
34	67	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1513661	291823,32 16622,8	1525,16 724,96	44172 2516	231 110	41425	2390 3725	50287	
35	70	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,15	410,31 376,42	33,89 18,27	10730 9843	886 478	0	9702 1635	22066	
36	71	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,6733625	20700		13939		13939	1115	15054	
37	72	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	26,15	202,18 46,68	0,6 0,32	5287 1221	16 8	4051	1155 515	6958	
38	73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,15	744,34 418,66	32,04 17,18	19465 10948	838 449	7679	10713 2414	32592	
39	74	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	26,15	334,94 20,7	21,69 11,37	8759 541	567 297	7650	788 764	10311	
40	75	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0129443	291823,32 16622,8	1525,16 724,96	3777 215	20 9	3543	204 319	4300	
41	76	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,15	779,73 461,21	44,22 6,48	20390 12061	1156 169	7173	11496 2551	34437	
42	81	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,4722	18004,63 4654,32	1738,71 679,86	62516 16161	6037 2361	40318	17410 6394	86320	
43	82	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,16	744,34 418,66	32,04 17,18	57433 32303	2472 1326	22657	31612 7124	96169	
44	83	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	77,16	334,94 20,7	21,69 11,37	25844 1597	1673 877	22574	2326 2254	30423	
45	84	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0381942	291823,32	1525,16	11146	58	10453	603	12689	

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в том числе заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин единицы измерения	в том числе заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин единицы измерения	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		16622,8	724,96	635	28		940		
46	92	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	66,332	18004,63	1738,71	1194283	115332	770221	332597	1649031	
						4654,32	679,86	308730	45096		122150		
47	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1326,64	744,34	32,04	987473	42510	389556	543509	1653461	
						418,66	17,18	555406	22796		122479		
48	94	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	1326,64	418,68	27,11	555432	35963	485146	49980	653844	
						25,87	14,21	34323	18847		48433		
49	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6566868	291823,32	1525,16	191637	1002	179719	10367	218164	
						16622,8	724,96	10916	476		16160		
50	98	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,908	18004,63	1738,71	52357	5056	33767	14581	72294	
						4654,32	679,86	13535	1977		5355		
51	99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	116,32	744,34	32,04	86582	3727	34156	47655	144976	
						418,66	17,18	48698	1999		10739		
52	100	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	116,32	334,94	21,69	38960	2523	34030	3506	45863	
						20,7	11,37	2408	1322		3397		
53	101	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0575784	291823,32	1525,16	16805	88	15756	909	19129	
						16622,8	724,96	957	42		1417		
54	102	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	116,32	779,73	44,22	90698	5143	31907	51138	153183	
						461,21	6,48	53648	753		11347		
55	109	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,7572	18004,63	1738,71	121661	11749	78462	33881	167986	
						4654,32	679,86	31450	4594		12443		
56	110	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,16	744,34	32,04	111770	4812	44093	61519	187152	
						418,66	17,18	62865	2580		13863		
57	111	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	150,16	334,94	21,69	50295	3256	43930	4526	59206	
						20,7	11,37	3108	1707		4386		
58	112	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0743292	291823,32	1525,16	21691	113	20342	1173	24694	
						16622,8	724,96	1236	54		1829		
59	123	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,6893	18004,63	1738,71	30415	2937	19615	8470	41996	
						4654,32	679,86	7863	1148		3111		
60	124	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,54	744,34	32,04	27943	1203	11023	15380	46788	
						418,66	17,18	15716	645		3466		
61	125	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	37,54	334,94	21,69	12574	814	10983	1131	14801	
						20,7	11,37	777	427		1096		
62	126	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0185823	291823,32	1525,16	5423	28	5086	293	6173	
						16622,8	724,96	309	13		457		
63	130	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216,295	202,18	0,6	43730	130	33503	9556	57549	
						46,68	0,32	10096	70		4263		
64	131	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	216,295	410,31	33,89	88748	7329	0	80248	182515	
						376,42	18,27	81418	3952		13520		
65	132	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	28,9619005	20700		599511		599511		647472	
											47961		
66	133	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216,295	202,18	0,6	43730	130	33503	9556	57549	
						46,68	0,32	10096	70		4263		
67	134	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	216,295	744,34	32,04	160997	6931	63513	88614	269580	
						418,66	17,18	90553	3717		19969		
68	135	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/		216,295	334,94	21,69	72446	4691	63278	6519	85282	

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость СМР и СЦ, тенге	Отпуск производства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		20,7	11,37	4477	2458		6317		
69	136	Е11-050201-0410	Слои подстилающие в набетонки. Армирование		0,1427547	291823,35	1525,16	41659	218	39068	2254	47426	
				т		16622,8	724,96	2373	103		3513		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									**8131014**	
			Раздел: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
70	142	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		119,2	1278,27	86,04	152370	10256	26979	98972	271450	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		965,9	71,98	115135	8580		20107		
71	143	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		186,6	1150,67	12,64	214716	2359	46777	133155	375701	
				м2 отделываемой поверхности		887,36	4,63	165580	864		27830		
72	148	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		71,56	931,84	5,03	66682	360	19550	37524	112543	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	46773	133		8337		
73	150	Е11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе		1,395	18544,1	2065,55	25865	2881	894	17939	47313	
				м3 изоляции		15837,8	1082,72	22094	1510		3505		
74	151	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		1,35315	20700		28010		28010		30251	
				м3							2241		
75	152	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		27,9	2439,69	38,17	68067	1065	18490	39253	115906	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	48513	554		8586		
76	153	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		318,3	1150,67	12,64	366260	4024	79791	227135	640866	
				м2 отделываемой поверхности		887,36	4,63	282445	1473		47472		
77	156	Е11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе		4,24	18544,1	2065,55	78627	8758	2717	54525	143804	
				м3 изоляции		15837,8	1082,72	67152	4591		10652		
78	157	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		4,1128	20700		85135		85135		91946	
				м3							6811		
79	158	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		84,8	2439,69	38,17	206886	3237	56199	119307	352288	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	147450	1683		26095		
80	160	Е11-260201-0503 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме		0,5295	57732,77	1668,38	30570	883	9843	15335	49576	
				м3 изоляции		37475,68	630,24	19843	334		3672		
81	161	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,524205	20700		10851		10851		11719	
				м3							868		
82	162	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		10,59	2647,86	38,17	28041	404	7141	16565	48174	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1935,36	19,85	20495	210		3568		
83	163	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		419,14	931,84	5,03	390570	2109	114506	219786	659185	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	273955	777		48829		
84	165	Е11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе		1,985	18544,1	2065,55	36810	4100	1272	25526	67323	
				м3 изоляции		15837,8	1082,72	31438	2149		4987		
85	166	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		1,92545	20700		39857		39857		43045	
				м3							3189		
86	167	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		39,7	2439,69	38,17	96856	1515	26310	55855	164927	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	69030	788		12217		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	168	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		859,199	1278,27	86,04	698291	73928	194463	713396	1956622	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			965,9	71,98	829900	61845		144935		
88	169	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1289,909	1150,67	12,64	1484266	16306	323353	920462	2597106	
			м2 отделываемой поверхности			887,36	4,63	1144607	5970		192378		
89	172	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1659,04	931,84	5,03	1545956	8346	453239	869957	2609186	
			м2 отделываемой поверхности			653,61	1,85	1084371	3076		193273		
90	174	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		3690,38	1278,27	86,04	4717314	317532	835244	3064136	8403967	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			965,9	71,98	3564538	265632		622516		
91	175	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		5220,588	1150,67	12,64	6007200	65994	1308690	3725342	10511145	
			м2 отделываемой поверхности			887,36	4,63	4632515	24162		778603		
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**29304042**	
			ИТОГО:					36880158	1045976	20653435	12990834	**53860672**	
								19780735	588616		3989682		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		484746					
			Итого с временными									**54345418**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		586931					
			Итого с зимними удорожаниями									**54932349**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		1098647					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**56030996**	
			НДС			**12 %**		6723720					
			Итого с НДС									**62754716**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,90**						**56 479 244**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,90**						**50 831 320**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*5 446 213*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 год № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №10**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 138** от **16.10.2020**

Акт выполненных работ № 9

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	20	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	246,9	1405,19 1383,13	12,45 0,16	346940 341496	3073 39	2371	334704 54532	736176	
2	21	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2516,3	1614,56 1587,72	17,12 0,31	4062709 3995180	43078 790	24451	3916051 638301	8617060	
3	22	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	522,2	1774,32 1739,95	20,11 0,47	926549 908600	10501 246	7447	890669 145377	1962596	
4	23	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	244,431	167		40820		40820	3266	44086	
5	24	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	2491,137	442		1101083		1101083	88087	1189169	
6	25	С123-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	516,978	723		373775		373775	29902	403677	
7	26	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	37,3	1554,16 479,95	19,67 8,57	57970 17902	734 319	39334	17857 6066	81894	
8	27	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	113,5	1681,22 479,95	19,67 8,57	190819 54475	2233 972	134111	54338 19613	264769	
9	28	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	121,2	1392,3 479,95	19,67 8,57	168747 58170	2384 1038	108192	58024 18142	244913	
10	29	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27,7	1978,44 479,95	19,67 8,57	54803 13295	545 237	40963	13261 5445	73509	
11	30	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31,6	2111,63 479,95	19,67 8,57	66728 15166	622 271	50939	15128 6548	88404	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	31	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	41,4	3005,52 911,34	42,53 17,61	124429 37730	1761 729	84938	37690 12969	175088	
13	32	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	169,3	3572,95 1081,09	50,94 20,59	604900 183028	8624 3486	413247	182784 63015	850699	
14	50	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145	537		77865		77865	6229	84094	
15	51	С123-020103-3405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	36	297		10692		10692	855	11547	
16	56	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2013,97 1530,58	60,5 15,51	24168 18367	726 186	5075	21893 3685	49745	
17	57	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	12	801		9612		9612	769	10381	
18	58	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	1032	15		15480		15480	1238	16718	
19	59	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	868	47		40796		40796	3264	44060	
20	60	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	142	111		15762		15762	1261	17023	
21	61	С123-020401-0201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х16	шт.	1031	20		20620		20620	1650	22270	
22	62	С123-020401-0205 прим	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20	шт.	53	34		1802		1802	144	1946	
23	63	С123-020401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20	шт.	53	34		1802		1802	144	1946	
24	64	С123-020401-0208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х25	шт.	18	49		882		882	71	953	
25	65	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32	шт.	374	70		26180		26180	2094	28274	
26	66	С123-020401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х20х40	шт.	140	95		13300		13300	1064	14364	
			Итого по разделу: 1. Отопление									15035361	
			ИТОГО:					8379233 5643409	74280 8313	2661539	5542399 1113731	15035361	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		135318				15170678	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		163843				15334521	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		306690				15641211	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		1876945				17518156	
			НДС										
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,90**						**15 766 340**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,90**						**14 189 706**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 520 326*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылгапов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Главный инженер технического надзора

Авторский надзор
ТОО "АВИТ-ПИ (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Бауманбаев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приказу

Заказчик: ГКП "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90

Стройка: "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом №10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 138 от 16.10.2020

Акт выполненных работ № 10

за август 2021 (месяц, год) по 2.1-5 Силовое электрооборудование и освещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

Раздел	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Оборудование и материалы выше отм +0,000										
1	97	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	21	109,43 97,68	1,16 0,01	2298 2051	24 0	223	1477 302	4077	
2	98	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	11071	239,88 211,31	2,09 0,07	2642410 2339404	23112 792	279893	1684942 346188	4673539	
3	99	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,89964	[illegible]		[illegible]		[illegible]	8658	116899	
4	100	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8815	177816		512377		512377	40990	553367	
5	101	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5253	[illegible]		[illegible]		[illegible]	10159	[illegible]	
6	102	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,1302	276400		1694387		1694387	135551	1829938	
7	103	С123-060144-0105	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8772	148859		130579		130579	10446	141025	
8	104	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	313,1	29		9080		9080	726	9806	
9	105	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	129,28	40		5171		5171	414	5585	
10	106	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	21	223,85 143,27	3,85 1,73	4701 3009	81 36	1611	2192 551	7445	
11	107	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,42	237		5077		5077	406	5483	

	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурс	Наименование ресурса, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Оборудование и материалы выше отм +0,000									7484303	
			Раздел: 2. Оборудование и материалы ниже отм +0,000										
12	128	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1470	109,33 97,68	1,16 0,01	160863 143583	1701 13	15580	103388 21140	285392	
13	129	Е11-210201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	3730	36,46 35,08	0,01 0,01	135998 130842	51 23	5104	94223 18418	248639	
14	130	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,356	84709		453701		453701	36296	489998	
15	131	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1470	248,73 241,66	2,33 0,12	365632 354313	3422 183	7896	255237 19670	670538	
16	132	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1484,7	90		133623		133623	10690	144313	
			Итого по разделу: 2. Оборудование и материалы ниже отм +0,000									1838880	
			Раздел: 3. Магистральные сети										
17	133	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	495	109,33 97,68	1,16 0,01	54168 48349	573 4	5246	33814 7119	96191	
18	134	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,50985	81709		43159		43159	3455	46644	
19	135	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	165	124,12 112,19	1,2 0,03	20480 18511	199 5	1770	13332 2705	36517	
20	136	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,16995	199500		33905		33905	2712	36617	
21	137	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	735	152,17 132	1,28 0,06	111845 97018	938 46	13889	69886 14538	196269	
22	138	С123-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,75705	568031		430028		430028	34402	464430	
23	139	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	575	247,68 203,45	12,28 5,5	142418 116984	7059 3160	18375	86503 18314	247235	
24	140	С123-060901-0112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,59225	198981		117846		117846	9428	127274	
25	141	С123-070202-0207 прим	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм /У996/	шт.	25	3497		87425		87425	6994	94419	
26	142	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		90	248,73	2,33	22386	210	483	15627	41053	

						Стоимость единицы измерения		Общая стоимость единицы измерения			Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость СМР и СП, руб.	Справочно: трудозатраты
						Всего		Всего					
						в том числе:		в том числе:					
						строительных работ	монтажных работ	строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		241,03	0,12	21693	11		3041		
27	143	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		30	274,83	2,57	8235	77	161	5770	15136	
				м		268,89	0,23	8007	7		1121		
28	144	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		240	295,89	3,3	71013	791	3209	48326	128886	
				м		279,22	0,44	67013	106		9547		
29	145	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		90,9	90		8181		8181	654	8835	
				м									
30	146	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		30,3	140		4242		4242	339	4581	
				м									
31	147	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		136,35	194		26452		26452	2116	28568	
				м									
32	148	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм		106,05	269		28527		28527	2282	30810	
				м									
33	149	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		70	221,83	3,83	15670	270	5371	7308	24816	
				м		143,27	1,73	10029	121		1838		
34	150	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		71,4	237		16922		16922	1354	18276	
				м									
35	151	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		20	522,33	60,31	10443	1206	5172	3241	14782	
				м		203,45	21,59	4069	432		1095		
36	152	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		12	622,49	24,55	7470	295	4546	1968	10192	
				м		219,1	8,63	2629	104		755		
37	153	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		3	4927,56	196,61	14783	588	9969	3203	19425	
				шт.		1408,5	74,58	4226	224		1439		
38	164	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		260	114	17,29	107639	3976	34490	50613	170912	
				м		266,05	4,32	69173	1123		12660		
39	165	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		9	3424,53	165,44	30821	1489	19472	7455	41338	
				шт.		1095,5	54,95	9860	495		3062		
40	166	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		27	622,49	24,55	16807	663	10229	4427	22933	
				м		219,1	8,63	5916	233		1699		
41	167	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		120	522,33	60,31	62680	7237	31029	19443	88693	
				м		203,45	21,59	24414	2591		6570		
			Итого по разделу: 3. Магистральные сети									**2014742**	
			ИТОГО:					7984706	53961	4449650	2513375	11337925	
								3481093	9708		839844		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**102041**				**11439968**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**123552**				**11563520**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**231270**				**11794790**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**1415375**				**13210165**	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,90**						**11 889 149**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,90**						**10 700 234**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 146 454*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сарапшы")
Инженер-эксперт
Нургалиев А.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.