Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за 14 декабря **2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		138	**16.10.2020**				
		д/с №4	**29.11.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	718 418 720,23	222 119 048							26 654 286	248 773 334,23

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Байназаров С.А.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Директор _____ Божимов М.К.

Технический надзор: ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау"), БИН 050540005384

Директор _____ Кабилов Д.Т.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 138 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**718 419 420,23**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**886 937 555,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (тенге)	**798 243 800,26**
Скидка, 10%	79 824 380,03

РЕЕСТР № 7
актов выполненных работ за декабрь 2021 года

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 10 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	12	2-1-1	Э3000	Конструкции железобетонные (в ценах 2020г.)	2 061 216	
2	13	2-1-2	Э3010	Архитектурно-строительные решения работы (в ценах 2020г.)	4 937 396	
3	14	2-1-3	Э3030	Архитектурные решения (в ценах 2020г.)	33 502 759	
4	15	2-1-3	Э3020	Архитектурные решения (в ценах 2021г.)	100 826 704,23	
5	16	2-1-4	Э3040	Отопление и вентиляция (в ценах 2021г.)	39 390 558	5 241 210
6	17	2-1-5	Э3050	Силовое электрооборудование и освещение (в ценах 2021г.).	9 564 221	618 894
7	18	2-1-6	Э3102160	Сети связи работы (в ценах 2021г.)	6 104 768	
8	19	2-1-7	Э3102170	Водопровод и канализация (в ценах 2021г.)	38 151 955	77 643
9	20	2-1-9	Э3102180	Внутреннее газоснабжение (в ценах 2021г.)	8 520 817	
10	21	2-1-10	Э3060	Технологические решения (в ценах 2021г.)	3 872 090	327 555
11	22	2-1-11	Э3102200	Поквартирный учет тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения с системой диспетчеризации (в ценах 2021г.)	1 840 850	
				Итого:	**248 773 334,23**	**6 265 302**

составил: Начальник ПТО
Лямина О.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №10**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 138 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №12

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Крыльцо и пандусы										
1	283	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4	16983,34 / 1528,2	1145,48 / 292,98	67933 / 6113	4582 / 1172	57239	6629 / 5965	80527	
2	284	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	15	19349,71 / 2421,87	1763,74 / 471,88	290246 / 36328	26456 / 7078	227461	39500 / 26380	356125	
3	285	C121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,36808	222453		304334		304334	24347	328680	Казахстан
4	286	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0225	226837		5104		5104	408	5512	Казахстан
5	287	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00173	273644		473		473	38	511	Казахстан
6	288	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03068	742661,14 / 86188	1441,14 / 685,71	22785 / 2644	44 / 21	20096	2425 / 2017	27227	
7	289	E11-080101-0308	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки**	м2 поверхности	81,5754	1943,72 / 1488,21	6,03 / 3,23	158560 / 121402	492 / 264	36667	113149 / 21737	293445	
8	290	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4	16983,34 / 1528,2	1145,48 / 292,98	67933 / 6113	4582 / 1172	57239	6629 / 5965	80527	
9	291	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	15	19349,71 / 2421,87	1763,74 / 471,88	290246 / 36328	26456 / 7078	227461	39500 / 26380	356125	
10	292	C121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,36808	222453		304334		304334	24347	328680	Казахстан
11	293	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0225	226837		5104		5104	408	5512	Казахстан
12	294	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00173	273644		473		473	38	511	Казахстан
13	295	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03068	742661,14 / 86188	1441,14 / 685,71	22785 / 2644	44 / 21	20096	2425 / 2017	27227	
14	296	E11-080101-0308	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки**	м2 поверхности	81,5754	1943,72 / 1488,21	6,03 / 3,23	158560 / 121402	492 / 264	36667	113149 / 21737	293445	
			Итого по разделу: 1. Крыльцо и пандусы									2184054	
			ИТОГО:					1698870 / 332974	63148 / 17070	1302748	323406 / 161784	2184054	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		19657				2203713	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		23800				2227513	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44550				2272063	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		272648				2544711	
			Итого с НДС									2 290 240	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,90						2 061 216	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,90						220 845	
			в т.ч. НДС			*12%*							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Дюсумагалиев У.А.

НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА) ТОО АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Корпорация "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №10**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 138 от 16.10.2020 от 09.03.2022 от 10.03.2022**

Акт выполненных работ №13

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
1	187	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	105,6	815,12 649,48	85,53 40,85	86076 68585	9032 4314	8459	86021 13768	185865	
2	188	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,65818	582222		383207		383207	30657	413863	Казахстан
3	189	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	57,26166	99,63 54,13	2,47 0,32	5705 3100	141 19	2464	2152 629	8485	
4	190	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	57,26166	83,96 31,65	1,76 0,32	4808 1812	101 19	2894	1263 486	6557	
5	191	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛ-1/. Монтаж	т конструкций	0,796	118040,14 111081,3	5082,02 2311,09	93960 88421	4045 1840	1494	62280 12499	168739	
6	192	С121-060408-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,796	476446		379251		379251	30340	409591	Казахстан
7	193	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	21,537	2825		60842		60842	4867	65709	Казахстан
8	194	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	66,3697	99,63 54,13	2,47 0,32	6613 3593	164 21	2856	2494 729	9835	
9	195	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	66,3697	83,96 31,65	1,76 0,32	5572 2101	117 21	3355	1464 563	7599	
10	196	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,8204	669705,02 49751,35	27626,38 10175,05	549426 40816	22665 8348	485945	33923 46668	630017	
11	197	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	85,3216	99,63 54,13	2,47 0,32	8501 4619	210 28	3672	3206 937	12643	
12	198	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	85,3216	83,96 31,65	1,76 0,32	7163 2701	150 28	4313	1882 724	9770	
13	199	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,26648	696140,12 60615,9	9773,58 4023,84	185507 16153	2604 1072	166750	16019 16122	217649	
14	200	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	34,6424	99,63 54,13	2,47 0,32	3452 1875	85 11	1491	1302 380	5134	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	201	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	34,6424	83,96 31,65	1,76 0,32	2909 1096	61 11	1751	764 294	3967	
16	205	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,43636	669705,02 49751,35	27626,38 10175,05	292232 21709	12055 4440	258468	18043 24822	335098	
17	206	ССНРК8.04-08-2019, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,43636	5772		2519		2519	201	2720	
18	207	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	28,79976	99,63 54,13	2,47 0,32	2869 1559	71 9	1239	1082 316	4268	
19	208	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	28,79976	83,96 31,65	1,76 0,32	2418 912	51 9	1456	635 244	3298	
			Итого по разделу: 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									2500807	
			Раздел: 2. КРЫЛЬЦА										
20	209	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,5208	29451,73 9436,81	13322,71 4253,59	15338 4915	6938 2215	3485	4920 1621	21879	
21	210	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5208	270755		141009		141009	11281	152290	Казахстан
22	211	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	24,16512	99,63 54,13	2,47 0,32	2408 1308	60 8	1040	908 265	3581	
23	212	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	24,16512	83,96 31,65	1,76 0,32	2029 765	43 8	1221	533 205	2767	
24	213	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	51,41	815,12 649,48	85,53 40,85	41905 33390	4397 2100	4118	41878 6703	90486	
25	214	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,56335	582222		327995		327995	26240	354234	Казахстан
26	215	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	49,01145	83,96 31,65	1,76 0,32	4115 1551	86 16	2477	1081 416	5612	
27	216	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60,6	4137,81 1287,41	144,6 72,56	250751 78017	8763 4397	163972	77469 26258	354478	
28	217	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	24,6	4330,32 3990,75	34,55 18,15	106526 98172	850 446	7504	78895 14834	200255	
29	218	С122-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	24,6	2999		73775		73775	5902	79677	
30	219	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03034	599027,12 60615,9	9773,58 4023,84	18174 1839	297 122	16039	1824 1600	21598	
31	220	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0207	28593,83 8578,92	13322,71 4253,59	592 178	276 88	139	183 62	837	
32	221	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0207	270755		5605		5605	448	6053	Казахстан
33	222	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0207	66930,26 55636,6	9976,08 3,23	1385 1152	207 0	27	795 174	2355	
34	223	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/		0,96048	99,63	2,47	96	2	41	36	142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		54,13	0,32	52	0		11		
35	224	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	0,96048	83,96	1,76	81	2	49	21	110	
						31,65	0,32	30	0		8		
36	225	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,56616	61832,93	28790,74	35007	16300	2650	13886	52805	
						28360,89	7185,72	16057	4068		3911		
37	226	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,56616	270755		153291		153291	12263	165554	Казахстан
38	227	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,56616	66930,26	9976,08	37893	5648	746	21736	64399	
						55636,6	3,23	31499	2		4770		
39	228	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	26,269824	99,63	2,47	2617	65	1131	987	3893	
						54,13	0,32	1422	8		288		
40	229	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	26,269824	83,96	1,76	2206	46	1328	580	3008	
						31,65	0,32	831	8		223		
41	230	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08952	34543,57	10837,04	3092	970	348	1447	4902	
						19824,6	3597,71	1775	322		363		
42	231	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,08952	326867		29261		29261	2341	31602	
43	232	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08952	66930,26	9976,08	5992	893	118	3437	10183	
						55636,6	3,23	4981	0		754		
44	233	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	9,31008	99,63	2,47	928	23	401	350	1380	
						54,13	0,32	504	3		102		
45	234	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,31008	83,96	1,76	782	16	471	205	1066	
						31,65	0,32	295	3		79		
46	235	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02152	104625,49	22773,59	2252	490	52	1284	3818	
						79439	7028,63	1710	151		283		
47	236	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01872	262932		4922		4922	394	5316	Казахстан
48	237	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0028	269968		756		756	60	816	Казахстан
49	238	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02152	66930,26	9976,08	1440	215	28	826	2448	
						55636,6	3,23	1197	0		181		
50	239	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	2,23304	99,63	2,47	222	6	96	84	331	
						54,13	0,32	121	1		25		
51	240	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,23304	83,96	1,76	187	4	113	49	256	
						31,65	0,32	71	1		19		
52	241	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,32966	71218,91	21588,67	23478	7117	2099	11075	37318	
						43263	5427,62	14262	1789		2764		
53	242	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00608	262932		1599		1599	128	1727	Казахстан
54	243	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,32358	282153		91299		91299		98603	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	244	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,32966	66930,26 55636,6	9976,08 3,23	22064 18341	3289 1	434	12656 7304 2778	37498	
56	245	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	28,78378	99,63 54,13	2,47 0,32	2868 1558	71 9	1239	1082 316	4265	
57	246	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	28,78378	83,96 31,65	1,76 0,32	2417 911	51 9	1455	635 244	3296	
58	247	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0436	269968		11771		11771	942	12712	Казахстан
59	248	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	2,24104	99,63 54,13	2,47 0,32	223 121	6 1	96	84 25	332	
60	249	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,24104	83,96 31,65	1,76 0,32	188 71	4 1	113	49 19	257	
61	250	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	20,19	3303,68 2359,8	105,44 33,52	66701 47644	2129 677	16928	44455 8893	120049	
62	251	С121-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,19	2005		40481		40481	3238	43719	
63	252	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	21,88	1356,99 1315,12	14,71 4,36	29691 28775	322 95	594	26561 4500	60752	
64	253	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	21,88	2372		51899		51899	4152	56051	Казахстан
65	254	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	37,65	2959,5 1588,53	9,11 1,96	111425 59808	343 74	51274	47906 12746	172077	
66	255	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	37,65	1345		50639		50639	4051	54690	
67	256	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	10,2	1747,1 1600,8	95,06 30,24	17820 16328	970 308	523	15306 2650	35776	
68	257	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1833		3666		3666	293	3959	
69	258	С121-100302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	126	1696	
70	259	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,6	2005		9223		9223	738	9961	
71	260	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	5,6	1513		8473		8473	678	9151	
72	261	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839		3678		3678	294	3972	
73	262	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	757		3028		3028	242	3270	
74	263	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1010		4040		4040	323	4363	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	264	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,8	2825		2260		2260	181	2441	Казахстан
76	265	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,10382	29451,73 9436,81	13322,71 4253,59	3058 980	1383 442	695	981 323	4361	
77	266	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17077	104625,49 79439	22773,59 7028,63	17867 13566	3889 1200	412	10189 2244	30300	
78	267	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2855736	282153		80575		80575	6446	87021	Казахстан
79	268	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0340704	269968		9198		9198	736	9934	Казахстан
80	269	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05568	34543,57 19824,6	10837,04 3597,71	1923 1104	603 200	216	900 226	3049	
81	270	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0579072	297405		17222		17222	1378	18600	Казахстан
82	271	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3434808	66930,26 55636,6	9976,08 3,23	22989 19110	3427 1	453	13187 2894	39070	
83	272	ССНРК8.04-08-2019, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,3434808	5772		1983		1983	159	2141	
84	273	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	15,9375091	99,63 54,13	2,47 0,32	1588 863	39 5	686	599 175	2362	
85	274	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	15,9375091	83,96 31,65	1,76 0,32	1338 504	28 5	806	352 135	1825	
86	275	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,48	917,53 826,23	23,03 9,63	16038 14443	403 168	1193	13442 2358	31839	
87	276	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,102	2221		44647		44647	3572	48218	
88	277	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	4,88	1356,99 1315,12	14,71 4,36	6622 6418	72 21	133	5924 1004	13550	
89	278	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,88	2372		11575		11575	926	12501	Казахстан
			Итого по разделу: 2. КРЫЛЬЦА					4152786	122287	3244809	691327	5231644	
			ИТОГО:					785691	39163		387531	2730837	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		47085				5278730	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		57010				5335740	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		106715				5442455	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		653095				6095550	
			Итого с НДС										

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						0,90						5 485 995	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,90						4 937 396	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			*12%*						*5 446 213*	
			в т ч НДС										

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО «НИИТЭП» (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №10
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 138 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №14

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
1	178	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	2379,045871	2447,21 2432,58	14,63 3,14	5822033 5787224	34809 7470	0	4635755 836623	11294412	
2	179	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	972,4777075	818,29 598,92	2,11 1,13	795772 582436	2052 1100	211284	542689 107077	1445538	
3	180	Е11-080701-0104 К=4	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	243,1194269	617 364,32	2,41 1,29	150004 88573	586 314	60844	82665 18614	251283	
4	181	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	196,4855723	20700		4067251		4067251	325380	4392631	
5	182	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	2616,950458	1345		3519798		3519798	281584	3801382	
6	183	С121-130211-0902	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий	м2	2379,045871	5262		12518539		12518539	1001483	13520023	
7	184	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	2223,200085	296,41 42,8	0,24 0,12	658973 95146	535 265	563292	76328 58824	794125	
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									35499394	
			ИТОГО:					27532370 6553379	37982 9149	20941008	5337437 2629585	35499394	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		319495				35818889	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		386844				36205733	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		724115				36929848	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
			НДС			12 %				4431582								41361431	
			Итого с НДС															37 225 288	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,90												33 502 759	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,90												*3 589 581*	
			в т.ч. НДС			*12%*													

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №10
(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 138 от 16.10.2020 от 10.03.2022

Акт выполненных работ №15

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ										
1	22	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	224,7	2461,13 1148	188,43 99,9	553017 257955	42341 22449	252720	252364 64430	869811	
2	24	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	33,48	3880,79 1832,02	190,57 98,55	129929 61336	6380 3300	62213	58172 15048	203149	
3	27	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	68,84	3254,77 1563,61	191,56 99,9	224059 107639	13187 6877	103232	103065 26170	353293	
4	31	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	104,22	4021,34 1810,37	197,92 103,15	419104 188676	20627 10751	209800	179484 47887	646475	
5	33	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	290	1254,77 286,7	5,49 2,97	363883 83143	1591 860	279148	75603 35159	474644	
6	34	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	290	1156		335240		335240	26819	362059	Казахстан
7	35	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	378	111		41958		41958	3357	45315	Казахстан
8	36	Е11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,525	31326,76 15837,8	2065,55 1082,72	141754 71666	9347 4899	60741	58190 15995	215939	
9	37	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	905	702,42 450,26	5,77 2,67	635695 407483	5221 2415	222991	368909 80368	1084972	
10	38	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	181	1028,33 772,96	16,04 7,46	186127 139906	2903 1350	43318	113004 23931	323062	
11	39	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	190,05	489		92934		92934	7435	100369	
12	40	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	181	319,03 201,34	2,65 1,43	57744 36443	480 258	20821	29361 6968	94074	
13	41	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /см.п.п.6/	м	343	1569,58 551,86	5,72 1,39	538368 189286	1963 475	347118	151809 55214	745391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	42	Е11-090403-0101 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,8924	245450,4 139802,3	50608,42 11917,15	219040 124760	45163 10635	49117	93422 24997	337459	
15	43	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,8924	763303		681172		681172	54494	735665	Казахстан
16	44	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32,25	1056,9 925,72	1,15 0,62	34085 29854	37 20	4194	23900 4639	62623	
17	45	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	453,74	2000,99 1371,27	84,13 41,74	907928 622201	38175 18941	247553	577028 118796	1603753	
18	46	С121-090102-0103	/Д-1, 1л, 5, 5л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	444,06	4464		1982284		1982284	158583	2140867	
19	47	С121-090102-0104	/Д-2, 2л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,26	4162		30216		30216	2417	32633	
20	48	С121-090102-0114	/Д-6/ Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,42	7443		18012		18012	1441	19453	
21	49	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	250	2980		745000		745000	59600	804600	
22	50	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	189,98	3414,56 2828,59	52,3 24,31	648698 537376	9935 4617	101388	373975 81814	1104488	
23	51	С121-090402-0503	/Д-3, 3л, 9, 9л, 11/ Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	166,62	21746		3623319		3623319	289865	3913184	
24	52	С121-090402-0603	/Д-8/ Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	17,2	41837		719596		719596	57568	777164	
25	53	С121-090402-0501	/Д-4, 4л/ Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,16	40509		249535		249535	19963	269498	
26	54	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,78	3113,27 2631,47	55,25 25,89	49127 41525	872 409	6731	28934 6245	84306	
27	55	С121-090402-0504	/Д-7, 7л/ Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,26	33936		178503		178503	14280	192784	
28	56	С121-090402-0502	/Д-10, 10л/ Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,52	44241		465415		465415	37233	502649	
29	57	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	8	1538,21 1536,18	2,04 0	12306 12289	16 0	0	8480 1663	22448	
30	58	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	6167		49336		49336	3947	53283	Казахстан
31	59	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	802,4	702,42 450,26	5,77 2,67	563626 361287	4629 2142	197710	327086 71257	961968	
32	60	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	168,504	489		82398		82398	6592	88990	
33	61	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	160,48	319,03 201,34	2,65 1,43	51198 32311	426 229	18461	26032 6178	83409	
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ									19309777	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ПОЛЫ										
34	68	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	305,79	2316,03 490,87	23,53 12,82	708218 150103	7194 3919	550920	144781 68240	921238	
35	69	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	376	286,77 104,23	2,41 1,05	107825 39190	907 396	67728	37211 11603	156638	
36	77	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,15	3632,8 1591,03	84,61 41,46	94998 41605	2212 1084	51180	40128 10810	145936	
37	78	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,4	3632,8 1591,03	84,61 41,46	12352 5410	288 141	6654	5217 1406	18974	
38	79	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,4	398,02 375,71	1,81 0,97	2149 2029	10 5	111	1912 325	4386	
39	80	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,27	1679		453		453	36	490	
40	85	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	77,16	3632,8 1591,03	84,61 41,46	280307 122764	6528 3199	151015	118405 31897	430609	
41	86	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	117	398,02 375,71	1,81 0,97	46569 43958	212 113	2399	41427 7040	95036	
42	87	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,85	1679		9822		9822	786	10608	
43	88	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	48,6	1690,18 1604,88	58,31 27,84	82143 77997	2834 1353	1311	93633 14062	189838	
44	89	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	48,6	3593		174620		174620	13970	188589	Казахстан
45	90	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22	398,02 375,71	1,81 0,97	8757 8266	40 21	451	7790 1324	17870	
46	91	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,1	1679		1847		1847	148	1995	
47	92	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	66,332	18004,63 4654,32	1738,71 679,86	1194283 308730	115332 45096	770221	332597 122150	1649031	
48	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1326,64	744,34 418,66	32,04 17,18	987473 555406	42510 22796	389556	543509 122479	1653461	
49	94	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	1326,64	418,68 25,87	27,11 14,21	555432 34323	35963 18847	485146	49980 48433	653844	
50	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6566868	291823,32 16622,8	1525,16 724,96	191637 10916	1002 476	179719	10367 16160	218164	
51	96	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2653,28	2316,03 490,87	23,53 12,82	6145065 1302416	62421 34003	4780229	1256234 592104	7993403	
52	97	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3280,8	286,77 104,23	2,41 1,05	940827 341955	7912 3452	590961	324682 101241	1366750	
53	98	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,908	18004,63 4654,32	1738,71 679,86	52357 13535	5056 1977	33767	14581 5355	72294	
54	99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	116,32	744,34 418,66	32,04 17,18	86582 48698	3727 1999	34156	47655 10739	144976	
55	100	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	116,32	334,94 20,7	21,69 11,37	38960 2408	2523 1322	34030	3506 3397	45863	
56	101	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0575784	291823,32 16622,8	1525,16 724,96	16803 957	88 42	15758	909 1417	19129	
57	102	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	116,32	779,73 461,21	44,22 6,48	90698 53648	5143 753	31907	51138 11347	153183	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	103	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	232,64	3632,8 1591,03	84,61 41,46	845134 370137	19683 9646	455314	356996 96170	1298300	
59	104	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	514,4	398,02 375,71	1,81 0,97	204744 193266	930 499	10547	182139 30951	417833	
60	105	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	25,72	1679		43184		43184	3455	46639	
61	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,2	3632,8 1591,03	84,61 41,46	98812 43276	2301 1128	53235	41740 11244	151796	
62	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	43,2	398,02 375,71	1,81 0,97	17195 16231	78 42	886	15296 2599	35090	
63	108	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,16	1679		3627		3627	290	3917	
64	109	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,7572	18004,63 4654,32	1738,71 679,86	121661 31450	11749 4594	78462	33881 12443	167986	
65	110	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,16	744,34 418,66	32,04 17,18	111770 62865	4812 2580	44093	61519 13863	187152	
66	111	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	150,16	334,94 20,7	21,69 11,37	50295 3108	3256 1707	43930	4526 4386	59206	
67	112	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0743292	291823,32 16622,8	1525,16 724,96	21691 1236	113 54	20342	1173 1829	24694	
68	113	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	300,32	3632,8 1591,03	84,61 41,46	1091001 477818	25409 12452	587775	460854 124148	1676003	
69	114	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	416	398,02 375,71	1,81 0,97	165578 156296	752 403	8530	147298 25030	337906	
70	115	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	20,8	1679		34923		34923	2794	37717	
71	116	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	388,8	1690,18 1604,88	58,31 27,84	657141 623977	22672 10826	10492	749068 112497	1518705	
72	117	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	388,8	3593		1396958		1396958	111757	1508715	Казахстан
73	118	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	176	398,02 375,71	1,81 0,97	70052 66125	318 171	3609	62318 10590	142960	
74	119	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,8	1679		14775		14775	1182	15957	
75	120	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,4	3632,8 1591,03	84,61 41,46	12352 5410	288 141	6654	5217 1406	18974	
76	121	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,4	398,02 375,71	1,81 0,97	2149 2029	10 5	111	1912 325	4386	
77	122	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,27	1679		453		453	36	490	
78	123	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,6893	18004,63 4654,32	1738,71 679,86	30415 7863	2937 1148	19615	8470 3111	41996	
79	124	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,54	744,34 418,66	32,04 17,18	27943 15716	1203 645	11023	15380 3466	46788	
80	125	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	37,54	334,94 20,7	21,69 11,37	12574 777	814 427	10983	1131 1096	14801	
81	126	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0185823	291823,32 16622,8	1525,16 724,96	5423 309	28 13	5086	293 457	6173	
82	127	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	75,08	3632,8 1591,03	84,61 41,46	272750 119455	6352 3113	146944	115213 31037	419001	
83	128	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		103,2	398,02	1,81	41076	187	2116	36541	83827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		375,71	0,97	38773	100		6209		
84	129	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,16	1679		8664		8664	693	9357	
85	130	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216,295	202,18	0,6	43730	130	33503	9556	57549	
						46,68	0,32	10096	70		4263		
86	131	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	216,295	410,31	33,89	88748	7329	0	80248	182515	
						376,42	18,27	81418	3952		13520		
87	132	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	28,9619005	20700		599511		599511	47961	647472	
88	133	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216,295	202,18	0,6	43730	130	33503	9556	57549	
						46,68	0,32	10096	70		4263		
89	134	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	216,295	744,34	32,04	160997	6931	63513	88614	269580	
						418,66	17,18	90553	3717		19969		
90	135	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	216,295	334,94	21,69	72446	4691	63278	6519	85282	
						20,7	11,37	4477	2458		6317		
91	136	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1427547	291823,32	1525,16	41659	218	39068	2254	47426	
						16622,8	724,96	2373	103		3513		
92	137	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	35,1	1690,18	58,31	59325	2047	947	67624	137105	
						1604,88	27,84	56331	977		10156		
93	138	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	35,1	3593		126114		126114	10089	136203	Казахстан
94	139	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16	398,02	1,81	6368	29	328	5665	12996	
						375,71	0,97	6011	16		963		
95	140	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,8	1679		1343		1343	107	1451	
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ									26063802	
			Раздел: 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
96	141	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	49,62	62,32	0,84	3093	42	341	2186	5701	
						54,6	0,46	2709	23		422		
97	144	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	87,2	442,6	1,75	38595	152	14903	18898	62092	
						269,95	0,94	23540	82		4599		
98	145	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,8	123,38	0,84	4910	34	333	3650	9245	
						114,17	0,46	4544	18		685		
99	146	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	14	62,32	0,84	873	12	96	617	1608	
						54,6	0,46	764	6		119		
100	147	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	50,8	123,38	0,84	6268	43	425	4659	11800	
						114,17	0,46	5800	23		874		
101	149	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	71,56	353,75	2,95	25315	211	9025	12954	41330	
						224,69	1,59	16079	114		3061		
102	154	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	218,6	442,6	1,75	96753	382	37359	47374	155657	
						269,95	0,94	59012	206		11530		
103	155	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	99,7	319,03	2,65	31807	264	11469	16173	51818	
						201,34	1,43	20074	142		3838		
104	159	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		84,8	123,38	0,84	10462	72	709	7777	19698	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		114,17	0,46	9682	39		1459		
105	164	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	419,14	353,75 224,69	2,95 1,59	148272 94175	1238 666	52859	75873 17932	242077	
106	170	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1000,061	319,03 201,34	2,65 1,43	319048 201354	2653 1428	115041	162226 38502	519776	
107	171	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	289,848	442,6 269,95	1,75 0,94	128287 78245	507 273	49535	62815 15288	206390	
108	172	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1659,04	931,84 653,61	5,03 1,85	1545956 1084371	8346 3076	453239	869957 193273	2609186	
109	173	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3318,08	353,75 224,69	2,95 1,59	1173784 745526	9802 5275	418455	600641 141954	1916378	
110	174	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3690,38	1278,27 965,9	86,04 71,98	4717314 3564538	317532 265632	835244	3064136 622516	8403967	
111	175	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5220,588	1150,67 887,36	12,64 4,63	6007200 4632515	65994 24162	1308690	3725342 778603	10511145	
112	176	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8598,504	319,03 201,34	2,65 1,43	2743167 1731240	22810 12280	989117	1394816 331039	4469021	
113	177	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1879,792	442,6 269,95	1,75 0,94	831999 507454	3287 1773	321258	407381 99150	1338531	
			Итого по разделу: 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									30575419	
			Раздел: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
114	178	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1589,954129	2447,21 2432,58	14,63 3,14	3890957 3867694	23264 4992	0	3098149 559129	7548235	
115	179	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	649,9222925	818,29 598,92	2,11 1,13	531827 389251	1371 735	141205	362688 71561	966076	
116	180	Е11-080701-0104 К=4	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	162,4805731	617 364,32	2,41 1,29	100250 59195	392 210	40663	55247 12440	167936	
117	181	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	131,3144277	20700		2718209		2718209	217457	2935665	
118	182	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1748,949542	1345		2352337		2352337	188187	2540524	
119	183	С121-130211-0902	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий	м2	1589,954129	5262		8366339		8366339	669307	9035646	
120	184	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1485,799916	296,41 42,8	0,24 0,12	440402 63587	357 177	376457	51012 39313	530727	
			Итого по разделу: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									23724809	
			Раздел: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
121	185	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	12,06	1111,8 804,34	6,37 1,21	13408 9700	77 15	3631	9132 1803	24344	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	186	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	12,06	13021		157033		157033	12563	169596	
123	187	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,62	1333,46 932,91	104,79 54,16	2160 1511	170 88	479	1503 293	3956	
124	188	С124-060101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,62	7771		12589		12589	1007	13596	
125	189	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	34,64	19202,91 4542,06	7,2 0	665189 157337	249 0	507602	147897 65047	878132	
126	190	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	230,75	1103,27 189,9	81,35 32,64	254580 43820	18771 7532	191988	48272 24228	327079	
127	191	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	230,75	186,21 26,69	4,08 2,1	42968 6159	941 485	35868	6245 3937	53151	
128	192	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154	1820,29 926,94	34,07 14,73	280325 142749	5247 2269	132329	156619 34956	471900	
129	193	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,464	48540		119603		119603	9568	129171	Казахстан
			Итого по разделу: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									2070925	
			ИТОГО:					71248373 26489547	1114809 624399	43644004	22959720 7536647	101744733	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		915703				102 660 437	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		1108733				103 769 170	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		2075383				105 844 553	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									111 140 591	
			Итого стоимость оборудования в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			12 %		13336871				124 477 462	
			НДС									112 029 716	
			Итого с НДС			0,90						100 826 704,23	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,90						10 802 861,17	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			12%							
			в т.ч. НДС										

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы КММ
БЕКІТІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭР (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Досмагалиев У.А.

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 138 от 16.10.2020 от 09.03.2022**

Акт выполненных работ №16

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		64	671,78	2,37	42994	152	1370	40687	90376	
				шт.		648	0,71	41472	46		6694		
2	2	С123-0041009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		64	14456		925184		925184		999199	
				шт.							74015		
3	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		269	232,1	0	62434	0	4549	56728	128695	
				шт.		215,19	0	57885	0		9533		
4	4	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005		269	278		74782		74782		80765	
				шт.							5983		
5	5	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		258	1405		362490		362490		391489	
				шт.							28999		
6	6	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		53	2135		113155		113155		122207	
				шт.							9052		
7	7	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		57	3176		181032		181032		195515	
				шт.							14483		
8	8	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		6	5116		30696		30696		33152	
				шт.							2456		
9	9	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts		36	3055		109980		109980		118778	
				шт.							8798		
10	10	Ц13-110203-0101 прим.	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях /Установка теплосчетчика SonoSafe10/		62	1406	0	87172	0	0	65379	164755	
				шт.		1406	0	87172	0		12204		
11	11	КП ТОО "ЭнКо"	Теплосчетчик механический Qn-0,6 м3/ч, ТС М-0,6		62	30296,81		1878403		1878403		2028675	
				шт							150272		
12	12	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		258	561,05	0,6	144751	156	4363	137510	304842	
				шт.		543,54	0,32	140233	83		22581		
13	13	С123-051314-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002		258	7113		1835154		1835154		1981966	
				шт.							146812		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	13958,7 1208,96	162,31 60,64	223339 19343	2597 970	201399	19907 19460	262706	
15	15	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16796,16 1208,96	156,71 52,08	33592 2418	313 104	30861	2472 2885	38949	
16	16	С123-051501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	53	3494		185182		185182	14815	199997	
17	17	С123-051501-1103	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	5504		49536		49536	3963	53499	
18	18	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	420,48	1366,09 826,07	17,42 6,77	574414 347347	7324 2845	219743	343188 73408	991010	
19	19	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2355	3003		7072065		7072065	565765	7637830	
20	33	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3658,1	104,29 102,5	1,1 0	381518 374972	4006 0	2540	367473 59919	808909	
21	34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	169,3	105,16 102,5	1,1 0	17804 17354	185 0	264	17007 2785	37596	
22	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	108	99,63 54,13	2,47 0,32	10761 5846	266 35	4648	4058 1185	16004	
23	36	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	60,7	167,92 63,3	3,52 0,65	10193 3843	214 39	6136	2678 1030	13901	
24	37	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за два раза/	м2	47,3	234,75 47,55	6,38 0,97	11103 2249	302 46	8553	1584 1015	13702	
25	38	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3681	695,64 354,27	75,35 40,4	2560664 1304064	277363 148712	979237	1104110 293182	3957957	
26	39	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф15	м	32,56	44,64		1454		1454	116	1570	
27	40	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф20	м	64,57	53,57		3459		3459	277	3736	
28	41	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф25	м	123,31	53,57		6606		6606	528	7134	
29	42	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф32	м	15,29	62,5		956		956	76	1032	
30	43	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф40	м	8,03	111,61		896		896	72	968	
31	44	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф57	м	22,77	236,61		5388		5388	431	5819	
32	45	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф76	м	168,74	290,18		48965		48965	3917	52882	
33	46	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-6мм для труб ф20	м	179,52	44,64		8014		8014	641	8655	
34	47	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-6мм для труб ф26	м	2767,93	49,11		135925		135925	10874	146799	
35	48	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-6мм для труб ф32		574,42	58,04		33337		33337		36004	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2667		
36	49	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-20мм для труб ф76		91,96	290,18		26685		26685		28820	
				м							2135		
37	52	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9 прим	Шкафы металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише		34	2237,13	30,8	76062	1047	245	73749	161796	
				шт.		2199,12	14,22	74770	484		11985		
38	53	С123-051313-0316	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini		34	36919		1255246		1255246		1355666	
				шт.							100420		
39	54	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,0144	123299,53	6116,81	1776	88	113	1092	3097	
				т конструкций		109369,6	512,55	1575	7		229		
40	55	С121-060510-1003	Опоры скользящие		0,0144	482943		6954		6954		7511	Казахстан
				т							556		
			Итого по разделу: 1. Отопление									22493963	
			Раздел: 2. ИТП										
41	67	Ц13-370102-0206 #Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25#Р. 1337 подр. 1337-01 ВУ п.4 Кзтр=1,2, Кэм=1,06	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,2, к затратам труда машинистов - 1,06, ко времени эксплуатации крана для монтажных работ коэффициента 1,1		1	214510,04	43405,62	214510	43406	13118	106519	346711	
				шт.		157986,75	16634,02	157987	16634		25682		
42	68	5104-0201-0413 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо		1	5488312		5488312				5488312	
				шт.						5488312			
			Отпускная цена			5488312		5488312					
			Сметная стоимость оборудования					*5488312*					
43	69	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка		1	5140,49	51,35	5140	51	77	4932	10879	
				комплект		5011,68	21,48	5012	21		806		
44	70	5104-0106-0306 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 12 кВт, управление гидравлическое ГОСТ Р 52084-2003		1	13735		13735				13735	
				комплект						13735			
			Отпускная цена			13735		13735					
			Сметная стоимость оборудования					*13735*					
45	71	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях		3	4629,73	331,54	13889	995	241	9890	25682	
				шт.		4218	177,76	12654	533		1902		
46	72	С123-070502-0219	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет		1	426544		426544		426544		460668	
				комплект							34124		
47	73	С123-070502-0350	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет		2	200135		400270		400270		432292	
				шт.							32022		
48	74	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	1796,91	0	3594	0	135	2594	6683	
				шт.		1729,37	0	3459	0		495		
49	75	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss		2	32135		64270		64270		69412	
				шт.							5142		
			Итого по разделу: 2. ИТП									6854374	
			Раздел: 3. Вентиляция										
50	76	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		7	6475,66	236,67	45330	1657	320	43118	95524	
				вентилятор		6193,32	92,12	43353	645		7076		
51	77	С123-050401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84		2	23323		46646		46646		50378	
				комплект							3732		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	78	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	5	31114		155570		155570	12446	168016	
53	79	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	5	12173,64 4460,84	78,1 16,97	60868 22304	390 85	38174	21941 6625	89434	
54	80	Е11-200801-0105	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	2	39971,73 14348,57	388,5 116,36	79943 28697	777 233	50469	28351 8664	116958	
55	81	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	927,45 777,92	49,29 16,97	1855 1556	99 34	200	1558 273	3686	
56	82	С123-050301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,02	5961		119		119	10	129	
57	83	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	151,54	5739,36 2273,5	57,49 25,84	869743 344526	8713 3916	516503	341474 96897	1308114	
58	84	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	158,62	5535,45 2081,58	45,59 20,29	878034 330181	7232 3219	540622	326731 96381	1301146	
59	85	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,7	5811,46 1801,09	45,59 20,29	79617 24675	625 278	54318	24454 8326	112396	
60	86	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	104,52	5739,36 2273,5	57,49 25,84	599878 237626	6009 2701	356242	235521 66832	902231	
61	87	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	115,77	5535,45 2081,58	45,59 20,29	640840 240985	5278 2349	394577	238467 70345	949651	
62	88	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,66	5811,46 1801,09	45,59 20,29	253728 78635	1991 886	173102	77931 26533	358192	
63	89	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,22	5535,45 2081,58	45,59 20,29	78714 29600	648 289	48466	29291 8640	116645	
64	90	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	248,92	5811,46 1801,09	45,59 20,29	1446589 448326	11349 5051	986914	444310 151272	2042170	
65	91	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,36	5354,77 1355,24	42,49 18,88	178635 45211	1417 630	132007	44924 17885	241444	
66	92	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,4	5075,61 1095,41	37,79 14,08	149223 32205	1111 414	115907	31967 14495	195685	
67	93	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,06	26557,61 22777,2	1543,94 824,16	214054 183584	12444 6643	18026	144572 28690	387317	
68	94	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 /М-II-Ф t=40мм, URSA/	м3	9,9944	12100		120932		120932	9675	130607	
69	95	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	6475,66 6193,32	236,67 92,12	12951 12387	473 184	91	12319 2022	27292	
70	96	СКП ТОО Анкор Астана	Вентилятор ERA4C ET собратным клапаном и электронным таймером д=100 220В 14Вт	шт	2	6696,43		13393		13393	1071	14464	
71	97	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	139	1819,47 1639,19	56,22 16,97	252906 227847	7814 2359	17245	225601 38281	516788	
72	98	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	20	1579		31580		31580	2526	34106	
73	99	С123-050306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм		4	1843		7372		7372		7962	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							590		
74	100	С123-050306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	53	2105		111565		111565	8925	120490	
75	101	С123-050306-0307	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	62	3157		195734		195734	15659	211393	
76	102	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ОТВОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	24,465	5739,36 2273,5	57,49 25,84	140413 55621	1407 632	83386	55128 15643	211185	
77	103	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/ОТВОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5535,45 2081,58	45,59 20,29	7750 2914	64 28	4772	2884 851	11484	
78	104	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ОТВОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	9,31	5811,46 1801,09	45,59 20,29	54105 16768	424 189	36912	16618 5658	76380	
79	105	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /ОТВОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	2,52	5354,77 1355,24	42,49 18,88	13494 3415	107 48	9972	3394 1351	18239	
80	106	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /ОТВОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	1,96	5075,61 1095,41	37,79 14,08	9948 2147	74 28	7727	2131 966	13046	
81	107	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ВРЕЗКИ/	м2 поверхности воздуховодов	6,92	5739,36 2273,5	57,49 25,84	39716 15733	398 179	23586	15593 4425	59734	
82	108	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/ВРЕЗКИ/	м2 поверхности воздуховодов	4,3	5535,45 2081,58	45,59 20,29	23802 8951	196 87	14656	8857 2613	35273	
83	109	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ВРЕЗКИ/	м2 поверхности воздуховодов	11,29	5811,46 1801,09	45,59 20,29	65611 20334	515 229	44762	20152 6861	92625	
84	110	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /ВРЕЗКИ/	м2 поверхности воздуховодов	0,56	5075,61 1095,41	37,79 14,08	2842 613	21 8	2208	609 276	3727	
85	111	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	2,335	5739,36 2273,5	57,49 25,84	13401 5309	134 60	7959	5262 1493	20156	
86	112	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	19,06	5535,45 2081,58	45,59 20,29	105506 39675	869 387	64962	39260 11581	156348	
87	113	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	29,85	5811,46 1801,09	45,59 20,29	173472 53762	1361 606	118349	53281 18140	244893	
88	114	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	1	5354,77 1355,24	42,49 18,88	5355 1355	42 19	3957	1347 536	7238	
89	115	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	0,2142	5739,36 2273,5	57,49 25,84	1229 487	12 6	730	483 137	1849	
90	116	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	7,40075	5811,46 1801,09	45,59 20,29	43009 13329	337 150	29342	13210 4498	60717	
91	117	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	3,28365	5354,77 1355,24	42,49 18,88	17583 4450	140 62	12994	4422 1760	23766	
92	118	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	2,5147	5075,61 1095,41	37,79 14,08	12764 2755	95 35	9914	2734 1240	16738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	119	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ЗАГЛУШКИ/		0,99	5739,36	57,49	5682	57	3374	2231	8546	
			м2 поверхности воздуховодов			2273,5	25,84	2251	26		633		
94	120	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/ЗАГЛУШКИ/		1,55	5535,45	45,59	8580	71	5283	3193	12715	
			м2 поверхности воздуховодов			2081,58	20,29	3226	31		942		
95	121	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ЗАГЛУШКИ/		2,2975	5811,46	45,59	13352	105	9109	4101	18849	
			м2 поверхности воздуховодов			1801,09	20,29	4138	47		1396		
96	122	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,72	5354,77	42,49	3855	31	2849	970	5211	
			м2 поверхности воздуховодов			1355,24	18,88	976	14		386		
97	123	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /ЗАГЛУШКИ/		1,96	5075,61	37,79	9948	74	7727	2131	13046	
			м2 поверхности воздуховодов			1095,41	14,08	2147	28		966		
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									10613983	
			ИТОГО:					32517621	413029	21350844	4892078	39962320	
								5251709	203374	5502047	2552614		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5502047			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		310142					
			Итого с временными									40272455	
			Зимние удорожания			1,08 %		375520					
			Итого с зимними удорожаниями									40647975	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		702919					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41350894	
			Итого стоимость оборудования в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									43419927	
			НДС			12 %		5210391					
			Итого с НДС									48630319	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,90	798243800,256					43 767 287	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,90						39 390 558	
			в т.ч. НДС			*12%*						*4 220 417*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Амирхалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование. адрес)

Объект : **Жилой дом №10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 138 от 16.10.2020 от 09.03.2022 от 09.03.2022**

Акт выполненных работ №17

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-5 Силовое электрооборудование и освещение. работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование и материалы выше отм +0,000										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**		3	20309,41	708,77	60928	2126	30386	21159	88654	
				шкаф		9471,85	323,81	28416	971		6567		
2	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**		1	229894		229894				229894	
				шт.						229894			
			Отпускная цена			229894		229894					
			Сметная стоимость оборудования					*229894*					
3	3	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**		1	198371		198371				198371	
				шт.						198371			
			Отпускная цена			198371		198371					
			Сметная стоимость оборудования					*198371*					
4	4	КП "Skala group"	**Блок автоматического управления освещенем 14х16А**		1	102678,57		102679				102679	
				шт.						102679			
			Отпускная цена			102679		102679					
			Сметная стоимость оборудования					*102679*					
5	5	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16 прим	**Патроны настенные или потолочные. Установка /ФОТОРЕЛЕ/**		1	507,11	12,84	507	13	19	346	921	
				шт.		474,81	5,89	475	6		68		
6	6	С Прайс ТОО "Электрокомплекс Азия"	**Фотореле ФР-2**		1	1236,61		1237		1237		1336	
				шт.							99		
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Установка реле времени**		1	1652,95	22,32	1653	22	39	1146	3023	
				шт.		1592	0	1592	0		224		
8	8	С ТОО "Электрокомплекс Азия"	**Реле времени, 220В,8А**		1	5593,75		5594		5594		6041	
				шт.							448		
9	9	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		5	1575,7	87,69	7879	438	136	5400	14341	
				шт.		1460,73	39,25	7304	196		1062		
10	10	С123-070501-1017	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC 1P P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**		2	54502		109004		109004		117724	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							8720		
11	11	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		3	54504		163512		163512		176593	
				шт.							13081		
12	12	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩЭ-3301/		1	6291,5	401,49	6292	401	966	3679	10768	
				шкаф		4924,12	186,04	4924	186		798		
13	13	С123-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	28393		28393		28393		30664	
				шт.							2271		
14	14	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка		16	1688,99	0	27024	0	160	19342	50075	
				шт.		1679	0	26864	0		3709		
15	15	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	7585		7585		7585		8192	
				шт.							607		
16	16	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		6	470		2820		2820		3046	
				шт.							226		
17	17	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	495		1485		1485		1604	
				шт.							119		
18	18	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	4957		14871		14871		16061	
				шт.							1190		
19	19	С123-070204-1621	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3929		11787		11787		12730	
				шт.							943		
20	20	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		3	685,83	87,69	2057	263	82	1318	3645	
				шт.		570,86	39,25	1713	118		270		
21	21	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1		3	28017		84051		84051		90775	
				шт.							6724		
22	22	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩЭ-3301/		1	6291,5	401,49	6292	401	966	3679	10768	
				шкаф		4924,12	186,04	4924	186		798		
23	23	С123-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	28393		28393		28393		30664	
				шт.							2271		
24	24	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка		16	1688,99	0	27024	0	160	19342	50075	
				шт.		1679	0	26864	0		3709		
25	25	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	7585		7585		7585		8192	
				шт.							607		
26	26	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		6	470		2820		2820		3046	
				шт.							226		
27	27	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	495		1485		1485		1604	
				шт.							119		
28	28	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	4957		14871		14871		16061	
				шт.							1190		
29	29	С123-070204-1621	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3929		11787		11787		12730	
				шт.							943		
30	30	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		3	685,83	87,69	2057	263	82	1318	3645	
				шт.		570,86	39,25	1713	118		270		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	28017		84051		84051	6724	90775	
32	32	Е11-210502-0111 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 40 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	8	8358,29 6650,62	741,78 345,01	66866 53205	5934 2760	7727	40295 8573	115734	
33	33	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩЭ-3401/	шт.	8	28393		227144		227144	18172	245316	
34	34	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	160	1688,99 1679	0 0	270239 268640	0 0	1599	193421 37093	500752	
35	35	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	470		30080		30080	2406	32486	
36	36	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	495		15840		15840	1267	17107	
37	37	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	4957		158624		158624	12690	171314	
38	38	С123-070204-1621	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	3929		125728		125728	10058	135786	
39	39	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	32	685,83 570,86	87,69 39,25	21947 18268	2806 1256	873	14057 2880	38884	
40	40	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	28017		896544		896544	71724	968268	
41	41	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩЭ-3301/	шкаф	8	6291,5 4924,12	401,49 186,04	50332 39393	3212 1488	7727	29435 6381	86148	
42	42	С123-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	28393		227144		227144	18172	245316	
43	43	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	120	1688,99 1679	0 0	202679 201480	0 0	1199	145066 27820	375564	
44	44	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	470		22560		22560	1805	24365	
45	45	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	495		11880		11880	950	12830	
46	46	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	4957		118968		118968	9517	128485	
47	47	С123-070204-1621	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	3929		94296		94296	7544	101840	
48	48	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	24	685,83 570,86	87,69 39,25	16460 13701	2105 942	655	10543 2160	29163	
49	49	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	24	28017		672408		672408	53793	726201	
50	50	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4061,68 3045,96	60,13 26,69	4062 3046	60 27	956	2212 502	6776	
51	51	С123-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	5201		5201		5201		5617	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							416		
52	52	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		8	1688,99	0	13512	0	80	9671	25038	
				шт.		1679	0	13432	0		1855		
53	53	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	1756		1756		1756		1896	
				шт.							140		
54	54	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		7	1756		12292		12292		13275	
				шт.							983		
55	55	Е11-210502-0109 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	4809,47	174,4	4809	174	959	2705	8115	
				шкаф		3676,34	80,07	3676	80		601		
56	56	С123-070201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	12279		12279		12279		13261	
				шт.							982		
57	57	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		4	1688,99	0	6756	0	40	4836	12519	
				шт.		1679	0	6716	0		927		
58	58	С123-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1491		1491		1491		1610	
				шт.							119		
59	59	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1302		2604		2604		2812	
				шт.							208		
60	60	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1756		1756		1756		1896	
				шт.							140		
61	61	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1575,7	87,69	1576	88	27	1080	2868	
				шт.		1460,73	39,25	1461	39		212		
62	62	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	54504		54504		54504		58864	
				шт.							4360		
63	63	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	6291,5	401,49	6292	401	966	3679	10768	
				шкаф		4924,12	186,04	4924	186		798		
64	64	С КП ТОО "Skala group"	Устройство автоматического включения резерва, 380В, 100А, ЩАП-53		1	162500		162500		162500		175500	
				шт.							13000		
65	65	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		907	233,99	0,21	212229	191	1209	151870	393227	
				шт.		232,45	0,11	210828	103		29128		
66	66	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		845	340		287300		287300		310284	
				шт.							22984		
67	67	С123-070220-1003	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016		62	1799		111538		111538		120461	
				шт.							8923		
68	68	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		2	218,65	0,21	437	0	19	301	797	
				шт.		208,77	0,1	418	0		59		
69	69	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		2	311		622		622		672	
				шт.							50		
70	70	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		374	266,63	0,21	99720	79	12706	62623	175330	
				шт.		232,45	0,11	86935	42		12987		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	267	285		76095		76095	6088	82183	
72	72	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	107	303		32421		32421	2594	35015	
73	73	Ц13-080305-0106 Изм. и доп. вып. 17 прим	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке /Монтаж датчика движения/	шт.	64	559,06 554,07	4,28 1,57	35780 35460	274 100	46	25604 4911	66295	
74	74	С КП ТОО "Электрокомплект Азия"	Датчик движения Rev ritter ИК	шт.	64	2973,21		190286		190286	15223	205509	
75	75	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	125	449,86 427,28	10,92 5,1	56232 53410	1365 638	1457	38914 7612	102758	
76	76	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	125	120		15000		15000	1200	16200	
77	77	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	100	507,11 474,81	12,84 5,89	50711 47481	1284 589	1947	34610 6826	92147	
78	78	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	173		17300		17300	1384	18684	
79	79	С КП ТОО "Электрокомплект Азия"	Розетка потолочная с крюком, РП-1	шт.	232	178,57		41429		41429	3314	44743	
80	80	С КП ТОО "Электротехника Алматы"	Клеммный ряд 12 пол/2,5мм2, АТ-2	шт.	232	308,04		71464		71464	5717	77181	
81	81	С123-070202-0703 прим	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л48/	шт.	1281	32		40992		40992	3279	44271	
82	82	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	574		13776		13776	1102	14878	
83	83	С123-070202-1401 прим	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ /У191/	шт.	1367	42		57414		57414	4593	62007	
84	84	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	62	1112,52 1074,56	11,07 3,92	68976 66623	687 243	1667	48144 9370	126489	
85	85	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	62	971		60202		60202	4816	65018	
86	86	С121-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ /Трубка электромонтажная ХВТ-12 УХЛ, вес 1м/п-0,037кг/	кг	4,588	376		1725		1725	138	1863	
87	87	С КП ТОО "Электрокомплект Азия"	Коробка дополнительного уравнивания потенциалов с 8 зажимами, КРЗ МПИ	шт.	62	1875		116250		116250	9300	125550	
88	88	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	18	218,65 208,77	0,21 0,1	3936 3758	4 2	174	2707 531	7174	
89	89	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	827		11578		11578	926	12504	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	964		3856		3856	308	4164	
91	91	С123-061710-2647 прим	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок /Пластина монтажная одноместная /	шт.	18	623		11214		11214	897	12111	
92	92	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4	6391,17 5037	96,87 39,25	25565 20148	387 157	5029	14620 3215	43399	
93	93	С КП "Skala group"	Бокс модульный навесной КМПн 2/4 IP30 на 4 модуля SL63-3-25-pro	шт.	4	7767,86		31071		31071	2486	33557	
94	94	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1688,99 1679	0 0	6756 6716	0 0	40	4836 927	12519	
95	95	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	470		940		940	75	1015	
96	96	С КП "Skala group"	Автоматический выключатель, ВА57-35-3-25	шт.	2	19017,86		38036		38036	3043	41079	
97	108	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	148	2622,38 1268,31	16,8 7,85	388113 187710	2487 1162	197916	135987 41928	566028	
98	109	С123-070101-1804	Светильники, тип НББ64-60-080 ГОСТ 17677-82	шт.	62	674		41788		41788	3343	45131	
99	110	С123-070101-0737	Светильники, тип НПО22-100-200 ГС-670 ГОСТ 17677-82	шт.	62	796		49352		49352	3948	53300	
100	111	С КП ТОО "Электрокомплект Азия"	Светильник настенный (входы) в защищенном исполнении НПБ 1401	шт.	2	2303,57		4607		4607	369	4976	
101	112	С123-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	2232		35712		35712	2857	38569	
102	113	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	142	1374		195108		195108	15609	210717	
			Итого по разделу: 1. Оборудование и материалы выше отм +0,000									8958876	
			Раздел: 2. Оборудование и материалы ниже отм +0,000										
103	114	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	31	2622,38 1268,31	16,8 7,85	81294 39318	521 243	41455	28484 8782	118560	
104	115	С123-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	15	1410		21150		21150	1692	22842	
105	116	С123-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	2232		35712		35712	2857	38569	
106	117	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	46	1374		63204		63204	5056	68260	
107	118	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476		13428		13428	1074	14502	
108	119	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	3	1374		4122		4122	330	4452	
109	120	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	22	218,65 208,77	0,21 0,1	4810 4593	5 2	213	3308 649	8768	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	121	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	827		14059		14059	1125	15184	
111	122	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	964		4820		4820	386	5206	
112	123	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2138,15 1934,34	86,06 39,25	6414 5803	258 118	353	4263 854	11532	
113	124	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11117		22234		22234	1779	24013	
114	125	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11117		11117		11117	889	12006	
115	126	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	70	574		40180		40180	3214	43394	
116	127	С123-061710-2647 прим	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок /Пластина монтажная одноместная /	шт.	22	623		13706		13706	1096	14802	
			Итого по разделу: 2. Оборудование и материалы ниже отм +0,000									402090	
			Раздел: 3. Магистральные сети										
117	154	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6291,5 4924,12	401,49 186,04	6292 4924	401 186	966	3679 798	10768	
118	155	КП ТОО "Skala group"	Шкаф управления ШУ-ИБ-1ф-6А-330С-54	шт.	1	118750		118750		118750		118750	
			Отпускная цена			118750		118750					
			Сметная стоимость оборудования					*118750*					
119	156	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	40	238,68 211,31	2,09 0,07	9547 8452	84 3	1011	6088 1251	16886	
120	157	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	276400		11277		11277	902	12179	
121	158	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	574		4018		4018	321	4339	
122	159	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	12	476,69 430,79	3,31 0,62	5720 5169	40 7	511	3727 756	10203	
123	160	С123-060515-0101	/FS-B-2X/Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	12	4315		51780		51780	4142	55922	
124	161	Ц13-080201-4301 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	8	4785,71 4593,67	7,53 3,56	38286 36749	60 28	1476	26480 5181	69947	
125	162	С123-061709-0104	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	комплект	8	1291		10328		10328	826	11154	
126	163	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	35,35	140		4949		4949	396	5345	
			Итого по разделу: 3. Магистральные сети									315493	
			ИТОГО:					7877845 1557226	26832 12182	5644089 649694	1129974 668647	9676459	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							649694			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		81241					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**9757705**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**98367**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9856072**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**184128**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10040200**	
			Итого стоимость оборудования в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			**12 %**		**1265109**				**10542571**	
			Итого с НДС									**11807680**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,90**						**10 626 912**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,90**						**9 564 221**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 024 738*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор

ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Досмагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.