Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развити Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за **16 марта 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		139	16.10.2020				
		д/с №1	15.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы пятно 10	60 000 000	53 571 429							6 428 571	60 000 000

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

И.о. заместитель руководителя _____ Таджибаев О.П.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 139 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**717 927 064,65**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**886 329 709,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (тенге)	**797 696 738,50**
Скидка, 10%	79 769 673,85

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за март 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	2	1-1-1	Э80	Вынос проекта в натуру	8 586,00	-
2	3	2-1-1	Э90	Конструкции железобетонные работы	59 991 414,00	-
				Итого:	**60 000 000,00**	-

составил: Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Вынос проекта в натуру**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139** от **16.10.2020**

Акт выполненных работ №2

за **март 2021** (месяц, год) на **1-1-1 Вынос проекта в натуру** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (IIкат, до 20 м)	км.хода	0,1754891	35498 / 0	0 / 0	6230 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6230	
2	2	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.23	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (IIкат, до 100 м)	км.хода	0,1668903	19378 / 0	0 / 0	3234 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3234	
			ИТОГО:					9464 / 0	0 / 0				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		0				9 464	
			Итого с временными									9 464	
			Зимние удорожания			1,08 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									9 464	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 814	
			в том числе на 2020 год (72%)									2 650	
			в том числе на 2021 год (28%)									9 597	
			Итого в текущих ценах									6 814	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год K=1									2 783	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год K=1.0501698									1 152	
			НДС			12 %						10 749	
			Итого с НДС									9 540	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,88753237						8 586	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						920	
			в т.ч. НДС			12%							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"
Инженер-эксперт
Мухаметов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей).
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №11
(наименование)

Договор подряда (контракт) №139 от 16.10.2020

Акт выполненных работ № 3

за март 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	5210,666145	106,74 4,8	101,94 20,37	556193 25010	531183 106117	0	94411 52048	702653	
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	92,8108474	2415,34 2415,34	0 0	224169 224169	0 0	0	161402 30846	416417	
3	3	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2983,44	520,26 1,84	518,29 175,46	1552159 5494	1546296 523472	370	380855 154641	2087656	
4	4	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2237,58	1447		3237778		3237778	259022	3496801	Казахстан
5	5	E11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	452,6986464	40,44 0	40,44 14,08	18306 0	18306 6376	0	4591 1832	24728	
6	6	E11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	452,6986464	19,49 0	19,49 6,79	8823 0	8823 3073	0	2213 883	11918	
7	7	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,2998496	955,8 955,8	0 0	48077 48077	0 0	0	34615 6615	89307	
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	452,6986464	185,46 102,28	83,19 42,42	83959 46300	37658 19203	0	47163 10490	141611 6971091	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
9	9	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	58,9	16983,34 1528,2	1145,48 292,98	1000319 90011	67469 17257	842839	97613 87835	1185767	
10	10	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	518,4	19472,52 2421,87	1763,74 471,88	10094557 1255497	914324 244621	7924736	1365107 916773	12376437	
11	11	C121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	33,33857	222453		7416265		7416265	593301	8009566	
12	12	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01796	742661,14 86188	1441,14 685,71	13338 1548	26 12	11764	1420 1181	15939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,01796	5772		104		104	8	112	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,86	929,86 337,5	20,28 3,23	88206 32016	1924 307	54267	30060 9461	127727	
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7894	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	42808 39726	2566 826	515	36903 6377	86088	
16	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,17532	24187,24 22838,64	1060,6 392,53	100989 95359	4428 1639	1202	88268 15141	204398	
17	17	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,05072	223434		681635		681635	54531	736165	
18	18	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,76882	222453		838385		838385	67071	905456	
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5261	226837		119339		119339	9547	128886	
20	20	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14444	249298		36009		36009	2881	38889	
21	21	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,14444	5772		834		834	67	900	
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,46	16983,34 1528,2	1145,48 292,98	24796 2231	1672 428	20892	2420 2177	29393	
23	23	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6	31286,97 10188,15	3371,27 1339,59	187722 61129	20228 8038	106365	62941 20053	270716	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05378	226837		12199		12199	976	13175	
25	25	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,082	222453		18241		18241	1459	19700	
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,132	929,86 337,5	20,28 3,23	25229 9157	550 88	15521	8598 2706	36533	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									24185847	
			Раздел: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ										
27	27	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,1488	41428,87 38211,21	1737,22 404	171880 158531	7207 1676	6142	145788 25413	343082	
28	28	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	144	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	640476 236474	269773 65669	134229	274950 73234	988660	
29	29	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	144	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	373002 179725	193277 47123	0	206431 46355	625788	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	36	24041,14 2701,78	5015,89 1210,06	865481 97264	180572 43562	587645	128152 79491	1073123	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19923	226837		45193		45193	3615	48808	
32	32	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,94957	222453		878594		878594	70287	948881	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	211,82	929,86 337,5	20,28 3,23	196962 71490	4296 685	121176	67122 21127	285212	
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									4313554	
			Раздел: 4. КОЛОННЫ										
34	34	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	0,4840212	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	24139 21641	1399 305	1100	19970 3529	47639	
35	36	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	1,2017348	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	48422 42318	3409 777	2695	39217 7011	94650	
36	38	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	76	1964,84 605	955,33 228,99	149328 45980	72605 17403	30742	57679 16561	223567	
37	40	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	76	513,37 148,83	364,54 88,88	39016 11311	27705 6755	0	16440 4436	59893	
38	42	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,6029868	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	181852 29201	28465 6867	124186	32822 17174	231848	
39	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3549352	226837		80512		80512	6441	86953	
40	45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1232321	255874		31532		31532	2523	34054	
41	46	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0058558	222453		1303		1303	104	1407	
42	48	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	0,10222	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	5098 4570	295 64	232	4218 745	10061	
43	50	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,2529444	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	10192 8907	718 164	567	8254 1476	19922	
44	52	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16	1964,84 605	955,33 228,99	31437 9680	15285 3664	6472	12143 3486	47067	
45	54	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16	513,37 148,83	364,54 88,88	8214 2381	5833 1422	0	3461 934	12609	
46	56	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		1,6011732	23918,5	3743,94	38298	5995	26153	6912	48827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0746776	3840,73 226837	903,18	6150 16940	1446	16940	3617 1355	18295	
48	59	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0263928	255874		6753		6753	540	7293	
49	60	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0011496	222453		256		256	20	276	
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									944361	
			Раздел: 5. РИГЕЛИ										
50	62	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,12945	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	35537 20442	6814 1570	8282	20030 4445	60013	
51	63	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,90356	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	29084 17007	5451 1256	6625	16619 3656	49359	
52	64	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	18,2	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	93556 37162	40354 9838	16040	42770 10906	147233	
53	65	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	14,56	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	76034 30919	32283 7870	12832	35298 8907	120239	
54	66	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	18,2	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	49616 19217	30399 7412	0	24232 5908	79756	
55	67	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	14,56	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	40308 15989	24319 5929	0	19945 4820	65073	
56	68	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,55	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	72044 5733	8369 2019	57941	7054 6328	85426	
57	69	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,84	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	57818 4770	6695 1615	46353	5810 5090	68719	
58	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46872	226837		106323		106323	8506	114829	
59	71	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,16785	222453		37339		37339	2987	40326	
60	72	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,22688	223434		274127		274127	21930	296057	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	73	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16956	249298		42271		42271	3382	45653	
62	74	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,16956	5772		979		979	78	1057	
63	75	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2541	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	39459 22698	7566 1743	9196	22241 4936	66636	
64	76	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,00328	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	32293 18884	6053 1394	7357	18454 4060	54807	
65	77	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	21,7	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	111548 44309	48114 11730	19125	50995 13003	175547	
66	78	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,36	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	90656 36865	38491 9384	15300	42087 10619	143362	
67	79	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	21,7	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	59157 22913	36245 8837	0	28892 7044	95093	
68	80	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	17,36	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	48059 19063	28996 7070	0	23781 5747	77587	
69	81	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,3	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	127852 10174	14852 3583	102826	12519 11230	151600	
70	82	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,04	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	102607 8465	11882 2866	82260	10311 9033	121952	
71	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58212	226837		132046		132046	10564	142610	
72	84	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,09819	222453		21843		21843	1747	23590	
73	85	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,40751	223434		314486		314486	25159	339644	
74	86	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16956	249298		42271		42271	3382	45653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	87	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,16956	5772		979		979	78	1057	
76	88	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4699361	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	14786 8505	2835 653	3446	8334 1850	24970	
77	89	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3759489	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	12101 7076	2268 522	2757	6915 1521	20537	
78	90	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,1262067	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	36632 14551	15801 3852	6280	16747 4270	57649	
79	91	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,7009654	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	29771 12106	12640 3082	5024	13821 3487	47080	
80	92	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,1262067	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	19427 7524	11903 2902	0	9488 2313	31228	
81	93	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,7009654	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	15782 6260	9522 2322	0	7810 1887	25479	
82	94	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,4201084	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	28820 2293	3348 808	23178	2822 2531	34173	
83	95	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,1360867	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	23129 1908	2678 646	18543	2324 2036	27490	
84	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2285485	226837		51843		51843	4147	55991	
85	97	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0725128	222453		16131		16131	1290	17421	
86	98	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,5158125	223434		115250		115250	9220	124470	
87	99	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0290113	249298		7232		7232	579	7811	
88	100	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0290113	5772		167		167	13	181	
			Итого по разделу: 5. РИГЕЛИ									3087358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
89	123	С121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 /обрамление отверстий, лист КЖ25, КЖ25.1, КЖ2.2/**	т	0,43395	220575		95719		95719	7657	103376	
90	124	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,7694811	41428,87 38211,21	1737,22 404	31879 29403	1337 311	1139	27039 4713	63632	
91	126	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	28,0188679	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	124621 46012	52491 12778	26118	53499 14250	192369	
92	128	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	28,0188679	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	72577 34970	37607 9169	0	40166 9019	121763	
93	130	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	7,004717	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	168330 18925	35135 8476	114270	24935 15461	208727	
94	132	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,638967	222453		142140		142140	11371	153511	
95	133	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1305118	226837		29605		29605	2368	31973	
96	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,7581788	41428,87 38211,21	1737,22 404	72839 67182	3054 710	2603	61782 10770	145391	
97	136	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	59,1202348	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	262952 97086	110757 26961	55109	112883 30067	405901	
98	138	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	59,1202348	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	153139 73787	79351 19347	0	84752 19031	256922	
99	140	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	14,7800588	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	355179 39932	74135 17885	241112	52614 32623	440416	
100	142	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,5109032	222453		336105		336105	26888	362993	
101	143	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2472756	226837		56091		56091	4487	60579	
102	144	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,4508805	41428,87 38211,21	1737,22 404	18679 17229	783 182	668	15844 2762	37285	
103	146	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	16,6666667	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	74129 27370	31224 7601	15536	31823 8476	114428	
104	148	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	16,6666667	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	43172 20802	22370 5454	0	23893 5365	72429	
105	150	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	4,1666667	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	100129 11257	20900 5042	67972	14832 9197	124158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	152	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,381305	222453		84822		84822	6786	91608	
107	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0695755	226837		15782		15782	1263	17045	
108	154	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7745456	41428,87 38211,21	1737,22 404	32089 29596	1346 313	1147	27217 4744	64050	
109	156	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	28,3647799	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	126159 46580	53139 12935	26440	54159 14425	194744	
110	158	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	28,3647799	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	73473 35402	38071 9282	0	40662 9131	123266	
111	160	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,091195	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	170408 19159	35569 8581	115681	25243 15652	211304	
112	162	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,7033286	222453		156458		156458	12517	168974	
113	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071217	226837		16155		16155	1292	17447	
114	164	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4508805	41428,87 38211,21	1737,22 404	18679 17229	783 182	668	15844 2762	37285	
115	166	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17,9245283	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	79724 29435	33580 8174	16708	34225 9116	123064	
116	168	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17,9245283	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	46430 22371	24058 5866	0	25696 5770	77896	
117	170	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,4811321	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	107686 12107	22477 5422	73102	15952 9891	133529	
118	172	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,381305	222453		84822		84822	6786	91608	
119	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0695755	226837		15782		15782	1263	17045	
120	174	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7694811	41428,87 38211,21	1737,22 404	31879 29403	1337 311	1139	27039 4713	63632	
121	176	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	30,1886792	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	134272 49575	56556 13767	28140	57641 15353	207266	
122	178	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	30,1886792	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	78198 37678	40519 9879	0	43277 9718	131193	
123	180	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		7,5471698	24030,99	5015,89	181366	37856	123119	26866	224891	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2701,78	1210,06	20391	9133		16659		
124	182	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,638967	222453		142140		142140	11371	153511	
125	183	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1305118	226837		29605		29605	2368	31973	
126	184	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7093255	41428,87 38211,21	1737,22 404	29387 27104	1232 287	1050	24926 4345	58657	
127	186	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17,5953079	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	78259 28895	32963 8024	16401	33596 8948	120804	
128	188	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17,5953079	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	45577 21961	23616 5758	0	25224 5664	76465	
129	190	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,398827	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	105708 11885	22064 5323	71759	15659 9709	131076	
130	192	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,6254069	222453		139124		139124	11130	150254	
131	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0839172	226837		19036		19036	1523	20558	
132	194	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7248717	41428,87 38211,21	1737,22 404	30031 27698	1259 293	1073	25472 4440	59943	
133	196	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,8357771	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	70434 26005	29667 7222	14761	30236 8054	108724	
134	198	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,8357771	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	41019 19764	21255 5182	0	22701 5098	68818	
135	200	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,9589443	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	95137 10696	19858 4791	64584	14093 8738	117969	
136	202	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,639893	222453		142346		142346	11388	153734	
137	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0849787	226837		19276		19276	1542	20818	
			Итого по разделу: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									6165004	
			Раздел: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
138	204	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9360206	41428,87 38211,21	1737,22 404	38778 35766	1626 378	1386	32892 5734	77403	
139	205	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	42,6686218	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	189779 70069	79936 19458	39773	81470 21700	292950	
140	208	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		42,6686218	2590,29	1342,2	110524	57270	0	61168	185427	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1248,09	327,24	53254	13963		13735		
141	210	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,5337244	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	205074 23056	42804 10326	139213	30378 18836	254288	
142	212	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,8579604	222453		190856		190856	15268	206124	
143	213	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0780602	226837		17707		17707	1417	19123	
			Итого по разделу: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ									**1035315**	
			Раздел: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
144	214	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	492	2601,72 1743,24	63,04 15,19	1280044 857676	31016 7474	391352	787286 165386	2232717	
145	215	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	492	1055,55 1023,74	31,81 7,76	519330 503678	15653 3816	0	461820 78492	1059642	
146	216	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,87103	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	266422 238796	11848 2871	15777	219918 38907	525247	
147	217	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	98,4	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	2006874 128133	266180 64210	1612560	175032 174552	2356459	
148	218	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	9,40504	222453		2092179		2092179	167374	2259554	
149	219	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45968	226837		104272		104272	8342	112614	
150	220	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00829	273644		2269		2269	181	2450	
151	221	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	492	2601,72 1743,24	63,04 15,19	1280044 857676	31016 7474	391352	787286 165386	2232717	
152	222	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	492	1055,55 1023,74	31,81 7,76	519330 503678	15653 3816	0	461820 78492	1059642	
153	223	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,07959	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	245061 219650	10899 2641	14512	202285 35788	483134	
154	224	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	98,4	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	2006874 128133	266180 64210	1612560	175032 174552	2356459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	225	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	8,62691	222453		1919082		1919082	153527	2072609	
156	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45268	226837		102685		102685	8215	110899	
			Итого по разделу: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									16864143	
			ИТОГО:					50360414	6176598	36301176	8497615	63566673	
								7882634	1663220		4708633		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		572100				64 138 773	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		692699				64 831 472	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1296629				66 128 101	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47 612 232	
			в том числе на 2020 год-72%									18 515 868	
			в том числе на 2021 год -28%									67 057 038	
			Итого в текущих ценах									47 612 232	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год-72%, К=1									19 444 806	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год-28%, К=1,0501698									8 046 845	
			НДС			12 %						75 103 882	
			Итого с НДС									66 657 127	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,88753237						59 991 414	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9							
			в т.ч. НДС			*12%*						*6 427 652*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Асмагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.