Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за **08 ноября 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		139	**16.10.2020**				
		д/с №2	**29.06.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	379 561 881	285 323 108							34 238 773	319 561 881

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Байназаров С.А.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 139 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**868 236 857,19**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**1 053 340 590,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (тенге)	**964 707 619,00**
Скидка, 10%	96 470 761,81

РЕЕСТР № 3
актов выполненных работ за ноябрь 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	4	2-1-1	Э9000	Конструкции железобетонные работы	247 273 401,00	-
2	5	2-1-2	Э100	Архитектурно-строительные решения работы	72 288 480,00	-
				Итого:	**319 561 881,00**	-

составил: Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №11**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139** от **16.10.2020г. Дополнительное соглдашение № 2 от 29.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		452,6986464	41,47	41,47	18773	18774	0	5075	25756	
				м3 грунта		0	15,57	0	7049		1908		
2	2	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		452,6986464	19,99	19,99	9049	9049	0	2445	12414	
				м3 грунта		0	7,5	0	3395		920		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		50,2998496	1056,69	0	53151	0	0	38269	98734	
				м3 грунта		1056,69	0	53151	0		7314		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		452,6986464	200,6	87,52	90811	39620	0	52148	154396	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	51191	21236		11437		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									291300	
			Раздел: 2. КОЛОННЫ										
5	5	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм		10,788846	54663,82	2979,07	589760	32141	24526	491957	1168254	
				т		49411,47	696,93	533093	7519		86537		
6	6	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		8,968228	56640,28	2979,07	507963	26717	20387	425069	1007675	
				т		51387,93	696,93	460859	6250		74643		
7	7	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		486,4	2247,01	986,95	1092946	480052	287642	408059	1621085	
				м2		668,69	253,22	325251	123166		120080		
8	8	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		404,32	2273,76	986,95	919326	399044	239103	349041	1369836	
				м2		695,44	253,22	281179	102382		101469		
9	9	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		486,4	540,71	376,26	263001	183012	0	116291	409635	
				м2		164,45	98,28	79988	47803		30343		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	404,32	547,29	376,26	221279	152130	0	99087	345995	
						171,03	98,28	69150	39737		25629		
11	11	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	48,6591197	26423,88	3863,98	1285763	188018	891296	232093	1639284	
						4242,76	998,75	206449	48598		121428		
12	12	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	40,4478935	26593,59	3863,98	1075655	156290	740890	199174	1376815	
						4412,47	998,75	178475	40397		101986		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,1598448	349485		1453803		1453803		1570107	Казахстан 100%
											116304		
14	14	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4442679	419679		606129		606129		654619	Казахстан 100%
											48490		
15	15	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0686242	344112		23614		23614		25503	Казахстан 100%
											1889		
16	16	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	15,28607	336472		5143335		5143335		5554802	Казахстан 100%
											411467		
17	17	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	2,2737008	54663,82	2979,07	124289	6774	5169	103678	246204	
						49411,47	696,93	112347	1585		18237		
18	18	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,2162248	56640,28	2979,07	125528	6603	5038	105043	249017	
						51387,93	696,93	113887	1545		18446		
19	19	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	102,4	2247,01	986,95	230094	101064	60556	85907	341281	
						668,69	253,22	68474	25930		25280		
20	20	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	99,84	2273,76	986,95	227012	98537	59042	86190	338258	
						695,44	253,22	69432	25281		25056		
21	21	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	102,4	540,71	376,26	55369	38529	0	24482	86239	
						164,45	98,28	16840	10064		6388		
22	22	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	99,84	547,29	376,26	54641	37566	0	24468	85438	
						171,03	98,28	17075	9812		6329		
23	23	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10,2475072	26423,88	3863,98	270779	39596	187705	48878	345230	
						4242,76	998,75	43478	10235		25573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,9913196	26593,59 4412,47	3863,98 998,75	265705 44086	38606 9979	183012	49199 25192	340096	
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9439224	349485		329887		329887	26391	356278	Казахстан 100%
26	26	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3336072	419679		140008		140008	11201	151209	Казахстан 100%
27	27	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,01568	344112		5396		5396	432	5828	Казахстан 100%
28	28	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,45016	336472		1160882		1160882	92871	1253753	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. КОЛОННЫ									20542441	
			Раздел: 3. РИГЕЛИ										
29	29	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,2766639	34841,39 20001,87	6245,62 1536,82	79322 45538	14219 3499	19565	44623 9916	133861	
30	30	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,8213311	35641,46 20801,94	6245,62 1536,82	64915 37887	11375 2799	15652	37025 8155	110095	
31	31	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	34,5237933	5585,1 2255,62	2288,5 597,75	192819 77873	79008 20637	35939	89643 22597	305059	
32	32	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	27,6190346	5675,32 2345,84	2288,5 597,75	156747 64790	63206 16509	28751	73982 18458	249187	
33	33	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	34,5237933	2890,63 1166,7	1723,93 450,32	99796 40279	59517 15547	0	50801 12048	162645	
34	34	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	27,6190346	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	81125 33512	47613 12437	0	41814 9835	132774	
35	35	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,8798916	22522,35 1784,53	2432,99 628,85	154951 12277	16738 4326	125935	15109 13605	183665	
36	36	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,5039133	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	124354 10215	13391 3461	100748	12445 10944	147743	
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1072315	349485		386961		386961	30957	417918	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3512972	344112		120886		120886	9671	130557	Казахстан 100%
39	39	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,4989175	336472		840816		840816	67265	908081	Казахстан 100%
40	40	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1405487	429640		60385		60385	4831	65216	Казахстан 100%
41	41	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1405487	5772		811		811	65	876	Казахстан 100%
42	42	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,42538	35641,46 20801,94	6245,62 1536,82	15161 8849	2657 654	3656	8647 1905	25713	
43	43	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	6,72	5675,32 2345,84	2288,5 597,75	38138 15764	15379 4017	6995	18001 4491	60630	
44	44	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	6,72	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	19739 8154	11585 3026	0	10174 2393	32306	
45	45	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,32	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	29824 2450	3211 830	24162	2985 2625	35434	
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09884	349485		34543		34543	2763	37306	Казахстан 100%
47	47	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,03476	344112		11961		11961	957	12918	Казахстан 100%
48	48	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2541	336472		85498		85498	6840	92338	Казахстан 100%
49	49	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03768	429640		16189		16189	1295	17484	Казахстан 100%
50	50	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,03768	5772		217		217	17	234	Казахстан 100%
51	51	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,0772	34841,39 20001,87	6245,62 1536,82	246579 141557	44201 10876	60821	138715 30824	416118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	5,66176	35641,46 20801,94	6245,62 1536,82	201793 117776	35361 8701	48657	115094 25351	342238	
53	53	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	108,15	5585,1 2255,62	2288,5 597,75	604029 243945	247502 64647	112582	280819 70788	955636	
54	54	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	86,52	5675,32 2345,84	2288,5 597,75	491029 202962	198001 51717	90066	231759 57823	780611	
55	55	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	108,15	2890,63 1166,7	1723,93 450,32	312622 126179	186443 48702	0	159141 37741	509504	
56	56	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	86,52	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	254135 104981	149155 38962	0	130987 30810	415932	
57	57	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	21,85	22522,35 1784,53	2432,99 628,85	492113 38992	53160 13740	399961	47986 43208	583307	
58	58	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	17,48	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	394938 32441	42528 10992	319968	39525 34757	469220	
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,36978	349485		1177688		1177688	94215	1271903	Казахстан 100%
60	60	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,15335	344112		396882		396882	31751	428633	Казахстан 100%
61	61	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	8,04627	336472		2707345		2707345	216588	2923933	Казахстан 100%
62	62	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16956	429640		72850		72850	5828	78678	Казахстан 100%
63	63	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,16956	5772		979		979	78	1057	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. РИГЕЛИ									12438810	
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
64	64	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,9246793	45521,91 42244,47	1797 446,75	224181 208040	8850 2200	7291	191319 33240	448740	
65	65	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,0936396	47211,69 43934,25	1797 446,75	193268 179851	7356 1829	6060	165329 28688	387285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	179,3207547	5045,65	1933,78	904790	346767	232633	378396	1385841	
						1814,57	504,29	325390	90430		102655		
67	67	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	149,0603774	5118,23	1933,78	762926	288250	193376	324387	1174298	
						1887,15	504,29	281300	75170		86985		
68	68	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	179,3207547	2764,46	1385,34	495725	248420	0	284098	842209	
						1379,12	361,87	247305	64891		62386		
69	69	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	149,0603774	2819,62	1385,34	420294	206499	0	243639	717048	
						1434,28	361,87	213795	53940		53115		
70	70	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	51,8349057	26460,34	5176,76	1371569	268337	948404	204012	1701628	
						2986,95	1338,11	154828	69361		126047		
71	71	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	30,2603773	26579,82	5176,76	804315	156651	553663	122389	1000840	
						3106,43	1338,11	94002	40492		74136		
72	72	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,488693	344112		2576949		2576949		2783105	Казахстан 100%
											206156		
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5295982	349485		534572		534572		577338	Казахстан 100%
											42766		
74	74	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,2523448	45521,91	1797	512228	20220	16658	437142	1025320	
						42244,47	446,75	475349	5027		75950		
75	75	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	10,9710364	47211,69	1797	517961	19715	16242	443084	1037929	
						43934,25	446,75	482004	4901		76884		
76	76	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	378,3695012	5045,65	1933,78	1909120	731683	490859	798421	2924144	
						1814,57	504,29	686578	190808		216603		
77	77	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	368,910264	5118,23	1933,78	1888169	713392	478587	802827	2906276	
						1887,15	504,29	696190	186038		215280		
78	78	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	378,3695012	2764,46	1385,34	1045987	524171	0	599451	1777073	
						1379,12	361,87	521817	136921		131635		
79	79	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	368,910264	2819,62	1385,34	1040189	511067	0	602984	1774627	
						1434,28	361,87	529122	133498		131454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	94,5923752	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	2502946 282543	489682 126575	1730722	372297 230019	3105262	
81	81	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	92,227566	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	2451392 286498	477440 123411	1687454	373017 225953	3050362	
82	82	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	19,0978168	344112		6571788		6571788	525743	7097531	Казахстан 100%
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1255644	349485		1092338		1092338	87387	1179725	Казахстан 100%
84	84	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,8856352	45521,91 42244,47	1797 446,75	131360 121902	5185 1289	4272	112104 19477	262941	
85	85	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,3986843	47211,69 43934,25	1797 446,75	113246 105384	4311 1072	3551	96875 16810	226931	
86	86	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	106,6666666	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	538203 193554	206270 53791	138379	225084 61063	824350	
87	87	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	88,6666667	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	453817 167328	171462 44714	115027	192958 51742	698517	
88	88	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	106,6666666	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	294876 147106	147769 38599	0	168992 37109	500977	
89	89	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	88,6666667	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	250007 127173	122834 32086	0	144926 31595	426528	
90	90	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	26,6666667	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	705609 79652	138047 35683	487910	104955 64845	875409	
91	91	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	22,1666667	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	589186 68859	114751 29661	405575	89654 54307	733147	
92	92	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,468895	344112		1537800		1537800	123024	1660824	Казахстан 100%
93	93	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8154245	349485		284979		284979	22798	307777	Казахстан 100%
94	94	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,9570918	45521,91 42244,47	1797 446,75	225656 209410	8908 2215	7339	192578 33459	451693	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,1205826	47211,69	1797	194540	7405	6100	166417	389834	
						43934,25	446,75	181035	1841		28877		
96	96	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	181,5345912	5045,65	1933,78	915960	351048	235505	383068	1402950	
						1814,57	504,29	329407	91546		103922		
97	97	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	150,9006289	5118,23	1933,78	772345	291809	195763	328392	1188796	
						1887,15	504,29	284773	76098		88059		
98	98	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	181,5345912	2764,46	1385,34	501845	251487	0	287605	852606	
						1379,12	361,87	250358	65692		63156		
99	99	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	150,9006289	2819,62	1385,34	425483	209048	0	246647	725900	
						1434,28	361,87	216434	54606		53770		
100	100	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	45,3836478	26460,34	5176,76	1200867	234940	830368	178621	1489847	
						2986,95	1338,11	135559	60728		110359		
101	101	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	37,7251572	26579,82	5176,76	1002728	195294	690243	152581	1247734	
						3106,43	1338,11	117190	50480		92425		
102	102	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	8,2430114	344112		2836519		2836519		3063441	Казахстан 100%
											226922		
103	103	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,834663	349485		291702		291702		315038	Казахстан 100%
											23336		
104	104	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,8856352	45521,91	1797	131360	5185	4272	112104	262941	
						42244,47	446,75	121902	1289		19477		
105	105	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,3986843	47211,69	1797	113246	4311	3551	96875	226931	
						43934,25	446,75	105384	1072		16810		
106	106	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	114,7169811	5045,65	1933,78	578822	221838	148822	242071	886564	
						1814,57	504,29	208162	57851		65671		
107	107	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	95,3584906	5118,23	1933,78	488067	184402	123709	207520	751234	
						1887,15	504,29	179956	48088		55647		
108	108	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	114,7169811	2764,46	1385,34	317131	158922	0	181746	538787	
						1379,12	361,87	158208	41513		39910		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	95,3584906	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	268875 136771	132104 34507	0	155864 33979	458718	
110	110	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	28,6792453	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	758863 85663	148466 38376	524734	112876 69739	941478	
111	111	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	23,8396226	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	633653 74056	123412 31900	436185	96420 58406	788479	
112	112	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,4689	344112		1537802		1537802	123024	1660826	Казахстан 100%
113	113	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8154245	349485		284979		284979	22798	307777	Казахстан 100%
114	114	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,9246793	45521,91 42244,47	1797 446,75	224181 208040	8850 2200	7291	191319 33240	448740	
115	115	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,0936396	47211,69 43934,25	1797 446,75	193268 179851	7356 1829	6060	165329 28688	387285	
116	116	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	193,2075472	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	974858 350589	373621 97433	250648	407699 110605	1493162	
117	117	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	160,6037736	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	822008 303084	310572 80991	208351	349508 93721	1265237	
118	118	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	193,2075472	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	534115 266456	267658 69916	0	306099 67217	907431	
119	119	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	160,6037736	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	452842 230352	222491 58118	0	262507 57228	772577	
120	120	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	48,3018868	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	1278084 144275	250047 64633	883762	190107 117455	1585646	
121	121	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	40,1509434	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	1067205 124726	207851 53726	734627	162392 98368	1327965	
122	122	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,488693	344112		2576949		2576949	206156	2783105	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5295982	349485		534572		534572	42766	577338	Казахстан 100%
124	124	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,5396833	45521,91 42244,47	1797 446,75	206655 191777	8158 2028	6721	176362 30641	413658	
125	125	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,4261912	47211,69 43934,25	1797 446,75	208968 194461	7953 1977	6553	178759 31018	418745	
126	126	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	112,6099707	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	568190 204339	217763 56788	146089	237625 64465	870280	
127	127	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	109,7947214	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	561955 207199	212318 55368	142437	238937 64071	864963	
128	128	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	112,6099707	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	311306 155303	156003 40750	0	178408 39177	528891	
129	129	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	109,7947214	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	309580 157477	152103 39731	0	179460 39123	528163	
130	130	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	28,1524926	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	744925 84090	145739 37671	515096	110803 68458	924186	
131	131	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	27,4486804	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	729581 85267	142095 36729	502218	111017 67248	907846	
132	132	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,9051431	344112		2720255		2720255	217620	2937875	Казахстан 100%
133	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0607128	349485		370703		370703	29656	400359	Казахстан 100%
134	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,6391789	45521,91 42244,47	1797 446,75	211184 195980	8337 2073	6868	180228 31313	422725	
135	135	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,5231994	47211,69 43934,25	1797 446,75	213548 198723	8128 2021	6696	182677 31698	427923	
136	136	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	101,3489736	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	511371 183905	195986 51109	131480	213863 58019	783253	
137	137	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		98,8152493	5118,23	1933,78	505759	191087	128193	215043	778466	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1887,15	504,29	186479	49832		57664		
138	138	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		101,3489736	2764,46	1385,34	280175	140403	0	160567	476001	
				м2		1379,12	361,87	139772	36675		35259		
139	139	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		98,8152493	2819,62	1385,34	278622	136892	0	161514	475347	
				м2		1434,28	361,87	141729	35758		35211		
140	140	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		25,3372434	26460,34	5176,76	670432	131165	463586	99722	831766	
				м3		2986,95	1338,11	75681	33904		61612		
141	141	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		24,7038123	26579,82	5176,76	656623	127885	451997	99915	817061	
				м3		3106,43	1338,11	76741	33056		60523		
142	142	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		8,088247	344112		2783263		2783263		3005924	Казахстан 100%
				т							222661		
143	143	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0741313	349485		375393		375393		405424	Казахстан 100%
				т							30031		
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									90132898	
			Раздел: 5. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
144	144	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		5,9905314	45521,91	1797	272700	10765	8869	232726	545860	
				т		42244,47	446,75	253067	2676		40434		
145	145	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		5,840768	47211,69	1797	275753	10495	8647	235889	552573	
				т		43934,25	446,75	256610	2609		40931		
146	146	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		273,0791788	5045,65	1933,78	1377862	528075	354266	576241	2110431	
				м2		1814,57	504,29	495521	137711		156328		
147	147	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		266,2521994	5118,23	1933,78	1362741	514873	345409	579421	2097535	
				м2		1887,15	504,29	502459	134268		155373		
148	148	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		273,0791788	2764,46	1385,34	754916	378307	0	432640	1282560	
				м2		1379,12	361,87	376609	98819		95004		
149	149	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		266,2521994	2819,62	1385,34	750731	368850	0	435189	1280794	
				м2		1434,28	361,87	381881	96349		94874		
150	150	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		54,6158358	26460,34	5176,76	1445154	282733	999286	214957	1792920	
				м3		2986,95	1338,11	163135	73082		132809		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	151	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	53,2504398	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	1415387 165419	275665 71255	974304	215373 130461	1761221	
152	152	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	10,8446196	344112		3731764		3731764	298541	4030305	Казахстан 100%
153	153	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9866798	349485		344830		344830	27586	372416	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ШАХТЫ ЛИФТОВ									15826615	
			Раздел: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
154	154	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1968	3218,04 1925,72	65,04 16,8	6333103 3789817	127998 33062	2415287	3478820 784954	10596877	
155	155	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1476	3295,07 2002,75	65,04 16,8	4863522 2956057	95999 24797	1811465	2712577 606088	8182187	
156	156	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1968	1163,74 1130,9	32,84 8,58	2290240 2225611	64629 16885	0	2040672 346473	4677385	
157	157	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1476	1208,98 1176,14	32,84 8,58	1784449 1735977	48472 12664	0	1591263 270057	3645769	
158	158	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	36,80096	29581,4 26730,6	1239,21 321,66	1088624 983712	45604 11837	59308	905950 159566	2154140	
159	159	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	27,60072	30650,62 27799,82	1239,21 321,66	845979 767295	34203 8878	44481	706318 124184	1676481	
160	160	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	393,6	22601,36 1438,47	2791,78 721,59	8895895 566182	1098845 284018	7230869	773682 773566	10443143	
161	161	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	295,2	22658,9 1496,01	2791,78 721,59	6688907 441622	824133 213013	5423152	595718 582770	7867395	
162	162	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	61,30684	344112		21096419		21096419	1687714	22784133	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	163	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,09484	349485		1081600		1081600	86528	1168128	Казахстан 100%
164	164	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	492	3295,07 2002,75	65,04 16,8	1621174 985352	32000 8266	603822	904192 202029	2727395	
165	165	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	492	1208,98 1176,14	32,84 8,58	594816 578659	16157 4221	0	530421 90019	1215256	
166	166	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	9,47005	30650,62 27799,82	1239,21 321,66	290263 263266	11735 3046	15262	242344 42609	575216	
167	167	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	98,4	22658,9 1496,01	2791,78 721,59	2229636 147207	274711 71004	1807717	198573 194257	2622466	
168	168	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	9,02793	344112		3106619		3106619	248530	3355149	Казахстан 100%
169	169	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44212	349485		154514		154514	12361	166875	Казахстан 100%
170	170	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	512,15	3295,07 2002,75	65,04 16,8	1687569 1025708	33310 8604	628551	941224 210303	2839096	
171	171	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	512,15	1208,98 1176,14	32,84 8,58	619177 602358	16819 4394	0	552145 93706	1265028	
172	172	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	12,64468	30650,62 27799,82	1239,21 321,66	387567 351520	15669 4067	20378	323584 56892	768043	
173	173	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	102,43	22658,9 1496,01	2791,78 721,59	2320951 153236	285962 73912	1881753	206705 202213	2729869	
174	174	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		12,07812	344112		4156226		4156226		4488724	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							332498		
175	175	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,56654	349485		197997		197997		213837	Казахстан 100%
				т							15840		
176	176	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,37529	47211,69	1797	206565	7863	6477	176704	413930	
				т		43934,25	446,75	192225	1955		30661		
177	177	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		130,5	5118,23	1933,78	667929	252358	169298	283996	1028079	
				м2		1887,15	504,29	246273	65810		76154		
178	178	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		130,5	2819,62	1385,34	367961	180787	0	213302	627764	
				м2		1434,28	361,87	187174	47224		46501		
179	179	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		26,1	26579,82	5176,76	693733	135114	477542	105562	863239	
				м3		3106,43	1338,11	81078	34925		63944		
180	180	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		4,26518	344112		1467700		1467700		1585116	Казахстан 100%
				т							117416		
181	181	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,11011	349485		38482		38482		41561	Казахстан 100%
				т							3079		
182	182	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,75	3295,07	65,04	61783	1219	23012	34459	103941	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	37552	315		7699		
183	183	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,75	1208,98	32,84	22668	616	0	20214	46313	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	22053	161		3431		
184	184	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,25903	30650,62	1239,21	7939	321	417	6629	15733	
				т		27799,82	321,66	7201	83		1165		
185	185	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,75	22658,9	2791,78	84971	10469	68892	7568	99942	
				м3		1496,01	721,59	5610	2706		7403		
186	186	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,24359	344112		83822		83822		90528	
				т							6706		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	187	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01544	349485		5396		5396	432	5828	
188	188	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	84,25	3295,07 2002,75	65,04 16,8	277610 168732	5479 1415	103398	154834 34595	467039	
189	189	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	84,25	1208,98 1176,14	32,84 8,58	101856 99089	2767 723	0	90829 15415	208100	
190	190	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,2026	30650,62 27799,82	1239,21 321,66	36860 33432	1490 387	1938	30775 5411	73046	
191	191	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	16,85	22658,9 1496,01	2791,78 721,59	381802 25208	47042 12159	309553	34004 33264	449070	
192	192	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,07188	344112		368847		368847	29508	398355	Казахстан 100%
193	193	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0596	336472		20054		20054	1604	21658	Казахстан 100%
194	194	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07112	349485		24855		24855	1988	26843	Казахстан 100%
195	195	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,17655	47211,69 43934,25	1797 446,75	102759 95625	3911 972	3222	87904 15253	205916	
196	196	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	51,1	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	261542 96434	98816 25769	66292	111204 29820	402566	
197	197	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	51,1	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	144083 73292	70791 18492	0	83523 18208	245814	
198	198	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	10,22	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	271646 31748	52906 13675	186992	41335 25038	338019	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	199	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,09036	344112		719318		719318	57545	776863	Казахстан 100%
200	200	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08619	349485		30122		30122	2410	32532	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									104730387	
			Раздел: 7. ЛЕСТНИЦА										
201	201	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	37,5	13041,04 6371,4	173,03 42,89	489039 238928	6488 1608	243623	218888 56634	764561	
202	202	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	37,5	13295,9 6626,26	173,03 42,89	498596 248485	6488 1608	243623	227585 58094	784275	
203	203	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	37,5	3473,02 3311,57	161,45 42,17	130238 124184	6054 1581	0	114446 19575	264259	
204	204	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	37,5	3605,48 3444,03	161,45 42,17	135206 129151	6054 1581	0	118967 20334	274507	
205	205	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	37,5	38574,31 11216,39	8630,47 2235,54	1446537 420615	323643 83833	702279	459047 152447	2058031	
206	206	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	37,5	39022,97 11665,05	8630,47 2235,54	1463361 437439	323643 83833	702279	474357 155017	2092735	
207	207	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	8,75782	344112		3013671		3013671	241094	3254765	Казахстан 100%
208	208	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,455	349485		159016		159016	12721	171737	Казахстан 100%
209	209	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,02356	441876		452287		452287	36183	488470	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ЛЕСТНИЦА									10153340	
			Раздел: 8. Крыльца и пандусы										
210	210	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4	19457,54 1688,85	1186,72 323,98	77830 6755	4747 1296	66328	7327 6813	91970	
211	211	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	15	22733,01 2676,05	1833,88 521,8	340995 40141	27508 7827	273346	43651 30772	415418	
212	212	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,36808	344112		470773		470773	37662	508435	Казахстан 100%
213	213	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225	349485		7863		7863	629	8492	Казахстан 100%
214	214	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00173	441876		764		764	61	825	Казахстан 100%
215	215	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03068	781901,39 95236	1569,39 758,07	23989 2922	48 23	21019	2680 2134	28803	
216	216	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки		81,5754	2101,25	6,9	171410	563	36667	125059	320187	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		1644,87	3,57	134181	291		23718		
217	217	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4	19457,54	1186,72	77830	4747	66328	7327	91970	
				м3		1688,85	323,98	6755	1296		6813		
218	218	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		15	22733,01	1833,88	340995	27508	273346	43651	415418	
				м3		2676,05	521,8	40141	7827		30772		
219	219	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,36808	344112		470773		470773		508435	Казахстан 100%
				т							37662		
220	220	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0225	349485		7863		7863		8492	Казахстан 100%
				т							629		
221	221	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00173	441876		764		764		825	Казахстан 100%
				т							61		
222	222	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03068	781901,39	1569,39	23989	48	21019	2680	28803	
				т		95236	758,07	2922	23		2134		
223	223	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки		81,5754	2101,25	6,9	171410	563	36667	125059	320187	
				м2 поверхности		1644,87	3,57	134181	291		23718		
			Итого по разделу: 8. Крыльца и пандусы									2748260	
			ИТОГО:					194881478	22440601	131056101	42955603	256 864 051	
								41384766	5841673		19026970		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		2 311 776					
			Итого с временными									259 175 827	
			Зимние удорожания			1,08 %		2 799 099					
			Итого с зимними удорожаниями									261 974 926	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5 239 499					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									267 214 425	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									267 214 425	
			НДС			12 %		32 065 731					
			Итого с НДС									299 280 156	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9180302072						274 748 224	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						247 273 401	
			в т.ч. НДС			*12%*						*26 493 579*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев Б.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей).
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №11
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №139 от 16.10.2020г. Дополнительное соглдашение № 2 от 29.06.2021 г.

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,0752667	5563,42 / 2679,68	288,7 / 86,31	328661 / 158303	17055 / 5099	153303	151963 / 38450	519074	
2	2	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15444	441876		68243		68243	5459	73702	
3	3	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,9166667	5563,42 / 2679,68	288,7 / 86,31	756162 / 364213	39239 / 11731	352709	349628 / 88463	1194253	
4	4	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31987	441876		141343		141343	11307	152650	
5	5	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3	31474,15 / 7270,4	2937,6 / 804,15	94422 / 21811	8812 / 2412	63798	22528 / 9356	126306	
6	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04567	533727,83 / 89281,2	2570,63 / 964,98	24375 / 4077	117 / 44	20180	3833 / 2257	30465	
7	7	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	294,8	5105,27 / 1893,27	78,17 / 21,8	1505034 / 558136	23045 / 6427	923853	525043 / 162406	2192483	
8	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	90,2	32673,46 / 7652,07	531,77 / 157,26	2947146 / 690217	47966 / 14185	2208964	655093 / 288179	3890418	
9	9	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	378,3673333	5563,42 / 2679,68	288,7 / 86,31	2105016 / 1013903	109235 / 32657	981878	973301 / 246265	3324582	
10	10	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9094392	441876		401859		401859	32149	434008	
11	11	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,79232	31474,15 / 7270,4	2937,6 / 804,15	622946 / 143898	58142 / 15916	420906	148627 / 61726	833299	
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3466963	533727,83 / 89281,2	2570,63 / 964,98	185041 / 30953	892 / 335	153197	29098 / 17131	231270	
13	13	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1023,2256	5105,27 / 1893,27	78,17 / 21,8	5223843 / 1937242	79985 / 22306	3206615	1822380 / 563698	7609921	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	244,265548	32673,46 7652,07	531,77 157,26	7981001 1869137	129893 38413	5981970	1774022 780402	10535425	
15	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7476	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	68668 66747	1921 721	0	62745 10513	141926	
16	20	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,6436	502921		323680		323680	25894	349574	
17	21	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0456	521118		23763		23763	1901	25664	
18	22	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0584	424901		24814		24814	1985	26799	Казахстан
19	23	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0056	865599,13 216744	1276,13 661,19	4847 1214	7 4	3626	1437 503	6787	
20	24	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	33		5280		5280	422	5702	
21	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	38,8752	106,47 59,83	2,73 0,36	4139 2326	106 14	1707	1615 460	6214	
22	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	38,8752	88 34,97	1,96 0,36	3421 1359	76 14	1985	948 349	4718	
23	27	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,020358	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	772 446	230 81	97	364 91	1227	
24	28	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01755	502921		8826		8826	706	9532	
25	29	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002808	424901		1193		1193	95	1288	Казахстан
26	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,058616	106,47 59,83	2,73 0,36	113 63	3 0	46	44 13	170	
27	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,058616	88 34,97	1,96 0,36	93 37	2 0	54	26 10	129	
28	32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,35792	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	124727 121237	3490 1310	0	113969 19096	257792	
29	33	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,17072	502921		588780		588780	47102	635882	
30	34	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,08208	521118		42773		42773	3422	46195	
31	35	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10512	424901		44666		44666	3573	48239	Казахстан
32	36	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01008	865599,13 216744	1276,13 661,19	8725 2185	13 7	6528	2586 905	12216	
33	37	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	288	33		9504		9504	760	10264	
34	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	70,61184	106,47 59,83	2,73 0,36	7518 4225	192 25	3101	2933 836	11287	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	39	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	70,61184	88 34,97	1,96 0,36	6214 2469	138 25	3606	1721 635	8570	
36	40	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05581	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	2117 1223	629 222	265	997 249	3363	
37	41	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,04833	502921		24306		24306	1944	26250	
38	42	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00748	424901		3178		3178	254	3432	Казахстан
39	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	2,90212	106,47 59,83	2,73 0,36	309 174	8 1	127	121 34	464	
40	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,90212	88 34,97	1,96 0,36	255 101	6 1	148	71 26	352	
41	45	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,48625	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	228367 221975	6391 2399	0	208668 34963	471998	
42	46	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,08845	502921		1050325		1050325	84026	1134351	
43	47	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,17442	521118		90893		90893	7271	98164	
44	48	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22338	424901		94914		94914	7593	102507	Казахстан
45	49	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,02142	865599,13 216744	1276,13 661,19	18541 4643	27 14	13871	5495 1923	25959	
46	50	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	612	33		20196		20196	1616	21812	
47	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	129,285	106,47 59,83	2,73 0,36	13765 7735	353 47	5677	5369 1531	20665	
48	52	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	129,285	88 34,97	1,96 0,36	11377 4521	254 47	6603	3152 1162	15691	
49	53	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14544	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	5518 3187	1639 578	691	2598 649	8765	
50	54	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,12236	502921		61537		61537	4923	66460	
51	55	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02308	424901		9807		9807	785	10592	Казахстан
52	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	7,56288	106,47 59,83	2,73 0,36	805 452	21 3	332	314 90	1209	
53	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	7,56288	88 34,97	1,96 0,36	666 264	15 3	386	184 68	918	
54	58	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,39666	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	220138 213977	6161 2313	0	201149 33703	454990	
55	59	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,30826	502921		1160872		1160872	92870	1253742	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	60	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,03876	521118		20199		20199	1616	21815	
57	61	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04964	424901		21092		21092	1687	22779	Казахстан
58	62	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00476	865599,13 216744	1276,13 661,19	4120 1032	6 3	3082	1221 427	5768	
59	63	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	136	33		4488		4488	359	4847	
60	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	124,62632	106,47 59,83	2,73 0,36	13269 7456	340 45	5472	5176 1476	19921	
61	65	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	124,62632	88 34,97	1,96 0,36	10967 4358	244 45	6365	3038 1120	15125	
62	66	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,11122	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	653179 634898	18280 6862	0	596837 100001	1350017	
63	67	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	6,83302	502921		3436469		3436469	274918	3711387	
64	68	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,12198	521118		63566		63566	5085	68651	
65	69	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15622	424901		66378		66378	5310	71688	Казахстан
66	70	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01498	865599,13 216744	1276,13 661,19	12967 3247	19 10	9701	3843 1345	18155	
67	71	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	428	33		14124		14124	1130	15254	
68	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	369,78344	106,47 59,83	2,73 0,36	39371 22124	1009 133	16237	15358 4378	59107	
69	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	369,78344	88 34,97	1,96 0,36	32541 12931	725 133	18885	9014 3324	44879	
70	74	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,50626	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	57146 33004	16982 5990	7159	26906 6724	90776	
71	75	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,41266	502921		710456		710456	56837	767293	
72	76	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0936	424901		39771		39771	3182	42953	Казахстан
73	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	78,32552	106,47 59,83	2,73 0,36	8339 4686	214 28	3439	3253 927	12519	
74	78	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	78,32552	88 34,97	1,96 0,36	6893 2739	153 28	4000	1909 704	9506	
75	79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,24294	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	22314 21690	624 234	0	20390 3416	46120	
76	80	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,21702	502921		109144		109144	8732	117876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	81	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02592	424901		11013		11013	881	11894	Казахстан
78	82	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00168	865599,13 216744	1276,13 661,19	1454 364	2 1	1088	431 151	2036	
79	83	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	33		1584		1584	127	1711	
80	84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	12,63288	106,47 59,83	2,73 0,36	1345 756	35 5	555	525 150	2020	
81	85	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	12,63288	88 34,97	1,96 0,36	1112 442	25 5	645	308 114	1534	
82	86	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1326	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	5031 2905	1495 527	630	2369 592	7992	
83	87	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01452	424901		6170		6170	494	6664	Казахстан
84	88	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02968	467311		13870		13870	1110	14980	Казахстан
85	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	6,8952	106,47 59,83	2,73 0,36	734 413	18 2	303	286 82	1102	
86	90	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	6,8952	88 34,97	1,96 0,36	607 241	13 2	352	168 62	837	
87	91	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,9030393	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	358501 348468	10033 3766	0	327578 54886	740965	
88	92	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	3,3649745	502921		1692316		1692316	135385	1827701	
89	93	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,2359207	521118		122943		122943	9835	132778	
90	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3021441	424901		128381		128381	10271	138652	Казахстан
91	95	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0289727	865599,13 216744	1276,13 661,19	25079 6280	37 19	18762	7433 2601	35113	
92	96	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	827,792	33		27317		27317	2185	29502	
93	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	202,9580426	106,47 59,83	2,73 0,36	21609 12143	554 73	8912	8429 2403	32441	
94	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	202,9580426	88 34,97	1,96 0,36	17860 7097	398 73	10365	4948 1825	24633	
95	99	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1607115	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	6097 3521	1812 639	764	2871 717	9685	
96	100	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,136679	502921		68739		68739	5499	74238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	101	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0240324	424901		10211		10211	817	11028	Казахстан
98	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	8,3569959	106,47 59,83	2,73 0,36	890 500	23 3	367	347 99	1336	
99	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	8,3569959	88 34,97	1,96 0,36	735 292	16 3	427	204 75	1014	
100	104	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,23151	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	664227 645638	18589 6978	0	606933 101693	1372853	
101	105	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	6,0744684	502921		3054978		3054978	244398	3299376	
102	106	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,5073182	521118		264373		264373	21150	285523	
103	107	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6497234	424901		276068		276068	22085	298153	Казахстан
104	108	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0623022	865599,13 216744	1276,13 661,19	53929 13504	79 41	40346	15983 5593	75505	
105	109	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1780,064	33		58742		58742	4699	63441	
106	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	376,03852	106,47 59,83	2,73 0,36	40037 22498	1026 135	16512	15617 4452	60106	
107	111	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	376,03852	88 34,97	1,96 0,36	33091 13150	737 135	19204	9167 3381	45639	
108	112	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,452123	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	17153 9907	5097 1798	2149	8076 2018	27247	
109	113	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,3865843	502921		194421		194421	15554	209975	
110	114	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0655387	424901		27847		27847	2228	30075	Казахстан
111	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	23,5103976	106,47 59,83	2,73 0,36	2503 1407	64 8	1032	976 278	3757	
112	116	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	23,5103976	88 34,97	1,96 0,36	2069 822	46 8	1201	573 211	2853	
113	117	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,1422166	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	564174 548384	15789 5927	0	515510 86375	1166059	
114	118	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,915663	502921		2975111		2975111	238009	3213120	
115	119	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,099335	521118		51765		51765	4141	55906	
116	120	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1272186	424901		54055		54055	4324	58379	Казахстан
117	121	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,012199	865599,13 216744	1276,13 661,19	10559 2644	16 8	7900	3130 1095	14784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	122	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	348,544	33		11502		11502	920	12422	
119	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	319,3952653	106,47 59,83	2,73 0,36	34006 19109	872 115	14025	13265 3782	51053	
120	124	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	319,3952653	88 34,97	1,96 0,36	28107 11169	626 115	16312	7786 2871	38764	
121	125	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	19,2345874	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	1766732 1717287	49445 18561	0	1614339 270486	3651557	
122	126	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	18,4821058	502921		9295039		9295039	743603	10038642	
123	127	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,3299342	521118		171935		171935	13755	185690	
124	128	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4225474	424901		179541		179541	14363	193904	Казахстан
125	129	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0405182	865599,13 216744	1276,13 661,19	35073 8782	52 27	26239	10394 3637	49104	
126	130	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1157,664	33		38203		38203	3056	41259	
127	131	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1000,198543	106,47 59,83	2,73 0,36	106491 59842	2730 360	43919	41539 11842	159872	
128	132	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1000,198543	88 34,97	1,96 0,36	88017 34977	1960 360	51080	24383 8992	121392	
129	133	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,8101662	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	220431 127309	65506 23105	27616	103785 25937	350153	
130	134	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	4,7178542	502921		2372708		2372708	189817	2562525	
131	135	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,092312	424901		464124		464124	37130	501254	Казахстан
132	136	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	302,1286445	106,47 59,83	2,73 0,36	32168 18076	825 109	13266	12548 3577	48293	
133	137	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	302,1286445	88 34,97	1,96 0,36	26587 10565	592 109	15430	7365 2716	36668	
134	138	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8764365	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	80502 78249	2253 846	0	73558 12325	166385	
135	139	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,7823296	502921		393450		393450	31476	424926	
136	140	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0941069	424901		39986		39986	3199	43185	Казахстан
137	141	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0060995	865599,13 216744	1276,13 661,19	5280 1322	8 4	3950	1565 548	7393	
138	142	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	174,272	33		5751		5751	460	6211	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		45,5746954	106,47	2,73	4852	124	2001	1893	7285	
				м2		59,83	0,36	2727	16		540		
140	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		45,5746954	88	1,96	4011	89	2327	1111	5532	
				м2		34,97	0,36	1594	16		410		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									75092227	
			ИТОГО:					58325483	755645	45636824	11204360	75092227	
								11932999	234764		5562384		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		675830					
			Итого с временными									75768063	
			Зимние удорожания			1,08 %		818295					
			Итого с зимними удорожаниями									76586358	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1531727					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78118085	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									78 118 085	
			НДС			12 %		9 374 170					
			Итого с НДС									87 492 255	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9180302072						80 320 533	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						72 288 480	
			в т.ч. НДС			*12%*						*7 745 194*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.