Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Ожанова Айнур Бакытбековна
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -«Строительство офисного помещения в микрорайоне Арай, по улице К.Шокенова, строение 2 в городе Кызылорода"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№10/3	30.05.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - «Строительство офисного помещения в микрорайоне Арай, по улице К.Шокенова, строение 2 в городе Кызылорода"	1 534 081	1 534 081	-	-	-	-			1 534 081
Итого:	**1 534 081**	**1 534 081**	-	-	-	-		-	**1 534 081**

Заказчик: Ожанова Айнур Бакытбековна

_____**Ожанова А.**

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____**Сейткулов Б.**

ЖШС / ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БСН/БИН 190740031854

Заказчик: Ожанова Айнур Бакытбековна
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -«Строительство офисного помещения в микрорайоне Арай, по улице К.Шокенова, строение 2 в городе Кызылорода"

А К Т №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3	226,3259		162,57	36794
		Накладные расходы	%	72		41,12	9307
		Сметная прибыль	%	8		16,29	3687
		Сметная стоимость:				219,98	49787
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	6,9998		2457,68	17203
		Накладные расходы	%	72		1769,53	12386
		Сметная прибыль	%	8		338,18	2367
		Сметная стоимость:				4565,39	31957
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	187,9869		30,63	5758
		Накладные расходы	%	72		7,54	1417
		Сметная прибыль	%	8		3,05	573
		Сметная стоимость:				41,22	7749
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	5,8140		706,64	4108
		Накладные расходы	%	72		508,78	2958

		Сметная прибыль	%	8	97,23	565
		Сметная стоимость:			**1312,65**	**7632**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**187,9869**	**131,75**	**24767**
		Накладные расходы	%	72	70,17	13191
		Сметная прибыль	%	8	16,15	3036
		Сметная стоимость:			**218,07**	**40994**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**88631**
		Накладные расходы -	Тенге			**39259**
		Сметная прибыль -	Тенге			**10229**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**138119**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

		Основания под фундаменты				
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,5704**	**23280,66**	**129683**
		Накладные расходы	%	91	1115,62	6214
		Сметная прибыль	%	8	1951,70	10872
		Сметная стоимость:			**26347,98**	**146769**
		ФЛ				
7	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**	**1455,17**	**7276**
		Накладные расходы	%	118	1052,94	5265
		Сметная прибыль	%	8	200,65	1003
		Сметная стоимость:			**2708,76**	**13544**
8	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**15,0000**	**1930,81**	**28962**
		Накладные расходы	%	118	1382,30	20735
		Сметная прибыль	%	8	265,05	3976
		Сметная стоимость:			**3578,16**	**53672**
10	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,4900**	**29562,28**	**14486**
		Накладные расходы	%	91	3466,73	1699
		Сметная прибыль	%	8	2642,32	1295

		Сметная стоимость:			35671,33	17479
		Фундаменты ФБС				
13	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**14,0000**	**1463,30**	**20486**
		Накладные расходы	%	118	834,31	11680
		Сметная прибыль	%	8	183,81	2573
		Сметная стоимость:			**2481,42**	**34740**
14	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**6,0000**	**2074,15**	**12445**
		Накладные расходы	%	118	1172,36	7034
		Сметная прибыль	%	8	259,72	1558
		Сметная стоимость:			**3506,23**	**21037**
15	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**4,0000**	**3129,02**	**12516**
		Накладные расходы	%	118	1767,83	7071
		Сметная прибыль	%	8	391,75	1567
		Сметная стоимость:			**5288,60**	**21154**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**225853**
		Накладные расходы -				**59698**
		Сметная прибыль -	Тенге			**22844**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**308396**

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

55	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**16,7000**	**12645,18**	**211175**
		Накладные расходы	%	93	5748,96	96008
		Сметная прибыль	%	8	1471,53	24575
		Сметная стоимость:			**19865,68**	**331757**
167	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Фасады. Устройство с облицовкой плитами травертина**	**м2 поверхности облицовки**	**59,8000**	**2931,38**	**175297**
		Накладные расходы	%	80	2249,72	134533
		Сметная прибыль	%	8	414,49	24787
		Сметная стоимость:			**5595,58**	**334616**

168	2201-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**59,8000**	**9754,00**	**583289**
		Сметная прибыль	%	8	780,32	46663
		Сметная стоимость:			**10534,32**	**629952**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**969760**
		Накладные расходы -	Тенге			**230541**
		Сметная прибыль -	Тенге			**96024**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1296325**

РАЗДЕЛ 4. Кровля

128	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**7,0960**	**494,77**	**3511**
		Накладные расходы	%	92	136,81	971
		Сметная прибыль	%	8	50,53	359
		Сметная стоимость:			**682,10**	**4840**
129	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	**м2 кровли**	**7,0960**	**595,91**	**4229**
		Накладные расходы	%	92	101,21	718
		Сметная прибыль	%	8	55,77	396
		Сметная стоимость:			**752,90**	**5343**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**7739**
		Накладные расходы -				**1689**
		Сметная прибыль -	Тенге			**754**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**10183**

РАЗДЕЛ 5.Проемы

Двери

108	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,3000**	**2193,80**	**13821**
		Накладные расходы	%	69	1233,69	7772
		Сметная прибыль	%	8	274,20	1727
		Сметная стоимость:			**3701,69**	**23321**

109	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,2500**	**2415,43**	**12681**
		Накладные расходы	%	69	1324,47	6953
		Сметная прибыль	%	8	299,19	1571
		Сметная стоимость:			**4039,09**	**21205**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**26502**
		Накладные расходы -	Тенге			**14726**
		Сметная прибыль -	Тенге			**3298**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**44526**

РАЗДЕЛ 6.Полы

деталь №375 - 53,4м2

124	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**53,4000**	**195,76**	**10454**
		Накладные расходы	%	94	65,27	3485
		Сметная прибыль	%	8	20,88	1115
		Сметная стоимость:			**281,91**	**15054**
125	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2720**	**23317,42**	**99612**
		Накладные расходы	%	94	2872,73	12272
		Сметная прибыль	%	8	2095,21	8951
		Сметная стоимость:			**28285,37**	**120835**
126	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,4000**	**2977,25**	**158985**
		Накладные расходы	%	94	968,81	51734
		Сметная прибыль	%	8	315,69	16858
		Сметная стоимость:			**4261,75**	**227577**
127	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**37,3800**	**518,03**	**19364**
		Накладные расходы	%	94	238,20	8904
		Сметная прибыль	%	8	60,50	2261
		Сметная стоимость:			**816,73**	**30529**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	288415
Накладные расходы -		76396
Сметная прибыль -	Тенге	29185
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	393996
Итого по акту	**Тенге**	**2191544**
Итого со скидкой	**Тенге**	**1534081**

Заказчик: Ожанова Айнур Бакытбековна

_____**Ожанова А.**

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____**Сейткулов Б.**