Форма-2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Кентау» акимата города Кентау
Инженер: ТОО "AveNiu"
Авторский надзор: ТОО "БалДаурен-GROUP"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №8 по ул. С. Сейфулина, в городе Кентау, Туркестанской области. (Водоснабжение, канализация, электро-снабжение, газификация)»
Договор: №К-ИЖС 8 от 02.11.2023г.

А К Т №1
за ДЕКАБРЬ месяц 2023 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01										
		Сети ВЛИ-0,4кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025		198 348,71	58 237,33	4959	1456	986	2484	8038
		НР - 80%; СП - 8%				100 681,38	23 516,76	2517	588		595	
2	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025		224 638	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
		Линейная арматура										
3	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		286	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
4	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2		1 444	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
5	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1		88	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
6	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2		3 467	--	6934	--	6934	--	7489
		СП - 8%				--	--	--	--		555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	252-207-3106 РСНБ РК 2022	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	шт.	3	753	--	2259	--	2259	--	2440
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
8	252-207-1109 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	2	2 455	--	4910	--	4910	--	5303
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
9	252-207-2337 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	5 442	--	5442	--	5442	--	5877
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
10	252-207-2338 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 976	--	6976	--	6976	--	7534
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
11	252-207-4403 СпрСЦ 11.2023 прим.	**Корпус предохранителя**	шт.	1	1 627	--	1627	--	1627	--	1757
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
12	252-207-5002 СпрСЦ 11.2023 прим.	**Предохранитель SVV10.35**	шт.	1	3 297	--	3297	--	3297	--	3561
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				45568	1456	41595	2484	51896
							2517	588	--	3844	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				45568				
	Материалы		тенге				986				
	Всего заработная плата		тенге					3105			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				40609				
		Накладные расходы	тенге				2484				
		Сметная прибыль	тенге				3844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				51896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					3105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				51896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					3105			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
13	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	39,188	351,46	351,46	13773	13773	--	2969	18081
		НР - 72%; СП - 8%			--	105,22	--	4123		1339	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	1,212	4 723,19	--	5725	--	--	4122	10634
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	5725	--		788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,3	360,71	160,52	1190	530	--	673	2012
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	661	274		149	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,04486	2 054,26	--	2146	--	--	1545	3987
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	2146	--		295	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	38,352	68,16	68,16	2614	2614	--	704	3583
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,48	--	977		265	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	38,352	360,71	160,52	13834	6156	--	7820	23386
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	7678	3183		1732	
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0,00314	97,26	97,26	1	--	--	--	1
					--	36,36	--	--		--	
20	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,00314	83,22	83,22	1	--	--	--	1
					--	31,11	--	--		--	
		Подраздел 1. Трубопровод									
21	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	792 058,56	320 706,95	7921	3207	--	5932	14961
		НР - 99%; СП - 8%			471 351,61	127 803	4714	1278		1108	
22	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	10	148	--	1480	--	1480	--	1598
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				4714				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3207			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1278			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1480		
	Накладные расходы		тенге							5932	
	Сметная прибыль		тенге							1226	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								16559
		Подраздел 2. Промывка трубопроводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	138 983,01	--	3892	--	76	3778	8284
		НР - 99%; СП - 8%			136 297,84	--	3816	--		614	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				3816				
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						75		
	Накладные расходы		тенге							3778	
	Сметная прибыль		тенге							614	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								8284
		Подраздел 3. Элементы фасонные									
24	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2 404,54	150,34	9618	602	--	8929	20031
		НР - 99%; СП - 8%			2 254,2	0,63	9017	3		1484	
25	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	2	21	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
26	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	24	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		Канализация К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
27	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	65,83584	351,46	351,46	23139	23138	--	4988	30377
		НР - 72%; СП - 8%			--	105,22	--	6927		2250	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,03616	4 723,19	--	9617	--	--	6924	17865
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	9617	--		1323	
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10,5	360,71	160,52	3787	1686	--	2141	6402
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	2102	872		474	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,10064	2 054,26	--	12532	--	--	9023	23280
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	12532	--		1724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	57,568	68,16	68,16	3924	3924	--	1056	5379
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,48	--	1467		398	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	57,568	360,71	160,52	20765	9241	--	11738	35103
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	11525	4778		2600	
33	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	$м^3$ грунта	0,70336	97,26	97,26	68	69	--	18	93
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,36	--	26		7	
34	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	0,70336	83,22	83,22	59	59	--	16	81
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,11	--	22		6	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				44793				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					38719			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					14095			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						90		
	Накладные расходы		тенге							44833	
	Сметная прибыль		тенге							10273	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								138705
		Подраздел 4. Трубопровод									
35	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	35	4 183,74	35,72	146431	1250	138007	7688	166448
		НР - 99%; СП - 8%			204,98	16,89	7174	591		12329	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				7174				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1250			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					591			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						138006		
	Накладные расходы		тенге							7688	
	Сметная прибыль		тенге							12329	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								166448
		Подраздел 5. Канализационные колодцы D=1000мм -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,589	83 540,63	21 079,11	49205	12416	13047	29387	84879
		НР - 99%; СП - 8%			40 308,87	10 087,82	23742	5942		6287	
37	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,36	34 279	--	12340	--	12340	--	13327
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
38	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	26 593	--	26593	--	26593	--	28720
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
39	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	25 098	--	25098	--	25098	--	27106
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
40	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14 854	--	14854	--	14854	--	16042
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	9 374	--	9374	--	9374	--	10124
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
42	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 574	--	5574	--	5574	--	6020
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,66	15 551,03	2 005,38	10264	1323	8718	630	11765
		НР - 108%; СП - 8%			337,4	545,91	223	360		871	
44	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	--	14446	--	14446	--	15602
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
45	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/=С1-01/	т	0,0097	1 145 627	--	11113	--	11113	--	12002
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,2813	1 913,53	2,06	538	--	56	386	998
		НР - 80%; СП - 8%			1 713,27	1,15	482	--		74	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				24447				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13739			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					6302			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						141213		
	Накладные расходы		тенге							30403	
	Сметная прибыль		тенге							16783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								226585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**462006**	**79988**	**280866**	**110467**	**618269**
							101154	**30823**	**--**	**45793**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**462006**				
	Материалы		тенге				**159902**				
	Всего заработная плата		тенге					**131977**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**120962**				
		Накладные расходы	тенге				**110467**				
		Сметная прибыль	тенге				**45793**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**618266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	тенге					**131977**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**618266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	тенге					**131977**			
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления. Локальная смета №06-02									
		Подраздел 1. Земляные работы									
47	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**10,92**	**351,46**	**351,46**	**3838**	**3838**	**--**	**827**	**5038**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**105,22**	**--**	**1149**		**373**	
48	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**4,68**	**3 935,99**	**--**	**18420**	**--**	**--**	**13263**	**34217**
		НР - 72%; СП - 8%			**3 935,99**	**--**	**18420**	**--**		**2535**	
49	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**8,68**	**68,16**	**68,16**	**592**	**591**	**--**	**159**	**811**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**25,48**	**--**	**221**		**60**	
50	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**8,68**	**360,71**	**160,52**	**3131**	**1393**	**--**	**1770**	**5293**
		НР - 72%; СП - 8%			**200,19**	**83**	**1738**	**720**		**392**	
51	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,72**	**2 054,26**	**--**	**7642**	**--**	**--**	**5502**	**14196**
		НР - 72%; СП - 8%			**2 054,26**	**--**	**7642**	**--**		**1052**	
52	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**1**	**16 014,13**	**330,81**	**16014**	**331**	**13206**	**2562**	**20062**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 476,72**	**110,66**	**2477**	**111**		**1486**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**30277**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**6153**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**2201**			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						**13207**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		тенге							24083	
	Сметная прибыль		тенге							5898	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								79618
		Подраздел 2. Подземный газопровод									
53	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,02	801 396,4	325 766,18	16028	6515	--	11960	30227
		НР - 99%; СП - 8%			475 630,22	128 393,23	9513	2568		2239	
54	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	20,2	829	--	16746	--	16746	--	18086
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				9513				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6515			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2568			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						16746		
	Накладные расходы		тенге							11960	
	Сметная прибыль		тенге							3579	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								48313
		Подраздел 3. ПЭ фитинги									
55	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	2 491,56	187,65	2492	188	--	2281	5155
		НР - 99%; СП - 8%			2 303,91	0,63	2304	1		382	
56	241-209-0106 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1 671	--	1671	--	1671	--	1805
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				2304				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					188			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1671		
	Накладные расходы		тенге							2281	
	Сметная прибыль		тенге							516	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								6960
		Подраздел 4. Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 способом прокола= 13,5м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
57	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	13 310,55	4 377,3	13311	4377	547	10141	25328
		НР - 99%; СП - 8%			8 387,03	1 856,16	8387	1856		1876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
59	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 707,6	301,68	2708	301	--	2384	5499
		НР - 99%; СП - 8%			2 405,92	2,21	2406	2		407	
60	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
61	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 404,54	150,34	2405	151	--	2232	5008
		НР - 99%; СП - 8%			2 254,2	0,63	2254	1		371	
62	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
63	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 404,54	150,34	2405	151	--	2232	5008
		НР - 99%; СП - 8%			2 254,2	0,63	2254	1		371	
64	241-210-0106 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	1 108	--	1108	--	1108	--	1197
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
65	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150, ссц)	$м^3$	0,014	16 761,13	1 846,6	235	26	66	141	406
		НР - 91%; СП - 8%			10 237,7	860,1	143	12		30	
67	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,01428	35 001	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
68	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%			--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 К=0,1125	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/**	футляр	1	4 988,4	734,64	4988	735	1687	2558	8150
		НР - 99%; СП - 8%			2 566,18	17,78	2566	18		604	
70	234-305-2205 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/**	м	0,95	365	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
71	261-105-0607 РСНБ РК 2022	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	0,5837103	849	--	496	--	496	--	536
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
72	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,02	16 014,13	330,81	320	6	264	51	401
		НР - 99%; СП - 8%			2 476,72	110,66	50	2		30	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				18060				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5747			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1892			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						22198		
	Накладные расходы		тенге							19739	
	Сметная прибыль		тенге							5260	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								71006
		Подраздел 5. Установка контрольной трубки для линейного газопровода -1шт.									
73	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	13 310,55	4 377,3	13311	4377	547	10141	25328
		НР - 99%; СП - 8%			8 387,03	1 856,16	8387	1856		1876	
74	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1,2	926	--	1111	--	1111	--	1200
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
75	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/=Кожух/**	т стальных элементов	0,00413	167 914,36	11 491,3	693	47	45	725	1531
		НР - 118%; СП - 8%			145 432,78	3 256,61	601	13		113	
76	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,00413	1 154 557	--	4768	--	4768	--	5149
		СП - 8%			--	--	--	--		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150,ссц)**	м³	0,014	16 761,13	1 846,6	235	26	66	141	406
		НР - 91%; СП - 8%			10 237,7	860,1	143	12		30	
78	212-101-2013 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м³	0,01428	35 001	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
79	261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
80	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000043	1 510 113	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				9131				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4450			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1881			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						10100		
	Накладные расходы		тенге							11007	
	Сметная прибыль		тенге							2774	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								37464

Подраздел 6. Прокладка сигнальной ленты

81	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	20	12,09	1,15	242	23	--	166	441
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	0,62	219	12		33	
82	249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	20	17	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
83	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	0,02	128 773,89	55 231,59	2575	1105	--	1176	4051
		НР - 61%; СП - 8%			73 542,3	22 831,86	1471	457		300	
84	243-105-0702 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	км	0,02	610 274	--	12205	--	12205	--	13181
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1690				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1128			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					469			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						12545		
	Накладные расходы		тенге							1342	
	Сметная прибыль		тенге							1336	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								18040
		Подраздел 7. Опозновательный знак подземного газопровода -1шт.									
85	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,176625	3 409,93	--	602	--	--	434	1119
		НР - 72%; СП - 8%			3 409,93	--	602	--		83	
86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	0,176625	1 870,4	--	330	--	--	238	613
		НР - 72%; СП - 8%			1 870,4	--	330	--		45	
87	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.B15 F150 W4	$м^3$	0,045	19 749,92	3 275,85	889	148	216	516	1517
		НР - 91%; СП - 8%			11 671,33	923,5	525	42		112	
88	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,0459	35 001	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
89	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	3 723,51	1 753,67	3724	1754	307	2723	6962
		НР - 108%; СП - 8%			1 662,98	858,01	1663	858		516	
90	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002	--	7002	--	7002	--	7562
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
91	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	2 125,93	--	2126	--	300	1972	4426
		НР - 108%; СП - 8%			1 826,13	--	1826	--		328	
92	214-101-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм/=Табличка-указатель/	т	0,000923	398 388	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				4946				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1902			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					900			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						9800		
	Накладные расходы		тенге							5883	
	Сметная прибыль		тенге							1802	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								24333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 8. Испытание и контроль									
93	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,02	1 714 949,01	1 355 453,46	34299	27109	700	12007	50011
		НР - 91%; СП - 8%			324 507,68	335 241,26	6490	6705		3705	
		Надземный газопровод среднего давления 0,2 МПа									
		Установка ГРПШ-6 (1шт)									
94	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	33 670,93	1 758,99	33671	1759	--	31977	70900
		НР - 98%; СП - 8%			31 911,94	718,11	31912	718		5252	
95	Прайс лист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4	шт	1	322 843,57	--	322844	--		--	322844
					--	--	--	--	322844	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				38402				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28868			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					7423			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						700		
		Оборудование, инвентарь	тенге						322844		
	Накладные расходы		тенге							43984	
	Сметная прибыль		тенге							8957	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								443755
		Подраздел 9. Обвязка ГРПШ-6 с одним счетчиками G-4 (1шт), см.ГСН8									
96	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,21	6 199,87	--	1302	--	--	937	2419
		НР - 72%; СП - 8%			6 199,87	--	1302	--		179	
97	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,21	1 870,4	--	393	--	--	283	730
		НР - 72%; СП - 8%			1 870,4	--	393	--		54	
98	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий	$м^3$	0,21	19 749,92	3 275,85	4147	688	1008	2407	7078
		НР - 91%; СП - 8%			11 671,33	923,5	2451	194		524	
99	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,2142	35 001	--	7497	--	7497	--	8097
		СП - 8%			--	--	--	--		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,0264	91 880,85	15 085,83	2426	398	630	1056	3761
		НР - 69%; СП - 8%			52 954,61	5 034,88	1398	133		279	
101	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,027456	1 109 851	--	30472	--	30472	--	32910
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки**	$м^2$	1,4	177,92	3,54	249	5	104	97	374
		НР - 69%; СП - 8%			100,22	0,6	140	1		28	
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза**	$м^2$	0,52	355,84	7,07	185	4	77	72	278
		НР - 69%; СП - 8%			200,45	1,2	104	1		21	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза**	$м^2$	1,92	304,67	5,33	585	10	350	157	801
		НР - 69%; СП - 8%			117,17	1,2	225	2		59	
105	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1,5	926	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
106	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	4 249,55	177,34	8499	355	1814	6454	16150
		НР - 99%; СП - 8%			3 164,97	94,85	6330	190		1196	
107	242-209-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	15 136	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
108	241-116-0104 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	4	1 512	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
109	241-114-0106 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	1	533	--	533	--	533	--	576
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				12343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1460			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					521			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						80194		
	Накладные расходы		тенге							11463	
	Сметная прибыль		тенге							8438	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								113898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**673085**	**56411**	**167163**	**131742**	**843387**
							126666	**17856**	**322844**	**38560**	
	Стоимость оборудования		тенге				**322844**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**322844**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**2817**				
	Всего заработная плата		тенге					**2159**			
		Накладные расходы	тенге				**1342**				
		Сметная прибыль	тенге				**333**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**4492**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**2159**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**311327**				
	Материалы		тенге				**21303**				
	Всего заработная плата		тенге					**108202**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**145229**				
		Накладные расходы	тенге				**97367**				
		Сметная прибыль	тенге				**32696**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**441390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	тенге					**108202**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**2426**				
	Материалы		тенге				**629**				
	Всего заработная плата		тенге					**1531**			
		Накладные расходы	тенге				**1056**				
		Сметная прибыль	тенге				**279**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**3761**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**1531**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**33671**				
	Всего заработная плата		тенге					**32630**			
		Накладные расходы	тенге				**31977**				
		Сметная прибыль	тенге				**5252**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**70900**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	тенге					**32630**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**843387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	тенге					**144522**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1 513 549**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**230337**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**137855**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**49267**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**489620**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	тенге							322844		
		- Накладные расходы	тенге								244693	
		- Сметная прибыль	тенге								88197	
		Временные здания и сооружения 1,3%										19 676
		Итого с веременными зданиями и сооружениями										1 533 225
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										4 753
		Итого сусловиями температурной зоны										1 537 978
		Непредвиденные работы и затраты-2%										30 760
		Итого с непредвиденными затратами										1 568 738

Инженер эксперт:

ТОО "AveNiu"

Мұтәлі М.Ә.

Авторский надзор:

ТОО "БалДаурен-GROUP"

Дауренова Б.Б.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Кентау» акимата города Кентау»

Байсеитов Д.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Жолдасов М.Ө.