Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24.04.2017 № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» августа 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ИП «Сагадиев М.М.» Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск мрк 7 дом 15**

наименование организации, юридический адрес

в лице **руководителя Сагадиев М.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа им. Н. Островского » в г. Державинск Жаркаинского района Акмолинской области».**

заказчиком которого является **ГУ "Отдел образования Жаркаинского района, Акмолинской области. Руководитель Искакова Акмарал Хамитовна.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Қозыкөш» государственная лицензия №16002806 от 15.02.2016 года. в лице директора Сагадиев Амангельды Мухтарович**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Бірлік Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом руководителя ГУ " Отдел образования Жаркаинского района, Акмолинской области"**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Создано с Tiny Scanner

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1875,83	
Площадь покрытий проездов, тротуаров, отмостки	$м^2$	555,34	
Площадь озеленения	$м^2$	985,73	
Этажность здания	этаж	3	3
Общая площадь здания	$м^2$	2696,76	
Полезная площадь здания	$м^2$	2457,63	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструируемое здание школы – трехэтажное здание сложной конфигурации, с общими размерами в плане 61,5х51,0м.
Конструктивное решение здание в осях «1-5; А-Д» исполнено неполным каркасом, трех этажное с подвальным помещением. Фундамент ленточный бутовый глубиной заложения – 3,380м. Наружный стены выполнены из обыкновенного полнотелого керамического кирпича, облицованы природным камнем, толщина стена 640мм.
Покрытие второго этажа выполнено из железобетонных пустотных плит перекрытия.
Существующая конструкция кровли – из рулонных материалов.
Согласно проекта предусмотрено строительство вальмовой холодной крыши сложной конфигурации. Конструкция крыши выполнена из деревянных материалов.
Покрытие из профилированного листа оцинкованного НС-44-1000-0,7. Под профнастилом укладывается пароизоляционный слой из диффузионно-гидроизоляционной пленки толщиной 2мм.

- Отделочные работы замена окон, замена дверей, замена пола,;
- Ремонт отопления.
- Ремонт фасада.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало __27.06. 2017 г____;
месяц, год

окончание работ _____27.08.2017 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяца**

Создано с Tiny Scanner

по норме или по проекту организации строительства месяца;
фактически 3 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа им. Н. Островского » в г. Державинск Жаркаинского района Акмолинской области».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Руководитель ИП «ИП Сагадиев М.М.» Сагадиев М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

Сагадиев Мухтар Мухамедиевич

Создано с Tiny Scanner