Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140007049

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19,**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921140000720

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8, 45548, 45258**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор о государственных закупках работ № 56 от 05.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
5061	20.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция улиц в городе Риддере Восточно-Казахстанской области			работа	1	28 312 202,24	28 312 202,24
				Итого	1	x	28 312 202,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Стребков В.Г.
должность *подпись* *расшифровка подпис*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"города Риддера, Республика Казахстан, ВКО, 071300, г.Риддер, ул.Семеновой,19, тел:4-26-41, РГУ Комитет Казначейства МФ РК", ИИК KZ 74070103KSN1814000 БИК KKMFKZ2A, БИН 050140007049

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ФИРМА "ЭТАЛОН"), Республика Казахстан, ВКО, г.Риддер, ул.Победы, 8, тел.4-52-58, АО «Евразийский Банк», ИИК KZ8394809KZ22030624, БИК EURIKZKA, БИН 921140000720

Наименование Договор: Реконструкция улиц в г.Риддер Восточно-Казахстанской области №56 от 05.07.2017г.

Акт №5061 от 20.10.2017г

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пр. Независимости								
		Раздел 2 Благоустройство								
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	3,399	40097,59 –	339,59 140,94	136292 –	1154 479	637 133	0,58 0,58	2 2
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части улиц толщиной 5 см *м2 покрытия*	10300	486,27 5,94	15,35 5,06	5008581 61182	158105 52118	150689 133	0,0336 0,01766	346 182
11	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	20600	57,86	–	1191916	–	274	0,00009	2

	м2 покрытия		0,01	–	206	–	133	–	–
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды								
	3.1 Тип 1								
15	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	45	1510,68	73,75	67981	3319	1978	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	962	525	133	0,041	2
16	Е27-14-4								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с добавлением фрезерованного асфальта в пропорции 10:1	45	280,88	248,35	12640	11176	6630	0,216	10
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	1448	3537	133	0,2734	12
17	30-8-36								
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 ммК=0,900;	51,03	1260		64298				
	м3								
18	Е27-48-3								
	Устройство основания толщиной 6 (10) см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=1,66; ктрм1=1,66; кзпр1=1,66; кэкс1=1,66; кзпм1=1,66; кмат1=1,66;	300	569,61	26,57	170883	7971	7030	0,06308	19
	м2		10,76	6,86	3228	2058	133	0,02344	7
19	Е27-53-3								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	300	403,89	15,35	121167	4605	4389	0,0336	10
	м2 покрытия		5,94	5,06	1782	1518	133	0,01766	5
20	Е27-54-3								
	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	1200	47,54	–	57048	–	16	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	12	–	133	–	–

21	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	300	486,27	15,35	145881	4605	4389	0,0336	10
		м2 покрытия		5,94	5,06	1782	1518	133	0,01766	5
22	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	600	57,86	–	34716	–	8	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	6	–	133	–	–

3.2 Тип 2

Раздел 4 Установка бетонного бортового камня

4.0 Подраздел без наименования

31	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий kмат1=0,86;	1881	473,49	6,63	890635	12471	276292	0,698	1313
		м бортового камня		108,68	1,76	204427	3311	133	0,0061	11
32	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	30,06405	23200		697486				
		м3								

Всего прямые затраты		**8599524**	**203406**	**1718**
		275035	**65064**	**226**
В том числе стоимость: материалов, тенге		8121082		
Накладные расходы, тенге		452332		
- заработная плата, тенге		67850		
- трудоемкость, чел-ч		226		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		543111		
Всего		**9594967**		
Временные здания и сооружения (4,6 %)		353095		
- сметная заработная плата, тенге		49786		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		282		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	179065
- сметная заработная плата, тенге	82370
- нормативная трудоемкость, чел-ч	501
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	99481
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39792
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10266400**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,557*0,9442 (Кп=2,414)	**24783090**
- материалы, тенге	19604292
- сметная заработная плата, тенге	1640018
Налог (2 %)	495662
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25278752**
НДС (12 %)	3033450,24
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28312202,24**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Риддера
071300 г.Риддер, ул.Семеновой,19
тел.4-26-41
БИН 050140007049
ИИК KZ74070103KSN1814000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

К.Мухамедчинов

Технический надзор:
Директор
ТОО «УКТехЭкспертиза»
г.Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра, д. 97/2, оф. 210
БИН 160240006285
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ919470398990289341
АО «ДБ «Альфа Банк»

Е.В. Андреева

Подрядчик:
Директор
ТОО "ФИРМА "ЭТАЛОН"
071300 г.Риддер, ул.Победы,8
тел.4-52-58
БИН 921140000720
БИК EURIKZKA
ИИК KZ8394809KZ22030624
АО «Евразийский Банк»

В.Г.Стребков