Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19,** **050140007049**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8, 45548, 45258** **921140000720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп. соглашение № 1 от 11.12.2017г. к договору о государственных закупках работ № 56

Номер документа	Дата составления
5873	12.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция объектов в городе Риддер Восточно-Казахстанской области			работа	1	280 838 993,12	280 838 993,12
				Итого	1	x	280 838 993,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Стребков В.Г.
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"города Риддера, Республика Казахстан, ВКО, 071300, г.Риддер, ул.Семеновой,19, тел:4-26-41, РГУ Комитет Казначейства МФ РК", ИИК KZ 74070103KSN1814000 БИК KKMFKZ2A, БИН 050140007049

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ФИРМА "ЭТАЛОН"), Республика Казахстан, ВКО, г.Риддер, ул.Победы, 8, тел.4-52-58, АО «Евразийский Банк», ИИК KZ8394809KZ22030624, БИК EURIKZKA, БИН 921140000720

Наименование Договор: Реконструкция улиц в г.Риддер Восточно-Казахстанской области №56 от 05.07.2017г.

Акт № 5873 от 12 декабря 2017г

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пр. Независимости								
		Раздел 1 Подготовительные работ								
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 4 см. Съезды, тротуары	92	202,84	196,64	18661	18091	1761	0,0349	3
		м2		6,04	8,35	556	768	133	0,0336	3
2	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	365	93,25	90,8	34036	33142	3695	0,0134	5
		м2		2,32	5,29	847	1931	133	0,0208	8
		Раздел 2 Благоустройство								
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	7,59033	40097,59	339,59	304354	2578	1423	0,58	4
		т		–	140,94	–	1070	133	0,58	4
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей								122

	м2 покрытия		5,94	5,06	21538	18348	133	0,01766	64
11 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	7252	57,86	–	419601	–	97	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	73	–	133	–	–
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части съездов толщиной 4см	922	486,27	15,35	448341	14153	13489	0,0336	31
	м2 покрытия		5,94	5,06	5477	4665	133	0,01766	16
13 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство слоя износа на тротуаре толщиной 4 см.	18453	394,45	–	7278786	–	607427	0,144	2657
	м2 покрытия		24,75	–	456712	–	133	–	–
14 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	36906	61,82	–	2281529	–	195358	0,0232	856
	м2 покрытия		3,98	–	146886	–	133	–	–
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды								
	3.2 Тип 2								
23 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	35,7	1510,68	73,75	53931	2633	1569	0,144	5
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	763	417	133	0,041	1
24 Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кзпр1=1,3; кэкс1=1,3; кзпм1=1,3; кмат1=1,3;	238	446,07	20,81	106165	4953	4368	0,0494	12
	м2		8,42	5,38	2004	1280	133	0,01836	4
25 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	238	403,89	15,35	96126	3653	3482	0,0336	8
	м2 покрытия		5,94	5,06	1414	1204	133	0,01766	4

26 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	952	47,54	–	45258	–	13	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	10	–	133	–	–
27 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	238	486,27	15,35	115732	3653	3482	0,0336	8
	м2 покрытия		5,94	5,06	1414	1204	133	0,01766	4
	Всего прямые затраты				**12965735**	**138515**			**3712**
					637694	**30887**			**108**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12189528				
	Накладные расходы, тенге				889212				
	- заработная плата, тенге				133382				
	- трудоемкость, чел-ч				445				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				831297				
	Всего по пр. Независимости				**14686244**				

ул. Ауэзова

Раздел 1 Подготовительные работ

1 Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см. Улицы	16915	93,25	90,8	1577324	1535882	171202	0,0134	227
	м2		2,32	5,29	39243	89480	133	0,0208	352
2 Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 4 см. Съезды, тротуары	6084	202,84	196,64	1234079	1196358	116439	0,0349	212
	м2		6,04	8,35	36747	50801	133	0,0336	204
3 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	4329	122,85	–	531818	–	707318	0,767	3320
	м		122,85	–	531818	–	133	–	–
4 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	312,06	152,8	152,8	47683	47683	33378	–	–
	т		–	106,96	–	33378	100	0,22462	70
5 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	312,06	108,2	108,2	33765	33765	6753	–	–
	т								

				–	21,64	–	6753	100	0,04544	14
Раздел 2 Благоустройство										
6 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	7,58967	40097,59	339,59	304327	2577	1423	0,58	4
	т		–	140,94	–	1070	133	0,58	4
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части улиц толщиной 5 см	16915	486,27	15,35	8225257	259645	247466	0,0336	568
	м2 покрытия		5,94	5,06	100475	85590	133	0,01766	299
8 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	33830	57,86	–	1957404	–	450	0,00009	3
	м2 покрытия		0,01	–	338	–	133	–	–
9 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части съездов толщиной 4см	1035	486,27	15,35	503289	15887	15142	0,0336	35
	м2 покрытия		5,94	5,06	6148	5237	133	0,01766	18
10 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство слоя износа на тротуаре толщиной 4 см.	5049	394,45	–	1991578	–	166201	0,144	727
	м2 покрытия		24,75	–	124963	–	133	–	–
11 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	10098	61,82	–	624258	–	53453	0,0232	234
	м2 покрытия		3,98	–	40190	–	133	–	–
Раздел 4 Установка бетонного бортового камня										
12 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2315	531,81	6,63	1231140	15348	340038	0,698	1616
	м бортового камня		108,68	1,76	251594	4074	133	0,0061	14
13 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	99,545	23200		2309444				
	м3								

14 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий кмат1=0,86;	2014	473,49	6,63	953609	13353	295828	0,698	1406
	м бортового камня		108,68	1,76	218882	3545	133	0,0061	12
15 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	32,224	23200		747597				
	м3								
	Всего прямые затраты				**22272572**	**3120498**			**8352**
					1350398	**279928**			**987**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				17801676				
	Накладные расходы, тенге				2155091				
	- заработная плата, тенге				323264				
	- трудоемкость, чел-ч				1078				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1465660				
	Всего по ул. Ауэзова				**25893323**				

ул. Тохтарова

Раздел 1 Подготовительные работ

1 Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	8407	93,25	90,8	783953	763356	85089	0,0134	113
	м2		2,32	5,29	19504	44473	133	0,0208	175
2 Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см. Съезды, тротуары	4949	202,84	196,64	1003855	973171	94717	0,0349	173
	м2		6,04	8,35	29892	41324	133	0,0336	166
3 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	2888	122,85	–	354791	–	471872	0,767	2215
	м		122,85	–	354791	–	133	–	–
4 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	193,88	152,8	152,8	29625	29625	20737	–	–
	т		–	106,96	–	20737	100	0,22462	44
5 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	193,88	108,2	108,2	20978	20978	4196	–	–
	т		–	21,64	–	4196	100	0,04544	9

6 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,40748	40097,59	339,59	176729	1497	826	0,58	3
	т		–	140,94	–	621	133	0,58	3
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части улиц толщиной 5 см	8407	486,27	15,35	4088072	129047	122994	0,0336	282
	м2 покрытия		5,94	5,06	49938	42539	133	0,01766	148
8 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	16814	57,86	–	972858	–	223	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	168	–	133	–	–
9 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части съездов толщиной 4см	621	486,27	15,35	301974	9532	9085	0,0336	21
	м2 покрытия		5,94	5,06	3689	3142	133	0,01766	11
10 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство слоя износа на тротуаре толщиной 4 см.	4328	394,45	–	1707180	–	142467	0,144	623
	м2 покрытия		24,75	–	107118	–	133	–	–
11 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	8656	61,82	–	535114	–	45820	0,0232	201
	м2 покрытия		3,98	–	34451	–	133	–	–
Раздел 4 Установка бетонного бортового камня									
12 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1306	531,81	6,63	694544	8659	191833	0,698	912
	м бортового камня		108,68	1,76	141936	2299	133	0,0061	8
13 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	56,158	23200		1302866				
	м3								
14 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий кмат1=0,86;	1582	473,49	6,63	749061	10489	232372	0,698	1104

	м бортового камня								
			108,68	1,76	171932	2784	133	0,0061	10
15	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	25,312	23200		587238				
	м3								
	Всего прямые затраты				**13308838**	**1946354**			**5649**
					913419	**162115**			**574**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10449067				
	Накладные расходы, тенге				1422231				
	- заработная плата, тенге				213335				
	- трудоемкость, чел-ч				711				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				883864				
	Всего по ул. Тохтарова				**15614933**				

ул.Семеновой нечетная сторона

Раздел 1 Подготовительные работ

1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 4 см. Съезды, тротуары	3974	202,84	196,64	806086	781447	76057	0,0349	139
		м2								
				6,04	8,35	24003	33183	133	0,0336	134
2	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	4900	93,25	90,8	456925	444920	49594	0,0134	66
		м2								
				2,32	5,29	11368	25921	133	0,0208	102
3	Е27-82-1									
		Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	13	19,95	15,58	259	203	113	0,0093	–
		м2 корыта								
				1,03	5,5	13	72	133	0,02686	–
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4	32,23	30,77	129	123	38	0,00984	–
		м3 грунта								
				1,42	8,34	6	33	97	0,02853	–
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	7,4	108,2	108,2	801	801	160	–	–
		т								
				–	21,64	–	160	100	0,04544	–

6	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1222	122,85	–	150123	–	199664	0,767	937
		м		122,85	–	150123	–	133	–	–
7	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	107,5	152,8	152,8	16426	16426	11498	–	–
		т		–	106,96	–	11498	100	0,22462	24
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	107,5	108,2	108,2	11632	11632	2326	–	–
		т		–	21,64	–	2326	100	0,04544	5
	Раздел 2 Благоустройство									
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,92842	40097,59	339,59	117423	994	549	0,58	2
		т		–	140,94	–	413	133	0,58	2
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части улиц толщиной 5 см	4900	486,27	15,35	2382723	75215	71687	0,0336	165
		м2 покрытия		5,94	5,06	29106	24794	133	0,01766	87
11	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	9800	57,86	–	567028	–	130	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	98	–	133	–	–
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части съездов толщиной 4см	145	486,27	15,35	70509	2226	2121	0,0336	5
		м2 покрытия		5,94	5,06	861	734	133	0,01766	3
13	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство слоя износа на тротуаре толщиной 4 см.	3829	394,45	–	1510349	–	126041	0,144	551
		м2 покрытия		24,75	–	94768	–	133	–	–
14	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	7658	61,82	–	473418	–	40537	0,0232	178

	м2 покрытия								
			3,98	–	30479	–	133	–	–
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды								
	3.2 Тип 2								
15	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,95	1510,68	73,75	2946	144	86	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	42	23	133	0,041	–
16	Е27-48-3								
	Устройство основания толщиной 6(8) см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кзпр1=1,3; кэкс1=1,3; кзпм1=1,3; кмат1=1,3;	13	446,07	20,81	5799	271	238	0,0494	1
	м2								
			8,42	5,38	109	70	133	0,01836	–
17	Е27-53-3								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	13	403,89	15,35	5251	200	190	0,0336	–
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	77	66	133	0,01766	–
18	Е27-54-3								
	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	52	47,54	–	2472	–	1	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	1	–	133	–	–
19	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	13	486,27	15,35	6322	200	190	0,0336	–
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	77	66	133	0,01766	–
	Раздел 4 Установка бетонного бортового камня								
20	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	977	531,81	6,63	519578	6478	143507	0,698	682
	м бортового камня								
			108,68	1,76	106180	1720	133	0,0061	6
21	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	42,011	23200		974655				
	м3								
22	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий кмат1=0,86;	245	473,49	6,63	116005	1624	35987	0,698	171
	м бортового камня								
			108,68	1,76	26627	431	133	0,0061	1
23	30-3-10								

		м3			8287803	1342904			2898
	Всего прямые затраты								364
					473938	101510			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6470962				
	Накладные расходы, тенге				760714				
	- заработная плата, тенге				114107				
	- трудоемкость, чел-ч				380				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				542911				
	Всего по ул.Семеновой (нечетная сторона)				**9591428**				

ул. Семеновой четная сторона

Раздел 1 Подготовительные работ

1	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	5310	93,25	90,8	495158	482148	53744	0,0134	71
		м2		2,32	5,29	12319	28090	133	0,0208	110
2	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1138	122,85	–	139803	–	185938	0,767	873
		м		122,85	–	139803	–	133	–	–
3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	100,78	152,8	152,8	15399	15399	10779	–	–
		т		–	106,96	–	10779	100	0,22462	23
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	100,78	108,2	108,2	10904	10904	2181	–	–
		т		–	21,64	–	2181	100	0,04544	5

Раздел 2 Благоустройство

5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,7523	40097,59	339,59	70263	595	329	0,58	1
		т		–	140,94	–	247	133	0,58	1
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части улиц толщиной 5 см	5310	486,27	15,35	2582094	81509	77685	0,0336	178
		м2 покрытия		5,94	5,06	31541	26869	133	0,01766	94
7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	10620	57,86	–	614473	–	141	0,00009	1

				0,01	–	106	–	133	–	–
Раздел 4 Установка бетонного бортового камня										
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	921	531,81	6,63	489797	6106	135281	0,698	643
		м бортового камня		108,68	1,76	100094	1621	133	0,0061	6
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	39,603	23200		918790				
		м3								
10	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий kмат1=0,86;	217	473,49	6,63	102747	1439	31875	0,698	151
		м бортового камня		108,68	1,76	23584	382	133	0,0061	1
11	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	3,472	23200		80550				
		м3								
		Всего прямые затраты				**5519978**	**598100**			**1918**
						307447	**70169**			**240**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4614431				
		Накладные расходы, тенге				497953				
		- заработная плата, тенге				74693				
		- трудоемкость, чел-ч				249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				361076				
		Всего по ул.Семеновой (четная сторона)				**6379007**				

ул.Кунаева

Раздел 1 Подготовительные работ

1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 4 см. Съезды	400	202,84	196,64	81136	78656	7655	0,0349	14
		м2		6,04	8,35	2416	3340	133	0,0336	13
2	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	7632	93,25	90,8	711684	692986	77245	0,0134	102
		м2		2,32	5,29	17706	40373	133	0,0208	159
3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1198	122,85	–	147174	–	195741	0,767	919

				122,85	–	147174	–	133	–	–
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	119,8	152,8	152,8	18305	18305	12814	–	–
		т								
				–	106,96	–	12814	100	0,22462	27
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	119,8	108,2	108,2	12962	12962	2592	–	–
		т								
				–	21,64	–	2592	100	0,04544	5
	Раздел 2 Благоустройство									
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,65056	40097,59	339,59	106281	900	497	0,58	2
		т								
				–	140,94	–	374	133	0,58	2
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части улиц толщиной 5 см	7632	486,27	15,35	3711213	117151	111656	0,0336	256
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	45334	38618	133	0,01766	135
8	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	15264	57,86	–	883175	–	203	0,00009	1
		м2 покрытия								
				0,01	–	153	–	133	–	–
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части съездов толщиной 4см	400	486,27	15,35	194508	6140	5852	0,0336	13
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	2376	2024	133	0,01766	7
	Раздел 4 Установка бетонного бортового камня									
10	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1198	531,81	6,63	637108	7943	175968	0,698	836
		м бортового камня								
				108,68	1,76	130199	2108	133	0,0061	7
11	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	51,514	23200		1195125				
		м3								
		Всего прямые затраты				**7698671**	**935043**			**2143**
						345358	**102243**			**355**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6418270				

	Накладные расходы, тенге				590223				
	- заработная плата, тенге				88533				
	- трудоемкость, чел-ч				295				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				497334				
	Всего по ул. Кунаева				**8786228**				

ул.Валиханова

Раздел 1 Подготовительные работ

1	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	4392	93,25	90,8	409554	398794	44453	0,0134	59
		м2		2,32	5,29	10189	23234	133	0,0208	91
2	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	668	122,85	–	82064	–	109145	0,767	512
		м		122,85	–	82064	–	133	–	–
3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	66,8	152,8	152,8	10207	10207	7145	–	–
		т		–	106,96	–	7145	100	0,22462	15
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	66,8	108,2	108,2	7228	7228	1446	–	–
		т		–	21,64	–	1446	100	0,04544	3

Раздел 2 Благоустройство

5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,44936	40097,59	339,59	58116	492	271	0,58	1
		т		–	140,94	–	204	133	0,58	1
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части улиц толщиной 5 см	4392	486,27	15,35	2135698	67417	64255	0,0336	148
		м2 покрытия		5,94	5,06	26088	22224	133	0,01766	78
7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	8784	57,86	–	508242	–	117	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	88	–	133	–	–

Раздел 4 Установка бетонного бортового камня

8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	668	531,81	6,63	355249	4429	98119	0,698	466
		м бортового камня								

			108,68	1,76	72598	1176	133	0,0061	4
9 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	28,724	23200		666397				
	Всего прямые затраты				**4232755**	**488567**			**1187**
					191027	**55429**			**192**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3553160				
	Накладные расходы, тенге				324951				
	- заработная плата, тенге				48743				
	- трудоемкость, чел-ч				162				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				273462				
	Всего по ул. Валиханова				**4831168**				

ул. Островского

Раздел 1 Подготовительные работ

1 Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 4 см. Съезды, тротуары *м2*	7981	93,25	90,8	744228	724675	80778	0,0134	107
			2,32	5,29	18516	42219	133	0,0208	166
2 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	2030	19,95	15,58	40499	31627	17630	0,0093	19
			1,03	5,5	2091	11165	133	0,02686	55
3 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	386	32,23	30,77	12441	11877	3654	0,00984	4
			1,42	8,34	548	3219	97	0,02853	11
4 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	714	108,2	108,2	77255	77255	15451	–	–
			–	21,64	–	15451	100	0,04544	32
5 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	251	122,85	–	30835	–	41011	0,767	193
			122,85	–	30835	–	133	–	–
6 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	10,04	152,8	152,8	1534	1534	1074	–	–

			–	106,96	–	1074	100	0,22462	2
7 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	10,04	108,2	108,2	1086	1086	217	–	–
	т		–	21,64	–	217	100	0,04544	–
	Раздел 2 Благоустройство								
8 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,63373	40097,59	339,59	105606	894	493	0,58	2
	т		–	140,94	–	371	133	0,58	2
9 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство слоя износа на тротуаре толщиной 4 см.	7981	394,45	–	3148105	–	262715	0,144	1149
	м2 покрытия		24,75	–	197530	–	133	–	–
10 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	15962	61,82	–	986771	–	84494	0,0232	370
	м2 покрытия		3,98	–	63529	–	133	–	–
	Раздел 4 Установка бетонного бортового камня								
	4.0 Подраздел без наименования								
20 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий kмат1=0,86;	3233	473,49	6,63	1530793	21435	474879	0,698	2257
	м бортового камня		108,68	1,76	351362	5690	133	0,0061	20
21 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	51,73981	23200		1200364				
	м3								
	Всего прямые затраты				**7879517**	**870383**			**4101**
					664411	**79406**			**288**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6344723				
	Накладные расходы, тенге				982396				
	- заработная плата, тенге				147359				
	- трудоемкость, чел-ч				491				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				531715				
	Всего по ул.Островского				**9393628**				
	всего по акту материалов				67841817				
	Всего по акту				95 175 959,00				

Временные здания и сооружения (4,6 %), К=0,8	3 502 475,00
- сметная заработная плата, тенге (К=0,141)	493 849,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)	2 802,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	1 776 212,00
- сметная заработная плата, тенге (К=0,46)	817 058,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)	4 973,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	986 784,00
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	394 714,00
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	101 836 144,00
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге К=2,557*0,9442 (Кп=2,414)	**245 832 451,96**
Налог (2 %)	4 916 649,04
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**250 749 101,00**
НДС (12 %)	30 089 892,12
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**280 838 993,12**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог" г.Риддера
071300 г.Риддер, ул.Семеновой,19
тел.4-26-41
БИН 050140007049
ИИК KZ74070103KSN1814000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

К.Мухамедчинов

Технический надзор:
Директор
ТОО «УКТехЭкспертиза»
г.Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра,
д. 97/2, оф. 210
БИН 160240006285
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ919470398990289341
АО «ДБ «Альфа Банк»

Е.В. Андреева

Подрядчик:
Директор
ТОО "ФИРМА "ЭТАЛОН"
071300 г.Риддер, ул.Победы,8
тел.4-52-58
БИН 921140000720
БИК EURIKZKA
ИИК KZ8394809KZ22030624
АО «Евразийский Банк»

В.Г.Стребков