Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19** | **050140007049**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8** | **921140000720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп. соглашение № 2 от 11.12.2018г. к договору о гос. закупках работ № 56 от 05.07.2017г

Номер документа	Дата составления
5945	11.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция объектов в городе Риддер Восточно-Казахстанской области			работа	1	64 561 000,00	64 561 000,00	6 917 250,00	64 561 000,00
				Итого	1	x	64 561 000,00	6 917 250,00	64 561 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Стребков В.Г.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи

должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"города Риддера, Республика Казахстан, ВКО, 071300, г.Риддер, ул.Семеновой,19, тел:4-26-41, РГУ Комитет Казначейства МФ РК", ИИК KZ 74070103KSN1814000 БИК KKMFKZ2A, БИН 050140007049

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ФИРМА "ЭТАЛОН"), Республика Казахстан, ВКО, г.Риддер, ул.Победы, 8, тел.4-52-58, АО «Евразийский Банк», ИИК KZ8394809KZT22030624, БИК EURIKZKA, БИН 921140000720

Наименование Договор: Реконструкция объектов в городе Риддер Восточно-Казахстанской области
доп. согл. №2 от 11.12.2018г. Дог. №56 от 05.07.2017г.

Акт № 5945 от 11 декабря 2018 г.

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Гоголя								
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	E27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	31834	93,25	90,8	2968521	2890527	322202	0,0134	427
		м2		2,32	5,29	73855	168402	133	0,0208	662
		Раздел 2 Благоустройство								
2	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	10,50522	40097,59	339,59	421234	3567	1970	0,58	6
		т		–	140,94	–	1481	133	0,58	6
3	E27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	1515,2984	5036,5	167,93	7631800	254464	181421	0,191	289
		т смеси		34,65	55,37	52505	83902	133	0,1905	289
4	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	15484,2235	486,27	15,35	7529513	237683	226534	0,0336	520
		м2 покрытия		5,94	5,06	91976	78350	133	0,01766	273
		Всего прямые затраты				**18551068**	**3386241**			**1242**

	218336	332135	1230
В том числе стоимость: материалов, тенге	14946490		
Накладные расходы, тенге	732127		
- заработная плата, тенге	109819		
- трудоемкость, чел-ч	366		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1156992		
Всего по ул. Гоголя	**20440187**		
всего по акту материалов	14 946 490,00		
Всего по акту	20 440 187,00		
Временные здания и сооружения (4,6 %), К=0,8	752 199,00		
- сметная заработная плата, тенге (К=0,141)	106 060,00		
- нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)	602,00		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	381 463,00		
- сметная заработная плата, тенге (К=0,46)	175 473,00		
- нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)	1 068,00		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	211 924,00		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	84 770,00		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	21 870 543,00		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**56 513 480,39**		
К=2,737*0,9442 (Кп=2,584)			
Налог (2 %)	1 130 269,61		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**57 643 750,00**		
НДС (12 %)	6 917 250,00		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**64 561 000,00**		

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог" г.Риддера
071300 г.Риддер, ул.Семеновой,19
тел.4-26-41
БИН 050140007049
ИИК KZ74070103KSN1814000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

К.Мухамедчинов

Технический надзор:
Директор
ТОО «УКТехЭкспертиза»
г.Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра,
д. 97/2, оф. 210
БИН 160240006285
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ919470398990289341
АО «ДБ «Альфа Банк»

Е.В. Андреева

Подрядчик:
Директор
ТОО "ФИРМА "ЭТАЛОН"
071300 г.Риддер, ул.Победы,8
тел.4-52-58
БИН 921140000720
БИК EURIKZKA
ИИК KZ8394809KZT22030624
АО «Евразийский Банк»

В.Г.Стребков