Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Риддера,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Обл., г.Риддер, ул.Семеновой 19** | **050140007049**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭТАЛОН",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Риддер, ул.Победы, 8, тел.: 45548, 45258** | **921140000720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп. соглашение № 3 от 06.02.2019г. к договору о гос. закупках работ № 56 от 05

Номер документа	Дата составления
00000000467	11.02.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция объектов в городе Риддер Восточно-Казахстанской области			работа	1	178 900 482,88	178 900 482,88	19 167 908,88
				Итого	1	x	178 900 482,88	19 167 908,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Стребков Виктор Григорьевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.02.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"города Риддера, Республика Казахстан, ВКО, 071300, г.Риддер, ул.Семеновой,19, тел:4-26-41, РГУ Комитет Казначейства МФ РК", ИИК KZ 74070103KSN1814000 БИК KKMFKZ2A, БИН 050140007049

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ФИРМА "ЭТАЛОН"), Республика Казахстан, ВКО, г.Риддер, ул.Победы, 8, тел.4-52-58, АО «Евразийский Банк», ИИК KZ8394809KZT22030624, БИК EURIKZKA, БИН 921140000720

Наименование Реконструкция объектов в городе Риддер Восточно-Казахстанской области

Договор: доп. согл. №3 от 06.02.2019г. №56 от 05.07.2017г.

Акт № 467 от 11 февраля 2019 г.

приемки выполненных работ за февраль 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Гоголя								
		Раздел 2 Благоустройство								
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	16349,7765	486,27	15,35	7950406	250969	239198	0,0336	549
		м2 покрытия		5,94	5,06	97118	82730	133	0,01766	289
		Всего прямые затраты				**7950406**	**250969**			**549**
						97118	**82730**			**289**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7602319				
		Накладные расходы, тенге				239198				
		- заработная плата, тенге				35880				
		- трудоемкость, чел-ч				120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				491376				

	Всего по ул. Гоголя				8680980				
	ул. Островского								
	Раздел 2 Благоустройство								
8	Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов	0,1188	40097,59	339,59	4764	40	23	0,58	–
	т		–	140,94	–	17	133	0,58	–
9	Е27-55-1 Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство слоя износа на тротуаре толщиной 4 см.	360	394,45	–	142002	–	11850	0,144	52
	м2 покрытия		24,75	–	8910	–	133	–	–
10	Е27-55-2 Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	720	61,82	–	44510	–	3812	0,0232	17
	м2 покрытия		3,98	–	2866	–	133	–	–
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды								
	3.2 Тип 2								
11	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	304,5	1510,68	73,75	460002	22457	13385	0,144	44
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6510	3554	133	0,041	12
12	Е27-48-3 Устройство основания толщиной 6 (8) см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кзпр1=1,3; кэкс1=1,3; кзпм1=1,3; кмат1=1,3;	2030	446,07	20,81	905522	42244	37259	0,0494	100
	м2		8,42	5,38	17093	10921	133	0,01836	37
13	Е27-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	2030	403,89	15,35	819897	31161	29699	0,0336	68
	м2 покрытия		5,94	5,06	12058	10272	133	0,01766	36
14	Е27-54-3 Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	8120	47,54	–	386025	–	108	0,00009	1

	м2 покрытия								
			0,01	–	81	–	133	–	–
15 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2030	486,27	15,35	987128	31161	29699	0,0336	68
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	12058	10272	133	0,01766	36
	3.3 Тротуары								
16 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	460,95	1510,68	73,75	696348	33995	20261	0,144	66
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	9855	5379	133	0,041	19
17 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3073	486,27	15,35	1494308	47171	44958	0,0336	103
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	18254	15549	133	0,01766	54
	Раздел 4 Установка бетонного бортового камня								
	4.0 Подраздел без наименования								
18 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	622	531,81	6,63	330786	4124	91363	0,698	434
	м бортового камня								
			108,68	1,76	67599	1095	133	0,0061	4
19 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	26,746	23200		620507				
	м3								
20 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий кмат1=0,86;	5090	473,49	6,63	2410064	33747	747645	0,698	3553
	м бортового камня								
			108,68	1,76	553181	8958	133	0,0061	31
21 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	81,42819	23200		1889134				
	м3								
	Всего прямые затраты				**11190997**	**246100**			**4506**

					708465	**66017**		**229**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10236433			
	Накладные расходы, тенге				1030062			
	- заработная плата, тенге				154509			
	- трудоемкость, чел-ч				515			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				733264			
	Всего по ул. Островского				**12954323**			

ул. Совхозная

Раздел 1 Подготовительные работ

1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 4 см. Дорога	6144	202,84	196,64	1246249	1208156	117588	0,0349	214
		м2		6,04	8,35	37110	51302	133	0,0336	206
2	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	2089	19,95	15,58	41676	32547	18144	0,0093	19
		м2 корыта		1,03	5,5	2152	11490	133	0,02686	56
3	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1579	33,43	29,06	52786	45886	23710	0,0093	15
		м2 корыта		1,03	10,26	1626	16201	133	0,0501	79
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	917,98	32,23	30,77	29586	28246	8691	0,00984	9
		м3 грунта		1,42	8,34	1304	7656	97	0,02853	26
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1698,263	108,2	108,2	183752	183752	36750	–	–
		т								

			–	21,64	–	36750	100	0,04544	77
Раздел 2 Благоустройство									
6	E27-72-1 Разлив вяжущих материалов	2,02752	40097,59	339,59	81299	689	380	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	286	133	0,58	1
7	E27-16-1 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	367,6148	4208,3	167,93	1547033	61734	44014	0,191	70
	т смеси								
			34,65	55,37	12738	20355	133	0,1905	70
8	E27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ. Устройство слоя износа на проезжей части улиц толщиной 4 см	7723	486,27	15,35	3755463	118548	112987	0,0336	259
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	45875	39078	133	0,01766	136
Раздел 3 Устройство дорожной одежды									
3.2 Тип 2									
9	E27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	236,85	1510,68	73,75	357805	17468	10411	0,144	34
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	5064	2764	133	0,041	10
10	E27-48-3 Устройство основания толщиной 6 (8) см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кзпр1=1,3; кэкс1=1,3; кзпм1=1,3; кмат1=1,3;	1579	446,07	20,81	704345	32859	28981	0,0494	78
	м2								
			8,42	5,38	13295	8495	133	0,01836	29
11	E27-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1579	403,89	15,35	637742	24238	23101	0,0336	53
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	9379	7990	133	0,01766	28

12	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	1579	190,16	–	300263	–	84	0,00036	1
		м2 покрытия		0,04	–	63	–	133	–	–
13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1579	486,27	15,35	767820	24238	23101	0,0336	53
		м2 покрытия		5,94	5,06	9379	7990	133	0,01766	28
	3.3 Тротуары									
14	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	313,35	1510,68	73,75	473372	23110	13773	0,144	45
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6699	3657	133	0,041	13
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2089	486,27	15,35	1015818	32066	30562	0,0336	70
		м2 покрытия		5,94	5,06	12409	10570	133	0,01766	37
	Раздел 4 Установка бетонного бортового камня									
	4.0 Подраздел без наименования									
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	790	531,81	6,63	420130	5238	116039	0,698	551
		м бортового камня		108,68	1,76	85857	1390	133	0,0061	5
17	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	33,97	23200		788104				
		м3								
18	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий кмат1=0,86;	780	473,49	6,63	369322	5171	114570	0,698	544
		м бортового камня		108,68	1,76	84770	1373	133	0,0061	5
19	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	12,48	23200		289536				
		м3								

	Всего прямые затраты				13062101	1843946			2016
					327720	227347			806
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10890435				
	Накладные расходы, тенге				722886				
	- заработная плата, тенге				108433				
	- трудоемкость, чел-ч				361				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				827099				
	Всего по ул. Совхозная				14612086				
				ул. Ульбинская					
	Раздел 2 Благоустройство								
1	Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов	5,38989	40097,59	339,59	216122	1830	1011	0,58	3
	т		–	140,94	–	760	133	0,58	3
2	Е27-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	16333	403,89	15,35	6596735	250712	238952	0,0336	549
	м2 покрытия		5,94	5,06	97018	82645	133	0,01766	288
3	Е27-54-3 Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ktpp1=-2; ктрм1=-2; kзпр1=-2; kэкс1=-2; kзпм1=-2; kмат1=-0,2;	16333	-9,52	–	-155490	–	-435	-0,00018	-3
	м2 покрытия		-0,02	–	-327	–	133	–	–
4	Е27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	16333	486,27	15,35	7942248	250712	238952	0,0336	549
	м2 покрытия		5,94	5,06	97018	82645	133	0,01766	288
	Всего прямые затраты				14599615	503254			1098
					193709	166050			579

	В том числе стоимость: материалов, тенге				13902651				
	Накладные расходы, тенге				478480				
	- заработная плата, тенге				71772				
	- трудоемкость, чел-ч				239				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				904686				
	Всего по ул. Ульбинская - ул. Полевая - пер. Полевой				**15982781**				

ул. Чапаева (дорожный бордюр)

Раздел 4 Установка бетонного бортового камня

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	94,64	32,23	30,77	3050	2912	895	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	134	789	97	0,02853	3
2	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	175,084	108,2	108,2	18944	18944	3789	–	–
		т		–	21,64	–	3789	100	0,04544	8
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1690	532,05	6,63	899165	11205	248235	0,698	1180
		м бортового камня		108,68	1,76	183669	2974	133	0,0061	10
4	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	27,04	23200		627328				
		м3								
5	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 16 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр1=2,66; ктрм1=2,66; кзпр1=2,66; кэкс1=2,66; кзпм1=2,66; кмат1=2,66;	338	912,74	42,57	308506	14389	12695	0,10108	34
		м2		17,24	11	5827	3718	133	0,03756	13
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	338	486,27	15,35	164359	5188	4945	0,0336	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	2008	1710	133	0,01766	6

	Всего прямые затраты				**2021352**	**52638**			**1226**
					191638	**12980**			**40**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1777076				
	Накладные расходы, тенге				270559				
	- заработная плата, тенге				40584				
	- трудоемкость, чел-ч				135				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137515				
	Всего по ул. Чапаева				**2429426**				

Озеленение

Раздел 5. Озеленение

1	E47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2052	244,28	–	501263	–	154272	0,4	821
		м2		58,28	–	119591	–	129	–	–
2	E47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=7,000;	14364	69,97	–	1005049	–	147680	0,0547	786
		м2		7,97	–	114481	–	129	–	–
3	E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2052	19,01	–	39009	–	21733	0,0525	108
		м2		8,21	–	16847	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**1545321**	**–**			**1715**
						250919	**–**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1294402				
		Накладные расходы, тенге				323685				
		- заработная плата, тенге				48553				
		- трудоемкость, чел-ч				162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112140				

Всего по озеленению	**1981146**
всего по акту материалов	45 703 316,00
Всего по акту	56 640 742,00
Временные здания и сооружения (4,6 %), К=0,8	2 084 379,00
- сметная заработная плата, тенге (К=0,141)	293 897,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)	1 668,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	1 057 052,00
- сметная заработная плата, тенге (К=0,46)	486 244,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)	2 960,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	587 251,00
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	234 900,00
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	60 604 324,00
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**156 600 562,75**
К=2,737*0,9442 (Кп=2,584)	
Налог (2 %)	3 132 011,24
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**159 732 574,00**
НДС (12 %)	19 167 908,88
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**178 900 482,88**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог" г.Риддера
071300 г.Риддер, ул.Семеновой,19
тел.4-26-41
БИН 050140007049
ИИК KZ74070103KSN1814000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

_____ К.Мухамедчинов

Технический надзор:
Директор
ТОО «УКТехЭкспертиза»
г.Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра,
д. 97/2, оф. 210
БИН 160240006285
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ919470398990289341
АО «ДБ «Альфа Банк»

_____ Е.В. Андреева

Подрядчик:
Директор
ТОО "ФИРМА "ЭТАЛОН"
071300 г.Риддер, ул.Победы,8
тел.4-52-58
БИН 921140000720
БИК EURIKZKA
ИИК KZ8394809KZT22030624
АО «Евразийский Банк»

_____ В.Г.Стребков