Форма-2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Кентау» акимата города Кентау
Инженер: ТОО "AveNiu"
Авторский надзор: ТОО "БалДаурен-GROUP"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №13 по ул. С. Сейфулина, в городе Кентау, Туркестанской области. (Водоснабжение, канализация, электро-снабжение, газификация)»
Договор: №К-ИЖС 13 от 02.11.2023г.

А К Т №1
за ДЕКАБРЬ месяц 2023 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01										
		Сети ВЛИ-0,4кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025		174 510,98	49 555,99	4363	1239	986	2110	6991
		НР - 80%; СП - 8%				85 524,99	19 972,78	2138	499		518	
2	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025		224 638	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
		Линейная арматура										
3	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		286	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
4	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2		1 444	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
5	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1		88	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
6	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2		3 467	--	6934	--	6934	--	7489
		СП - 8%				--	--	--	--		555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	252-207-3106 РСНБ РК 2022	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	шт.	3	753	--	2259	--	2259	--	2440
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
8	252-207-1109 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	2	2 455	--	4910	--	4910	--	5303
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
9	252-207-2337 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	5 442	--	5442	--	5442	--	5877
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
10	252-207-2338 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 976	--	6976	--	6976	--	7534
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
11	252-207-4403 СпрСЦ 11.2023 прим.	**Корпус предохранителя**	шт.	1	1 627	--	1627	--	1627	--	1757
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
12	252-207-5002 СпрСЦ 11.2023 прим.	**Предохранитель SVV10.35**	шт.	1	3 297	--	3297	--	3297	--	3561
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				44972	1239	41595	2110	50849
							2138	499	--	3767	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				44972				
	Материалы		тенге				986				
	Всего заработная плата		тенге					2637			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				40609				
		Накладные расходы	тенге				2110				
		Сметная прибыль	тенге				3767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				50849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				50849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2637			

РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01

ВОДОВОД В1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

13	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	66,6196	300,99	300,99	20052	20052	--	4287	26286
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,37	--	5954		1947	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	2,0604	4 011,05	--	8264	--	--	5950	15352
		НР - 72%; СП - 8%			4 011,05	--	8264	--		1137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,61	310,29	140,24	1741	786	--	972	2930
		НР - 72%; СП - 8%			170,05	70,49	954	395		217	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,776262	1 744,78	--	3099	--	--	2231	5757
		НР - 72%; СП - 8%			1 744,78	--	3099	--		426	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	65,1984	61,28	61,28	3995	3995	--	1016	5412
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	1411		401	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	65,1984	310,29	140,24	20230	9144	--	11292	34043
		НР - 72%; СП - 8%			170,05	70,49	11087	4596		2522	
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0,005338	87,43	87,43	1	--	--	--	1
					--	30,88	--	--		--	
20	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,005338	74,81	74,81	1	--	--	--	1
					--	26,42	--	--		--	
		Подраздел 1. Трубопровод									
21	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	678 671,28	278 233,44	11537	4730	--	8566	21711
		НР - 99%; СП - 8%			400 437,84	108 544,68	6807	1845		1608	
22	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	17	148	--	2516	--	2516	--	2717
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				6807				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4730			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1845			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2516		
	Накладные расходы		тенге							8566	
	Сметная прибыль		тенге							1809	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								24428
		Подраздел 2. Промывка трубопроводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,017	117 991,73	--	2006	--	38	1948	4270
		НР - 99%; СП - 8%			115 743,16	--	1968	--		316	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1968				
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						38		
	Накладные расходы		тенге							1948	
	Сметная прибыль		тенге							316	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								4270
		Подраздел 3. Элементы фасонные									
24	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	2 057,72	142,8	10289	714	--	9482	21352
		НР - 99%; СП - 8%			1 914,92	0,54	9575	3		1582	
25	241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	3	21	--	63	--	63	--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
26	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	2	24	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		Канализация К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
27	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	28,21536	300,99	300,99	8493	8493	--	1816	11133
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,37	--	2522		825	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	0,87264	4 011,05	--	3500	--	--	2520	6502
		НР - 72%; СП - 8%			4 011,05	--	3500	--		482	
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	4,5	310,29	140,24	1396	631	--	779	2349
		НР - 72%; СП - 8%			170,05	70,49	765	317		174	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	2,61456	1 744,78	--	4562	--	--	3285	8474
		НР - 72%; СП - 8%			1 744,78	--	4562	--		628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	24,672	61,28	61,28	1512	1512	--	384	2048
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	534		152	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	24,672	310,29	140,24	7655	3460	--	4273	12882
		НР - 72%; СП - 8%			170,05	70,49	4195	1739		954	
33	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	$м^3$ грунта	0,30144	87,43	87,43	26	26	--	7	35
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,88	--	9		3	
34	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	0,30144	74,81	74,81	23	23	--	6	31
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,42	--	8		2	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				22597				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14859			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					5132			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						111		
	Накладные расходы		тенге							22552	
	Сметная прибыль		тенге							4811	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								64930
		Подраздел 4. Трубопровод									
35	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	15	4 148,34	31,24	62225	468	59146	2798	70225
		НР - 99%; СП - 8%			174,06	14,34	2611	215		5202	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				2611				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					468			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					215			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						59146		
	Накладные расходы		тенге							2798	
	Сметная прибыль		тенге							5202	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								70225
		Подраздел 5. Канализационные колодцы D=1000мм -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	0,589	64 505,69	18 419,07	37994	10849	6976	24963	67993
		НР - 99%; СП - 8%			34 242,01	8 567,99	20169	5047		5037	
37	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,36	15 634	--	5628	--	5628	--	6078
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
38	225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	10 531	--	10531	--	10531	--	11373
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
39	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	10 607	--	10607	--	10607	--	11456
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
40	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	14 408	--	14408	--	14408	--	15561
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	5 952	--	5952	--	5952	--	6428
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
42	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	5 806	--	5806	--	5806	--	6270
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,66	6 335,33	1 638,39	4181	1081	2911	535	5093
		НР - 108%; СП - 8%			286,49	463,66	189	306		377	
44	244-201-0306 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	1	14 446	--	14446	--	14446	--	15602
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
45	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/=С1-01/**	т	0,0097	1 145 627	--	11113	--	11113	--	12002
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,2813	1 708,32	1,86	481	--	57	340	886
		НР - 80%; СП - 8%			1 508,26	1,01	424	--		66	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				20782				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11930			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					5353			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						88434		
	Накладные расходы		тенге							25838	
	Сметная прибыль		тенге							11759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								158744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**294381**	**65964**	**150246**	**87450**	**412373**
							78169	**24901**	**--**	**30547**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**294381**				
	Материалы		тенге				**69127**				
	Всего заработная плата		тенге					**103070**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**81118**				
		Накладные расходы	тенге				**87450**				
		Сметная прибыль	тенге				**30547**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**412378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	тенге					**103070**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**412378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	тенге					**103070**			
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления. Локальная смета №06-02									
		Подраздел 1. Земляные работы									
47	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**10,92**	**300,99**	**300,99**	**3287**	**3287**	**--**	**703**	**4309**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**89,37**	**--**	**976**		**319**	
48	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**4,68**	**3 342,54**	**--**	**15643**	**--**	**--**	**11263**	**29059**
		НР - 72%; СП - 8%			**3 342,54**	**--**	**15643**	**--**		**2152**	
49	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**8,68**	**61,28**	**61,28**	**532**	**532**	**--**	**135**	**721**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**21,64**	**--**	**188**		**53**	
50	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**8,68**	**310,29**	**140,24**	**2693**	**1217**	**--**	**1503**	**4532**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,05**	**70,49**	**1476**	**612**		**336**	
51	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**3,72**	**1 744,78**	**--**	**6491**	**--**	**--**	**4673**	**12057**
		НР - 72%; СП - 8%			**1 744,78**	**--**	**6491**	**--**		**893**	
52	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**1**	**6 794,18**	**281,81**	**6794**	**282**	**4408**	**2176**	**9687**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 103,57**	**93,98**	**2104**	**94**		**718**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**25714**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**5318**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**1870**			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						**4409**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		тенге							20453	
	Сметная прибыль		тенге							4471	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								60364
		Подраздел 2. Подземный газопровод									
53	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,02	686 988,19	282 915,45	13740	5658	--	10160	25812
		НР - 99%; СП - 8%			404 072,74	109 045,99	8081	2181		1912	
54	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	20,2	829	--	16746	--	16746	--	18086
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				8081				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5658			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2181			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						16746		
	Накладные расходы		тенге							10160	
	Сметная прибыль		тенге							3252	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								43898
		Подраздел 3. ПЭ фитинги									
55	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	2 135,72	178,58	2136	179	--	1938	4400
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	1957	1		326	
56	241-209-0106 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1 671	--	1671	--	1671	--	1805
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1957				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					179			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1671		
	Накладные расходы		тенге							1938	
	Сметная прибыль		тенге							460	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								6205
		Подраздел 4. Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 способом прокола= 13,5м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
57	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	11 493,03	3 822,81	11493	3822	547	8613	21715
		НР - 99%; СП - 8%			7 124	1 576,49	7124	1576		1609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
59	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 334,51	290,7	2335	291	--	2025	4709
		НР - 99%; СП - 8%			2 043,81	1,88	2044	2		349	
60	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
61	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 057,72	142,8	2058	143	--	1896	4271
		НР - 99%; СП - 8%			1 914,92	0,54	1915	1		316	
62	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
63	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 057,72	142,8	2058	143	--	1896	4271
		НР - 99%; СП - 8%			1 914,92	0,54	1915	1		316	
64	241-210-0106 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	1 108	--	1108	--	1108	--	1197
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
65	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150, ссц)	м^3	0,014	14 977,98	1 580,92	210	22	66	120	356
		НР - 91%; СП - 8%			8 695,11	730,5	122	10		26	
67	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,01428	18 453	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
68	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%			--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	4 513,66	646,99	4514	647	1688	2172	7221
					2 179,09	15,1	2179	15		535	
70	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/									
		СП - 8%	м	0,95	365	--	347	--	347	--	375
					--	--	--	--		28	
71	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10									
		СП - 8%	кг	0,5837103	849	--	496	--	496	--	536
					--	--	--	--		40	
72	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ основания	0,02	6 794,18	281,81	136	6	88	44	194
					2 103,57	93,98	42	2		14	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				15341				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5074			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1607			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						21787		
	Накладные расходы		тенге							16766	
	Сметная прибыль		тенге							4717	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								63686
		Подраздел 5. Установка контрольной трубки для линейного газопровода -1шт.									
73	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	11 493,03	3 822,81	11493	3822	547	8613	21715
					7 124	1 576,49	7124	1576		1609	
74	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм									
		СП - 8%	м	1,2	926	--	1111	--	1111	--	1200
					--	--	--	--		89	
75	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/=Кожух/									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00413	146 249,74	11 716,4	604	48	46	616	1317
					123 543,06	2 765,84	510	11		98	
76	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
		СП - 8%	т	0,00413	1 154 557	--	4768	--	4768	--	5149
					--	--	--	--		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150,ссц)**	м³	0,014	14 977,98	1 580,92	210	22	66	120	356
		НР - 91%; СП - 8%			8 695,11	730,5	122	10		26	
78	212-101-2013 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м³	0,01428	18 453	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
79	261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
80	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000043	1 510 113	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				7756				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3892			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1597			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						9865		
	Накладные расходы		тенге							9349	
	Сметная прибыль		тенге							2469	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								33333
		Подраздел 6. Прокладка сигнальной ленты									
81	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	20	10,48	1,02	210	21	--	144	382
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	0,53	189	11		28	
82	249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	20	17	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
83	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	0,02	113 925,17	50 349,45	2279	1007	--	1016	3559
		НР - 61%; СП - 8%			63 575,72	19 733,19	1272	395		264	
84	243-105-0702 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	км	0,02	610 274	--	12205	--	12205	--	13181
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1461				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1028			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					406			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						12545		
		Накладные расходы	тенге							1160	
		Сметная прибыль	тенге							1295	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6	тенге								17489
		Подраздел 7. Опознавательный знак подземного газопровода -1шт.									
85	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,176625	2 897,29 2 897,29	-- --	512 512	-- --	-- --	368 70	951
86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,176625	1 588,61 1 588,61	-- --	281 281	-- --	-- --	202 39	522
87	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.B15 F150 W4** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,045	17 496,44 9 911,21	2 758,01 784,33	787 446	124 35	217 --	438 98	1323
88	212-101-2013 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса B15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4** *СП - 8%*	$м^3$	0,0459	18 453 --	-- --	847 --	-- --	847 --	-- 68	915
89	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	1	3 262,93 1 412,4	1 543,67 728,75	3263 1412	1544 729	307 --	2312 446	6021
90	261-404-0471 РСНБ РК 2022	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	1	7 002 --	-- --	7002 --	-- --	7002 --	-- 560	7562
91	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	1	1 850,53 1 550,73	-- --	1851 1551	-- --	300 --	1675 282	3808
92	214-101-0201 РСНБ РК 2022 прим.	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм/=Табличка-указатель/** *СП - 8%*	т	0,000923	379 118 --	-- --	350 --	-- --	350 --	-- 28	378
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				4202				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1668			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					764			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						9023		
		Накладные расходы	тенге							4995	
		Сметная прибыль	тенге							1591	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7	тенге								21479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 8. Испытание и контроль									
93	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,02	1 531 195,05	1 220 603,02	30624	24412	700	10198	44088
		НР - 91%; СП - 8%			275 604,16	284 720,7	5512	5694		3266	
		Надземный газопровод среднего давления 0,2 МПа									
		Установка ГРПШ-6 (1шт)									
94	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	29 778,01	1 697,82	29778	1698	--	28138	62549
		НР - 98%; СП - 8%			28 080,19	632,03	28080	632		4633	
95	Прайс лист	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4**	шт	1	322 843,57	--	322844	--		--	322844
					--	--	--	--	322844	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				33592				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					26110			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					6326			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						700		
		Оборудование, инвентарь	тенге						322844		
	Накладные расходы		тенге							38336	
	Сметная прибыль		тенге							7899	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								429481
		Подраздел 9. Обвязка ГРПШ-6 с одним счетчиками G-4 (1шт), см.ГСН8									
96	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,21	5 267,81	--	1106	--	--	796	2055
		НР - 72%; СП - 8%			5 267,81	--	1106	--		152	
97	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,21	1 588,61	--	334	--	--	240	620
		НР - 72%; СП - 8%			1 588,61	--	334	--		46	
98	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий**	$м^3$	0,21	17 496,44	2 758,01	3674	579	1014	2044	6175
		НР - 91%; СП - 8%			9 911,21	784,33	2081	165		457	
99	212-101-2013 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	0,2142	18 453	--	3953	--	3953	--	4269
		СП - 8%			--	--	--	--		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,0264	82 616,91	13 901,35	2181	367	627	897	3325
		НР - 69%; СП - 8%			44 980	4 276,19	1187	113		246	
101	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,027456	1 109 851	--	30472	--	30472	--	32910
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки**	$м^2$	1,4	165,73	3,35	232	5	103	86	343
		НР - 69%; СП - 8%			88,22	0,53	124	1		25	
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза**	$м^2$	0,52	331,47	6,71	172	4	76	64	255
		НР - 69%; СП - 8%			176,44	1,05	92	1		19	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза**	$м^2$	1,92	290,31	4,98	557	10	349	138	751
		НР - 69%; СП - 8%			103,16	1,05	198	2		56	
105	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1,5	926	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
106	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3 749,7	153,94	7499	308	1814	5483	14020
		НР - 99%; СП - 8%			2 688,52	80,56	5377	161		1039	
107	242-209-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	15 136	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
108	241-116-0104 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	4	1 512	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
109	241-114-0106 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	1	533	--	533	--	533	--	576
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				10499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1273			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					443			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						76653		
	Накладные расходы		тенге							9748	
	Сметная прибыль		тенге							7854	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								106024
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				635046	50200	153398	112905	781963
	Стоимость оборудования		тенге				108603	15195	322844	34008	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				322844				
	Стоимость монтажных работ		тенге				322844				
	Всего заработная плата		тенге				2489				
		Накладные расходы	тенге					1867			
		Сметная прибыль	тенге				1160				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3941				
		Сметная заработная плата	тенге								1
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1867			
	Материалы		тенге				277754				
	Всего заработная плата		тенге				12337				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					91919			
		Накладные расходы	тенге				140435				
		Сметная прибыль	тенге				82710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				28837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				389301				
		Сметная заработная плата	тенге								40
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					91919			
	Материалы		тенге				2181				
	Всего заработная плата		тенге				627				
		Накладные расходы	тенге					1300			
		Сметная прибыль	тенге				897				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3324				
		Сметная заработная плата	тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		тенге					1300			
	Всего заработная плата		тенге				29778				
		Накладные расходы	тенге					28712			
		Сметная прибыль	тенге				28138				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62549				
		Сметная заработная плата	тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					28712			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				781959				
		Сметная заработная плата	тенге								53
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					123798			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1245186
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				188910				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					117403			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					40595			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						345239		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	тенге							322844		
		- Накладные расходы	тенге								202465	
		- Сметная прибыль	тенге								68322	
		Временные здания и сооружения 1,3%										16 187
		Итого с веременными зданиями и сооружениями										1 261 373
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										3 910
		Итого сусловиями температурной зоны										1 265 284
		Непредвиденные работы и затраты-2%										25 306
		Итого с непредвиденными затратами										1 290 589

Инженер эксперт:

ТОО "AveNiu"

_____ **Мұтәлі М.Ә.**

Авторский надзор:

ТОО "БалДаурен-GROUP"

_____ **Дауренова Б.Б.**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Кентау» акимата города Кентау»

_____ **Байсеитов Д.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ **Жолдасов М.Ө.**