ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, РИДДЕР ҚАЛАСЫ
* * *
РИДДЕР ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
2019 ж. 26 . 02
№ ЗАКАЗЧИК 3

Приказ Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
24 апреля 2017 года № 234

АКТ ПРИЕМКИ ОБЬЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

"26" февраля 2019 г.

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Риддера, 071300, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ул. Семеновой, 19

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 11.02.2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Эталон», директор Стребков Виктор Григорьевич, 071300, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ул. Победы, 8

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от 11.02.2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью "УКТехЭкспертиза", Тойкенов Саят Ерланович, аттестат № KZ74VJE00021563 от 21.12.2016г., аттестат № KZ77VJE00021800 от 30.12.2016 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключение о соответствии выполненных работ проекту от 11.02.2019 года, Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ", Герсонский Григорий Элеонардович, приказ № 2 от 16.01.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция объектов в городе Риддере Восточно-Казахстанской области» , реконструкция**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу - **ВКО, г. Риддер**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 29 » 04 2014 г. № 432 о выделении ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Риддер» на праве постоянного землепользования земельных участков

Акимат г. Риддер (наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » года

(наименование органа вынесшего решения)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» , талон от 10.08.2017 года**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ", №1253-35**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского**

транспорта и автомобильных дорог г. Риддер» о согласовании рабочего проекта; № 25-1 от 04.05.2014 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2017 года** ; окончание работ **ноябрь 2018 года**;
(месяц и год (месяц и год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **11 месяцев**; фактически **11 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Өлшем бірлігі/ Ед. измерения	Жоба бойынша/ По проекту		Нақтысында/ Фактически	
		жалпы (бұрынғы қабылдауларды есепке алғанда)/ общая (с учетом ранее принятых)	сондай-ақ іске қосқыш кешені немесе кезектегі/ в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрынғы қабылдауларды есепке алғанда)/общая (с учетом ранее принятых)	сондай-ақ іске қосқыш кешені немесе кезектегі/ в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	8695,16		8695,16	
Пропускная способность	авс/суи	1000		1000	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **декабрь 2019 года**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Конструкция дорожной одежды улиц запроектирована из слоев (сверху/вниз): – верхний слой толщиной 5 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б, М-II по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90; – нижний слой толщиной 7 см из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона М-II на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90. - слой щебеночно-гравийной смеси толщиной 19 см, обработанной неорганическим вяжущим по ГОСТ 23558-94*; - слой щебеночно-гравийной смеси толщиной 20 см по уплотненному грунту. Конструкция покрытия тротуаров: – верхний слой толщиной 4 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б, М-II по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90; - слой гравийно-песчаной смеси толщиной 15 см по уплотненному грунту. – верхний слой толщиной 4 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б, М-II по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90; - слой гравийно-песчаной смеси толщиной 15 см по уплотненному грунту. Поперечный профиль двухскатный за исключением некоторых участков. Поперечный уклон проезжей части принят - 20‰, тротуаров - 15‰.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **697389,485** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **645120,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **651014,453** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **645120,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**«Реконструкция объектов в городе Риддере Восточно-Казахстанской области** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик Мухамедчинов Куат Маратович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор Андреева Екатерина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор Урунтаев Марат Жумашевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя)

М.П.

Подрядчик Стребков Виктор Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя)

М.П.