Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
24 апреля 2017 года № 234

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

"11" февраля 2019 г

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Эталон», 071300, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, ул. Победы, 8**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Стребкова Виктора Григорьевича,**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: : **«Реконструкция улиц в городе Риддере Восточно-Казахстанской области» , ВКО, г. Риддер**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Риддера, руководитель Мухамедчинов Куат Маратович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденны проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфе архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственность "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ", №1253-35**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Риддера; № 25-1 от 04.05.2014 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощнос производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропуск способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Өлшем бірлігі/ Ед. измерения	Жоба бойынша/ По проекту		Нақтысында/ Фактически	
		жалпы (бұрынғы қабылдауларды есепке алғанда)/ общая (с учетом ранее принятых)	сондай-ақ іске қосқыш кешені немесе кезектегі/ в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрынғы қабылдауларды есепке алғанда)/общая (с учетом ранее принятых)	сондай-ақ іске қосқыш кешен немесе кезектегі/ в том числе пускового комплекса ил очереди
Протяженность	м	8595,16		8695,16	
Пропускная способность	авт/сут	1000		1000	
Устройство слоя износа асфальтобетонного покрытия на проезжей части улиц	м2	94 216		127 372	
Устройство слоя	м2	3 489		3 123	

износа асфальтобетонного покрытия на проезжей части съездов					
Устройство слоя износа асфальтобетонного покрытия на тротуарах	м2	38 882		40 000	
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц	м2	3 497		1 982	
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части съездов	м2	4 203		3 860	
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров	м2	7 490		5 162	
Установка бетонных бортовых камней БР 100 30 18	пм	17 142		0	
Установка бетонных бортовых камней БР 100 30 15	пм	4 157		14 896	
Установка бетонных бортовых камней БР 100 20 8	пм	24 135		17 892	
Восстановление газонов в местах разборки сущ. а/б покрытия с внесением растительного грунта	м2	2 052		2 052	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуют следующими данными: **Конструкция дорожной одежды улиц запроектирована из сл (сверху/вниз): – верхний слой толщиной 5 см из горячего плотного мелкозернист асфальтобетона тип Б, М-II по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 22245- – нижний слой толщиной 7 см из горячего пористого крупнозернист асфальтобетона М-II на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 22245- - слой щебеночно-гравийной смеси толщиной 19 см, обработанной неорганичес вяжущим по ГОСТ 23558-94*;**

- слой щебеночно-гравийной смеси толщиной 20 см по уплотненному гру

Конструкция покрытия тротуаров:

– верхний слой толщиной 4 см из горячего плотного мелкозернист асфальтобетона тип Б, М-II по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 22245

- слой гравийно-песчаной смеси толщиной 15 см по уплотненному грунту.

Поперечный профиль двухскатный за исключением некоторых участ

Поперечный уклон проезжей части принят - 20‰, тротуаров - 15‰.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерно технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2017 года** ; окончание работ **ноябрь 2018 года;**
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 месяцев**;
фактически, месяц: **11 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **нет**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата)

М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция улиц в городе Риддере Восточно-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (генеральный подрядчик) **Стребков Виктор Григорьевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (экспертов) подпись, дата)

М.П