Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4- 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование объекта: Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мкр.Кзылжар.п.Шубаркудук.Столовая на 50 мест.

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ май __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	03.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 780 340	10 518 161	10 518 161	10 518 161					1 262 179	11 780 340
в том числе за отчётный месяц		10 518 161	10 518 161	10 518 161					1 262 179	11 780 340
Акт № 1		10 518 161	10 518 161	10 518 161					1 262 179	11 780 340

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Форма по приложению 3- 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мкр.Кзылжар,п.Шубаркудук.Столовая на 50 мест.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мкр.Кзылжар,п.Шубаркудук.Столовая на 50 мест.**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 03/2023 от 03.04.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за май 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отделочные работы									
1	1	E11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		495,7	1397,58	9,3	692780	4610	216507	378621	1157112
				м² отделываемой поверхности		951,51	3,25	471664	1611		85711	
2	2	E11-150405-0113 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		495,7	477,9	1,06	236895	526	41664	155967	424289
				м² окрашиваемой поверхности		392,79	0,51	194706	253		31427	
3	3	E11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		1072,64	1855,05	102,8	1989801	110268	490186	1183401	3427053
				м² оштукатуриваемой поверхности		1295,26	83,82	1389348	89909		253851	
4	4	E11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		1072,64	767,3	5,94	823037	6371	326866	393616	1313984
				м² отделываемой поверхности		456,63	2,07	489800	2220		97331	
5	5	E11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		1072,64	414,35	1,06	444448	1137	90155	282962	785601
				м² окрашиваемой поверхности		329,24	0,51	353156	547		58191	
6	6	E11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		143,75	1537,48	97,3	221013	13986	51816	133424	382792
				м² оштукатуриваемой поверхности		1079,72	80,49	155210	11570		28355	
7	7	E11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		143,75	5666,93	23,63	814621	3397	325206	390329	1301346
				м² поверхности облицовки		3381	13,16	486019	1892		96396	
				м²		6464,89	18,05	285619	797		43007	
9	9	E12-110101-0111 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м²**	44,18	3905,22	54,56	172533	2410	52445	86218	279451
						2663,59	46,84	117677	2069		20700	
10	10	E11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1,05	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		44,18	414,35	1,06	18306	47	3713	11655	32358
				м² окрашиваемой поверхности		329,24	0,51	14546	23		2397	
			Итого по разделу: 1. Отделочные работы									9684583

			Раздел: 3. Проемы									
11	19	Е11-100501-0105 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	27	4234,44	245,38	114330	6626	57810	47775	175073
						1847,94	118,1	49894	3189		12968	
12	20	С1223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	27	41125		1110375		1110375		1199205
											88830	
13	21	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	19,5	1481,67	7,07	28893	138	22691	5515	37161
						310,94	3,31	6063	65		2753	
14	22	С1223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	19,5	2672		52104		52104		56272
											4168	
15	23	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	24	2170,75	5,68	52098	136	37155	11875	69091
						616,95	1,55	14807	37		5118	
16	24	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	24,15	2376,14	118,62	57384	2865	15381	36297	101175
						1620,62	49,35	39138	1192		7494	
17	25	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	9,45	9366		88509		88509		95590
											7081	
18	26	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	14,7	7373		108383		108383		117054
											8671	
19	27	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	527		13702		13702		14798
											1096	
20	28	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	13	2760		35880		35880		38750
											2870	
21	29	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	7,56	2039,04	163,81	15415	1238	3734	9883	27322
						1381,27	71,2	10442	538		2024	
22	30	С1223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м²	7,56	6913		52262		52262		56443
											4181	
23	31	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527		4216		4216		4553
											337	
24	32	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2	2760		5520		5520		5962
											442	
25	33	Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	5,46	3694,03	70,69	20169	386	2803	11832	34561
						3109,99	30,6	16981	167		2560	
26	34	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	5,46	72945		398280		398280		430142
											31862	
27	35	Е11-070503-0110 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	70	937,32	363,97	65612	25478	22943	26583	99571
						245,6	76,22	17192	5335		7376	
28	36	Е11-070104-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	3379,7	1970,35	13519	7882	234	8324	23590
						1350,94	412,63	5404	1651		1747	
29	37	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	5,206	114631		596769		596769		644511
											47742	

	38	Е11-090302-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,46903	1023418,9	31627,02	480014	14834	456668	10588	529850
						18148,06	14568,26	8512	6833		39248	
31	39	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	13,60187	111,45	3,15	1516	43	649	572	2255
						60,55	0,36	824	5		167	
32	40	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	27,20374	93,6	2,28	2546	62	1522	671	3474
						35,39	0,36	963	10		257	
			Итого по разделу: 3. Проемы									3766403
			ВСЕГО по объекту:									13 450 986
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		201 765				
			Итого с временными									13 652 751
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		273 055				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 925 806
			В ценах 2023 года К-=1,079			1,079						15 025 944
			Итого по договору субподряда			0,7						10 518 161
			НДС			12 %		1 262 179				
			Итого с НДС									11 780 340

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

7,00