Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4- 1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО "GazMart"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"

Наименование стройки : Газификация врачебной амбулатории в с.Алимбет Каргалинского района Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ июнь __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	07.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	384 646	343 434	343 434	343 434					41 212	384 646
в том числе за отчётный месяц :		343 434	343 434	343 434					41 212	384 646
Акт № 1		84 069	84 069	84 069					10 088	94 157
Акт № 2		161 730	161 730	161 730					19 408	181 138
Акт № 3		97 635	97 635	97 635					11 716	109 351

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, Боксенбай Батыра 155 БИН 181040022177

Руководитель Паизов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Форма по приложению 3- 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart"** Актюбинская область, г.Актобе, Бокенбай Батыра 155/6 БИН/ИИН 181040022177
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация врачебной амбулатории в с.Алимбет Каргалинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01** от **07.06.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные сети газоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Трубопровод									
1	1	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,011**	**947298,39** **634368**	**290603,95** **120606,7**	**10420** **6978**	**3197** **1327**	**246**	**8222** **1491**	**20133**
2	2	С1241-102-0117	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**11**	**926**		**10186**		**10186**	**815**	**11001**
3	3	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,5**	**1130,78** **985,8**	**1,4** **0,66**	**565** **493**	**1** **0**	**72**	**394** **77**	**1036**
4	4	Е11-240202-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1**	**13762,21** **9404,88**	**2151,64** **0**	**13762** **9405**	**2152** **0**	**2206**	**9311** **1846**	**24919**
			Итого по разделу: 1. Трубопровод									**57089**
			Раздел: 2. Опоры под газопровод ДУ 57х3мм Н=2,2м (Альбом ГСН лист 3)									
5	5	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,11	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,12**	**3376,8** **3376,8**	**0** **0**	**405** **405**	**0** **0**	**0**	**292** **56**	**753**
6	6	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,12**	**43215,92** **7060,9**	**1563,88** **344,51**	**5186** **847**	**188** **41**	**4151**	**808** **480**	**6474**
7	7	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,4**	**1143,48** **359,34**	**25,8** **3,44**	**457** **144**	**10** **1**	**303**	**135** **47**	**63**
8	8	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,014**	**9650,42** **1123,7**	**2335,62** **956,22**	**135** **16**	**33** **13**	**87**	**27** **13**	**17**
9	9	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03808**	**35596,5** **9137,52**	**15265,08** **4528,99**	**1356** **348**	**581** **172**	**426**	**359** **137**	**184**

	10	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,4	1810		7964		7964		8601
											637	
11	11	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00296	453692		1343		1343		1450
											107	
12	12	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00024	439438		105		105		113
											8	
13	13	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	813201		33		33		36
											3	
14	14	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0118	453692		5354		5354		5782
											428	
15	15	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00544	391464		2130		2130		2300
											170	
16	16	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,52	108,33	2,91	56	2	25	21	83
						57,67	0,34	30	0		6	
17	17	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,04	91,72	2,09	95	2	58	24	129
						33,7	0,34	35	0		10	
			Итого по разделу: 2. Опоры под газопровод ДУ 57х3мм Н=2,2м (Альбом ГСН лист 3)									28387
			ИТОГО:									85 476
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,50%		1 282				
			Итого с временными									86 758
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 735				
			Итого с непредвиденными									88 493
			Коэффициент к договорной цене			0,95						84 069
			НДС			12 %		10 088				
			Итого с НДС									94 157

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Газоснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	Е11-090701-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции листовые массой до 0,5 т (изготовление дымовой трубы из листовой оцинкованной стали)	т конструкций	0,0213	442066,23	160418,9	9416	3417	282	4326	14841
						268387	25941,4	5717	553		1099	
2	11	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,0213	691811		14736		14736		15915

				т							1179	
3	12	Е11-260101-0801 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,15	41659,45 27191,8	1492,4 653,98	6249 4079	224 98	1946	3175 754	10178
4	13	С1234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,15	21256		3188		3188	255	3443
5	14	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,9	708		11257		11257	901	12158
6	15	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722		3444		3444	276	3720
7	16	С1261-301-1908	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	5493		5493		5493	439	5932
8	17	Е11-160401-0207 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,58	2099,92 1762,8	149,85 39,15	1218 1022	87 23	109	1024 179	2421
9	18	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от	м	0,58	6714		3894		3894	312	4206
10	19	Е11-160401-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,16	4780,5 2813,7	188,97 40,61	5545 3264	219 47	2062	3245 703	9493
11	20	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,16	9643		11186		11186	895	12081
12	21	Е11-161201-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	3	7054,22 3733,52	0 0	21163 11201	0 0	9962	10977 2571	34711
	21.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	20,4	423				8629,2		
13	22	С1241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	242		242		242	19	261
14	23	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	483		1932		1932	155	2087
15	24	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	547,83 511,14	25,38 9,12	548 511	25 9	11	510 85	1143
16	25	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1	784		784		784	63	847
17	26	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	549,05 511,14	25,38 9,12	1922 1789	89 32	44	1785 297	4004
18	27	С1241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	3,5	1393		4876		4876	390	5266
19	28	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	709,3 640,21	46,89 17,73	4256 3841	281 106	133	3868 650	8774
20	29	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1810		10860		10860	869	11729

	30	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,34	108,33	2,91	470	13	207	173	694
						57,67	0,34	250	1		51	
22	31	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,34	91,72	2,09	398	9	243	101	539
						33,7	0,34	146	1		40	
			ИТОГО:									164438
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,50%		2 467				
			Итого с временными									166 905
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 338				
			Итого с непредвиденными									170 243
			Коэффициент к договорной цене			0,95						161 730
			НДС			12 %		19 408				
			Итого с НДС									181 138

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата	материалы оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	3337		23359		23359	1869	25228
2	2	Е11-160501-0703 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	7	636,99	1,65	4459	12	83	4279	9437
						623,55	0,12	4365	1		699	
3	3	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	7	418		2926		2926	234	3160
4	4	Е11-160501-0804 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1896,54	23,7	13276	166	139	12716	28071
						1853	0,51	12971	4		2079	
5	5	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	7	1060		7420		7420	594	8014
6	6	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	7	23		161		161	13	174
7	7	С1241-208-2908	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4", с настенным креплением	шт.	2	694		1388		1388	111	1499
8	8	С1241-209-2104	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	2	335		670		670	54	724
9	9	С1241-209-2106	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х3/4"	шт.	3	291		873		873	70	943

	10	С1241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2138		2138		2138	171	2309
			Итого по разделу: 1. Отопление									79559
			Раздел: 2. Вентиляция									
11	11	Е11-200101-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	9443,33	67,55	2833	20	2121	686	3801
						2305,38	26,56	692	8		282	
12	12	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	2168,09	42,76	4336	86	925	3293	8239
						1662,78	17,21	3326	34		610	
13	13	Е11-200301-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	5456,05	69,52	5456	70	3724	1646	7670
						1662,78	17,21	1663	17		568	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									19710
			ИТОГО:					70465	370	45927	23749	99269
								24167	67		7539	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,50%		1 489				
			Итого с временными									100 758
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 015				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									102 773
			Коэффициент к договорной цене			0,95						97 635
			НДС			12 %		11 716				
			Итого с НДС									109 351

Подрядчик : ТОО "GazMart" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Пайзов Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)