Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМонтажGroup"**
Наименование строительства: **Восстановительные работы ВЛ-10кВ от ПС Карашат 35\10 кВ до КТПН-10\04 кВ на территории водозабора в селе Есейхан,Талаского района Жамбылской области**
Договор **№ 112 от 10 мая 2023 года**

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
									Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Восстановительные работы ВЛ-10кВ от ПС Карашат 35\10 кВ до КТПН-10\04 кВ на территории водозабора в селе Есейхан,Талаского района Жамбылской области**	**153 268 381,28**	**153 268 381,28**	**153 268 381,28**			**153 268 381,28**	**153 268 381,28**		
	В т.ч.НДС	16 421 612,28	16 421 612,28	16 421 612,28			16 421 612,28	16 421 612,28		
	итого без НДС	136 846 769,00	136 846 769,00	136 846 769,00			136 846 769,00	136 846 769,00		
	Всего к оплате:	**153 268 381,28**	**153 268 381,28**	**153 268 381,28**			**153 268 381,28**	**153 268 381,28**		

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

_____ **Алтишев Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СтройМонтажGroup"

Директор _____ **Қожағұл А. Ә.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "СтройМонтажGroup"

Договор: № 112 от 10 мая 2023 года

А К Т № 1
выполненных работ и затрат за май 2023 года.

Наименование стройки - Восстановительные работы ВЛ-10кВ от ПС Карашат 35\10 кВ до КТПН-10\04 кВ на территории водозабора в селе Есейхан,Талаского района Жамбылской области 2023-ЭС/1
Наименование объекта - **Электроснабжение**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ										
		Оборудование на напряжение выше 1000В										
1	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования ОПН-10кВ	комплект (3 фазы)	6		10266,62	1321,76	61600	7931	12269	32462	101587
						6899,97	614,43	41400	3687		7525	
2	ТОО"ЭНСТО"	Ограничитель перенапряжения ОПН 10кВ HE-15SGA	шт	6		50214,18	--	301285	--		--	301285
						--	--	--	--	301285	--	
3	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2		24871,46	6466,57	49743	12933	356	33925	90361
						18227,08	2975,89	36454	5952		6693	
4	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2		185990,00	--	371980	--		--	371980
						--	--	--	--	371980	--	
		Железобетонные элементы										
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	126		12627,79	5543,82	1591102	698521	113873	894844	2684822
						6180,22	2697,21	778708	339848		198876	
6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13		25805,89	12824,45	335477	166718	11749	190474	568027
						12077,69	6237,09	157010	81082		42076	
7	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	7		39733,73	20652,86	278136	144570	6326	158029	471058
						18177,12	10042,38	127240	70297		34893	
8	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	173		100948,00	--	17464004	--	17464004	--	18861124
						--	--	--	--		1397120	

	1133-4001-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	1,892	16234,11	7996,56	30715	15129	--	17430	51997
					8237,55	3278,15	15585	6202		3852	
10	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	43	5828,00	--	250604	--	250604	--	270652
					--	--	--	--		20048	
		Подвес провода									
11	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,37	194774,88	94453,72	1240716	601671	23560	671563	2065261
					96622,45	35159,92	615485	223969		152982	
12	1133-0204-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0202	опора	82,3	6916,97	3333,21	569267	274323	11818	312126	951904
					3440,17	1300,50	283126	107031		70511	
13	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	19,96995	633095,00	--	12642875	--	12642875	--	13654305
					--	--	--	--		1011430	
		Стальные конструкции									
14	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1R	шт.	129	231774,00	--	29898846	--	29898846	--	32290754
					--	--	--	--		2391908	
15	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1R	шт.	8	618082,00	--	4944656	--	4944656	--	5340228
					--	--	--	--		395572	
16	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.2R	шт.	7	618082,00	--	4326574	--	4326574	--	4672700
					--	--	--	--		346126	
17	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.3R	шт.	1	618082,00	--	618082	--	618082	--	667529
					--	--	--	--		49447	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Проводник заземления В10	т	0,97092	353968,00	--	343675	--	343675	--	371169
					--	--	--	--		27494	
19	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	43	11523,00	--	495489	--	495489	--	535128
					--	--	--	--		39639	
20	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1647,00	--	14823	--	14823	--	16009
					--	--	--	--		1186	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Заземляющий проводник ЗП21	т	0,03348	353968,00	--	11851	--	11851	--	12799
					--	--	--	--		948	
22	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4434,00	--	8868	--	8868	--	9577
					--	--	--	--		709	
23	252-207-3943 РСНБ РК 2022 прим	Накладка ОГ52	шт	2	10258,00	--	20516	--	20516	--	22157
					--	--	--	--		1641	
24	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21033,00	--	42066	--	42066	--	45431

25	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		3365	
			шт.	2	3926,00	--	7852	--	7852	--	8480
					--	--	--	--		628	
26	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	6	16858,00	--	101148	--	101148	--	109240
					--	--	--	--		8092	
27	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 РА5а									
			шт.	6	3039,00	--	18234	--	18234	--	19693
					--	--	--	--		1459	
28	252-207-0541 РСНБ РК 2022	Траверса ТМ73									
			шт	2	23674,00	--	47348	--	47348	--	51136
					--	--	--	--		3788	
29	252-207-0541 РСНБ РК 2022	Траверса ТМs60а									
			шт	2	23674,00	--	47348	--	47348	--	51136
					--	--	--	--		3788	
30	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	27	12287,00	--	331749	--	331749	--	358289
					--	--	--	--		26540	
31	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	4	2243,00	--	8972	--	8972	--	9690
					--	--	--	--		718	
32	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	6	1800,00	--	10800	--	10800	--	11664
					--	--	--	--		864	
33	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	2	1800,00	--	3600	--	3600	--	3888
					--	--	--	--		288	
		Линейная арматура									
34	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70									
			шт.	756	952,00	--	719712	--	719712	--	777289
					--	--	--	--		57577	
35	ТТОО"ЭНСТО"	Наконечник кабельный LUG50-95\14LVTIN									
			шт	12	5089,98	--	61080	--	61080	--	65966
					--	--	--	--		4886	
36	ТТОО"ЭНСТО"	Наконечник кабельный LUG6-50\12LVTIN									
			шт	145	3600,96	--	522139	--	522139	--	563911
					--	--	--	--		41772	
37	ТТОО"ЭНСТО"	Искровой разрядник SDI10.2									
			шт	93	8772,91	--	815881	--	815881	--	881151
					--	--	--	--		65270	
38	ТТОО"ЭНСТО"	Искровой разрядник SDI20.3									
			шт	387	18577,66	--	7189554	--	7189554	--	7764717
					--	--	--	--		575163	
39	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37									
			шт.	419	18774,00	--	7866306	--	7866306	--	8495610
					--	--	--	--		629304	
40	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150									
			шт.	105	14295,00	--	1500975	--	1500975	--	1621053
					--	--	--	--		120078	
41	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2									
			шт.	205	2691,00	--	551655	--	551655	--	595787
					--	--	--	--		44132	
42	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22									
			шт.	48	10304,00	--	494592	--	494592	--	534159
					--	--	--	--		39567	
43	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585									
			комплект	82	31367,00	--	2572094	--	2572094	--	2777862
					--	--	--	--		205768	

	252-207-0150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	105	36819,00	--	3865995	--	3865995	--	4175275
					--	--	--	--		309280	
45	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	14	6360,00	--	89040	--	89040	--	96163
					--	--	--	--		7123	
46	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	195	624,00	--	121680	--	121680	--	131414
					--	--	--	--		9734	
47	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1738,00	--	20856	--	20856	--	22524
					--	--	--	--		1668	
48	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1430,00	--	17160	--	17160	--	18533
					--	--	--	--		1373	
		Стандартные изделия									
49	252-207-2039 СпрСЦ 01.2023	Болт М12 с гайкой	шт.	22	1139,00	--	25058	--	25058	--	27063
					--	--	--	--		2005	
50	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,691	1010,00	--	5748	--	5748	--	6208
					--	--	--	--		460	
		Заземление									
51	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	850	414,47	25,49	352300	21667	27778	222845	621155
					356,30	7,82	302855	6647		46011	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,527	353968,00	--	186541	--	186541	--	201464
					--	--	--	--		14923	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	510	2890,89	--	1474354	--	--	1061534	2738761
					2890,89	--	1474354	--		202873	
54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	510	1373,24	--	700352	--	--	504252	1300974
					1373,24	--	700352	--		96370	
		Погрузочно-разгрузочные работы на трассе									
55	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,6962	11967,96	--	20300	--	--	16240	39463
					11967,96	--	20300	--		2923	
56	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	3,889	9185,54	--	35723	--	--	28578	69445
					9185,54	--	35723	--		5144	
		Транспортные расходы(сверх учтенных в стоимости материалов)									
		Тараз-240км,Шымкент-420км									
		Ж\бетонные конструкции-32х110+167х1170=198910кг									
57	411-102-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км из Тараза,сверх 30км-210км	т·км	103,57	9660,00	--	1000486	--		--	1080525
					--	--	--	--		80039	

	[illegible] РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км из Шымкента,сверх 30км-390км	т·км	103,57	17940,00	--	1858046	--		--	2006690
					--	--	--	--		148644	
		Провода,стальные конструкции,линейная арматура-2,935+1,698+0,954+5,39=11,51тн-690км									
59	411-102-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км из Алматы,сверх 30км-660км	т·км	11,51	30360,00	--	349444	--		--	377399
					--	--	--	--		27955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108907072	1943463	98493775	4144302	122041621
	Стоимость оборудования		Тенге				4588592	844715	673265	8990248	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				673265				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				673265				
	Материалы		Тенге				413900				
	Всего заработная плата		Тенге				40047				
		Накладные расходы	Тенге					354589			
		Сметная прибыль	Тенге				255307				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				53536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				722743				
		Сметная заработная плата	Тенге								162
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					354589			
	Материалы		Тенге				107819907				
	Всего заработная плата		Тенге				167682				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5078718			
	Транспортные расходы		Тенге				98286046				
		Накладные расходы	Тенге				3207976				
		Сметная прибыль	Тенге				3888995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8936712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120645614				
		Сметная заработная плата	Тенге								2627
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5078718			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122041622				
		Сметная заработная плата	Тенге								2789
								5433307			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
60	1133-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	128	6781,36	2835,53	868014	362948	--	513444	1491974
					3945,83	1068,27	505066	136739		110516	
61	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	128	4928,31	3199,71	630824	409563	--	335999	1044168
					1728,60	1552,64	221261	198738		77345	
62	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26к=0,3	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	559	114,54	7,65	64028	4277	--	43965	116635
					106,89	2,35	59752	1314		8642	
63	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28к=0,3	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	7408,09	1939,97	22224	5820	--	15266	40489
					5468,12	892,77	16404	2678		2999	
64	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	164,357	1163,00	--	191147	--		--	206439
					--	--	--	--		15292	

65	414-104-0602 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	164,357	798,00	--	131157	--		--	141650
					--	--	--	--		10493	
66	412-101-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км до 25 км**	т·км	164,357	1125,00	--	184902	--		--	199694
					--	--	--	--		14792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2092296	782608	--	908674	3241049
	Стоимость монтажных работ		Тенге				802483	339469	--	240079	
	Всего заработная плата		Тенге				64028				
		Накладные расходы	Тенге					61066			
		Сметная прибыль	Тенге				43965				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				116635				
		Сметная заработная плата	Тенге								93
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					61066			
	Всего заработная плата		Тенге				2028268				
	Транспортные расходы		Тенге					1080886			
		Накладные расходы	Тенге				507206				
		Сметная прибыль	Тенге				864709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3124414				
		Сметная заработная плата	Тенге								527
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1080886			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3241049				
		Сметная заработная плата	Тенге								620
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1141952			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									125282671
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5391075				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2726071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1184184			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98493775		
		- Перевозка грузов	Тенге				3715182				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						673265		
		- Накладные расходы	Тенге							5052976	
		- Сметная прибыль	Тенге							9230327	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	2 990 626,00	--	--	2 990 626,00					
		Всего по главе	**2 990 626,00**	**--**	**--**	**2 990 626,00**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**127 600 032,00**	**673 265,00**	**--**	**127 600 032,00**					

Глава 9. Прочие работы и затраты

	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,52%	1 939 520,00	--	--	1 939 520,00
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.6 Сметный расчет на основе ПОС	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	--	--	4 043 160,00	4 043 160,00
		Всего по главе	**1 939 520,00**	**--**	**4 043 160,00**	**5 982 680,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**129 539 552,00**	**673 265,00**	**4 043 160,00**	**134 255 977,00**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 590 791,04	--	--	2 590 791,04
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**136 846 769,00**

Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге					16 421 612,28	
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге					153 268 381,28	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

_____ Алтишев Е.О.

Инженер тех.надзора ТОО "Мак-Дас-Group"

_____ Рсалиев Д.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СтройМонтажGroup"

Директор _____ **Қожағұл А. Ә.**