Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕЛОВУШЕК НА ВЫПУСКЕ № 1 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОД ВОСТОЧНО-АЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСТОНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БЕИМБЕТА МАЙЛИНА,КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ БОКСИТОВОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ.ФИЛИАЛ АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА "

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Договор № РС/АОК/21-3887 от 19.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №50 за ноябрь месяц 2022г.

АОК-1187-2021-II-67-63-(2)(ОС)

на ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
5	Ц13-080101-1102 1308-0101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Ктр 1,05	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	комплект (3 полюса)	1		61949,19 42496,65	19452,54 7229,15	61949 42497	19452 7229	--	35803 7820	105572
6	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1		6209,67 5996,00	213,67 74,06	6210 5996	214 74	--	4370 846	11427
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
7	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг (ЩРн-24з-1). Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1		3206,69 3114,00	92,69 36,41	3207 3114	92 36	--	2268 438	5913
8	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А (ВА47-29 3Р 50А). Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		3076,60 2952,00	124,60 36,41	3077 2952	124 36	--	2152 418	5647
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А (25А-5шт, 16А-2шт, 6А-4шт). Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11		1506,71 1476,00	30,71 --	16574 16236	338 --	--	11690 2261	30525
10	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг (ЩРн-12з-1). Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1		3206,69 3114,00	92,69 36,41	3207 3114	92 36	--	2268 438	5913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А (ВА47-29 3Р 50А). Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3076,60	124,60	3077	124	--	2152	5647
		НР - 72%, СП - 8%			2952,00	36,41	2952	36		418	
12	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А (25А-2шт, 16А-1шт, 6А-2шт). Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1506,71	30,71	7534	154	--	5314	13875
		НР - 72%, СП - 8%			1476,00	--	7380	--		1028	
		СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ **(л.3 PD/AOK/21-0768-ЭС)** **Траншея типа Т-1 L 0,528км**									
13	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	79,96697348	272,52	272,52	21793	21793	--	2649	26397
		НР - 72%, СП - 8%			--	46,01	--	3679		1955	
14	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	27,48	334,94	334,94	9204	9204	--	1119	11149
		НР - 72%, СП - 8%			--	56,55	--	1554		826	
15	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k 1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	27,48	152,00	--	4177	--		--	4511
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
16	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,48	22,06	18,57	606	510	--	224	897
		НР - 72%, СП - 8%			3,49	7,85	96	216		66	
17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр 1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,473026515	2239,78	--	5539	--	--	3988	10289
		НР - 72%, СП - 8%			2239,78	--	5539	--		762	
18	Ц13-080201-0301 1308 0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	458	529,51	439,57	242516	201323	--	89573	358655
		НР - 72%, СП - 8%			89,94	181,69	41193	83214		26567	
19	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,464	19,24	19,24	952	952	--	290	1341
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,14	--	403		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,496	886,77	--	4874	--	--	3509	9053
		НР - 75% СП - 8%			886,77	--	4874	--		671	
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,464	175,67	80,74	8689	3994	--	4782	14549
		НР - 75% СП - 8%			94,93	39,35	4696	1946		1078	
		Траншея типа Т-2 L 0,004км									
22	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1,048	272,52	272,52	286	286	--	35	346
		НР - 75% СП - 8%			--	46,01	--	48		26	
23	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	0,36	334,94	334,94	121	121	--	15	146
		НР - 75% СП - 8%			--	56,55	--	20		11	
24	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к 1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,36	152,00	--	55	--		--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
25	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,36	22,06	18,57	8	7	--	3	12
		НР - 75% СП - 8%			3,49	7,85	1	3		1	
26	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр 1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,032	2239,78	--	72	--	--	52	133
		НР - 75% СП - 8%			2239,78	--	72	--		10	
27	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4	529,51	439,57	2118	1758	--	782	3132
		НР - 75% СП - 8%			89,94	181,69	360	727		232	
28	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,648	19,24	19,24	12	12	--	4	18
		НР - 75% СП - 8%			--	8,14	--	5		1	
29	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,072	886,77	--	64	--	--	46	119
		НР - 75% СП - 8%			886,77	--	64	--		9	
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,648	175,67	80,74	114	52	--	63	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			94,93	39,35	62	25		14	
		Траншея типа Т-10 L 0,050км									
31	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	18,188	272,52	272,52	4957	4957	--	603	6004
		НР - 72% СП - 8%			--	46,01	--	837		445	
32	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	4,5	334,94	334,94	1507	1507	--	183	1825
		НР - 72% СП - 8%			--	56,55	--	254		135	
33	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к 1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	4,5	152,00	--	684	--		--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
34	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,5	22,06	18,57	99	83	--	37	147
		НР - 72% СП - 8%			3,49	7,85	16	35		11	
35	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр 1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,563	2239,78	--	1261	--	--	908	2342
		НР - 72% СП - 8%			2239,78	--	1261	--		174	
36	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50	529,51	439,57	26476	21978	--	9779	39155
		НР - 72% СП - 8%			89,94	181,69	4497	9084		2900	
37	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,825	19,24	19,24	247	246	--	75	348
		НР - 72% СП - 8%			--	8,14	--	104		26	
38	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,425	886,77	--	1264	--	--	910	2348
		НР - 72% СП - 8%			886,77	--	1264	--		174	
39	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,825	175,67	80,74	2253	1036	--	1240	3772
		НР - 72% СП - 8%			94,93	39,35	1217	505		279	
		Траншея типа Т-11 L 0,012км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2									
			м3 грунта	7,275	272,52	272,52	1983	1983	--	241	2402
		НР - 72% СП - 8%			--	46,01	--	335		178	
41	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2									
			м3 грунта	1,8	334,94	334,94	603	603	--	73	730
		НР - 72% СП - 8%			--	56,55	--	102		54	
42	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к 1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км									
			т·км	1,8	152,00	--	274	--		--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
43	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
			м3 грунта	1,8	22,06	18,57	40	33	--	15	59
		НР - 72% СП - 8%			3,49	7,85	6	14		4	
44	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр 1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	0,225	2239,78	--	504	--	--	363	936
		НР - 72% СП - 8%			2239,78	--	504	--		69	
45	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели									
			м кабеля	12	529,51	439,57	6354	5275	--	2347	9397
		НР - 72% СП - 8%			89,94	181,69	1079	2180		696	
46	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	5,13	19,24	19,24	99	99	--	30	139
		НР - 72% СП - 8%			--	8,14	--	42		10	
47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	0,57	886,77	--	505	--	--	364	938
		НР - 72% СП - 8%			886,77	--	505	--		70	
48	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,13	175,67	80,74	901	414	--	496	1509
		НР - 72% СП - 8%			94,93	39,35	487	202		112	
		Траншея типа Т-12 L 0,003км									
49	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2									
			м3 грунта	2,183	272,52	272,52	595	594	--	72	721
		НР - 72% СП - 8%			--	46,01	--	100		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр 1,2, Кэм 1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	0,54	334,94	334,94	181	181	--	22	219
		НР - 7% СП - 8%			--	56,55	--	31		16	
51	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к 1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,54	152,00	--	82	--		--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
52	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,54	22,06	18,57	12	10	--	4	18
		НР - 7% СП - 8%			3,49	7,85	2	4		1	
53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр 1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,068	2239,78	--	152	--	--	110	283
		НР - 7% СП - 8%			2239,78	--	152	--		21	
54	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3	529,51	439,57	1589	1319	--	587	2350
		НР - 7% СП - 8%			89,94	181,69	270	545		174	
55	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,539	19,24	19,24	30	30	--	9	42
		НР - 7% СП - 8%			--	8,14	--	13		3	
56	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,171	886,77	--	152	--	--	109	282
		НР - 7% СП - 8%			886,77	--	152	--		21	
57	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,539	175,67	80,74	270	125	--	149	452
		НР - 7% СП - 8%			94,93	39,35	146	61		34	
		(л.6.3, 6.4 PD/AOK/21-0768-ЭС, л.3 PD/AOK/21-0768-ЭС.СО)									
58	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг (АВБбШв 4х25 (ок)-1). Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95	310,32	160,42	29480	15240	--	13800	46742
		НР - 7% СП - 8%			149,90	51,85	14240	4926		3462	
59	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг (АВБбШв 4х25 (ок)-1). Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	440	334,55	169,66	147202	74650	--	69538	234079
		НР - 7% СП - 8%			164,89	54,61	72552	24028		17339	
60	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг (АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1). Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	611,38	326,57	24455	13063	--	11349	38668
		НР - 7% СП - 8%			284,81	109,25	11392	4370		2864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг (ВВГнг(А)-LS 3х1,5, ВВГнг(А)-LS 5х2,5). Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	310,32	160,42	24826	12834	--	11621	39363
		НР - 72% СП - 8%			149,90	51,85	11992	4148		2916	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
62	Ц13-080201-4313 1308-0201-4313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	4	5454,95	9,68	21820	39	--	15693	40514
		НР - 72% СП - 8%			5445,27	3,75	21781	15		3001	
63	Ц13-080201-4311 1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	6	5082,43	8,91	30495	54	--	21933	56622
		НР - 72% СП - 8%			5073,52	3,45	30441	21		4194	
64	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,126	163856,00	--	20646	--	--	15691	39244
		НР - 76% СП - 8%			163856,00	--	20646	--		2907	
65	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр 0,3 Кзм 0,3	Кабели волоконно-оптические (ленты сигнальные). Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,533	31631,42	21639,62	16860	11534	--	4846	23442
		НР - 61% СП - 8%			9991,80	4914,05	5326	2619		1736	
66	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм (80х40мм). Монтаж оборудования	м	30	303,00	2,93	9090	88	--	6484	16820
		НР - 72% СП - 8%			300,07	0,13	9002	4		1246	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
67	Ц13-080202-0504 1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1645,50	1070,27	1646	1070	--	707	2541
		НР - 72% СП - 8%			575,23	406,98	575	407		188	
68	Е11-330109-0111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т (накладки ОГ2, ОГ5). Установка	т	0,0044	59687,60	33558,80	263	148	--	140	435
		НР - 80% СП - 8%			26128,80	13665,96	115	60		32	
69	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т (кронштейн РА1). Установка	т	0,0138	49169,69	26249,69	679	363	--	359	1121
		НР - 80% СП - 8%			22920,00	9604,72	316	133		83	
70	Е11-330109-0111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т (кронштейны РА2, РА4, РА5). Установка	т	0,005	59687,60	33558,80	298	167	--	159	494
		НР - 80% СП - 8%			26128,80	13665,96	131	68		37	
71	Ц13-110501-0106 1311-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	3796,49	2297,49	7593	4595	--	4115	12644
		НР - 78% СП - 8%			1499,00	1244,17	2998	2488		937	
72	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6,5	285,86	24,50	1858	159	--	1256	3363
		НР - 72% СП - 8%			261,36	6,92	1699	45		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗОЛЯТОРЫ И ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
73	Ц13-080101-1708 1308-0101-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Коэф. 1,05	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	8	5323,50	2175,60	42588	17405	–	23258	71113
		ЗР - 72%, СП - 80%			3147,90	889,88	25183	7119		5268	
74	Ц13-080101-2001 1308-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	3	8525,55	4028,55	25577	12086	–	12785	41431
		ЗР - 72%, СП - 80%			4497,00	1422,17	13491	4267		3069	
		ПРОВОД									
75	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,04	257604,20	135686,60	10304	5428	–	4952	16476
		ЗР - 80%, СП - 80%			121917,60	32824,07	4877	1313		1220	
76	Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования	спуск, петля или перемычка (3 фазы)	1	9433,84	3437,84	9434	3438	–	6011	16681
		ЗР - 72%, СП - 80%			5996,00	2353,20	5996	2353		1236	
		ТРУБЫ									
77	Ц13-080206-1709 1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	3	660,27	137,55	1981	412	–	1243	3482
		ЗР - 72%, СП - 80%			522,72	52,79	1568	158		258	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
		Заземление опоры ВЛ-10кВ									
78	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	5	285,57	63,81	1428	319	–	947	2565
		ЗР - 80%, СП - 80%			221,76	14,99	1109	75		190	
79	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1	2179,64	1603,64	2180	1604	–	845	3266
		ЗР - 80%, СП - 80%			576,00	479,68	576	480		242	
		Устройство наружного контура заземления КТПН и навильонов									
80	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	37,8	1866,48	–	70553	–	–	50798	131059
		ЗР - 72%, СП - 80%			1866,48	–	70553	–		9708	
81	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (наружный контур 40х4мм). Монтаж оборудования	м	108	229,89	26,61	24828	2874	–	16430	44559
		ЗР - 72%, СП - 80%			203,28	8,01	21954	865		3301	
82	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,8	973,94	–	36815	–	–	26507	68387
		ЗР - 72%, СП - 80%			973,94	–	36815	–		5066	
83	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	36	1198,40	182,00	43142	6552	–	27666	76473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - [illegible]			1016,40	50,97	36590	1835		5665	
84	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2 (внутренний контур 40х4мм). Монтаж по строительным основаниям	м	18	291,14	29,78	5241	536	--	3505	9446
		НР - [illegible]			261,36	9,10	4704	164		700	
85	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 (внутренний контур 25х4мм). Монтаж по строительным основаниям	м	12	256,82	24,50	3082	294	--	2067	5561
		НР - [illegible]			232,32	6,92	2788	83		412	
86	Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, в стене	м	1,5	438,46	89,98	658	135	--	412	1156
		НР - [illegible]			348,48	33,13	523	50		86	
87	Е11-460301-0110 1146-0301-0110 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	3	1348,53	582,54	4046	1748	--	2931	7535
		НР - [illegible]			765,99	397,24	2298	1192		558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1275929	603904	--	650426	1758342
							666108	216243	--	154110	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1758342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА)

1	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6125	317	194
2	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00596	1813594	10809
3	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,02	600359	12007
4	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,012454	647579	8065
5	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	2478	99
6	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,332	450	149
7	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2932	280	642
8	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,7	153	1025
9	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00124	592271	734
10	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,114	713	81
11	261-107-0424 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,124	3867	480
12	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	304	7
13	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,02	1075	22
14	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до	кг	0,296	652	193

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,07152	1755	126						
16	261-107-0534 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 80 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0606	1124	68						
17	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0093696	234305	2195						
18	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00159	5164	8						
19	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001175	5897974	6930						
20	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,248	374	93						
21	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00008	439993	35						
22	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0055	379074	2085						
23	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 (диаметром 51 мм)	м	1,5	856	1284						
24	241-102-0148 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	3	966	2898						
25	243-113-0730 РСНБ РК 2015	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1	км	0,04	3211349	128454						
26	243-113-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,535	951567	509088						
27	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,055	233523	12844						
28	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,025	611828	15296						
29	243-604-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС	км	0,12	299752	35970						
30	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	49	392						
31	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,45	227	102						
32	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397	794						
33	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335	2010						
34	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0036	8169	29						
35	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,08	4263	341						
36	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,061984	380	24						
37	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	20,27	636	12892						
38	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0012	268275	322						
39	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01125	1664	19						
40	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,643	910	10595						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,124	186	23						
42	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	6	655	3930						
43	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622	1866						
44	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	1691	11837						
45	247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2128	4256						
46	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00006	651547	39						
47	243-907-0112 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	30	363	10890						
48	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4732	483	229						
49	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00972	301324	2929						
50	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,040313	340919	13743						
51	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,051	273545	13951						
52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	277977	1946						
53	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2944	273195	80429						
54	214-206-0203 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,002	300050	600						
55	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0002548	392	0						
56	243-907-5612 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 80х40	шт.	6	377	2262						
57	243-907-5912 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 80х40	шт.	12	283	3396						
58	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,718735	1092	785						
59	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,010485	508438	5331						
60	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3	м	100	76	7600						
61	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1531	1531						
62	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	986	2958						
63	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1091	1091						
64	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26525	26525						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	976	976						
66	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13477	13477						
67	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2306	2306						
68	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11707	23414						
69	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1761	1761						
70	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1962	1962						
71	Цена ЦСЦО	Шина соединительная PIN 3P 63A YNS21-3-063-22-12. IEK	шт	9	1390,14	12511						
72	С ТОО "SCALA GROUP", Казахстан	Держатель шин заземления ДП-45ГП	шт	16	839,29	13429						
73	С ТОО "Sigma Corporation", Казахстан	Муфта концевая rek-1КнТ-4х16/50-ВЛ-М	шт	4	22074,11	88296						
74	С ТОО "Sigma Corporation", Казахстан	Муфта соединительная eks-1СТ-4х16/50-ВЛ-М	шт	2	16108,93	32218						
75	С ТОО "Sigma Corporation",Казахстан	Муфта концевая rek-1КнТ-4х50/150-ВЛ-М	шт	4	32082,14	128329						
76	Цена ЦСЦО	Саморез с прессшайбой со сверлом, диам.4,2, длина 16мм CM274016 DKC	шт	60	6,83	410						
77	Цена ЦСЦО	Труба жесткая гофрированная двустенная, диам.110, L 6м 160911 DKC	м	126	1582,53	199399						
78	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм (диаметром 8 мм) ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001085	273195	296						
79	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (полоса 40х4мм)	т	0,1638	301324	49357						
80	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой, М4х45	кг	0,064	897	57						
81	243-907-5713 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 80х40	шт.	20	347	6940						
82	243-907-6014 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 80х40	шт.	4	298	1192						
83	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 IP54	шт.	1	9898	9898						
84	247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 IP54	шт.	1	11547	11547						
85	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно, кабель" размерами 100 м х 0,15 м	м	600	38	22800						
86	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, L 6,5м	шт.	1	1100	1100						
87	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0001	868408	87						
88	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой типа ШФ 20-Г	шт.	8	1772	14176						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002756	211214	58						
90	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004732	206112	975						
91	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08372	68867	5766						
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1620285**						
		Сметная прибыль на материалы	**8%**			**129623**						
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) со сметной прибылью 8%				**1 749 908**						
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОД										
1	Цена ЦСЦЭ	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	7912,65	7912,65	обор					
3	515-201-0502 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	101904	101904	обор					
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**109816,65**						
		Заготовительно-складские расходы на оборудование	**1,2%**			**1318**						
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) с заготовительно-складскими расходами 1,2%				**111 135**						

Материалы Подрядчика	**Тенге**	**1 749 908**
Оборудование Подрядчика	**Тенге**	**111135**
Итого сумма к закупу на Подряд	**Тенге**	**3 619 385**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**3 619 385**

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

начальник участка **Байдаулетов Б.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Блудов А.**

Инженер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Барышко В.С.**