Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Tuberia Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей по ул.Мира п.Карабас Абайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор №

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2022 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 смета 2-1-1										
1	35	С1244-202-0102	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	19	30272		575168		575168	46013	621181	**Казахстан**
2		Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	28,737	1283,35 425,26	109,95 43,79	36880 12221	3159 1258	21499	12670 3964	53514	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8794	22071				19408,18			Казахстан 100%
3	37	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	**фланец**	32	1282,73 1161	60,48 0	41047 37152	1935 0	1960	36780 6226	84053	
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0093	211214				1960,07			
4	38	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	**фланец**	2	670,56 619,2	30,24 0	1341 1238	60 0	42	1226 205	2772	
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				42,24			
5	40	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	32	2590		82880		82880	6630	89510	
6	41	С1241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	2	1406		2812		2812	225	3037	
7	44	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные.Установка**	**шт.**	7	3163,11 2466,1	207,24 94,81	22142 17263	1451 664	3428	17747 3191	43080	
		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0196	165361				3241,08			
8	45	С1244-404-0108	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**	**шт.**	7	47910		335370		335370	26830	362200	**Казахстан**
9	46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	0,04557	1167741,37 605074,5	543947,59 181778,46	53214 27573	24788 8284	853	35498 7097	95809	
10	50	С1241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	7	2376		16632		16632	1331	17963	
11	53	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	4	2400,58 2009	98,94 48,57	9602 8036	395 194	1171	8148 1420	19170	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,006	165361				992,17			
12	54	С1242-101-0303	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	28962		115848		115848	9268	125116	
13	55	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	1450,37	32,98	1450	33	155	1266	2933	
						1262,8	16,19	1263	16		217		
		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165361				132,29			
14	56	С1242-101-0301	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	12865		12865		12865	1029	13894	
15	58	С1251-101-0301	**Указатель пожарных гидрантов**	шт.	7	15050		105350		105350	8428	113778	
16		Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,052	4393547,29	803957,16	228464	41806	179563	22114	270624	
						136455	293115,44	7096	15242		20046		
		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	197,6	774				152942,4			
17	17	Е11-221401-0301	**Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	52	1535,06	8,74	79823	454	8314	70486	162334	
						1366,44	2,75	71055	143		12025		
		261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	11,752	621				7297,99			
18		Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,375	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	12737,24	1205,84	25474	2412	14308	8728	36938	
						4377,52	30,36	8755	61		2736		
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0188	188829				3540,54			Казахстан 100%
		261-107-0447	Каболка	т	0,0074	1358578				9985,55			
19		Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: седелки. Установка**	шт.	34	2341,52	1432,35	79612	48700	0	45828	135475	
						909,17	452,32	30912	15379		10035		
		261-301-0277	Фасонные части	шт.	34								
20		С1241-215-0225	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"**	шт.	34	858		29172		29172	2334	31506	
21		С1241-225-0102	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"**	шт.	34	617		20978		20978	1678	22656	
22		Е11-160601-0102	**Вентили диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	34	2586,29	124,76	87934	4242	9322	73962	174848	
						2187,36	32,38	74370	1101		12952		
		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,068	31711				2156,35			
		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0374	165361				6184,5			
		261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	68								
		261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	34								
23		С1242-207-0603	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	34	4820		163880		163880	13110	176990	
24		С1244-301-0407	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**		34	6217		211378		211378		228288	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							16910		
25		С1241-115-0103	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм**		34	172		5848		5848		6316	**Казахстан**
				шт.							468		
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									2893985	
			Раздел: 2. Комплектное оборудование										
26	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**		1	14305,66	8719,66	14306	8720	1362	6633	22614	
				подстанция		4224	4066,91	4224	4067		1675		
		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	454				1362			
27	2	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка**		4	2206,63	1090,12	8827	4360	2517	3776	13611	
				шт.сборных конструкций		487,31	312,77	1949	1251		1008		
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,092	23604				2171,57			Казахстан 100%
28	3	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**		1,06	43181		45772		45772		49434	**Казахстан**
				м3							3662		
29	4	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**		1	40675,27	10023,31	40675	10023	10687	19115	64573	
				подстанция		19965	3928,49	19965	3928		4783		
		217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782				2356,78			
		261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352				7920			
30	5	515-101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА**		1	621140		621140				621140	
				шт.						621140			
			Отпускная цена			621140		621140					
			Сметная стоимость оборудования					*621140*					
31	6	515-102-0404 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный**		1	1070878		1070878				1070878	
				шт.						1070878			
			Отпускная цена			1070878		1070878					
			Сметная стоимость оборудования					*1070878*					
32		Ц13-080103-3302 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**		1	36901,51	6905,36	36902	6906	854	23133	64838	
				шт.		29142	2987,56	29142	2988		4803		
33		515-201-0101 РСНБ РК 2015	**Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 306**		1	190382		190382				190382	
				шт.						190382			
			Отпускная цена			190382		190382					
			Сметная стоимость оборудования					*190382*					
34	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**		1	1580,24	90,86	1580	91	27	1081	2874	
				шт.		1462,47	39,31	1462	39		213		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	8	С1247-301-0212	**Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720,10(100) А,3х220/380 В,40 мА,класс точности 1**	шт.	1	19126		19126		19126	1530	20656	
36	9	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ.Монтаж оборудовании**	комплект (3 фазы)	1	48494,64 25904	11128,38 4598,97	48495 25904	11128 4599	11462	21962 5637	76094	
37	10	С1247-302-0112	**Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 100/5А 5ВА**	шт.	3	4201		12603		12603	1008	13611	
38	11	Е11-330204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,19	127410,11 65184,3	59991,15 22876,47	279028 142754	131380 50099	4894	154282 34665	467975	
		261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,446	423				3149,66			
		261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0022	544445				1192,33			
39		С1243-604-0106	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	6,57	246872		1621949		1621949	129756	1751705	Казахстан
40	13	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	26	397,47 178,09	170,16 58,96	10334 4630	4424 1533	1280	4438 1182	15954	
41		С1243-101-0305	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	км	0,026	3352075		87154		87154	6972	94126	
42	15	Ц13-080201-2506 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**	шт.	1	38564,53 9714	28794,66 10218,63	38565 9714	28795 10219	56	14351 4233	57149	
43	16	С1243-903-7302	**Муфта концевая внутренней установки,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781,0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-35/50**	шт.	1	12314		12314		12314	985	13299	
44	17	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,2	957,57 957,57	0 0	192 192	0 0	0	138 26	356	
45	18	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель**	м кабеля	26	254,33 97,14	157,19 68,01	6613 2526	4087 1768	0	3092 776	10481	
46	19	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,016	50163		803		803	64	867	Казахстан
47	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности	44,1	936,94 337,93	20,68 3,24	41319 14903	912 143	25504	13992 4425	59736	
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	105,84	223				23602,32			
48	21	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях**	м	2	326,15 143,44	180,43 56,9	652 287	361 114	5	288 75	1015	
49	22	С1241-204-0101	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**		2	791		1582		1582		1709	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							127		
50	23	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,004	32790,25 10791,9	21998,35 5305,49	131 43	88 21	0	39 14	184	
51	24	С1249-101-0501	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	4	38		152		152	12	164	
52	25	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	35	890,82 219,38	25,25 8,65	31179 7678	884 303	22617	5746 2954	39879	
53	26	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	10	4461,42 1096,9	169,88 55,03	44614 10969	1698 550	31946	8294 4233	57141	
54	27	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	шт.	142	3139,26 1096,9	115,36 31,45	445775 155760	16381 4466	273634	115363 44891	606029	
55	28	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования**	м	1420	604,36 250,72	17,98 5,5	858191 356022	25532 7810	476637	261959 89612	1209762	
56		Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	12	8995,33 4308,48	4009,62 1879,77	107944 51702	48115 22557	8127	59407 13388	180739	
		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,2	1607				1928,4			
		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	45				3240			
		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,8	459				2203,2			
57		С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	12	68944		827328		827328	66186	893514	Казахстан
58		С1252-207-0528	**Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12	20556		246672		246672	19734	266406	Казахстан
59		С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	12	1512		18144		18144	1452	19596	Казахстан
60		С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12	1081		12972		12972	1038	14010	Казахстан
61		С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	12	397		4764		4764	381	5145	
62		С1252-102-0108	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е**	шт.	72	2535		182520		182520	14602	197122	
63		С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	72	49		3528		3528	282	3810	
64		С1252-207-2108	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	144	1365		196560		196560	15725	212285	
65		С1261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01056	309548		3269		3269	262	3531	
66		Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	29	8995,33 4308,48	4009,62 1879,77	260865 124946	116279 54513	19640	143567 32355	436787	
		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,9	1607				4660,3			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	174	45				7830			
		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	11,6	459				5324,4			
67		С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	29	68944		1999376		1999376	159950	2159326	Казахстан
68		С1252-207-0526	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	29	16671		483459		483459	38677	522136	Казахстан
69		С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143**	шт.	29	1512		43848		43848	3508	47356	Казахстан
70		С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	29	1081		31349		31349	2508	33857	Казахстан
71		С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	29	397		11513		11513	921	12434	
72		С1252-102-0108	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е**	шт.	87	2535		220545		220545	17644	238189	
73		С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	87	49		4263		4263	341	4604	
74		С1252-207-2108	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	174	1365		237510		237510	19001	256511	
75		С1261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,02552	309548		7900		7900	632	8532	
76		Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	2	18376,27 8419,84	9279,2 4346,8	36753 16840	18559 8694	1354	20427 4574	61754	
		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607				321,4			
		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540			
		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	459				367,2			
77		С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	4	68944		275776		275776	22062	297838	Казахстан
78		С1252-207-0531	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	26085		52170		52170	4174	56344	Казахстан
79		С1252-207-3925	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	8823		17646		17646	1412	19058	
80		С1252-207-3941	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	2469		9876		9876	790	10666	Казахстан
81		С1252-207-3942	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1081		2162		2162	173	2335	Казахстан
82		С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1512		3024		3024	242	3266	Казахстан
83		С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1081		2162		2162	173	2335	Казахстан
84		С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	2	397		794		794	64	858	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85		С1252-102-0108	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е**	шт.	6	2535		15210		15210	1217	16427	
86		С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	6	49		294		294	24	318	
87		С1252-106-0106	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	шт.	24	3565		85560		85560	6845	92405	
88		С1252-201-0203	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	шт.	12	1253		15036		15036	1203	16239	
89		С1252-203-0202	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**	шт.	12	1662		19944		19944	1596	21540	
90		С1252-207-2108	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	12	1365		16380		16380	1310	17690	
91		С1261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00176	309548		545		545	44	589	
92		Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	опора	3	28296,01 12672	14946,78 6998,79	84888 38016	44840 20996	2032	47210 10568	142666	
		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	1607				482,1			
		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45				810			
		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	459				550,8			
93		С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	9	68944		620496		620496	49640	670136	Казахстан
94		С1252-207-0531	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	26085		78255		78255	6260	84515	Казахстан
95		С1252-207-3925	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	8823		52938		52938	4235	57173	
96		С1252-207-3941	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	2469		14814		14814	1185	15999	Казахстан
97		С1252-207-3942	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1081		3243		3243	259	3502	Казахстан
98		С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1512		4536		4536	363	4899	Казахстан
99		С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1081		3243		3243	259	3502	Казахстан
100		С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	3	397		1191		1191	95	1286	
101		С1252-102-0108	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е**	шт.	9	2535		22815		22815	1825	24640	
102		С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	9	49		441		441	35	476	
103		С1252-106-0106	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	шт.	36	3565		128340		128340	10267	138607	
104		С1252-201-0203	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**		18	1253		22554		22554		24358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1804		
105		С1252-203-0202	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**		18	1662		29916		29916		32309	
				шт.							2393		
106		С1252-207-2108	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**		18	1365		24570		24570		26536	
				комплект							1966		
107		С1261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**		0,00264	309548		817		817		882	
				т							65		
108		Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**		2	18376,27	9279,2	36753	18559	1354	20427	61754	
				опора		8419,84	4346,8	16840	8694		4574		
		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607				321,4			
		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540			
		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	459				367,2			
109		С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**		4	68944		275776		275776		297838	Казахстан
				шт.							22062		
110		С1252-207-0531	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	26085		52170		52170		56344	Казахстан
				шт.							4174		
111		С1252-207-3925	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	8823		17646		17646		19058	
				шт.							1412		
112		С1252-207-3941	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		4	2469		9876		9876		10666	Казахстан
				шт.							790		
113		С1252-207-3942	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	1081		2162		2162		2335	Казахстан
				шт.							173		
114		С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143**		2	1512		3024		3024		3266	Казахстан
				шт.							242		
115		С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	1081		2162		2162		2335	Казахстан
				шт.							173		
116		С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**		2	397		794		794		858	
				шт.							64		
117		С1252-102-0108	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е**		8	2535		20280		20280		21902	
				шт.							1622		
118		С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**		8	49		392		392		423	
				шт.							31		
119		С1252-106-0106	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**		12	3565		42780		42780		46202	
				шт.							3422		
120		С1252-201-0203	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**		6	1253		7518		7518		8119	
				шт.							601		
121		С1252-203-0202	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**		6	1662		9972		9972		10770	
				шт.							798		
122		С1252-207-2108	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**		16	1365		21840		21840		23587	
				комплект							1747		
123		Е11-330208-0103	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**		2	17490,28	4655,33	34981	9310	249	23655	63327	
				комплект		12710,46	2074,11	25421	4148		4691		
		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,02	1607				32,14			
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	379074				90,98			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	454				90,8			
124		515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**	шт.	2	102059		204118		204118		204118	
			Отпускная цена			102059		204118					
			Сметная стоимость оборудования					*204118*					
125		С1261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00176	309548		545		545	44	589	
126		С1252-207-3920	**Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	13209		26418		26418	2113	28531	
127		С1252-207-3921	**Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	2268		4536		4536	363	4899	
128		С1252-207-3924	**Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1933		3866		3866	309	4175	
129		С1252-207-3922	**Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	11430		45720		45720	3658	49378	
130		С1252-207-0207	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут.Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	967		3868		3868	309	4177	
131		С1252-207-0208	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут.Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1081		2162		2162	173	2335	
132		С1252-206-0501	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1**	шт.	12	574		6888		6888	551	7439	
133		С1252-207-3110	**Фиксатор дистанционный типа SO70**	шт.	10	464		4640		4640	371	5011	
134		С1252-207-3919	**Кронштейн Р 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3244		6488		6488	519	7007	Казахстан
135		С1252-204-0801	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	6	333		1998		1998	160	2158	
136		С1252-204-0805	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	30	335		10050		10050	804	10854	
137		Ц13-080101-1501 Изм. и доп. вып. 17	**Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	36291,16	4081,55	108873	12245	43202	43216	164256	
						17809	2198,23	53427	6595		12167		
138		515-301-1102 РСНБ РК 2015	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	шт.	6	14875		89250		89250		89250	
			Отпускная цена			14875		89250					
			Сметная стоимость оборудования					*89250*					
			Итого по разделу: 2. Комплектное оборудование									15178235	
			ИТОГО:					15544661	653112	11303530	1350044	18072222,9	
								1412250	262437	2175768	1177515		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2175768			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		206654					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными								**18278877**		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**3,30%**		**531403**			**18810279**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**332690**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**19142970**		
			в том числе на 2022 год -								**19142970**		
			Итого по сметному расчету в текущих ценах								**20101102**		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год (МРП=3063 тенге)								**19142970**		
			скидка			**5%**					**1005055**		
			итого со скидкой								**19096046,96**		
			НДС			**12 %**		**2291526**			**2291525,63**		
			Итого с НДС								**21387572,59**		

Заказчик
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КазЕвроСтрой"
Восточно-Казахстанская область,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,77
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT522031013
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Тел.:87019839492

Директор Шелекбаев Д.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Tuberia Construction"
г.Астана, Александра Пушкина, 55/3, офис 305
БИН/ИИН 051140003277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2696503F0011113395
АО "ForteBank"

Директор
_____ Каркенов К.Д.