Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, мкр.Жалын, 25Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940025291**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЖОЛ+К",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, мкр.26, дом № 32, корпус 11, тел.: 42-13-33** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990440007987**
Договор (контракт)	Договор № 21 от 27.05.2022г.	

Номер документа	Дата составления
00000000020	**26.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне "Астана" города Жанаозен, Корректировка			усл	1	65 906 532,00	65 906 532,00	7 061 414,00
				Итого	1	x	65 906 532,00	7 061 414,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Форма КС-3

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне "Астана" города Жанаозен. Корректировка**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№21 от 27.05.2022				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затр не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в микрорайоне "Астана" города Жанаозен. Корректировка	65 906 532	58 845 118							7 061 414	65 906 532
удержано по договору 5%		2 942 256							353 071	3 295 327
Итого к оплате		55 902 862							6 708 343	62 611 205

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Коккозов Ю.О._____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О._____

ТЕХНАДЗОР

Эксперт ТОО" Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ыскаков. М_____

Заказчик : Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"

Объект : Строительство автомобильных дорог в микрорайоне "Астана" города Жанаозен.
Корректировка

Договор подряда **№21 от 27.05.2022**

Акт выполненных работ

за августа 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 ул. Байтурсынова L-676,85 п.м										
			Смета: 2-1 ул. Байтурсынова L-676,85 п.м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2019, таб.1601-0204-30, п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	0,67685	14594	0	9878	0	9878	0	9878	
						0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	571	68,92	68,92	39353	39353	0	10574	53921	
						0	25,72	0	14686		3994		
3	3	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	571	57,89	57,89	33055	33056	0	8880	45290	
						0	21,6	0	12334		3355		
4	4	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	317	86,69	86,69	27481	27480	0	9068	39473	
						0	39,73	0	12594		2924		
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	317	96,28	75,21	30521	23841	2599	7950	41549	
						12,87	21,96	4080	6961		3078		
6	6	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1585	111,19	22,57	176236	35774	0	108848	307891	
						88,62	6,76	140463	10715		22807		
7	7	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	149	78,65	78,65	11719	11719	0	3946	16918	
						0	36,78	0	5480		1253		
8	8	Е11-010105-0505 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	149	94,88	94,88	14137	14137	0	4760	20409	
						0	44,37	0	6611		1512		
9	9	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	198	68,92	68,92	13646	13647	0	3667	18698	
						0	25,72	0	5093		1385		
10	10	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	198	231,57	231,57	45851	45851	0	12320	62825	
						0	86,42	0	17111		4654		
11	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	149	77,4	77,4	11533	11533	0	3804	16564	
						0	35,46	0	5284		1227		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		149	36,68	36,68	5465	5465	0	1443	7461	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	2004		553		
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		149	96,28	75,21	14346	11206	1222	3737	19530	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	1918	3272		1447		
14	15	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		195	185,02	174,84	36079	34094	18	9794	49543	
				м3 грунта		10,09	59,67	1968	11636		3670		
15	16	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		994,5	62		61659				66592	
				т·км							4933		
16	17	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		195	24,47	20,16	4772	3931	23	1912	7219	
				м3 грунта		4,19	9,43	817	1839		535		
17	18	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		186	77,4	77,4	14396	14397	0	4749	20677	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	6596		1532		
18	19	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		186	36,68	36,68	6822	6823	0	1801	9313	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	2502		690		
19	20	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		186	96,28	75,21	17908	13989	1525	4664	24378	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	2394	4085		1806		
20	22	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		802,8	3361,62	1159,26	2698709	930654	1613837	447488	3397893	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	154218	260123		251696		
21	23	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		4627	931,97	225,2	4312225	1042001	3059187	627993	5335435	
				м2 основания		45,61	80,06	211037	370438		395217		
22	28	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		21	68,92	68,92	1447	1447	0	389	1983	
				м3 грунта		0	25,72	0	540		147		
23	29	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		21	57,89	57,89	1216	1216	0	327	1666	
				м3 грунта		0	21,6	0	454		123		
24	30	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		12	86,69	86,69	1040	1041	0	343	1494	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	477		111		
25	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		12	96,28	75,21	1155	903	98	301	1573	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	154	264		117		
26	32	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		58	111,19	22,57	6449	1309	0	3983	11267	
				м2 спланированной площади		88,62	6,76	5140	392		835		
27	33	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		41	185,02	174,84	7586	7168	4	2059	10417	
				м3 грунта		10,09	59,67	414	2446		772		
28	34	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		69,7	170		11849				12797	
				т·км							948		
29	35	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		41	24,47	20,16	1003	827	5	402	1517	
				м3 грунта		4,19	9,43	172	387		112		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	36	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39	86,69	86,69	3381	3380	0	1116	4857	
						0	39,73	0	1549		360		
31	37	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39	40,2	40,2	1568	1568	0	414	2141	
						0	14,74	0	575		159		
32	38	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	39	96,28	75,21	3755	2933	320	978	5112	
						12,87	21,96	502	856		379		
33	40	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,9	3361,62	1159,26	53450	18432	31963	8863	67298	
						192,1	324,02	3054	5152		4985		
34	41	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	102	931,97	225,2	95061	22970	67438	13844	117617	
						45,61	80,06	4652	8166		8712		
35	46	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12	68,92	68,92	827	827	0	222	1133	
						0	25,72	0	309		84		
36	47	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12	57,89	57,89	695	694	0	187	953	
						0	21,6	0	259		71		
37	48	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	86,69	86,69	607	607	0	200	872	
						0	39,73	0	278		65		
38	49	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	96,28	75,21	674	527	57	176	918	
						12,87	21,96	90	154		68		
39	50	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	35	111,19	22,57	3892	790	0	2404	6800	
						88,62	6,76	3102	237		504		
40	51	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	185,02	174,84	2775	2623	1	753	3810	
						10,09	59,67	151	895		282		
41	52	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	25,5	170		4335				4682	
											347		
42	53	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47	20,16	367	302	2	147	555	
						4,19	9,43	63	141		41		
43	54	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	14	86,69	86,69	1214	1213	0	400	1743	
						0	39,73	0	556		129		
44	55	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	14	40,2	40,2	563	562	0	149	769	
						0	14,74	0	206		57		
45	56	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	96,28	75,21	1348	1052	115	351	1835	
						12,87	21,96	180	307		136		
46	58	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,35	3361,62	1159,26	54962	18954	32868	9114	69202	
						192,1	324,02	3141	5298		5126		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	59	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	105	931,97	225,2	97857	23646	69422	14251	121077	
						45,61	80,06	4789	8406		8969		
48	64	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с устройством корыта и перемещением в кавальер до 10 м	м3 грунта	76	60,65	60,65	4609	4610	0	1238	6315	
						0	22,63	0	1720		468		
49	65	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с устройством корыта. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	76	51	51	3876	3876	0	1041	5310	
						0	19,03	0	1446		393		
50	66	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	36	111,19	22,57	4003	812	0	2472	6993	
						88,62	6,76	3190	243		518		
51	67	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	86,69	86,69	607	607	0	200	872	
						0	39,73	0	278		65		
52	68	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	96,28	75,21	674	527	57	176	918	
						12,87	21,96	90	154		68		
53	70	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	28	141,03	132,3	3949	3704	3	1004	5349	
						8,64	41,15	242	1152		396		
54	71	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	238	45		10710				11567	
55	72	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28	24,47	20,16	685	564	3	857	275	1037
						4,19	9,43	117	264		77		
56	73	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	27	77,4	77,4	2090	2089	0	689	3001	
						0	35,46	0	957		222		
57	74	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	27	36,68	36,68	990	990	0	261	1351	
						0	13,45	0	363		100		
58	75	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27	96,28	75,21	2600	2031	221	677	3539	
						12,87	21,96	347	593		262		
59	77	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,15	3361,62	1159,26	192117	66252	114886	31856	241891	
						192,1	324,02	10979	18518		17918		
60	78	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	378	931,97	225,2	352285	85126	249918	51304	435876	
						45,61	80,06	17241	30263		32287		
61	95	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	593	185,02	174,84	109717	103680	53	29785	150662	
						10,09	59,67	5983	35384		11160		
62	96	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5040,5	45		226822				244968	
63	97	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	593	24,47	20,16	14511	11955	71	18146	5815	21952
						4,19	9,43	2485	5592		1626		
64	98	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1186	1,26	1,26	1494	1495	0	504	2158	
						0	0,59	0	700		160		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	99	С341-020102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 130 км	т·км	203008,1581	21		4263171			341054	4604225	
66	100	С341-020102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 40 км	т·км	84200,192	23		1936604			154928	2091532	
			ИТОГО по смете 2-1:					15076381	2722261	5255794	1466068	17865061	
								583173	895295		1322612		
			Итого по объекту:									17865061	
			Объект: 2-2 ул. М. Дулатова L-513,29 п.м										
			Смета: 2-2 ул. М. Дулатова L-513,29 п.м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2019, таб.1601-0204-30, п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	0,51329	14594	0	7491	0	7491	0	7491	
						0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	490	68,92	68,92	33771	33771	0	9074	46273	
						0	25,72	0	12603		3428		
3	3	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	490	57,89	57,89	28366	28366	0	7620	38865	
						0	21,6	0	10584		2879		
4	4	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	272	86,69	86,69	23580	23580	0	7781	33870	
						0	39,73	0	10807		2509		
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	272	96,28	75,21	26188	20457	2230	6821	35650	
						12,87	21,96	3501	5973		2641		
6	6	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1361	111,19	22,57	151330	30717	0	93465	264379	
						88,62	6,76	120612	9200		19584		
7	7	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42	78,65	78,65	3303	3304	0	1112	4768	
						0	36,78	0	1545		353		
8	8	Е11-010105-0505 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	42	94,88	94,88	3985	3985	0	1342	5753	
						0	44,37	0	1864		426		
9	9	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	188	68,92	68,92	12957	12957	0	3481	17753	
						0	25,72	0	4835		1315		
10	10	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	188	231,57	231,57	43535	43535	0	11698	59652	
						0	86,42	0	16247		4419		
11	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	42	77,4	77,4	3251	3250	0	1072	4669	
						0	35,46	0	1489		346		
12	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	42	36,68	36,68	1541	1541	0	407	2104	
						0	13,45	0	565		156		
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	42	96,28	75,21	4044	3158	344	1053	5505	
						12,87	21,96	541	922		408		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	145	185,02 10,09	174,84 59,67	26828 1463	25352 8652	13	7283 2729	36840	
15	16	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	739,5	62		45849				49517	
16	17	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	145	24,47 4,19	20,16 9,43	3548 608	2923 1367	17	3668 1422 398	5368	
17	18	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	138	77,4 0	77,4 35,46	10681 0	10681 4893	0	3523 1136	15340	
18	19	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	138	36,68 0	36,68 13,45	5062 0	5062 1856	0	1336 512	6910	
19	20	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	138	96,28 12,87	75,21 21,96	13287 1776	10378 3030	1132	3461 1340	18088	
20	22	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	526,35	3361,62 192,1	1159,26 324,02	1769389 101112	610177 170548	1058100	293393 165022	2227804	
21	23	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4059	931,97 45,61	225,2 80,06	3782866 185131	914087 324964	2683648	550902 346701	4680469	
22	28	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	49	68,92 0	68,92 25,72	3377 0	3377 1260	0	907 343	4627	
23	29	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	49	57,89 0	57,89 21,6	2837 0	2836 1058	0	762 288	3887	
24	30	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	27	86,69 0	86,69 39,73	2341 0	2341 1073	0	772 249	3362	
25	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27	96,28 12,87	75,21 21,96	2600 347	2031 593	221	677 262	3539	
26	32	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	137	111,19 88,62	22,57 6,76	15233 12141	3092 926	0	9408 1971	26612	
27	33	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46	185,02 10,09	174,84 59,67	8511 464	8043 2745	4	2310 866	11687	
28	34	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	78,2	170		13294				14358	
29	35	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	46	24,47 4,19	20,16 9,43	1126 193	928 434	6	1064 451 126	1703	
30	36	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	44	86,69 0	86,69 39,73	3814 0	3814 1748	0	1259 406	5479	
31	37	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		44	40,2	40,2	1769	1769	0	467	2415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		0	14,74	0	649		179		
32	38	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		44	96,28	75,21	4236	3309	361	1103	5766	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	566	966		427		
33	40	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		21	3361,62	1159,26	70594	24344	42215	11706	88884	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	4034	6804		6584		
34	41	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		136	931,97	225,2	126748	30627	89918	18458	156823	
				м2 основания		45,61	80,06	6203	10888		11617		
35	46	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		14	68,92	68,92	965	965	0	259	1322	
				м3 грунта		0	25,72	0	360		98		
36	47	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		14	57,89	57,89	810	810	0	218	1110	
				м3 грунта		0	21,6	0	302		82		
37	48	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		8	86,69	86,69	694	694	0	229	997	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	318		74		
38	49	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		8	96,28	75,21	770	602	66	201	1049	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	103	176		78		
39	50	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		39	111,19	22,57	4336	881	0	2678	7575	
				м2 спланированной площади		88,62	6,76	3456	264		561		
40	51	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		15	185,02	174,84	2775	2623	1	753	3810	
				м3 грунта		10,09	59,67	151	895		282		
41	52	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		25,5	170		4335				4682	
				т·км							347		
42	53	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		15	24,47	20,16	367	302	2	147	555	
				м3 грунта		4,19	9,43	63	141		41		
43	54	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		14	86,69	86,69	1214	1213	0	400	1743	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	556		129		
44	55	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		14	40,2	40,2	563	562	0	149	769	
				м3 уплотненного грунта		0	14,74	0	206		57		
45	56	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		14	96,28	75,21	1348	1052	115	351	1835	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	180	307		136		
46	58	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		19,2	3361,62	1159,26	64543	22258	38597	10702	81265	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	3688	6221		6020		
47	59	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		124	931,97	225,2	115564	27924	81984	16830	142986	
				м2 основания		45,61	80,06	5656	9927		10592		
48	64	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с устройством корыта и перемещением в кавальер до 10 м		14	60,65	60,65	849	849	0	228	1163	
				м3 грунта		0	22,63	0	317		86		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	65	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с устройством корыта. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14	51 0	51 19,03	714 0	714 266	0	192 72	978	
50	66	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	51	111,19 88,62	22,57 6,76	5671 4520	1151 345	0	3502 734	9907	
51	67	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	10	86,69 0	86,69 39,73	867 0	867 397	0	286 92	1245	
52	68	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10	96,28 12,87	75,21 21,96	963 129	752 220	82	251 97	1311	
53	70	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	25	141,03 8,64	132,3 41,15	3526 216	3308 1029	2	896 354	4776	
54	71	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	212,5	45		9562				10327	
55	72	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25	24,47 4,19	20,16 9,43	612 105	504 236	3	765 245 69	926	
56	73	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24	77,4 0	77,4 35,46	1858 0	1858 851	0	613 198	2669	
57	74	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24	36,68 0	36,68 13,45	880 0	881 323	0	232 89	1201	
58	75	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	24	96,28 12,87	75,21 21,96	2311 309	1805 527	197	602 233	3146	
59	77	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,8	3361,62 192,1	1159,26 324,02	137154 7838	47298 13220	82019	22742 12792	172688	
60	78	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	269	931,97 45,61	225,2 80,06	250700 12269	60579 21536	177852	36510 22977	310187	
61	95	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	522	185,02 10,09	174,84 59,67	96580 5267	91267 31148	47	26219 9824	132623	
62	96	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4437	45		199665				215638	
63	97	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	522	24,47 4,19	20,16 9,43	12773 2187	10523 4922	63	15973 5119 1431	19323	
64	98	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1044	1,26 0	1,26 0,59	1315 0	1315 616	0	443 141	1899	
65	99	С341-020102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 130 км	т·км	178703,0463	21		3752764				4052985	
66	100	С341-020102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 40 км	т·км	58857,024	23		1353712			300221	1462009	
			ИТОГО по смете 2-2:					12288092	2157350	9522524	108297 2651591	14550909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по объекту:					484829	716714		2399906		
			Объект: 2-3 ул. Аймауытова L-445 п.м									14550909	
			Смета: 2-3 ул. Аймауытова L-445 п.м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2019, таб.1601-0204-30, п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	0,445	14594 0	0 0	6494 0	0 0	6494	0 0	6494	
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	371	68,92 0	68,92 25,72	25569 0	25569 9542	0	6870 2595	35034	
3	3	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	371	57,89 0	57,89 21,6	21477 0	21478 8014	0	5770 2180	29427	
4	4	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	206	86,69 0	86,69 39,73	17858 0	17858 8184	0	5893 1900	25651	
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	206	96,28 12,87	75,21 21,96	19834 2651	15493 4524	1689	5166 2000	27000	
6	6	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1031	111,19 88,62	22,57 6,76	114637 91367	23270 6970	0	70802 14835	200274	
7	7	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	78,65 0	78,65 36,78	1730 0	1730 809	0	583 185	2498	
8	8	Е11-010105-0505 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	22	94,88 0	94,88 44,37	2087 0	2087 976	0	703 223	3013	
9	9	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	68,92 0	68,92 25,72	5169 0	5169 1929	0	1389 525	7083	
10	10	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75	231,57 0	231,57 86,42	17368 0	17368 6482	0	4667 1763	23798	
11	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	22	77,4 0	77,4 35,46	1703 0	1703 780	0	562 181	2446	
12	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	22	36,68 0	36,68 13,45	807 0	807 296	0	213 82	1102	
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22	96,28 12,87	75,21 21,96	2118 283	1654 483	180	552 214	2884	
14	15	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	127	185,02 10,09	174,84 59,67	23498 1281	22205 7578	11	6379 2390	32267	
15	16	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	647,7	62		40157			3213	43370	
16	17	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		127	24,47	20,16	3108	2561	15	1245	4701	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		4,19	9,43	532	1198		348		
17	18	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		121	77,4	77,4	9365	9366	0	3089	13450	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	4291		996		
18	19	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		121	36,68	36,68	4438	4438	0	1172	6059	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	1627		449		
19	20	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		121	96,28	75,21	11650	9100	992	3034	15859	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	1557	2657		1175		
20	22	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		527,7	3361,62	1159,26	1773927	611741	1060814	294145	2233518	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	101371	170985		165446		
21	23	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		3042	931,97	225,2	2835053	685059	2011249	412871	3507758	
				м2 основания		45,61	80,06	138746	243543		259834		
22	28	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		47	68,92	68,92	3239	3239	0	870	4438	
				м3 грунта		0	25,72	0	1209		329		
23	29	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		47	57,89	57,89	2721	2721	0	731	3728	
				м3 грунта		0	21,6	0	1015		276		
24	30	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		26	86,69	86,69	2254	2254	0	744	3238	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	1033		240		
25	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		26	96,28	75,21	2503	1955	213	652	3407	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	335	571		252		
26	32	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		131	111,19	22,57	14566	2957	0	8996	25447	
				м2 спланированной площади		88,62	6,76	11609	886		1885		
27	33	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		43	185,02	174,84	7956	7518	4	2160	10925	
				м3 грунта		10,09	59,67	434	2566		809		
28	34	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		73,1	170		12427				13421	
				т·км							994		
29	35	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		43	24,47	20,16	1052	866	5	422	1592	
				м3 грунта		4,19	9,43	180	405		118		
30	36	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		41	86,69	86,69	3554	3554	0	1173	5105	
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	1629		378		
31	37	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		41	40,2	40,2	1648	1648	0	435	2250	
				м3 уплотненного грунта		0	14,74	0	604		167		
32	38	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		41	96,28	75,21	3947	3083	336	1028	5373	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	528	900		398		
33	40	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		21,9	3361,62	1159,26	73619	25388	44025	12207	92692	
				м3 материала основания в плотном теле		192,1	324,02	4207	7096		6866		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	41	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	142	931,97	225,2	132340	31979	93885	19273	163742	
						45,61	80,06	6477	11369		12129		
35	46	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	59	68,92	68,92	4066	4066	0	1093	5572	
						0	25,72	0	1517		413		
36	47	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	59	57,89	57,89	3416	3415	0	918	4681	
						0	21,6	0	1274		347		
37	48	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	33	86,69	86,69	2861	2861	0	944	4109	
						0	39,73	0	1311		304		
38	49	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	33	96,28	75,21	3177	2482	271	828	4325	
						12,87	21,96	425	725		320		
39	50	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	165	111,19	22,57	18346	3724	0	11331	32051	
						88,62	6,76	14622	1115		2374		
40	51	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8	185,02	174,84	1480	1398	1	402	2033	
						10,09	59,67	81	477		151		
41	52	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	13,6	170		2312				2497	
42	53	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8	24,47	20,16	196	161	1	185	296	
						4,19	9,43	34	75		78		
43	54	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7	86,69	86,69	607	607	0	200	872	
						0	39,73	0	278		65		
44	55	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7	40,2	40,2	281	281	0	74	383	
						0	14,74	0	103		28		
45	56	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	96,28	75,21	674	527	57	176	918	
						12,87	21,96	90	154		68		
46	58	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,35	3361,62	1159,26	75132	25910	44929	12458	94597	
						192,1	324,02	4293	7242		7007		
47	59	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	145	931,97	225,2	135136	32654	95868	19680	167201	
						45,61	80,06	6613	11609		12385		
48	64	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с устройством корыта и перемещением в кавальер до 10 м	м3 грунта	56	60,65	60,65	3396	3396	0	912	4653	
						0	22,63	0	1267		345		
49	65	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с устройством корыта. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	56	51	51	2856	2856	0	767	3913	
						0	19,03	0	1066		290		
50	66	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	52	111,19	22,57	5782	1174	0	3571	10101	
						88,62	6,76	4608	352		748		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	67	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	10	86,69	86,69	867	867	0	286	1245	
						0	39,73	0	397		92		
52	68	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10	96,28	75,21	963	752	82	251	1311	
						12,87	21,96	129	220		97		
53	70	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	25	141,03	132,3	3526	3308	2	896	4776	
						8,64	41,15	216	1029		354		
54	71	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	212,5	45		9562				10327	
											765		
55	72	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25	24,47	20,16	612	504	3	245	926	
						4,19	9,43	105	236		69		
56	73	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24	77,4	77,4	1858	1858	0	613	2669	
						0	35,46	0	851		198		
57	74	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24	36,68	36,68	880	881	0	232	1201	
						0	13,45	0	323		89		
58	75	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	24	96,28	75,21	2311	1805	197	602	3146	
						12,87	21,96	309	527		233		
59	77	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,1	3361,62	1159,26	138163	47645	82622	22910	173959	
						192,1	324,02	7895	13317		12886		
60	78	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	271	931,97	225,2	252564	61029	179174	36781	312493	
						45,61	80,06	12360	21696		23148		
61	96	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3425,5	45		154148				166480	
											12332		
62	97	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	403	24,47	20,16	9861	8124	48	3952	14918	
						4,19	9,43	1689	3800		1105		
63	98	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	806	1,26	1,26	1016	1016	0	342	1467	
						0	0,59	0	476		109		
64	99	С341-020102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 130 км	т·км	140220,5496	21		2944632				3180203	
											235571		
65	100	С341-020102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 40 км	т·км	57991,36	23		1333801				1440505	
											106704		
			ИТОГО по смете 2-3:					10314355	1779121	13145691	3645929	12212872	
								415027	581588		3304085		
			Итого по объекту:									12212872	
			Объект: 2-4 ул. Жумабаева L-443,4 п.м										
			Смета: 2-4 ул. Жумабаева L-443,4 п.м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СШИ РК 8.03-04-	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	0,4434	14594	0	6471	0	6471	0	6471	
						0	0	0	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	398	68,92	68,92	27430	27431	0	7370	37584	
						0	25,72	0	10237		2784		
3	3	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	398	57,89	57,89	23040	23040	0	6190	31568	
						0	21,6	0	8597		2338		
4	4	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	221	86,69	86,69	19158	19158	0	6322	27518	
						0	39,73	0	8780		2038		
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	221	96,28	75,21	21278	16621	1812	5542	28966	
						12,87	21,96	2844	4853		2146		
6	6	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1106	111,19	22,57	122976	24963	0	75953	214843	
						88,62	6,76	98014	7477		15914		
7	7	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	78,65	78,65	315	314	0	106	455	
						0	36,78	0	147		34		
8	8	Е11-010105-0505 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	4	94,88	94,88	380	379	0	128	549	
						0	44,37	0	177		41		
9	9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	68	185,02	174,84	12581	11890	6	3415	17276	
						10,09	59,67	686	4058		1280		
10	10	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	346,8	62		21502				23222	
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	68	24,47	20,16	1664	1371	8	1720		
						4,19	9,43	285	641		667	2517	
12	12	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	69	77,4	77,4	5341	5341	0	186		
						0	35,46	0	2447		1762	7671	
13	13	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	69	36,68	36,68	2531	2531	0	568		
						0	13,45	0	928		668	3455	
14	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	69	96,28	75,21	6643	5189	566	256		
						12,87	21,96	888	1515		1730	9043	
15	16	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	125	185,02	174,84	23128	21855	11	670		
						10,09	59,67	1261	7459		6278	31758	
16	17	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	637,5	62		39525				42687	
17	18	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	125	24,47	20,16	3059	2520	15	3162		
						4,19	9,43	524	1179		1226	4628	
18	19	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	119	77,4	77,4	9211	9211	0	343		
						0	35,46	0	4220		3038	13229	
19	20	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	119	36,68	36,68	4365	4365	0	980		
						0	13,45	0	1601		1152	5958	
20	21	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		119	96,28	75,21	11457	8950	976	441		
											2984	15596	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	72	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	24	141,03	132,3	3385	3176	2	860	4585	
						8,64	41,15	207	988		340		
56	73	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	204	45		9180				9914	
											734		
57	74	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24	24,47	20,16	587	484	3	235	888	
						4,19	9,43	101	226		66		
58	75	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	23	77,4	77,4	1780	1781	0	587	2556	
						0	35,46	0	816		189		
59	76	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	23	36,68	36,68	844	843	0	223	1152	
						0	13,45	0	309		85		
60	77	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	23	96,28	75,21	2214	1730	189	577	3014	
						12,87	21,96	296	505		223		
61	79	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,85	3361,62	1159,26	130599	45037	78099	21655	164434	
						192,1	324,02	7463	12588		12180		
62	80	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	256	931,97	225,2	238584	57651	169257	34745	295195	
						45,61	80,06	11676	20495		21866		
63	97	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	184	185,02	174,84	34044	32170	17	9242	46749	
						10,09	59,67	1857	10979		3463		
64	98	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1564	45		70380				76010	
											5630		
65	99	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	184	24,47	20,16	4502	3709	22	1804	6811	
						4,19	9,43	771	1735		505		
66	100	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	369	1,26	1,26	465	465	0	157	672	
						0	0,59	0	218		50		
67	101	С341-020102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 130 км	т·км	135701,2056	21		2849725				3077703	
											227978		
68	102	С341-020102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 40 км	т·км	56441,216	23		1298148				1402000	
											103852		
			ИТОГО по смете 2-4 :					10012100	1767860	16657624	4625895	11870912	
								411053	577424		4182931		
			Итого по обекту									11870912	
			ИТОГО ПО АКТУ									**56499754**	56499754
			в т.ч. прочие:									30334	
			СМР									56469420	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего									0	
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**734102**					
			Итого с временными									**57233856**	
			Зимние удорожания			**1,05 %**		**600637**					
			Итого с зимними удорожаниями									**57834493**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1156083**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**58990576**	

[illegible]	[illegible]	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМР									56469420	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего									0	
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		734102					
			Итого с временными									57233856	
			Зимние удорожания			1,05 %		600637					
			Итого с зимними удорожаниями									57834493	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1156083					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									58990576	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									61942229	
			ПЕРЕСЧЕТ с коэфициентом подрядчикаК=0,95									58845118	
			НДС			12 %		7061414					
			Итого с НДС									65906532	
			Удержано 5%									3295327	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									62611205	

Заказчик

ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Коккозов Ю. О.**

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К" _____ **Оспан С.О.**

Технический надзор

Эксперт ТОО" Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **Ыскаков. М**