УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Правления- Ректор
НАО «Рудненский
индустриальный институт»

_____ /Найзабеков А.Б.
(ф.и.о.)

Дефектный акт по объекту
«Завершение строительства учебно-лабораторного корпуса НАО «Рудненский индустриальный институт», расположенного по адресу: город Рудный, ул. 50 лет Октября, 38»

Настоящий Акт составили:

Представители заказчика:

Проректор по АВ– Божко Л.Л.

Главный бухгалтер –Томчук З.А.
Руководитель ОП- Мирюк О.А.

Представители Исполнителя:

ИбрагимовР.Р. - директор ТОО "PROJECTSTROYGROUP"

Первутинская Р.А. - ГИПТОО"PROJECT STROY GROUP"

N п/п	Наименование работ	ед. изм.	Кол-во
1	2	3	5
1	Демонтаж кирпичных перегородок подвала толщ.120мм	м3	20,8
2	Демонтаж керамзитобетонных перегородок первого этажа толщ.150мм	м3	16,2
3	Вывоз демонтируемых перегородок, общий объем	м3	37,0
4	Уборка и вывоз мусора из подвала и первого этажа	м3	96,0
5	Демонтаж консольных наружных ригелей сечением 0,4х0,45, весом 0,9тн	шт.	38
6	Вывоз демонтируемых консольных ригелей	шт.	38
7	Демонтаж наружных сборных фундаментов размерами 1,2х1,2 весом 2,1тн	шт.	6
8	Вывоз демонтируемых наружных сборных фундаментов	шт.	6
9	Вывоз пустотных плит перекрытия размерами 6,0х1,5м, сваленных снаружи здания	шт.	10

1	2	3	5
10	Демонтаж пустотных плит перекрытия размерами 6.0х1,5м в местах устройства лестничных клеток, шахты лифта, отверстий для пропуска коммуникаций	шт.	43
11	Вывоз демонтируемых пустотных плит перекрытия размерами 6.0х1,5м	шт	43

Подписи:

Представители заказчика:

Проректор по АВ _____ Божко Л.Л.

Гл. бухгалтер _____ Томчук З.А.

Руководитель ОП _____ Мирюк О.А.

Представители Исполнителя:

Директор ТОО "PROJECT STROY GROUP" _____ИбрагимовР.Р.

ГИП ТОО "PROJECT STROY GROUP" _____ ПервутинскаяР.А.