Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Договор № 25 от 05.04.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»	80 101 034,71	80 101 034,71	71 518 780,99	8 582 253,72		80 101 034,71	71 518 780,99	8 582 253,72	
2.	Итого	80 101 034,71	80 101 034,71	71 518 780,99	8 582 253,72		80 101 034,71	71 518 780,99	8 582 253,72	
3.	в том числе НДС 12%	8 582 253,72	8 582 253,72				8 582 253,72			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	4 005 051,74	4 005 051,74				4 005 051,74			
5.	Удержание аванса	36 095 982,97	36 095 982,97				36 095 982,97			
6.	Итого к оплате :	40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «Зеин Группа»

Эксперт _____ Кураев Х.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области», а. Шыганак, Мойынкумского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор : **Договор подряда (контракт) № 25 от 05.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-01. Общестроительные работы									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-снятие растительного слоя	м3 грунта	121,5	156,56	156,56	19022,00	19022,00		4932,00	25870,00
						0,00	56,38	0,00	6850,00		1916,00	
2	2	1101-0104-0112 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	121,5	273,54	273,54	33235,00	33235,00		8619,00	45202,00
						0,00	98,52	0,00	11970,00		3348,00	
3	3	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	702,625	252,35	239,09	177307,00	167991,00		36596,00	231015,00
						13,26	59,08	9317,00	41511,00		17112,00	
4	4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	70,2625	4635,12	0,00	325675,00	0,00		234486,00	604974,00
						4635,12	0,00	325675,00	0,00		44813,00	
5	5	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	772,8875	156,56	156,56	121003,00	121003,00		31374,00	164567,00
						0,00	56,38	0,00	43575,00		12190,00	
6	6	1101-0104-0112 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	772,8875	273,54	273,54	211416,00	211416,00		54824,00	287539,00
						0,00	98,52	0,00	76145,00		21299,00	
7	7	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	53,47875	1702,92	0,00	91070,00	0,00		65570,00	169171,00
						1702,92	0,00	91070,00	0,00		12531,00	
8	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-5	м3 грунта	481,30875	40,52	40,52	19503,00	19502,00		5056,00	26524,00
						0,00	14,59	0,00	7022,00		1965,00	
9	9	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3-5	м3 грунта	481,30875	157,93	157,93	76013,00	76013,00		19711,00	103382,00
						0,00	56,88	0,00	27377,00		7658,00	
10	10	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3-засыпка под полы	м3 грунта	531,6	321,37	304,84	170840,00	162053,00		34398,00	221657,00
						16,53	73,34	8787,00	38988,00		16419,00	
11	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	534,7875	187,07	89,03	100043,00	47612,00		53344,00	165658,00
						98,04	40,50	52431,00	21659,00		12271,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1345127,00	857847,00	0,00	548910,00	2045559,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
								487280,00	275097,00	0,00	151522,00	
			Раздел 2: Фундаменты									
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,41	18763,35	1091,24	401723,00	23363,00	352115,00	28460,00	464598,00
						1225,80	234,96	26244,00	5030,00		34415,00	
13	13	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. В20 Устройство	м3	9,57	27740,33	1909,37	265475,00	18273,00	181371,00	63584,00	355384,00
						6878,90	422,26	65831,00	4041,00		26325,00	
14	14	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	100	25308,03	1584,91	2530803,00	158491,00	1856937,00	500900,00	3274239,00
						5153,75	350,65	515375,00	35065,00		242536,00	
15	15	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	13,46	23268,55	1505,08	313195,00	20258,00	244013,00	48597,00	390735,00
						3634,75	332,78	48924,00	4479,00		28943,00	
16	16	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	22,48	45530,86	6190,03	1023534,00	139152,00	526356,00	351400,00	1484929,00
						15926,40	1251,28	358025,00	28129,00		109995,00	
17	17	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	18,34	46080,99	6190,03	845125,00	113525,00	439510,00	286685,00	1222355,00
						15926,40	1251,28	292090,00	22948,00		90545,00	
18	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21082	239007,00		50387,00		50387,00		54418,00
											4031,00	
19	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,02614	221893,00		1115265,00		1115265,00		1204486,00
											89221,00	
20	20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10984	891873,39	1305,39	97963,00	143,00	71918,00	23626,00	131316,00
						235818,00	549,96	25902,00	60,00		9727,00	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	188,34	863,49	19,64	162630,00	3699,00	107943,00	47872,00	227342,00
						270,72	2,59	50987,00	488,00		16840,00	
22	22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,4	18763,35	1091,24	120085,00	6984,00	105256,00	8507,00	138879,00
						1225,80	234,96	7845,00	1504,00		10287,00	
23	23	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	58,738	28005,53	2187,11	1644989,00	128466,00	1124284,00	382499,00	2189687,00
						6677,76	478,23	392238,00	28090,00		162199,00	
24	24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,84416	246529,00		208110,00		208110,00		224759,00
											16649,00	
25	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	275,2	863,49	19,64	237632,00	5405,00	157725,00	69950,00	332189,00
						270,72	2,59	74502,00	713,00		24607,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					9016916,00	617759,00	6541190,00	1812080,00	11695316,00
								1857963,00	130547,00	0,00	866320,00	
			Раздел 5: Металлоконструкции									
26	61	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	18,272	33500,19	21927,23	612115,60	400654,40	68158,40	144613,20	817267,20
						7842,74	3627,51	143302,40	66282,00		60538,40	
27	62	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5,272	56229,03	24721,35	296439,60	130330,80	24238,80	123288,00	453306,00
						26910,00	6981,97	141869,60	36808,80		33578,40	
28	66	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,048	55310,41	27418,92	555758,80	275505,20	51590,00	197735,20	813773,60
						22757,13	5763,23	228663,60	57908,80		60279,60	
29	75	2105-0203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	17,5	325526,00		5696705,00		5696705,00		6152441,00
											455736,00	
30	76	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		2,4	319927,00		767825,00		767825,00		829251,00

				т							61426,00	
31	77	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	10,83	334883,00		3626783,00		3626783,00		3916926,00
											290143,00	
32	78	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	6,66	334868,00		2230221,00		2230221,00		2408639,00
											178418,00	
33	79	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	11,46	416940,00		4778132,00		4778132,00		5160383,00
											382251,00	
34	80	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,76	320028,00		1203305,00		1203305,00		1299569,00
											96264,00	
35	81	2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,51	376381,00		191954,00		191954,00		207310,00
											15356,00	
36	82	2105-0204-1102 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	4,18	382409,00		1598470,00		1598470,00		1726348,00
											127878,00	
37	83	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	23,46	269020,00		6311209,00		6311209,00		6816106,00
											504897,00	
38	84	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	2,13	338120,00		720196,00		720196,00		777812,00
											57616,00	
39	85	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	10,9	271853,00		2963198,00		2963198,00		3200254,00
											237056,00	
40	86	2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,45	278674,00		125403,00		125403,00		135435,00
											10032,00	
41	87	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	2,66	318298,00		846673,00		846673,00		914407,00
											67734,00	
42	88	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	8,68	276470,00		2399760,00		2399760,00		2591741,00
											191981,00	
43	89	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	37,48	273742,00		10259850,00		10259850,00		11080638,00
			Итого по разделу 5: Металлоконструкции								820788,00	
								45183998,00	806490,40	43863671,20	465636,40	49301606,80
								513835,60	160999,60	0,00	3651972,40	
			ИТОГО по акту					55546041,00	2282096,40	50404861,20	2826626,40	63 042 481,80
								2859078,60	566643,60	0,00	4669814,40	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №06-01-01. Навес для угля и золы

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,2	156,56	156,56	3945,00	3946,00		1023,00	5365,00
						0,00	56,38	0,00	1421,00		397,00	
2	2	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	42,1875	321,37	304,84	13558,00	12860,00		2730,00	17591,00
						16,53	73,34	697,00	3094,00		1303,00	
3	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,21875	4635,12	0,00	19554,00	0,00		14079,00	36324,00

				м3 грунта		4635,12	0,00	19554,00	0,00		2691,00	
4	4	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		46,40625	156,56	156,56	7265,00	7265,00		1884,00	9881,00
				м3 грунта		0,00	56,38	0,00	2616,00		732,00	
5	5	1101-0104-0112 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		71,60625	273,56	273,56	19589,00	19589,00		5079,00	26641,00
				м3 грунта		0,00	98,52	0,00	7055,00		1973,00	
6	6	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		5,864625	1702,92	0,00	9987,00	0,00		7191,00	18552,00
				м3 грунта		1702,92	0,00	9987,00	0,00		1374,00	
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		52,781625	34,67	34,67	1830,00	1830,00		474,00	2488,00
				м3 грунта		0,00	12,48	0,00	659,00		184,00	
8	8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		52,781625	157,95	157,95	8337,00	8337,00		2162,00	11339,00
				м3 грунта		0,00	56,88	0,00	3002,00		840,00	
9	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		52,781625	187,07	89,03	9874,00	4699,00		5265,00	16350,00
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,50	5175,00	2138,00		1211,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					93939,00	58526,00	0,00	39887,00	144531,00
								35413,00	19985,00	0,00	10705,00	
			Раздел 2: Фундаменты									
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		2,535	16642,77	1091,24	42189,00	2767,00	36316,00	3370,00	49204,00
				м3		1225,80	234,96	3107,00	596,00		3645,00	
11	11	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		12,96	27190,20	1909,37	352385,00	24745,00	238489,00	86107,00	473571,00
				м3		6878,90	422,26	89151,00	5472,00		35079,00	
12	12	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,34605	679875,39	1305,39	235271,00	451,00	226576,00	7674,00	262381,00
				т		23820,00	549,96	8243,00	190,00		19436,00	
13	13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1284	246529,00		31654,00		31654,00		34186,00
				т							2532,00	
14	14	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734-за два раза		50,4	866,68	3,94	43681,00	198,00	38512,00	3457,00	50909,00
				м2		98,62	0,78	4970,00	39,00		3771,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					705180,00	28161,00	571547,00	100608,00	870251,00
								105471,00	6297,00	0,00	64463,00	
			ИТОГО по акту					799119,00	86687,00	571547,00	140495,00	1 014 782,00
								140884,00	26282,00	0,00	75168,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №06-02-01. Септик на 25м3

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		9	156,56	156,56	1409,00	1409,00		365,00	1916,00
				м3 грунта		0,00	56,38	0,00	507,00		142,00	
2	2	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		127,4	321,37	304,84	40943,00	38837,00		8244,00	53122,00
				м3 грунта		16,53	73,34	2106,00	9344,00		3935,00	
3	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		12,74	4635,12	0,00	59051,00	0,00		42517,00	109693,00
				м3 грунта		4635,12	0,00	59051,00	0,00		8125,00	
4	4	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		140,14	156,56	156,56	21940,00	21940,00		5689,00	29839,00
				м3 грунта		0,00	56,38	0,00	7901,00		2210,00	
5	5	1101-0104-0112 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		149,14	273,56	273,56	40799,00	40798,00		10579,00	55488,00
				м3 грунта		0,00	98,52	0,00	14693,00		4110,00	

6	6	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		12,456	1702,92	0,00	21212,00	0,00		15272,00	39403,00
				м3 грунта		1702,92	0,00	21212,00	0,00		2919,00	
7	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		112,104	40,52	40,52	4542,00	4543,00		1178,00	6178,00
				м3 грунта		0,00	14,59	0,00	1636,00		458,00	
8	8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		112,104	157,93	157,93	17705,00	17704,00		4591,00	24080,00
				м3 грунта		0,00	56,88	0,00	6376,00		1784,00	
9	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		112,104	187,07	89,03	20971,00	9980,00		11182,00	34725,00
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,50	10991,00	4540,00		2572,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**228572,00**	**135211,00**	**0,00**	**99617,00**	**354444,00**
								93360,00	**44997,00**	**0,00**	**26255,00**	
			ИТОГО по акту					**228572,00**	**135211,00**	**0,00**	**99617,00**	**354 444,00**
								93360,00	**44997,00**	**0,00**	**26255,00**	
			ИТОГО ПО АКТАМ									**64 411 707,80**
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									**-**
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**1 867 939,53**				
			Итого с временными									**66 279 647,33**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			**0,8%**		**530 237,18**				
			Итого с зимними удорожаниями									**66 809 884,50**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**1 336 197,69**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**68 146 082,19**
			Оборудования на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									**-**
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									**64 790 234,77**
			Оборудования на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									**-**
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									**6 728 546,22**
			Оборудования 2021-2022 г.г., с понижающим коэффициентом									**-**
			СМР 2021-2022 г.г., с понижающим коэффициентом									**71 518 780,99**
			НДС			**12 %**		**8 582 253,72**				
			Итого с НДС									**80 101 034,71**

Технический надзор:
ТОО «Зеин Группа»

Эксперт _____ **Кураев Х.М.**

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ **Нұрбек О.О.**

Заказчик
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и
и строительства акимата Мойынкумского района»
Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.