Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Договор № 25 от 05.04.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»	334 014 958,38	334 014 958,38	277 476 299,96	35 787 316,97	20 751 341,45	69 243 036,77	55 812 851,26	7 418 896,80	6 011 288,71
2.	Итого	334 014 958,38	334 014 958,38	277 476 299,96	35 787 316,97	20 751 341,45	69 243 036,77	55 812 851,26	7 418 896,80	6 011 288,71
3.	в том числе НДС 12%	35 787 316,97	35 787 316,97				7 418 896,80			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	16 700 747,92	16 700 747,92				3 462 151,84			
5.	Удержание аванса	99 133 281,98	99 133 281,98				19 701 705,50			
6.	Итого к оплате :	218 180 928,48	218 180 928,48				46 079 179,43			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «Зеин Групп»

Эксперт _____ Кураев Х.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области», а. Шыганак, Мойынкумского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор : **Договор подряда (контракт) № 25 от 05.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 5

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-01. Общестроительные работы									
			Раздел 3: Стены и перегородки									
1	50	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		84,98	1208,53	30,52	102701,00	2594,00	32815,00	55604,00	170969,00
			м2 оштукатуриваемой поверхности			791,86	26,04	67292,00	2213,00		12664,00	
2	51	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке		84,98	8262,45	73,18	702143,00	6218,00	221753,00	380924,00	1169712,00
			м2 поверхности облицовки			5579,80	23,34	474171,00	1983,00		86645,00	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки					804844,00	8812,00	254568,00	436528,00	1340681,00
								541463,00	4196,00	0,00	99309,00	
			Раздел 5: Металлоконструкции									
3	100	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		2201,05	614,23	165,34	1351951,00	363921,00	200978,00	615721,00	2125086,00
			м2 покрытия			357,58	47,84	787051,00	105298,00		157414,00	
			Итого по разделу 5: Металлоконструкции					1351951,00	363921,00	200978,00	615721,00	2125086,00
								787051,00	105298,00	0,00	157414,00	
			Раздел 7: Фасады									
4	111	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015	Воронки внутреннего водостока на кровле из кровельных материалов. Установка		6	2184,22	120,06	13105,00	721,00	11483,00	973,00	15204,00
			1 воронка			150,34	25,92	902,00	156,00		1126,00	
5	112	1112-0101-2102 РСНБ РК 2015	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации		6	796,20	0,00	4777,00	0,00	3233,00	1421,00	6694,00
			1 воронка			257,40	0,00	1544,00	0,00		496,00	
6	113	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство		84,6	3872,63	147,50	327624,00	12478,00	246303,00	66886,00	426071,00
			м желобов			813,75	45,62	68843,00	3859,00		31561,00	
7	115	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		19,2	1421,35	89,30	27290,00	1715,00	943,00	23091,00	54411,00
			м труб			1282,96	24,26	24633,00	466,00		4030,00	
			Итого по разделу 7: Фасады					372796,00	14914,00	261962,00	92371,00	502380,00
								95922,00	4481,00	0,00	37213,00	
			Раздел 8: Проемы									
8	122	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,8	3224,30	165,58	5804,00	298,00	2699,00	2654,00	9135,00
			м2			1559,12	79,03	2806,00	142,00		677,00	
9	126	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-2014		1,8	4673,00		-8411,00		-8411,00		-9084,00
			м2								-673,00	
10	130	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		23,4	7179,49	470,07	168000,00	11000,00	148,00	111821,00	302207,00
			м2			6703,08	222,56	156852,00	5208,00		22386,00	
11	133	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		8,253	1605,73	174,53	13252,00	1440,00	3901,00	7722,00	22652,00
			м2			958,50	81,10	7911,00	669,00		1678,00	
12	135	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		26,28	2710,29	540,78	71226,00	14212,00	28357,00	29045,00	108293,00
			м2			1090,49	137,51	28658,00	3614,00		8022,00	

13	138	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		115,29	1642,99	76,12	189420,00	8776,00	53809,00	117626,00	331610,00
				м2		1100,14	33,48	126835,00	3860,00		24564,00	
14	147	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		1,8507	2851,02	47,64	5276,00	88,00	988,00	2923,00	8855,00
				м2		2269,31	19,49	4200,00	36,00		656,00	
15	149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,7014	90,63	2,40	335,00	9,00	166,00	112,00	483,00
				м2		43,42	0,26	161,00	1,00		36,00	
16	150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,7014	149,76	3,40	554,00	13,00	354,00	131,00	740,00
				м2		50,74	0,52	188,00	2,00		55,00	
17	151	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой		19,2	8879,32	85,37	170483,00	1639,00	86336,00	74881,00	264993,00
				м2 перегородок		4297,26	36,13	82507,00	694,00		19629,00	
18	152	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		19,2	124,04	3,02	2382,00	58,00	405,00	1558,00	4255,00
				м2 отделываемой поверхности		99,91	1,52	1918,00	29,00		315,00	
19	153	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		19,2	408,10	2,91	7836,00	56,00	2590,00	4173,00	12970,00
				м2 окрашиваемой поверхности		270,27	1,40	5189,00	27,00		961,00	
			Итого по разделу 8: Проемы					626157,00	37589,00	171342,00	352646,00	1057109,00
								417225,00	14282,00	0,00	78306,00	
			Раздел 9: Полы									
20	157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		191,3	235,51	9,75	45053,00	1865,00	41600,00	2313,00	51155,00
				м2 стяжки		8,30	4,56	1588,00	872,00		3789,00	
21	158	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		57	824,30	34,13	46985,00	1945,00	43384,00	2411,00	53348,00
				м2 стяжки		29,05	15,95	1656,00	909,00		3952,00	
22	159	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство		91,3	4658,43	73,36	425315,00	6698,00	309451,00	105469,00	573247,00
				м2 покрытия		1195,68	33,25	109166,00	3036,00		42463,00	
23	160	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство		176,1	1508,28	12,85	265608,00	2263,00	215957,00	45270,00	335748,00
				м		269,10	4,38	47389,00	771,00		24870,00	
24	161	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя с заводкой на стены		57,6	1539,37	84,71	88668,00	4879,00	45929,00	36231,00	134891,00
				м2 изолируемой поверхности		657,28	11,88	37859,00	684,00		9992,00	
25	162	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		57,6	1896,24	83,84	109223,00	4829,00	58708,00	43678,00	165133,00
				м2 изолируемой поверхности		793,16	13,54	45686,00	780,00		12232,00	
26	163	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		57,6	800,39	28,74	46102,00	1656,00	25110,00	18923,00	70227,00
				м2 стяжки		335,71	13,78	19337,00	794,00		5202,00	
27	164	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		57,6	117,76	-4,88	-6783,00	-281,00	-6263,00	-348,00	-7701,00
				м2 стяжки		-4,15	-2,28	-239,00	-131,00		-570,00	
28	165	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство		157,6	3581,85	75,57	564500,00	11909,00	423430,00	126506,00	746286,00
				м2 покрытия		819,54	34,40	129160,00	5421,00		55280,00	
29	166	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		204,5	331,15	1,62	67720,00	332,00	5759,00	58082,00	135866,00
				м плинтусов		301,37	0,78	61630,00	160,00		10064,00	
30	167	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, керамические ГОСТ 8242-88		206,545	295,00		60931,00		60931,00		65805,00
				м							4874,00	
31	168	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		57	2689,77	21,02	153317,00	1198,00	129692,00	21632,00	188945,00
				м2 покрытия		393,46	10,28	22427,00	586,00		13996,00	
32	169	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		58,3	312,80	0,81	18236,00	47,00	11265,00	6530,00	26747,00
				м плинтусов		118,76	0,39	6924,00	23,00		1981,00	
33	172	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		33,2	225,01	31,43	7470,00	1043,00	4057,00	2583,00	10857,00
				м2 площади уплотнения		71,37	11,40	2369,00	378,00		804,00	
34	173	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,328	21935,26	7,20	29130,00	10,00	24284,00	4546,00	36370,00
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	4836,00	0,00		2694,00	
35	174	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство		33,2	2970,83	229,77	98632,00	7629,00	81027,00	10193,00	117531,00
				м2 пола		300,50	26,13	9977,00	868,00		8706,00	
36	175	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406		33,2	751,49	27,13	24949,00	901,00	21919,00	2289,00	29417,00
				м2 пола		64,16	9,18	2130,00	305,00		2179,00	

37	177	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		33,2	736,28	28,74	24444,00	954,00	12345,00	10907,00	38179,00
				м2 стяжки		335,71	13,78	11146,00	457,00		2828,00	
38	178	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		33,2	203,46	9,75	6755,00	323,00	6156,00	401,00	7728,00
				м2 стяжки		8,30	4,56	276,00	151,00		572,00	
39	179	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство		28,2	169,97	1,08	4793,00	31,00	962,00	3587,00	9050,00
				м плинтусов		134,78	0,52	3801,00	15,00		670,00	
40	180	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву		5,64	626,93	1,29	3536,00	8,00	2142,00	1112,00	5020,00
				м2 окрашиваемой поверхности		245,90	0,63	1387,00	4,00		372,00	
41	181	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		5,8505	16556,81	1605,51	96866,00	9393,00	65636,00	23525,00	130022,00
				м3 изоляции		3732,40	545,22	21836,00	3190,00		9631,00	
42	182	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		423	800,39	28,74	338565,00	12157,00	184403,00	138964,00	515731,00
				м2 стяжки		335,71	13,78	142005,00	5829,00		38202,00	
43	183	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		36,3	588,80	24,40	21373,00	886,00	19734,00	1097,00	24268,00
				м2 стяжки		20,75	11,40	753,00	414,00		1798,00	
44	184	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		143,2	235,52	9,76	33726,00	1398,00	31140,00	1731,00	38294,00
				м2 стяжки		8,30	4,56	1189,00	653,00		2837,00	
45	185	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		13,4	117,76	-4,88	-1578,00	-66,00	-1457,00	-81,00	-1792,00
				м2 стяжки		-4,15	-2,28	-56,00	-31,00		-133,00	
46	186	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство		328,2	3581,85	75,57	1175563,00	24802,00	881788,00	263447,00	1554131,00
				м2 покрытия		819,54	34,40	268973,00	11290,00		115121,00	
47	187	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		240,2	331,15	1,62	79542,00	389,00	6764,00	68222,00	159585,00
				м плинтусов		301,37	0,78	72389,00	187,00		11821,00	
48	188	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, керамические ГОСТ 8242-88		242,602	295,00		71568,00		71568,00		77293,00
				м							5725,00	
49	189	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство		45,1	5392,83	73,36	243217,00	3309,00	185983,00	52099,00	318941,00
				м2 покрытия		1195,68	33,25	53925,00	1500,00		23625,00	
50	190	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство		176,1	1508,28	12,85	265608,00	2263,00	215957,00	45270,00	335748,00
				м		269,10	4,38	47389,00	771,00		24870,00	
51	191	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		36,3	2689,77	21,02	97639,00	763,00	82593,00	13776,00	120328,00
				м2 покрытия		393,46	10,28	14283,00	373,00		8913,00	
52	192	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		72,9	312,80	0,81	22803,00	59,00	14086,00	8165,00	33445,00
				м плинтусов		118,76	0,39	8658,00	28,00		2477,00	
53	193	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя с заводкой на стены		112,1	1539,37	84,71	172563,00	9496,00	89386,00	70512,00	262521,00
				м2 изолируемой поверхности		657,28	11,88	73681,00	1332,00		19446,00	
			Итого по разделу 9: Полы					4702039,00	113088,00	3365426,00	1189042,00	6362364,00
								1223530,00	41619,00	0,00	471283,00	
			Раздел 10: Внутреняя отделка									
54	195	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой листами. Устройство на прямых подвесах		49,1	1996,48	14,10	98027,00	693,00	39093,00	52654,00	162736,00
				м2 потолка		1186,19	5,35	58242,00	263,00		12055,00	
55	197	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах		81	2362,72	14,08	191380,00	1140,00	91171,00	89552,00	303407,00
				м2 потолка		1223,07	5,35	99069,00	433,00		22475,00	
56	198	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой листами. Устройство на прямых подвесах		45,7	1996,48	14,10	91239,00	644,00	36386,00	49008,00	151467,00
				м2 потолка		1186,19	5,35	54209,00	244,00		11220,00	
57	200	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		126,7	718,13	3,14	90987,00	398,00	26487,00	51379,00	153755,00
				м2 отделываемой поверхности		505,94	0,96	64103,00	122,00		11389,00	
58	201	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		126,7	725,64	4,74	91939,00	600,00	18701,00	58342,00	162303,00
				м2 окрашиваемой поверхности		573,30	2,29	72637,00	290,00		12022,00	
59	204	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		322,3	725,64	4,74	233874,00	1528,00	47571,00	148410,00	412867,00
				м2 окрашиваемой поверхности		573,30	2,29	184775,00	738,00		30583,00	
60	205	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		27,4	99,75	0,75	2733,00	20,00	204,00	2015,00	5128,00
				м2 окрашиваемой поверхности		91,54	0,37	2508,00	10,00		380,00	

61	206	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	1131,1	1460,87	56,45	1652390,00	63851,00	826054,00	652500,00	2489281,00
			м2 оштукатуриваемой поверхности		674,11	46,98	762486,00	53139,00		184391,00	
62	207	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	182,5	1831,17	14,21	334189,00	2593,00	159992,00	155321,00	528671,00
			м2 стен (за вычетом проемов)		940,29	5,35	171603,00	976,00		39161,00	
63	208	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	2179,1	124,04	3,02	270296,00	6581,00	46001,00	176821,00	482886,00
			м2 отделываемой поверхности		99,91	1,52	217714,00	3312,00		35769,00	
64	209	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1085,2	408,10	2,91	442870,00	3158,00	146415,00	235853,00	733021,00
			м2 окрашиваемой поверхности		270,27	1,40	293297,00	1519,00		54298,00	
65	210	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	452,6	99,75	0,75	45147,00	339,00	3376,00	33279,00	84700,00
			м2 окрашиваемой поверхности		91,54	0,37	41431,00	167,00		6274,00	
66	211	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	312	3387,84	33,87	1057006,00	10568,00	600806,00	360557,00	1530968,00
			м2 поверхности облицовки		1428,31	16,23	445633,00	5064,00		113405,00	
67	212	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1487,2	74,88	1,70	111362,00	2529,00	71103,00	26301,00	148676,00
			м2		25,37	0,26	37730,00	387,00		11013,00	
68	213	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	72,552	3136,79	44,41	227580,00	3222,00	64101,00	129503,00	385650,00
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2208,86	22,35	160257,00	1622,00		28567,00	
69	214	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	72,552	408,10	2,91	29608,00	212,00	9789,00	15768,00	49006,00
			м2 окрашиваемой поверхности		270,27	1,40	19609,00	102,00		3630,00	
			Итого по разделу 10: Внутреняя отделка				4970627,00	98076,00	2187250,00	2237263,00	7784522,00
							2685303,00	68388,00	0,00	576632,00	
			Раздел 11: Лестницы								
70	215	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	24,22	1374,30	52,80	33286,00	1279,00	853,00	37400,00	76341,00
			м ступеней		1286,28	22,33	31154,00	541,00		5655,00	
71	217	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,06948	761438,42	6557,32	52905,00	456,00	48305,00	5000,00	62537,00
			т стальных элементов		59651,90	1334,88	4145,00	93,00		4632,00	
72	218	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,16	24167,65	1146,55	3867,00	184,00	2833,00	812,00	5053,00
			м3		5316,50	259,43	851,00	42,00		374,00	
73	219	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,04192	891873,39	1305,39	37387,00	55,00	27447,00	9017,00	50116,00
			т		235818,00	549,96	9885,00	23,00		3712,00	
74	220	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	66,59	1374,30	52,80	91515,00	3516,00	2345,00	102826,00	209888,00
			м ступеней		1286,28	22,33	85653,00	1487,00		15547,00	
75	222	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,1737	761438,42	6557,32	132262,00	1139,00	120761,00	12500,00	156343,00
			т стальных элементов		59651,90	1334,88	10362,00	232,00		11581,00	
76	223	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,36	24167,65	1146,55	8700,00	412,00	6374,00	1827,00	11369,00
			м3		5316,50	259,43	1914,00	93,00		842,00	
77	224	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,09432	891873,39	1305,39	84121,00	123,00	61756,00	20288,00	112762,00
			т		235818,00	549,96	22242,00	52,00		8353,00	
78	225	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2,72	43769,63	1817,89	119053,00	4945,00	67179,00	43719,00	175794,00
			м3		17253,60	409,19	46930,00	1113,00		13022,00	
79	227	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,04608	891873,39	1305,39	41098,00	60,00	30171,00	9912,00	55091,00
			т		235818,00	549,96	10866,00	25,00		4081,00	
80	228	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	140,6	662,03	172,07	93081,00	24193,00	64271,00	12404,00	113924,00
			м2 основания		32,84	48,85	4617,00	6868,00		8439,00	
81	229	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	140,6	112,80	29,30	15860,00	4119,00	11740,00	1298,00	18531,00
			м2 основания		0,00	8,55	0,00	1202,00		1373,00	
82	230	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	140,6	2152,23	2,88	302604,00	405,00	277214,00	27138,00	356121,00
			м2 покрытия		177,70	1,02	24985,00	143,00		26379,00	
			Итого по разделу 11: Лестницы				1015739,00	40886,00	721249,00	284141,00	1403870,00

								253604,00	11914,00	0,00	103990,00	
			ИТОГО по акту					13844153,00	677286,00	7162775,00	5207712,00	20 576 012,00
								6004098,00	250178,00	0,00	1524147,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-02 Водопровод и канализацию

			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питевой воды В1									
1	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	559,65	26,94	560,00	27,00	18,00	517,00	1163,00
			счетчик (водомер)		514,55	12,96	515,00	13,00		86,00	
2	3	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	6083,19	107,76	6083,00	108,00	143,00	3589,00	10446,00
			шт.		5832,00	51,84	5832,00	52,00		774,00	
3	5	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2502,16	0,00	2502,00	0,00	2197,00	299,00	3025,00
			комплект		305,00	0,00	305,00	0,00		224,00	
4	6	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	1391,62	216,44	1392,00	217,00	19,00	1202,00	2801,00
			фильтр		1156,63	69,79	1157,00	70,00		207,00	
5	13	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	2	10308,96	0,00	20618,00	0,00	19840,00	762,00	23090,00
			кран		388,80	0,00	778,00	0,00		1710,00	
6	15	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	2	20028,96	0,00	40058,00	0,00	39280,00	762,00	44086,00
			кран		388,80	0,00	778,00	0,00		3266,00	
7	17	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	4	25630,01	116,51	102520,00	467,00	97388,00	4725,00	115825,00
			кран		1166,40	38,88	4666,00	156,00		8580,00	
8	20	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	1	928,45	16,13	928,00	16,00	19,00	881,00	1954,00
			шт.		893,71	5,70	894,00	6,00		145,00	
9	22	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	30	1690,42	20,48	50713,00	614,00	36996,00	13077,00	68893,00
			м трубопровода		436,75	8,04	13102,00	241,00		5103,00	
10	23	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	8	1763,66	20,48	14109,00	164,00	10451,00	3487,00	19004,00
			м трубопровода		436,75	8,04	3494,00	64,00		1408,00	
11	24	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	10	2046,97	20,48	20470,00	204,00	15897,00	4359,00	26815,00
			м трубопровода		436,75	8,04	4368,00	80,00		1986,00	
12	25	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	14	2309,52	20,48	32333,00	287,00	25932,00	6103,00	41511,00
			м трубопровода		436,75	8,04	6114,00	113,00		3075,00	
13	26	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	2	2820,30	20,48	5641,00	41,00	4726,00	872,00	7034,00
			м трубопровода		436,75	8,04	874,00	16,00		521,00	
14	27	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	80	10874,32	35,83	869946,00	2866,00	822186,00	45124,00	988276,00
			м трубопровода		561,17	14,39	44894,00	1151,00		73206,00	
15	28	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	2843,91	39,07	14220,00	196,00	10372,00	3649,00	19298,00
			м трубопровода		730,51	14,13	3653,00	71,00		1429,00	
16	29	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	85	1427,32	16,83	121322,00	1431,00	19113,00	98946,00	237889,00
			м трубопровода		1185,63	2,20	100779,00	187,00		17621,00	
17	33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	234	84,07	1,16	19672,00	271,00	164,00	18852,00	41606,00
			м трубопровода		82,21	0,00	19237,00	0,00		3082,00	
18	34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,234	57553,78	0,00	13468,00	0,00	392,00	12945,00	28526,00
			км трубопровода		55877,50	0,00	13075,00	0,00		2113,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питевой воды В1				1336555,00	6909,00	1105133,00	220151,00	1681242,00
							224515,00	2220,00	0,00	124536,00	
			Раздел 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды								
19	35	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	26	939,84	0,13	24436,00	3,00	845,00	23115,00	51355,00
			шт.		907,20	0,00	23587,00	0,00		3804,00	
20	36	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	10	8034,16	27,20	80342,00	272,00	72164,00	7874,00	95273,00
			шт.		790,56	12,96	7906,00	130,00		7057,00	
21	37	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	8	4141,38	47,15	33131,00	377,00	620,00	31626,00	69938,00
			комплект		4016,77	17,22	32134,00	138,00		5181,00	
22	47	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	2	10308,96	0,00	20618,00	0,00	19840,00	762,00	23090,00
			кран		388,80	0,00	778,00	0,00		1710,00	

23	49	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	243	1427,32	16,83	346839,00	4090,00	54641,00	282870,00	680086,00
			м трубопровода		1185,63	2,20	288108,00	535,00		50377,00	
24	54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	243	84,07	1,16	20429,00	282,00	170,00	19577,00	43207,00
			м трубопровода		82,21	0,00	19977,00	0,00		3201,00	
25	55	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	7	281,83	0,00	1973,00	0,00	764,00	1185,00	3411,00
			шт.		172,67	0,00	1209,00	0,00		253,00	
26	56	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	2	559,65	26,94	1119,00	54,00	36,00	1034,00	2325,00
			счетчик (водомер)		514,55	12,96	1029,00	26,00		172,00	
27	58	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	2	1391,62	216,44	2783,00	433,00	37,00	2404,00	5602,00
			фильтр		1156,63	69,79	2313,00	140,00		415,00	
28	64	1126-0101-0501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	0,68	44317,87	1858,86	30136,00	1264,00	11130,00	13946,00	47609,00
			м3		26091,00	894,24	17742,00	608,00		3527,00	
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды				561806,00	6775,00	160247,00	384393,00	1021896,00
							394783,00	1577,00	0,00	75697,00	
			Раздел 3: Канализация бытовая К1								
29	66	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	14	2832,62	87,56	39657,00	1226,00	3050,00	35258,00	80908,00
			комплект		2527,20	42,62	35381,00	597,00		5993,00	
30	69	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	9	3542,55	174,32	31883,00	1569,00	4800,00	25756,00	62250,00
			комплект		2834,94	85,26	25514,00	767,00		4611,00	
31	71	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	12	2483,77	222,92	29805,00	2675,00	3025,00	24841,00	59018,00
			комплект		2008,80	103,53	24106,00	1242,00		4372,00	
32	75	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	7	14674,14	48,55	102719,00	339,00	95394,00	6967,00	118461,00
			м трубопровода		997,92	17,63	6985,00	123,00		8775,00	
33	76	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	4	17463,95	72,75	69856,00	291,00	65469,00	4152,00	79929,00
			комплект		1023,84	35,47	4095,00	142,00		5921,00	
34	77	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	74	789,79	1,36	58444,00	101,00	175,00	57037,00	124720,00
			м трубопровода		786,06	0,44	58168,00	33,00		9239,00	
35	78	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	93	762,56	3,33	70918,00	310,00	509,00	68791,00	150886,00
			м трубопровода		753,76	1,02	70100,00	95,00		11177,00	
36	83	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные-лючки части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка-стр.8	0,194047	1350902,28	507623,03	262139,00	98503,00	69645,00	121006,00	413797,00
			т фасонных частей		484372,30	145516,63	93991,00	28237,00		30652,00	
37	84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,00948	90,63	2,40	454,00	12,00	224,00	151,00	653,00
			м2		43,42	0,26	218,00	1,00		48,00	
38	85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,00948	149,75	3,40	750,00	17,00	479,00	177,00	1001,00
			м2		50,74	0,52	254,00	3,00		74,00	
39	87	1126-0101-0501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	0,09	44317,87	1858,86	3989,00	167,00	1473,00	1846,00	6302,00
			м3		26091,00	894,24	2348,00	80,00		467,00	
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая К1				670614,00	105210,00	244243,00	345982,00	1097925,00
							321160,00	31320,00	0,00	81329,00	
			Раздел 4: Канализация ливневая К2								
40	89	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	145	5177,16	68,28	750688,00	9901,00	601918,00	139431,00	961329,00
			м трубопровода		957,72	23,50	138869,00	3408,00		71210,00	
41	90	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	145	84,07	1,16	12190,00	168,00	102,00	11682,00	25782,00
			м трубопровода		82,21	0,00	11920,00	0,00		1910,00	
42	91	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	789,79	1,36	3949,00	7,00	12,00	3854,00	8427,00
			м трубопровода		786,06	0,44	3930,00	2,00		624,00	
43	94	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	1	1317,95	72,75	1318,00	72,00	221,00	1038,00	2544,00
			комплект		1023,84	35,47	1024,00	35,00		188,00	
			Итого по разделу 4: Канализация ливневая К2				768145,00	10148,00	602253,00	156005,00	998082,00
							155743,00	3445,00	0,00	73932,00	

			ИТОГО по акту					3337120,00	129042,00	2111876,00	1106531,00	4 799 145,00
								1096201,00	38562,00	0,00	355494,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-03 Отопление и вентиляцию									
			Раздел 1: Вентиляция									
1	1	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		18,84	5114,94	52,57	96365,00	990,00	61011,00	34059,00	140858,00
				м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	34364,00	390,00		10434,00	
2	2	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		42,076	6858,02	43,07	288558,00	1812,00	216479,00	69554,00	386761,00
				м2 поверхности воздуховодов		1670,00	16,80	70267,00	707,00		28649,00	
3	3	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка		55,264	6626,10	38,91	366185,00	2151,00	284180,00	79078,00	480884,00
				м2 поверхности воздуховодов		1444,97	15,14	79855,00	837,00		35621,00	
4	4	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка		99,852	5080,75	39,56	507323,00	3950,00	359090,00	142483,00	701791,00
				м2 поверхности воздуховодов		1444,97	11,10	144283,00	1108,00		51985,00	
5	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		36	5467,94	41,75	196846,00	1503,00	143324,00	51553,00	268271,00
				м2 поверхности воздуховодов		1444,97	16,27	52019,00	586,00		19872,00	
6	6	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка		2	9699,02	1115,68	19398,00	2231,00	3477,00	14289,00	36382,00
				вентилятор		6844,82	445,24	13690,00	890,00		2695,00	
7	9	1120-1701-0103 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,8 т. Установка		1	27572,02	3571,41	27572,00	3571,00	1852,00	22955,00	54569,00
				агрегат		22148,28	1275,46	22148,00	1275,00		4042,00	
8	14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		16,05	21846,94	1380,74	350643,00	22160,00	35358,00	230837,00	627998,00
				м3 изоляции		18263,20	660,96	293124,00	10608,00		46518,00	
9	16	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Диффузоры, диаметр патрубка 400 мм. Установка		30	3882,64	74,74	116479,00	2242,00	6920,00	105571,00	239814,00
				дефлектор		3577,24	13,61	107317,00	408,00		17764,00	
10	18	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		31	5307,94	52,57	164546,00	1630,00	106373,00	56042,00	238235,00
				м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	56543,00	643,00		17647,00	
11	19	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1100 мм. Прокладка		65,5	5143,06	41,75	336871,00	2734,00	224751,00	108242,00	480722,00
				м2 поверхности воздуховодов		1670,00	16,27	109385,00	1066,00		35609,00	
12	20	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		51,5	5467,94	41,75	281599,00	2150,00	205033,00	73749,00	383776,00
				м2 поверхности воздуховодов		1444,97	16,27	74416,00	838,00		28428,00	
13	21	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		18	5096,78	38,91	91742,00	701,00	71471,00	19447,00	120084,00
				м2 поверхности воздуховодов		1087,28	15,14	19571,00	273,00		8895,00	
14	22	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм. Прокладка		72,4555	5114,94	52,57	370605,00	3809,00	234639,00	130986,00	541718,00
				м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	132157,00	1502,00		40127,00	
15	23	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка		16,7205	5080,75	39,56	84953,00	662,00	60131,00	23859,00	117517,00
				м2 поверхности воздуховодов		1444,97	11,10	24161,00	186,00		8705,00	
16	24	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка		1	9699,02	1115,68	9699,00	1115,00	1739,00	7144,00	18190,00
				вентилятор		6844,82	445,24	6845,00	445,00		1347,00	
17	26	1120-1701-0102 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,4 т. Установка		1	13182,31	1212,30	13182,00	1212,00	730,00	11360,00	26505,00
				агрегат		11239,96	351,92	11240,00	352,00		1963,00	
18	31	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		15,636	21846,94	1380,74	341599,00	21589,00	34446,00	224883,00	611801,00
				м3 изоляции		18263,20	660,96	285563,00	10335,00		45319,00	
19	33	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка		28	1508,77	54,40	42245,00	1523,00	3916,00	36443,00	84983,00
				решетка		1314,49	13,61	36806,00	381,00		6295,00	
20	36	1120-2601-1606 РСНБ РК 2015	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на полу		1	6707,02	15,48	6707,00	15,00	279,00	6285,00	14031,00
				1 сплит-система		6412,86	0,00	6413,00	0,00		1039,00	
			Итого по разделу 1: Вентиляция					3713117,00	77750,00	2055199,00	1448819,00	5574890,00
								1580167,00	32830,00	0,00	412954,00	

			ИТОГО по акту					3713117,00	77750,00	2055199,00	1448819,00	5 574 890,00
								1580167,00	32830,00	0,00	412954,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

			Раздел 1: Электрооборудование									
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	9445,23	645,64	9445,00	646,00	1204,00	5656,00	16309,00
						7595,64	259,71	7596,00	260,00		1208,00	
2	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3642,18	108,78	3642,00	108,00	979,00	1862,00	5944,00
						2554,00	31,48	2554,00	31,00		440,00	
3	5	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	10	3144,03	55,10	31440,00	551,00	10160,00	15079,00	50241,00
						2072,88	21,41	20729,00	214,00		3722,00	
4	8	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	10	3439,96	10,66	34400,00	107,00	4853,00	21197,00	60045,00
						2944,00	0,00	29440,00	0,00		4448,00	
5	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2043,81	23,66	40876,00	473,00	14863,00	18389,00	64006,00
						1277,00	0,00	25540,00	0,00		4741,00	
6	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	128	3642,18	108,78	466199,00	13923,00	125363,00	238278,00	760835,00
						2554,00	31,48	326912,00	4029,00		56358,00	
7	25	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	3714,51	111,47	7429,00	223,00	1822,00	3922,00	12259,00
						2692,00	31,48	5384,00	63,00		908,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					593431,00	16031,00	159244,00	304383,00	969639,00
								418155,00	4597,00	0,00	71825,00	
			Раздел 2: Светотехническое оборудование									
8	28	1121-0401-0507 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 4. Установка	шт.	60	1610,64	22,88	96638,00	1372,00	839,00	68395,00	178236,00
						1573,77	9,44	94426,00	566,00		13203,00	
9	29	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	76	1033,18	15,25	78522,00	1159,00	980,00	55340,00	144571,00
						1005,03	6,30	76382,00	479,00		10709,00	
10	30	1121-0401-0506 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	68	1393,72	22,88	94773,00	1556,00	951,00	66894,00	174600,00
						1356,85	9,44	92266,00	642,00		12933,00	
11	31	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	53	725,84	8,26	38470,00	438,00	2006,00	26059,00	69691,00
						679,73	3,15	36026,00	167,00		5162,00	
12	38	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	20	673,21	16,03	13464,00	321,00	131,00	9460,00	24758,00
						650,63	6,30	13013,00	126,00		1834,00	
13	46	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	4	1746,95	78,46	6988,00	314,00	469,00	4558,00	12470,00
						1551,18	31,48	6205,00	126,00		924,00	
			Итого по разделу 2: Светотехническое оборудование					328855,00	5160,00	5376,00	230706,00	604326,00
								318318,00	2106,00	0,00	44765,00	
			Раздел 3: Электроустановочные изделия									
14	48	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	80	187,54	0,19	15003,00	15,00	76,00	10742,00	27805,00
						186,40	0,09	14912,00	7,00		2060,00	
15	49	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	37	177,28	0,19	6559,00	7,00	358,00	4462,00	11903,00
						167,42	0,08	6195,00	3,00		882,00	
16	60	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3374,32	23,66	16872,00	118,00	3983,00	9194,00	28151,00
						2554,00	0,00	12770,00	0,00		2085,00	
			Итого по разделу 3: Электроустановочные изделия					38434,00	140,00	4417,00	24398,00	67859,00
								33877,00	10,00	0,00	5027,00	
			Раздел 4: Кабели и провода и трубы									
17	73	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3445	281,56	2,37	969974,00	8164,00	44785,00	660506,00	1760918,00
						266,19	0,10	917025,00	344,00		130438,00	

18	74	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	602	354,53	2,62	213427,00	1577,00	7651,00	147110,00	389380,00
						339,20	0,20	204198,00	120,00		28843,00	
19	75	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	190	382,04	3,31	72588,00	629,00	5702,00	47756,00	129971,00
						348,72	0,37	66257,00	70,00		9627,00	
20	79	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3445	90,07	1,17	310291,00	4030,00	36310,00	194389,00	545054,00
						78,36	0,01	269950,00	34,00		40374,00	
21	80	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	602	101,88	1,21	61332,00	728,00	6423,00	39018,00	108378,00
						90,00	0,02	54180,00	12,00		8028,00	
22	81	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	190	123,23	1,28	23414,00	243,00	3051,00	14493,00	40940,00
						105,89	0,05	20119,00	9,00		3033,00	
23	82	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	250	358,49	2,53	89622,00	632,00	10770,00	56362,00	157663,00
						312,88	0,24	78220,00	60,00		11679,00	
24	83	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	10	391,53	3,18	3915,00	32,00	431,00	2490,00	6917,00
						345,27	0,50	3453,00	5,00		512,00	
25	99	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	220	368,07	50,36	80975,00	11079,00	28481,00	32163,00	122189,00
						188,25	14,80	41415,00	3256,00		9051,00	
26	100	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4749,76	183,00	28499,00	1098,00	20624,00	5138,00	36328,00
						1129,50	59,81	6777,00	359,00		2691,00	
27	101	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	549,00	4,06	109800,00	812,00	11098,00	70616,00	194849,00
						489,45	0,94	97890,00	188,00		14433,00	
			Итого по разделу 4: Кабели и провода и трубы					1963837,00	29024,00	175326,00	1270041,00	3492587,00
								1759484,00	4457,00	0,00	258709,00	
			ИТОГО по акту					2924557,00	50355,00	344363,00	1829528,00	5 134 411,00
								2529834,00	11170,00	0,00	380326,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-06 Пожарную сигнализацию

1	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	2	4188,66	6,08	8377,00	12,00	102,00	5042,00	14493,00
						4131,61	1,17	8263,00	2,00		1074,00	
2	3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7116,75	1,69	14234,00	3,00	260,00	8522,00	24576,00
						6985,00	0,00	13970,00	0,00		1820,00	
3	4	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015	Считыватели идентификаторов и контролеры. Установка	комплект	1	985,16	2,40	985,00	2,00		599,00	1711,00
						982,76	0,00	983,00	0,00		127,00	
4	8	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	2	5936,05	0,00	11872,00	0,00	1504,00	7465,00	20884,00
						5184,00	0,00	10368,00	0,00		1547,00	
5	10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	47	2661,73	2,08	125101,00	98,00	3180,00	74313,00	215367,00
						2592,00	0,00	121824,00	0,00		15953,00	
6	14	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	шт.	7	1427,87	0,00	9995,00	0,00	923,00	5534,00	16771,00
						1296,00	0,00	9072,00	0,00		1242,00	
7	15	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	3415,44	2,47	54647,00	40,00	1136,00	32618,00	94246,00
						3342,00	0,00	53472,00	0,00		6981,00	
8	16	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	15	1427,87	0,00	21418,00	0,00	1978,00	11858,00	35938,00
						1296,00	0,00	19440,00	0,00		2662,00	
9	17	1310-0701-0207 РСНБ РК 2015	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	6	1267,62	4,04	7606,00	24,00	102,00	4563,00	13142,00
						1246,59	0,13	7480,00	1,00		973,00	
10	23	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4783,70	45,02	28702,00	270,00	13372,00	10843,00	42709,00
						2510,00	0,00	15060,00	0,00		3164,00	
11	27	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	17	739,71	4,23	12575,00	72,00	179,00	7531,00	21715,00
						724,96	1,30	12324,00	22,00		1609,00	
12	30	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		209	205,29	8,94	42906,00	1868,00	4316,00	26960,00	75455,00

				м		175,70	3,46	36721,00	723,00		5589,00	
13	31	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		455	226,82	2,23	103203,00	1015,00	7539,00	68183,00	185097,00
				м		208,02	0,11	94649,00	50,00		13711,00	
14	32	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования		12	257,30	2,50	3088,00	30,00	240,00	2030,00	5527,00
				м		234,84	0,11	2818,00	1,00		409,00	
15	33	1308-0206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях		219	347,91	136,46	76192,00	29885,00	13326,00	31888,00	116726,00
				м кабеля		150,60	51,63	32981,00	11307,00		8646,00	
16	34	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах		467	46,89	0,80	21898,00	374,00	3941,00	12764,00	37435,00
				м		37,65	0,31	17583,00	145,00		2773,00	
17	35	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		209	82,12	0,80	17163,00	167,00	3881,00	9489,00	28784,00
				м		62,75	0,31	13115,00	65,00		2132,00	
			ИТОГО по акту					559962,00	33860,00	55979,00	320202,00	950 576,00
								470123,00	12316,00	0,00	70412,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-06 Телефонизацию и электрочасофикацию

1	1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования		5	1081,08	0,00	5405,00	0,00	740,00	2846,00	8911,00
				шт		933,12	0,00	4666,00	0,00		660,00	
2	2	2308-0102-0302 РСНБ РК 2015	IP-телефон Panasonic KX-TS2350RU (прим.)		5	27515,00		137575,00		137575,00		148581,00
				шт.							11006,00	
3	3	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		5	485,80	3,20	2429,00	16,00	125,00	1652,00	4407,00
				шт.		457,64	1,26	2288,00	6,00		326,00	
4	4	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		1	3968,61	1018,30	3969,00	1019,00	358,00	1850,00	6284,00
				коробка		2592,00	440,64	2592,00	441,00		465,00	
5	5	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная 1 портовая накладная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81		5	356,00		1780,00		1780,00		1922,00
				шт.							142,00	
6	6	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия ТВС-SID 10 ГОСТ 12434-93		1	1206,00		1206,00		1206,00		1302,00
				шт.							96,00	
7	7	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		58	226,82	2,23	13156,00	129,00	961,00	8692,00	23596,00
				м		208,02	0,11	12065,00	6,00		1748,00	
8	8	1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах		58	64,74	10,17	3755,00	590,00	173,00	2289,00	6528,00
				м кабеля		51,58	3,24	2992,00	188,00		484,00	
9	9	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной		23	359,02	31,21	8257,00	718,00	3796,00	2407,00	11517,00
				м провода		162,75	8,81	3743,00	203,00		853,00	
10	10	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5		0,081	18744,00		1518,00		1518,00		1639,00
				км							121,00	
11	11	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17		58	387,00		22446,00		22446,00		24242,00
				м							1796,00	
12	12	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене		5	2404,37	0,00	12022,00	0,00	112,00	7265,00	20830,00
				шт.		2382,00	0,00	11910,00	0,00		1543,00	
13	13	2308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Электронные часы термометр, 400х240х90мм, ИК пульт ГОСТ Р 55473-2013		5	11673,00		58365,00		58365,00		63034,00
				шт.							4669,00	
14	14	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели WILL CDMA-450		1	28774,00		28774,00		28774,00		31076,00
				шт.							2302,00	
			ИТОГО по акту					300657,00	2472,00	257929,00	27001,00	353 869,00
								40256,00	844,00	0,00	26211,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-08 Видеонаблюдение

1	1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		1	3143,09	45,09	3143,00	45,00		1898,00	5444,00
				шт.		3098,00	12,96	3098,00	13,00		403,00	
2	2	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		5	4743,70	10,28	23718,00	51,00		14437,00	41207,00
				камера		4733,42	0,00	23667,00	0,00		3052,00	
3	3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		11	4069,40	5,66	44763,00	62,00		27268,00	77793,00
				камера		4063,74	0,00	44701,00	0,00		5762,00	
4	4	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише		1	7227,87	0,00	7228,00	0,00	748,00	3953,00	12075,00
				шт.		6480,00	0,00	6480,00	0,00		894,00	
5	14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		160	226,82	2,23	36291,00	357,00	2651,00	23977,00	65089,00
				м		208,02	0,11	33283,00	18,00		4821,00	

6	15	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах		160	46,89	0,80	7502,00	128,00	1350,00	4373,00	12825,00
				м		37,65	0,31	6024,00	50,00		950,00	
7	18	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		32	687,84	50,24	22011,00	1608,00	8757,00	8545,00	33000,00
				м		363,95	6,93	11646,00	222,00		2444,00	
8	19	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		21	205,29	8,94	4311,00	188,00	434,00	2709,00	7582,00
				м		175,70	3,46	3690,00	73,00		562,00	
9	20	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		53	82,12	0,80	4352,00	42,00	984,00	2406,00	7299,00
				м		62,75	0,31	3326,00	16,00		541,00	
10	23	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий		348	170,18	2,40	59223,00	835,00	10346,00	34825,00	101572,00
				м		138,05	0,94	48041,00	327,00		7524,00	
			ИТОГО по акту					212542,00	3316,00	25270,00	124391,00	363 886,00
								183956,00	719,00	0,00	26953,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №04-01-01 КТПН-100 кВА

1	1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	11359,18	6616,18	11359,00	6617,00	1359,00	5313,00	18006,00
				подстанция		3384,00	3257,60	3384,00	3258,00		1334,00	
2	2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	35670,08	9032,61	35670,00	9032,00	10653,00	15304,00	55052,00
				подстанция		15984,10	3146,28	15984,00	3146,00		4078,00	
3	4	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования		1	55393,28	20123,52	55393,00	20124,00	10646,00	23044,00	84712,00
				шт.		24624,00	7381,68	24624,00	7382,00		6275,00	
4	6	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		36	224,59	215,80	8085,00	7769,00		1918,00	10803,00
				м3 грунта		8,79	65,21	316,00	2348,00		800,00	
5	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		36	40,52	40,52	1459,00	1458,00		378,00	1984,00
				м3 грунта		0,00	14,59	0,00	525,00		147,00	
6	8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		36	210,58	210,58	7581,00	7581,00		1966,00	10311,00
				м3 грунта		0,00	75,84	0,00	2730,00		764,00	
7	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,52	863,49	19,64	9947,00	226,00	6602,00	2928,00	13905,00
				м2 поверхности		270,72	2,59	3119,00	30,00		1030,00	
8	11	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные		0,08315	706734,67	16593,88	58765,00	1379,00	51782,00	4363,00	68178,00
				1000кг		67392,00	5477,52	5604,00	455,00		5050,00	
9	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,56	23314,59	1091,24	13056,00	612,00	11759,00	744,00	14904,00
				м3		1225,80	234,96	686,00	132,00		1104,00	
10	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты		0,2	5574,68	1711,58	1115,00	342,00	603,00	291,00	1518,00
				м3		845,75	720,08	169,00	144,00		112,00	
11	14	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,5	5749,48	1711,58	2875,00	856,00	1596,00	728,00	3891,00
				м3 основания		845,75	720,08	423,00	360,00		288,00	
12	15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		108	603,25	23,15	65151,00	2500,00	43675,00	14201,00	85700,00
				м		175,70	6,93	18976,00	748,00		6348,00	
13	16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3217,54	157,10	25740,00	1257,00	17456,00	5314,00	33538,00
				шт.		878,50	44,07	7028,00	353,00		2484,00	
14	17	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16		8	52479,00	6330,00	419832,00	50640,00	256560,00	114936,00	577552,00
				секция		14079,00	2090,00	112632,00	16720,00		42784,00	
15	18	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками		1	89829,00	773,00	89829,00	773,00	73785,00	11085,00	108987,00
				конструкция		15271,00	207,00	15271,00	207,00		8073,00	
			ИТОГО по акту					805857,00	111166,00	486476,00	202513,00	1 089 041,00
								208216,00	38538,00	0,00	80671,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №04-02-01 ВЛ-10кВ

1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14228,72	7085,60	14229,00	7086,00	398,00	8182,00	24204,00
						6745,44	3481,60	6745,00	3482,00		1793,00	
2	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	863,49	19,64	3454,00	78,00	2293,00	1017,00	4829,00
						270,72	2,59	1083,00	10,00		358,00	
3	17	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3589,17	631,76	3589,00	631,00	365,00	2033,00	6072,00
						2592,00	232,28	2592,00	232,00		450,00	
4	18	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6663,14	194,10	6663,00	194,00	1285,00	3779,00	11277,00
						5184,00	64,03	5184,00	64,00		835,00	
5	30	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	14228,72	7085,60	85372,00	42514,00	2386,00	49090,00	145219,00
						6745,44	3481,60	40473,00	20890,00		10757,00	
6	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	863,49	19,64	20724,00	471,00	13755,00	6100,00	28970,00
						270,72	2,59	6497,00	62,00		2146,00	
7	38	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	6914,62	3065,26	20744,00	9196,00	1193,00	11897,00	35252,00
						3451,68	1505,60	10355,00	4517,00		2611,00	
8	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	863,49	19,64	5181,00	118,00	3439,00	1525,00	7242,00
						270,72	2,59	1624,00	16,00		536,00	
9	46	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14228,72	7085,60	14229,00	7086,00	398,00	8182,00	24204,00
						6745,44	3481,60	6745,00	3482,00		1793,00	
10	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	863,49	19,64	3454,00	78,00	2293,00	1017,00	4829,00
						270,72	2,59	1083,00	10,00		358,00	
11	62	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	37	6914,62	3065,26	255841,00	113414,00	14714,00	146735,00	434782,00
						3451,68	1505,60	127712,00	55707,00		32206,00	
12	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74	863,49	19,64	63898,00	1454,00	42412,00	18809,00	89324,00
						270,72	2,59	20033,00	192,00		6617,00	
13	74	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	8	21956,02	11406,34	175648,00	91251,00	3181,00	100850,00	298618,00
						10152,00	5605,76	81216,00	44846,00		22120,00	
14	76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48	863,49	19,64	41448,00	942,00	27510,00	12201,00	57941,00
						270,72	2,59	12995,00	124,00		4292,00	
15	91	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	14228,72	7085,60	184973,00	92113,00	5170,00	106361,00	314641,00
						6745,44	3481,60	87691,00	45261,00		23307,00	
16	93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52	863,49	19,64	44901,00	1022,00	29803,00	13217,00	62768,00
						270,72	2,59	14077,00	135,00		4650,00	
17	103	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	21956,02	11406,34	65868,00	34219,00	1193,00	37819,00	111982,00
						10152,00	5605,76	30456,00	16817,00		8295,00	
18	105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18	863,49	19,64	15543,00	354,00	10316,00	4575,00	21727,00
						270,72	2,59	4873,00	47,00		1609,00	
19	119	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,112	161595,98	92749,11	502887,00	288636,00	11179,00	235797,00	797779,00
						65254,70	29458,08	203073,00	91674,00		59095,00	
20	121	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	9957,66	79,92	79661,00	640,00	6446,00	52436,00	142665,00
						9072,00	31,48	72576,00	252,00		10568,00	
21	123	1308-0206-1503 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	15	733,82	72,53	11007,00	1088,00	2578,00	5544,00	17875,00
						489,45	23,92	7342,00	359,00		1324,00	
22	125	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	4347,97	136,54	31,32	593672,00	136178,00	4609,00	398378,00	1071414,00
						104,16	10,37	452885,00	45088,00		79364,00	
23	128	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента, прокладываемая в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	4	77,76	0,00	311,00	0,00		224,00	578,00
						77,76	0,00	311,00	0,00		43,00	

24	130	1134-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. Более 2-х отверстий	0,011	1227024,50	0,00	13497,00	0,00	11881,00	1229,00	15904,00
			канало-километр трубопровода		146970,00	0,00	1617,00	0,00		1178,00	
			ИТОГО по акту				2226794,00	828763,00	198797,00	1226997,00	3 730 096,00
							1199238,00	333267,00	0,00	276305,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №04-04-01 Дизельная электростанция

			Раздел 1: Дизельная электростанция								
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,33	1613,92	0,00	533,00	0,00		383,00	989,00
			м3		1613,92	0,00	533,00	0,00		73,00	
2	2	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,66	4124,53	1711,58	2722,00	1129,00	1034,00	961,00	3978,00
			м3		845,75	720,08	558,00	475,00		295,00	
3	3	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	2152,32	1000,11	8609,00	4001,00	2803,00	3291,00	12852,00
			шт		451,56	245,64	1806,00	983,00		952,00	
4	5	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05376	679875,39	1305,39	36550,00	71,00	35199,00	1192,00	40761,00
			1т		23820,00	549,96	1281,00	30,00		3019,00	
5	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,36	863,49	19,64	5492,00	124,00	3645,00	1617,00	7678,00
			м2		270,72	2,59	1722,00	16,00		569,00	
6	7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной обвязки	0,256	30931,07	4677,35	7918,00	1197,00	4250,00	2468,00	11217,00
			м3		9652,50	941,81	2471,00	241,00		831,00	
7	10	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,00627	1227659,00	0,00	7697,00	0,00	6529,00	888,00	9272,00
			кан.-км		186375,00	0,00	1169,00	0,00		687,00	
8	11	1308-0104-0106 РСНБ РК 2015	Дизельная электростанция , масса до 2 т	1	70777,46	25254,72	70777,00	25255,00	9235,00	33290,00	112392,00
			шкаф		36288,00	9947,68	36288,00	9948,00		8325,00	
9	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,04	1613,92	0,00	8134,00	0,00		5857,00	15110,00
			м3		1613,92	0,00	8134,00	0,00		1119,00	
10	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,04	841,75	0,00	4242,00	0,00		3055,00	7881,00
			м3		841,75	0,00	4242,00	0,00		584,00	
11	15	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	18	351,64	31,32	6330,00	564,00	3891,00	1649,00	8617,00
			1м		104,16	10,37	1875,00	187,00		638,00	
12	16	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	4	3100,75	1456,72	12403,00	5827,00	4585,00	2920,00	16549,00
			шт		497,70	414,72	1991,00	1659,00		1226,00	
			Итого по разделу 1: Дизельная электростанция				171407,00	38168,00	71171,00	57571,00	247296,00
							62070,00	13539,00	0,00	18318,00	
			ИТОГО по акту				171407,00	38168,00	71171,00	57571,00	247 296,00
							62070,00	13539,00	0,00	18318,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №04-01-01 КТПЖ-400 подключение к ЖД

			Раздел 1: Земляные работы								
1	1	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-снятие растительного слоя грунта	7,35	156,56	156,56	1151,00	1150,00		298,00	1565,00
			м3 грунта		0,00	56,38	0,00	414,00		116,00	
2	2	1101-0104-0112 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	7,35	273,54	273,54	2011,00	2010,00		521,00	2735,00
			м3 грунта		0,00	98,52	0,00	724,00		203,00	
3	3	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	48	252,35	239,09	12113,00	11476,00		2500,00	15782,00
			м3 грунта		13,26	59,08	636,00	2836,00		1169,00	
4	4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,48	4635,12	0,00	2225,00	0,00		1602,00	4133,00
			м3 грунта		4635,12	0,00	2225,00	0,00		306,00	
5	5	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	48,48	156,56	156,56	7590,00	7590,00		1968,00	10323,00
			м3 грунта		0,00	56,38	0,00	2733,00		765,00	
6	6	1101-0104-0112 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	48,48	273,54	273,54	13261,00	13261,00		3439,00	18036,00
			м3 грунта		0,00	98,52	0,00	4776,00		1336,00	
7	7	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	0,4646	1702,92	0,00	791,00	0,00		570,00	1470,00
			м3 грунта		1702,92	0,00	791,00	0,00		109,00	

8	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-5		45,9954	40,52	40,52	1864,00	1864,00		483,00	2535,00
				м3 грунта		0,00	14,59	0,00	671,00		188,00	
9	9	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3-5		45,9954	157,93	157,93	7264,00	7264,00		1884,00	9880,00
				м3 грунта		0,00	56,88	0,00	2616,00		732,00	
10	10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		46,46	187,07	89,03	8691,00	4137,00		4634,00	14391,00
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,50	4555,00	1882,00		1066,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					56961,00	48752,00	0,00	17899,00	80850,00
								8207,00	16652,00	0,00	5990,00	
			Раздел 2: Фундаменты									
11	11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты		0,6	5574,68	1711,58	3345,00	1027,00	1810,00	874,00	4556,00
				м3		845,75	720,08	507,00	432,00		337,00	
12	12	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,42	26912,09	1909,37	11303,00	802,00	7612,00	2791,00	15221,00
				м3		6878,90	422,26	2889,00	177,00		1127,00	
13	13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00192	891873,39	1305,39	1712,00	2,00	1257,00	413,00	2295,00
				т		235818,00	549,96	453,00	1,00		170,00	
14	14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,00096	266090,00		255,00		255,00		275,00
				т							20,00	
15	15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01528	246529,00		3767,00		3767,00		4068,00
				т							301,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,52	863,49	19,64	5630,00	128,00	3737,00	1657,00	7870,00
				м2 поверхности		270,72	2,59	1765,00	17,00		583,00	
17	17	1106-0501-0103 РСНБ РК 2015	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,42	28294,47	3927,76	11884,00	1650,00	7889,00	2466,00	15498,00
				м3		5583,60	869,20	2345,00	365,00		1148,00	
18	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01396	239007,00		3337,00		3337,00		3604,00
				т							267,00	
19	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04042	225938,00		9132,00		9132,00		9863,00
				т							731,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					50365,00	3609,00	38796,00	8201,00	63250,00
								7959,00	992,00	0,00	4684,00	
			Раздел 3: КТПЖ100-27,5-10									
20	20	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	11359,18	6616,18	11359,00	6617,00	1359,00	5313,00	18006,00
				подстанция		3384,00	3257,60	3384,00	3258,00		1334,00	
21	21	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	35670,08	9032,61	35670,00	9032,00	10653,00	15304,00	55052,00
				подстанция		15984,10	3146,28	15984,00	3146,00		4078,00	
22	22	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования		1	55393,28	20123,52	55393,00	20124,00	10646,00	23044,00	84712,00
				шт.		24624,00	7381,68	24624,00	7382,00		6275,00	
23	23	1308-0101-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования		1	60276,41	18114,82	60276,00	18114,00	7170,00	29695,00	97169,00
				комплект (3 полюса)		34992,00	6250,40	34992,00	6250,00		7198,00	
24	24	Тведом обор и матер.	Стоимость КТПЖ-400-27,5 с РДЗ стандартного исполнения, с трансформатором силовым 400-27,5-10 У1-У/Д11 стандартного исполнения, с транспортными расходами		1	5659888,39		5727807,00				5727807,00
				компл						5659888,00		
25	25	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе		12	1053,02	729,96	12636,00	8760,00	1699,00	3711,00	17655,00
				м кабеля		181,44	248,13	2177,00	2978,00		1308,00	
26	26	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80		0,001776	1023311,00		1817,00		1817,00		1962,00
				т							145,00	
27	27	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017		5	121,00		605,00		605,00		653,00
				шт.							48,00	

28	28	2404-0104-0415 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные стержневые фарфоровые ИОС-35-500-01 УХЛ, 1 ГОСТ 25073-81	шт.	4	20711,00		82844,00		82844,00	6628,00	89472,00
29	29	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	651,00		1302,00		1302,00	104,00	1406,00
30	30	2404-0105-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/1000-7,5 У3 ГОСТ ГОСТ 20454-85	шт.	1	24979,00		24979,00		24979,00	1998,00	26977,00
31	31	2404-0206-0733 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35-7 ГОСТ 1583-93	шт.	10	697,00		6970,00		6970,00	558,00	7528,00
			Итого по разделу 3: КТПЖ100-27,5-10					6021658,00	62647,00	150044,00	77067,00	6128399,00
								81161,00	23014,00	5727807,00	29674,00	
			Раздел 4: Ограждение									
32	32	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	8	52479,00	6330,00	419832,00	50640,00	256560,00	114936,00	577552,00
						14079,00	2090,00	112632,00	16720,00		42784,00	
33	33	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	89829,00	773,00	89829,00	773,00	73785,00	11085,00	108987,00
						15271,00	207,00	15271,00	207,00		8073,00	
34	34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00392	891873,39	1305,39	3496,00	5,00	2567,00	843,00	4686,00
						235818,00	549,96	924,00	2,00		347,00	
35	35	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0857	679875,39	1305,39	58265,00	112,00	56112,00	1901,00	64979,00
						23820,00	549,96	2041,00	47,00		4813,00	
			Итого по разделу 4: Ограждение					571422,00	51530,00	389024,00	128765,00	756204,00
								130868,00	16976,00	0,00	56017,00	
			Раздел 5: Присоединение и поключение, разъединитель, кронштейн , балки, муфты и пр.									
36	36	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные	1000кг	0,376738	706734,67	16593,88	266254,00	6252,00	234613,00	19766,00	308902,00
						67392,00	5477,52	25389,00	2064,00		22882,00	
37	37	2404-0204-1701 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный КС-054 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1913,00		3826,00		3826,00	306,00	4132,00
38	38	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636,00		636,00		636,00	51,00	687,00
39	39	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные	1000кг	0,12453	706734,67	16593,88	88010,00	2066,00	77551,00	6534,00	102107,00
						67392,00	5477,52	8392,00	682,00		7563,00	
40	40	1134-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	1227024,50	0,00	11043,00	0,00	9720,00	1005,00	13012,00
						146970,00	0,00	1323,00	0,00		964,00	
41	41	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные	1000кг	0,057908	706734,67	16593,88	40926,00	961,00	36062,00	3038,00	47481,00
						67392,00	5477,52	3903,00	317,00		3517,00	
42	42	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	121,00		484,00		484,00	39,00	523,00
43	43	2401-0106-3301 РСНБ РК 2015	Болты тюбинговые с гайками и шайбами	т	0,003141	305099,00		958,00		958,00	77,00	1035,00
			Итого по разделу 5: Присоединение и поключение, разъединитель, кронштейн , балки, муфты и пр.					412137,00	9279,00	363850,00	30343,00	477879,00
								39007,00	3063,00	0,00	35399,00	
			ИТОГО по акту					7112543,00	175817,00	941714,00	262275,00	7 506 582,00
								267202,00	60697,00	5727807,00	131764,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5 727 807,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №06-01-01 Навес для угля и золы

			Раздел 5: Ворота									
1	31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	95422,21	1026,95	29581,00	319,00	21953,00	6709,00	39193,00
						23580,00	466,56	7310,00	145,00		2903,00	
2	32	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,055724	162906,53	39731,62	9078,00	2214,00	292,00	5029,00	15236,00
						117936,00	12848,64	6572,00	716,00		1129,00	
3	33	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,055724	95616,13	4645,53	5328,00	259,00	105,00	3496,00	9530,00
						89078,50	1853,56	4964,00	103,00		706,00	

4	36	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,504548	559,02	1,02	841,00	2,00	202,00	511,00	1460,00
			м2 окрашиваемой поверхности			423,98	0,50	638,00	1,00		108,00	
			Итого по разделу 5: Ворота					44828,00	2794,00	22552,00	15745,00	65419,00
								19484,00	965,00	0,00	4846,00	
			Раздел 6: Полы									
5	37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		91,16	225,01	31,43	20512,00	2865,00	11141,00	7093,00	29813,00
			м2 площади уплотнения			71,37	11,40	6506,00	1039,00		2208,00	
6	38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		7,2928	20615,38	7,20	150344,00	53,00	123733,00	24965,00	189334,00
			м3 подстилающего слоя			3641,70	0,00	26558,00	0,00		14025,00	
7	39	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		91,16	994,52	95,16	90660,00	8675,00	50953,00	32175,00	132662,00
			м2 покрытия			340,42	35,06	31033,00	3196,00		9827,00	
8	40	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		91,16	1338,29	59,05	121999,00	5383,00	104096,00	14242,00	147140,00
			м2 покрытия			137,34	28,86	12520,00	2631,00		10899,00	
			Итого по разделу 6: Полы					383515,00	16976,00	289923,00	78475,00	498949,00
								76617,00	6866,00	0,00	36959,00	
			Раздел 7: Отмостка									
9	41	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		29,25	632,74	221,12	18508,00	6468,00	10882,00	3069,00	23303,00
			м2 основания			39,60	57,56	1158,00	1684,00		1726,00	
10	42	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502		29,25	87,68	-25,62	-2565,00	-749,00	-1779,00	-263,00	-3054,00
			м2 основания			-1,24	-7,08	-36,00	-207,00		-226,00	
11	43	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		29,25	1991,73	2,88	58258,00	84,00	52976,00	5646,00	69016,00
			м2 покрытия			177,70	1,02	5198,00	30,00		5112,00	
			Итого по разделу 7: Отмостка					74201,00	5803,00	62079,00	8452,00	89265,00
								6320,00	1507,00	0,00	6612,00	
			ИТОГО по акту					502544,00	25573,00	374554,00	102672,00	653 633,00
								102421,00	9338,00	0,00	48417,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №06-02-01 Септик на 25м3

			Раздел 2: Фундаментные работы									
1	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		29,16	4697,07	298,87	136967,00	8715,00	112714,00	17322,00	166632,00
			м2 покрытия			532,84	99,10	15538,00	2890,00		12343,00	
2	11	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство		24,58	21930,72	438,88	539057,00	10787,00	449444,00	74900,00	663074,00
			м3			3206,88	141,67	78825,00	3482,00		49117,00	
3	12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,19272	246529,00		47511,00		47511,00		51312,00
			т								3801,00	
4	13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,066184	725133,39	1305,39	47992,00	86,00	43334,00	4194,00	56361,00
			т			69078,00	549,96	4572,00	36,00		4175,00	
5	14	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,01056	568252,53	2229,53	6001,00	24,00	2471,00	3200,00	9937,00
			т			332061,00	942,52	3507,00	10,00		736,00	
6	15	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,46472	679875,39	1305,39	315952,00	607,00	304275,00	10306,00	352359,00
			т			23820,00	549,96	11070,00	256,00		26101,00	
7	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		18,08	863,49	19,64	15612,00	355,00	10362,00	4596,00	21825,00
			м2 поверхности			270,72	2,59	4895,00	47,00		1617,00	
8	17	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Резервуар для сточных вод. Установка		1,8	30290,09	15593,76	54522,00	28069,00	3125,00	28605,00	89777,00
			т блок-боксов			12960,00	4503,19	23328,00	8106,00		6650,00	
			Итого по разделу 2: Фундаментные работы					1163614,00	48643,00	973236,00	143123,00	1411277,00
								141735,00	14827,00	0,00	104540,00	
			ИТОГО по акту					1163614,00	48643,00	973236,00	143123,00	1 411 277,00
								141735,00	14827,00	0,00	104540,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №06-03-01 Наружное водоснабжение и канализацию

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		952,605	252,35	239,09	240390,00	227758,00		49616,00	313206,00
			м3 грунта			13,26	59,08	12632,00	56280,00		23200,00	

2	2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,52605	4635,12	0,00	44154,00	0,00		31791,00	82021,00
						4635,12	0,00	44154,00	0,00		6076,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,48	3636,72	157,82	19929,00	865,00	13503,00	5752,00	27736,00
						1014,90	45,36	5562,00	249,00		2055,00	
4	4	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	8,039608	1702,92	0,00	13691,00	0,00		9857,00	25432,00
						1702,92	0,00	13691,00	0,00		1884,00	
5	5	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	795,921211	156,56	156,56	124609,00	124609,00		32309,00	169471,00
						0,00	56,38	0,00	44874,00		12553,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					442773,00	353232,00	13503,00	129325,00	617866,00
								76039,00	101403,00	0,00	45768,00	
			Раздел 2: Водоснабжение									
6	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	347138,79	105411,35	45128,00	13703,00	303,00	34628,00	86136,00
						239396,00	29662,04	31121,00	3856,00		6380,00	
7	8	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,13	62554,22	0,00	8132,00	0,00	868,00	7191,00	16549,00
						55877,50	0,00	7264,00	0,00		1226,00	
8	9	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2915,48	134,70	2915,00	135,00	318,00	2502,00	5850,00
						2462,39	64,80	2462,00	65,00		433,00	
9	11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1010711,28	507623,03	2224,00	1117,00	41,00	1372,00	3884,00
						484372,30	145516,63	1066,00	320,00		288,00	
10	13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1405,35	912,28	4216,00	2737,00		2195,00	6924,00
						493,07	245,88	1479,00	738,00		513,00	
11	17	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	592218,44	217763,26	4738,00	1742,00	123,00	3342,00	8726,00
						359048,00	62925,12	2872,00	503,00		646,00	
12	19	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,008	302684,15	-277309,90	-2421,00	-2218,00	-15,00	-517,00	-3173,00
						-23531,25	-47510,61	-188,00	-380,00		-235,00	
13	20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,224	22042,99	1146,55	4938,00	257,00	3490,00	1137,00	6561,00
						5316,50	259,43	1191,00	58,00		486,00	
14	21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2708,62	179,44	2709,00	180,00	554,00	2030,00	5118,00
						1974,70	75,92	1975,00	76,00		379,00	
15	24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	21965,25	9142,72	33387,00	13896,00	4299,00	20536,00	58237,00
						9994,08	3652,93	15191,00	5552,00		4314,00	
16	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,065	863,49	19,64	6101,00	138,00	4049,00	1796,00	8529,00
						270,72	2,59	1913,00	18,00		632,00	
17	33	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2	632,74	221,12	1265,00	442,00	744,00	210,00	1593,00
						39,60	57,56	79,00	115,00		118,00	
18	34	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2	1081,77	52,23	2164,00	104,00	1963,00	125,00	2472,00
						48,03	9,98	96,00	20,00		183,00	
			Итого по разделу 2: Водоснабжение					115496,00	32233,00	16737,00	76547,00	207406,00
								66521,00	10941,00	0,00	15363,00	
			Раздел 3: Канализация									
19	35	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	454848,70	149186,26	32749,00	10742,00	436,00	24382,00	61702,00
						299611,00	42453,30	21572,00	3057,00		4571,00	
20	37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,85	21965,25	9142,72	40636,00	16914,00	5233,00	24994,00	70880,00
						9994,08	3652,93	18489,00	6758,00		5250,00	
21	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,717	863,49	19,64	10981,00	250,00	7288,00	3232,00	15350,00
						270,72	2,59	3443,00	33,00		1137,00	
22	48	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	6	632,74	221,12	3796,00	1326,00	2232,00	630,00	4780,00
						39,60	57,56	238,00	345,00		354,00	
23	49	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6	2152,23	2,88	12913,00	17,00	11830,00	1158,00	15197,00
						177,70	1,02	1066,00	6,00		1126,00	
			Итого по разделу 3: Канализация					101075,00	29249,00	27019,00	54396,00	167909,00
								44808,00	10199,00	0,00	12438,00	
			ИТОГО по акту					659344,00	414714,00	57259,00	260268,00	993 181,00

								187368,00	122543,00	0,00	73569,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №07-01-01 Благоустройство территории

			Раздел 2: Покрытия									
1	7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		128,4	3636,32	1032,63	466903,00	132589,00	316564,00	50212,00	558484,00
			м3 материала основания в плотном теле			138,24	223,85	17750,00	28742,00		41369,00	
2	8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		1284	799,22	245,89	1026198,00	315723,00	668309,00	142541,00	1262238,00
			м2 основания			32,84	69,95	42167,00	89816,00		93499,00	
3	9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		1284	290,10	68,37	372488,00	87787,00	284701,00	27679,00	432180,00
			м2 основания			0,00	19,96	0,00	25629,00		32013,00	
4	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		98,7	1743,70	31,16	172103,19	3075,45	95657,10	80500,14	272811,63
			м бортовогокамня			743,37	11,82	73370,64	1166,55		20208,30	
5	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		19,48	3636,32	1032,63	70836,00	20116,00	48027,00	7618,00	84730,00
			м3 материала основания в плотном теле			138,24	223,85	2693,00	4361,00		6276,00	
			Итого по разделу 2: Покрытия					2108528,19	559290,45	1413258,10	308550,14	2610443,63
								135980,64	149714,55	0,00	193365,30	
			ИТОГО по акту					2108528,19	559290,45	1413258,10	308550,14	2610443,63
								135980,64	149714,55	0,00	193365,30	
			ИТОГО ПО АКТАМ									55 994 338,63
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									5 727 807,00
			Временные здания и сооружения			2,9%		1 457 729,42				
			Итого с временными									57 452 068,05
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0,8%		413 794,09				
			Итого с зимними удорожаниями									57 865 862,14
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 042 761,10				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									58 908 623,24
			Оборудования на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									5 445 741,68
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									50 561 931,93
			Оборудования на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									565 547,03
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									5 250 919,33
			Оборудования 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.									6 011 288,71
			СМР 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.									55 812 851,26
			НДС			12 %		7 418 896,80				
			Итого с НДС									69 243 036,77

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «Зеин Групп»

Эксперт _____ Кураев Х.М.