Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Договор № 25 от 05.04.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»	347 835 445,56	347 835 445,56	288 200 864,76	37 268 083,45	22 366 497,35	13 820 487,18	10 724 564,80	1 480 766,48	1 615 155,90
2.	Итого	347 835 445,56	347 835 445,56	288 200 864,76	37 268 083,45	22 366 497,35	13 820 487,18	10 724 564,80	1 480 766,48	1 615 155,90
3.	в том числе НДС 12%	37 268 083,45	37 268 083,45				1 480 766,48			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	17 391 772,28	17 391 772,28				691 024,36			
5.	Удержание аванса	99 133 281,98	99 133 281,98							
6.	Итого к оплате :	231 310 391,30	231 310 391,30				13 129 462,82			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «Зеин Групп»

Эксперт _____ Кураев Х.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области», а. Шыганак, Мойынкумского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор : **Договор подряда (контракт) № 25 от 05.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 6

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-04 Технологическое оборудование									
			Раздел 1: Мебель и оборудование									
1	3	ТПеречень обор. и матер.	Вешалка гардеробная, 1750х1530х1600 мм, Мод.12, Карагандинский Эксперементальный завод № 1	шт	1	31318,75		31695,00				31695,00
										31319,00		
2	4	ТПеречень обор. и матер.	Вешалка гардеробная, 1600х600х2200 мм, Мод.10, Карагандинский Эксперементальный завод № 1	шт	1	74677,68		75574,00				75574,00
										74678,00		
3	5	ТПеречень обор. и матер.	Шкаф книжный, 800х432х1900 мм, Мод.410, Карагандинский Эксперементальный завод № 1	шт	3	49991,96		151776,00				151776,00
										149976,00		
4	6	ТПеречень обор. и матер.	Стул, Мод.220, Карагандинский Эксперементальный завод № 1	шт	12	11969,64		145360,00				145360,00
										143636,00		
5	10	ТПеречень обор. и матер.	Стол двухместный ученический 1200х500х580/760 мм, ШК85-13, Карагандинский Эксперементальный завод № 1	шт	5	14410,71		72919,00				72919,00
										72054,00		
6	11	ТПеречень обор. и матер.	Стул ученический, ШК102-02, Карагандинский Эксперементальный завод № 1	шт	10	7324,11		74120,00				74120,00
										73241,00		
7	17	ТПеречень обор. и матер.	Сушилка для рук, напряжение 220в, 1,8квт, 265х240х185 мм-Ballu GSX-2000	шт	7	13383,93		94812,00				94812,00
										93688,00		
8	21	ТПеречень обор. и матер.	Сейф, 515х445 (hxb), Valberg FRS-51 CL	шт	1	97458,04		98627,00				98627,00
										97458,00		
9	22	ТПеречень обор. и матер.	Ширма трехстворчатая, Карагандинский Эксперементальный завод № 1	шт	1	87833,04		88887,00				88887,00
										87833,00		
10	23	ТПеречень обор. и матер.	Шкаф для одежды, 800х432х1900 мм, Мод471	шт	1	87216,96		88264,00				88264,00
										87217,00		
11	24	ТПеречень обор. и матер.	Кушетка медицинская, 2000х600х575 мм, МО-302	шт	1	84140,18		85150,00				85150,00
										84140,00		
12	29	ТПеречень обор. и матер.	Весы медицинские, 550х400х135 мм 220в, 50ГЦ, 0,015квт-ВЭМ-150	шт	1	87142,86		88189,00				88189,00
										87143,00		
13	30	ТПеречень обор. и матер.	Стол обеденный 1200х800х750 мм, С94-17, Карагандинский Эксперементальный завод № 1	шт	3	21861,61		66372,00				66372,00
										65585,00		
14	31	ТПеречень обор. и матер.	Холодильник бытовой, 640х640х1375 мм, INDESIT DS 316 W	шт	1	79642,86		80599,00				80599,00
										79643,00		
15	34	ТПеречень обор. и матер.	Зеркало 2000х3000 мм-1+1шт-	м2	12	4464,29		54214,00				54214,00
										53571,00		
16	35	ТПеречень обор. и матер.	Зеркало 2000х3000 мм-2+2шт-раздевальня	м2	24	4464,29		108429,00				108429,00
										107143,00		
			Итого по разделу 1: Мебель и оборудование					1404987,00	0,00	0,00	0,00	1404987,00
								0,00	0,00	1404987,00	0,00	
			ИТОГО по акту					1404987,00	0,00	0,00	0,00	1404987,00
								0,00	0,00	1404987,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1404987,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №04-01-01 Наружное электроснабжение

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3	204,22	294,94 13,62	281,32 106,57	60233,00 2781,00	57451,00 21764,00		17673,00 6232,00	84138,00
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,422	3118,85 3118,85	0,00 0,00	63693,00 63693,00	0,00 0,00		45859,00 8764,00	118316,00
3	3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	164,66	40,52 0,00	40,52 14,59	6672,00 0,00	6672,00 2402,00		1730,00 672,00	9074,00
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3	16,466	1203,95 1203,95	0,00 0,00	19824,00 19824,00	0,00 0,00		14273,00 2728,00	36825,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					150422,00 86298,00	64123,00 24166,00	0,00 0,00	79535,00 18396,00	248353,00
			Раздел 2: Монтажные работы									
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	90	476,56 77,76	398,80 157,09	42890,00 6998,00	35892,00 14138,00		15218,00 4649,00	62757,00
6	6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	221	140,21 25,92	114,29 45,02	30986,00 5728,00	25258,00 9949,00		11288,00 3382,00	45656,00
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	39,56	2240,00		88614,00		177228,00	7089,00	95703,00
8	8	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	409	221,46 77,76	96,51 30,83	90577,00 31804,00	39472,00 12609,00	19301,00	31978,00 9804,00	132359,00
9	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	22	320,68 129,60	145,80 44,83	7055,00 2851,00	3207,00 986,00	996,00	2763,00 785,00	10603,00
10	10	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые скреплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	55	725,20 181,44	415,99 136,50	39886,00 9979,00	22880,00 7508,00	7027,00	12590,00 4198,00	56674,00
11	13	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	22	240,14 223,79	3,28 0,36	5283,00 4923,00	72,00 8,00	288,00	3551,00 707,00	9541,00
12	14	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	90,00		900,00		900,00	72,00	972,00
13	15	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	12	194,00		2328,00		2328,00	186,00	2514,00
14	16	1308-0201-2101 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.	8	655,08 492,48	79,92 31,48	5241,00 3940,00	640,00 252,00	661,00	3018,00 661,00	8920,00
15	17	2306-1703-2101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	4950,00		39600,00		39600,00	3168,00	42768,00
16	18	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента, прокладываемая в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	335	77,76 77,76	0,00 0,00	26050,00 26050,00	0,00 0,00		18756,00 3584,00	48390,00
17	19	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная для кабеля шир.250 мм Осторожно кабель	м	335	32,00		10720,00		10720,00	858,00	11578,00
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					390130,00 92273,00	127421,00 45450,00	259049,00 0,00	99162,00 39143,00	528435,00
			Раздел 3: Монтажные работы									
18	20	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м	опора	8	10279,45 3227,04	7052,41 3098,36	82236,00 25816,00	56419,00 24787,00		40483,00 9817,00	132536,00
19	21	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	2	27848,11 2397,85	0,00 0,00	55696,00 4796,00	0,00 0,00	50901,00	3837,00 4763,00	64296,00
20	23	2307-0405-0301 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	4832,00		38656,00		38656,00	3092,00	41748,00
21	24	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн 1-рожковый, гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	5380,00		21520,00		21520,00	1722,00	23242,00
22	25	2307-0405-0314 РСНБ РК 2015	Кронштейн 2-х рожковый, гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	8116,00		16232,00		16232,00	1299,00	17531,00
23	26	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	4869,71 2309,49	2541,24 1049,76	38958,00 18476,00	20330,00 8398,00	152,00	21499,00 4837,00	65294,00

24	27	2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED 00W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	3[illegible],00		248304,00		248304,00		268168,00
											19864,00	
25	28	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	10	4464,29		44643,00		44643,00		48214,00
											3571,00	
26	29	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная БЗН19-25, соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	8	1673,00		13384,00		13384,00		14455,00
											1071,00	
27	30	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	8	4485,00	2669,04	35880,00	21352,00	917,00	15156,00	55119,00
						1701,28	929,90	13610,00	7439,00		4083,00	
28	31	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ПРС-6П-125А-УХЛ3	шт.	8	1237,00		9896,00		9896,00		10688,00
											792,00	
29	32	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	682,55	84,15	5460,00	673,00	771,00	3057,00	9198,00
						502,00	28,65	4016,00	229,00		681,00	
30	33	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	70	205,44	8,94	14381,00	626,00	1456,00	9030,00	25284,00
						175,70	3,46	12299,00	242,00		1873,00	
31	34	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	226,82	2,23	2268,00	22,00	166,00	1499,00	4068,00
						208,02	0,11	2080,00	1,00		301,00	
32	35	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	10	21,79	0,80	218,00	8,00	84,00	93,00	336,00
						12,55	0,31	126,00	3,00		25,00	
33	36	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	70	71,00		4970,00		4970,00		5368,00
											398,00	
34	37	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	1653,00		13224,00		13224,00		14282,00
											1058,00	
35	38	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	10	74,00		740,00		740,00		799,00
											59,00	
36	39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	82,12	0,80	7391,00	72,00	1671,00	4086,00	12395,00
						62,75	0,31	5648,00	28,00		918,00	
37	40	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	206743,00		18607,00		18607,00		20096,00
											1489,00	
38	41	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	3714,51	111,47	3715,00	111,00	911,00	1961,00	6130,00
						2692,00	31,48	2692,00	31,00		454,00	
39	42	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	107348,00		107348,00		107348,00		107348,00
			Итого по разделу 3: Монтажные работы					783727,00	99613,00	487205,00	100701,00	946595,00
								89559,00	41158,00	107348,00	62167,00	
			ИТОГО по акту					1324279,00	291157,00	746254,00	279398,00	1 723 383,00
								268130,00	110774,00	107348,00	119706,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							107348,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №07-01-01 Благоустройство территории

			Раздел 2: Покрытия									
1	10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	898,8	1869,99	124,97	1680746,90	112323,40	1529280,90	71278,90	1892188,20
						43,55	29,88	39142,60	26856,20		140162,40	
2	11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	513,6	425,10	0,04	218331,20	20,40	218187,60	133,20	235941,60
						0,24	0,00	123,20	0,00		17477,20	
3	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	358,76	1743,70	31,16	625569,83	11178,81	347699,52	292606,19	991630,22
						743,37	11,82	266691,50	4240,24		73454,20	
4	15	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	487	417,72	37,50	203430,00	18262,00	545,00	207270,00	443556,00
						379,10	14,98	184622,00	7295,00		32856,00	
5	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	397	1743,70	31,16	692249,00	12371,00	384760,00	323795,00	1097328,00
						743,37	11,82	295118,00	4693,00		81284,00	
			Итого по разделу 2: Покрытия					3420326,93	154155,61	2480473,02	895083,29	4660644,02
								785697,30	43084,44	0,00	345233,80	
			Раздел 3: Озеленение									

6	19	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадо мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	33	359,52 293,28	66,24 23,33	11864,00 9678,00	2186,00 770,00		9194,00 1685,00	22743,00
7	20	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	33	1327,82 1064,02	152,85 34,99	43818,00 35113,00	5044,00 1155,00	3661,00	31915,00 6059,00	81792,00
8	21	2501-0203-0705 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	33	484,00		15972,00		31944,00	1278,00	17250,00
9	22	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Без внесения растительной земли	м2	3058	37,48 35,77	1,71 0,65	114614,00 109385,00	5229,00 1988,00		98008,00 17010,00	229632,00
			Итого по разделу 3: Озеленение					186268,00 154176,00	12459,00 3913,00	35605,00 0,00	139117,00 26032,00	351417,00
			Раздел 4: МАФ									
10	23	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	25,5	52479,00 14079,00	6330,00 2090,00	1338214,50 359014,50	161415,00 53295,00	817785,00	366358,50 136374,00	1840947,00
11	24	8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	135445,00 23343,00	5193,00 1869,00	270890,00 46686,00	10386,00 3738,00	213818,00	59390,00 26422,00	356702,00
12	25	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	2	69048,00 10567,00	160,00 56,00	138096,00 21134,00	320,00 112,00	116642,00	24960,00 13044,00	176100,00
13	26	8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	3	68601,00 5483,00	198,00 51,00	205803,00 16449,00	594,00 153,00	188760,00	14436,00 17619,00	237858,00
14	27	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	18471,00 0,00	0,00 0,00	55413,00 0,00	0,00 0,00	55413,00	4434,00	59847,00
15	28	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	234208,00 15378,00	8405,00 2509,00	234208,00 15378,00	8405,00 2509,00	210425,00	12952,00 19773,00	266933,00
16	29	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,602	95422,21 23580,00	1026,95 466,56	57444,00 14195,00	618,00 281,00	42631,00	13028,00 5638,00	76110,00
17	30	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,46	1964,78 849,38	13,29 6,35	4833,00 2089,00	33,00 16,00	2711,00	1895,00 538,00	7266,00
18	31	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,62	467,65 287,64	1,56 0,76	2161,00 1329,00	8,00 4,00	824,00	1066,00 258,00	3485,00
19	32	2302-1104-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления КРД-1	100 шт.	0,16	25857,00		4137,00		4137,00		4137,00
20	33	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7708,00		15416,00		15416,00		15416,00
21	34	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Лопата железная	шт.	2	1500,00		3000,00		3000,00		3000,00
22	35	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Лом	шт.	2	1400,00		2800,00		2800,00		2800,00
23	36	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Багор	шт.	1	1300,00		1300,00		1300,00		1300,00
24	37	2113-0803-0102 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1	3867,00		3867,00		3867,00	309,00	4176,00
25	38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,54	2240,00		1210,00		2420,00	97,00	1307,00
			Итого по разделу 4: МАФ					2338792,50 476274,50	181779,00 60108,00	1655296,00 26653,00	494085,50 224506,00	3057384,00
			ИТОГО по акту					5945387,43 1416147,80	348393,61 107105,44	4171374,02 26653,00	1528285,79 595771,80	8069445,02
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							26653,00		
			ИТОГО ПО АКТАМ									11 197 815,02
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									1 538 988,00
			Временные здания и сооружения			2,9%		280 105,98				
			Итого с временными									11 477 921,00

			Дополнительные затраты при производстве строительно ажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			3%		79 511,46				
			Итого с зимними удорожаниями									11 557 432,47
			Непредвиденные работы и затраты			2%		200 368,89				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 757 801,36
			Оборудования на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									1 463 200,68
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									9 715 588,85
			Оборудования на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									151 955,22
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,99499999746									1 008 975,95
			Оборудования 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.									1 615 155,90
			СМР 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.									10 724 564,80
			НДС			12 %		1 480 766,48				
			Итого с НДС									13 820 487,18

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительсва и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «Зеин Групп»

Эксперт _____ Кураев Х.М.