Форма 2

Заказчик: Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Рустем-Техстрой"
Основание: Договор №56 от 14.04.2015 года
Наименование стройки: Устройство металического ограждения парка вдоль улиц Школьная, Абилхайхана, Бактыбай батыра г.Арал Кызылординской области

Акт выполненных работ за апрель месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0168-6-1	Разборка металлических ограждений	375,7	341,42	24,83	128271	9329	135062
		м2		300,33	--	112834	--	119,7
2	Е0152-1-3	Разборка бетонных фундаментов-столбчатых	5,92	3714,23	2438,48	21988	14436,00	12453,00
		м3		1275,75	950,21	7552,00	5625,00	94,50
3	Е0101-164,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80	251,77	--	20142	--	20484,00
		м3		251,77	--	20142,00	--	101,70
4	Е0152-16-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	16,575	2385,54	41,15	39540	682,00	12794,00
		м3		816,75	0,09	13538,00	1,00	94,50
5	Е0106-1-13	Устройство ленточных фундаментов бетонных	40	10749,91	119,96	429996	4799,00	35261,00
		м3		887,51	45,31	35501,00	1812,00	94,50
6	Е0109-34-1	Установка стоек высотой 1,8 м из стальных труб	0,627	18684,58	2383,35	11715	1494,00	7397,00
		т		14438,25	126,56	9053,00	79	81,00
7	Прайс лист ТОО "Компания Модуль-А"	Труба профильная квадратная 50х50х2,0 мм	194,4	193,82	--	37678,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
8	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения	4,527	32735,87	11718,89	148195,00	53051	78732,00
		м		18837	2634,16	85275	11925	81
9	Е0107-24-11	Установка оград решетчатых по металлическим стойкам	221	600,88	300,30	132795	66366	102734
		м		287,21	81,73	63474	18061	126
10	Прайс лист ТОО "Компания Модуль-А"	Труба профильная квадратная 25х25х1,5 мм	868,3	79,11	--	68691	--	--
		м		--	--	--	--	--
11	Прайс лист ТОО "Компания Модуль-А"	Труба профильная квадратная 15х15х1,5 мм	2160	49,44	--	106798	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	С12041-55 прим.	Кованые изделия: орнамент "S-образный" из квадрат ной арматуры, 10х10	1296	119,80	--	155258	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	С12041-56 прим.	Кованые изделия: орнамент "С-образный" из квадратной арматуры, 10х10	3240	68,46	--	221797	--	--
		шт		--	--	--	--	--

14	С12041-57 прим.	Кованые изделия: орнамент "Пика" d 14 мм	1728	136,91	--	236583	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	Е0113-16-6	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	332	22,68	0,06	7530	21	1804
		м2		6,68	0,03	2218	8	81
16	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окраск 2	332	164,61	0,09	54652	29	38974
		м2		124,20	0,02	41234	8	94,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				1821629		
						390821		
		Накладные расходы				445695		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				2239192		
		ИТОГО:				4897337		
		Временное здание и сооружение 1,44%				70522		
		ИТОГО:				4967858		
		Затраты на производства СМР в зимнее время (1,35%)				67066		
		Выслуга лет 1%				49679		
		Доп. отпуск 0,4 %				19871		
		ИТОГО по главе 9				5104474		
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года				5104474		
		Стоимость в текущем уровне цен 2015г. К-2,557				6086063		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				121721		
		ИТОГО:				6207785		
		НДС 12%				744934		
		Всего по акту:				6952719		

Заказчик: _____ О. Оразалиев

Подрядчик: _____ Б. Алдабергенова

Технадзор: _____ А. Есетов