Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Қаратау Құрылыс-2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Баспана Құрылыс-2020"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений по ул.Талип,41 в с.Терис Жуалынского района Жамбылской области**

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерского пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **18 от 1 06 2023г.**

Акт выполненных работ

за июнь 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Фундаменты									
1	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,36	23700,34 1700,24	1465,14 326,01	127034,00 9113,00	7853,00 1747,00	110067,00	9883,00 10953,00	147870,00
2	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство	$м^3$	54,33	31101,09 5735,81	2685,91 560,59	1689722,00 311627,00	145926,00 30457,00	1232170,00	311296,00 160081,00	2161099,00
3	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	167,04	1157,06 375,48	26,16 3,60	193275,00 62720,00	4369,00 601,00	126185,00	58888,00 20173,00	272336,00
4	12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,14	8626,48	2400,53	9834,00	2737,00	5759,00	2304,00	13109,00

				$м^3$ основания		1173,95	999,04	1338,00	1139,00		971,00	
5	13	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,84	43659,80 9540,94	2564,50 585,87	167654,00 36637,00	9848,00 2250,00	121169,00	35387,00 16243,00	219284,00
6	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03756	376202,00		14130,00		14130,00	1130,00	15260,00
7	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07776	349794,00		27200,00		27200,00	2176,00	29376,00
8	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13212	329247,00		43500,00		43500,00	3480,00	46980,00
			Итого по разделу 2: Фундаменты					2272349,00 421435,00	170733,00 36194,00	1680180,00 0,00	417758,00 215207,00	2905314,00
			Раздел 3: Колонны									
9	17	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,6	45113,53 10714,50	6880,85 1463,93	162409,00 38572,00	24771,00 5270,00	99065,00	39897,00 16184,00	218490,00
10	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0972	376202,00		36567,00		36567,00	2925,00	39492,00
11	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	349794,00		12593,00		12593,00	1007,00	13600,00
12	20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24264	329247,00		79888,00		79888,00	6391,00	86279,00
13	21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00672	1057276,80 95848,48	1806,32 762,93	7105,00 644,00	12,00 5,00	6449,00	591,00 616,00	8312,00
14	22	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	1,72	54618,18 19963,80	7580,23 1738,10	93943,00 34338,00	13038,00 2990,00	46568,00	33968,00 10233,00	138144,00
15	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04896	376202,00		18419,00		18419,00	1474,00	19893,00

16	24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11064	329247,00		36428,00		36428,00	2914,00	39342,00
17	25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18832	329247,00		62004,00		62004,00	4960,00	66964,00
18	26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0264	1057276,80 95848,48	1806,32 762,93	27912,00 2530,00	48,00 20,00	25334,00	2321,00 2419,00	32652,00
19	27	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,82	54618,18 19963,80	7580,23 1738,10	44787,00 16370,00	6216,00 1425,00	22201,00	16194,00 4878,00	65859,00
20	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03128	376202,00		11768,00		11768,00	941,00	12709,00
21	29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	329247,00		20808,00		20808,00	1665,00	22473,00
22	30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13112	329247,00		43171,00		43171,00	3454,00	46625,00
23	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0264	1057276,80 95848,48	1806,32 762,93	27912,00 2530,00	48,00 20,00	25334,00	2321,00 2419,00	32652,00
24	32	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,657	68418,72 20109,02	5817,16 1213,84	250207,00 73539,00	21273,00 4439,00	155395,00	70960,00 25693,00	346860,00
25	33	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36822	331233,00		121967,00		121967,00	9757,00	131724,00
26	34	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	3,06	36696,32 7899,01	6226,64 1360,49	112291,00 24171,00	19053,00 4163,00	69066,00	25784,00 11046,00	149121,00
27	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02816	376202,00		10594,00		10594,00	848,00	11442,00
28	36	214-210-0201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная		0,12222	349794,00		42752,00		42752,00		46172,00

		РК 2022	периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т							3420,00	
29	37	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	9,6	43789,08 13393,38	6298,43 1306,72	420375,00 128576,00	60465,00 12545,00	231334,00	128420,00 43904,00	592699,00
30	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2408	376202,00		90589,00		90589,00	7247,00	97836,00
31	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41088	349794,00		143723,00		143723,00	11498,00	155221,00
32	40	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	84,33	36720,98 8766,22	4144,90 967,41	3096680,00 739255,00	349540,00 81582,00	2007885,00	763379,00 308805,00	4168864,00
33	41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08238	455717,00		37542,00		37542,00	3003,00	40545,00
34	42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,96	24760,58 4957,69	10,28 0,00	122812,00 24590,00	51,00 0,00	98171,00	23115,00 11674,00	157601,00
35	43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09249	20434,90 18482,05	1910,85 806,60	1890,00 1709,00	177,00 75,00	4,00	1623,00 281,00	3794,00
36	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	376202,00		4424,00		4424,00	354,00	4778,00
37	45	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 10 мм	т	0,08073	351466,00		28374,00		28374,00	2270,00	30644,00
38	46	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	10,32	1477,03 574,86	15,89 7,19	15243,00 5933,00	164,00 74,00	9146,00	5586,00 1666,00	22495,00
39	47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$	127,8	6031,14 2697,02	380,58 86,85	770780,00 344679,00	48638,00 11099,00	377462,00	330874,00 88132,00	1189786,00

				перегородок (за вычетом проемов)								
40	48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0988	455717,00		45025,00		45025,00		48627,00
											3602,00	
41	49	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	1,2	34619,63	6226,64	41544,00	7472,00	24593,00	10111,00	55787,00
						7899,01	1360,49	9479,00	1633,00		4132,00	
42	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	376202,00		4514,00		4514,00		4875,00
											361,00	
43	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1602	349794,00		56037,00		56037,00		60520,00
											4483,00	
44	52	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1808	699090,33	16872,77	126396,00	3051,00	63793,00	70681,00	212843,00
						329378,40	1924,03	59552,00	348,00		15766,00	
45	53	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002155	813201,00		1753,00		1753,00		1893,00
											140,00	
			Итого по разделу 3: Колонны					6231226,00	554017,00	4170740,00	1525825,00	8377613,00
								1506467,00	125688,00	0,00	620562,00	
								8503575,00	724750,00	5850920,00	1943583,00	**11 282 927,00**
			ИТОГО по акту					1927902,00	161882,00	0,00	835769,00	
			в т.ч. стоимость оборудования:									1208885,00
			в т.ч. НДС 12%			12%						

Сдал Субподрядчик

ТОО "Баспана Құрылыс-2020"

Директор ТУРЛЫБЕКОВ Б.

Принял Генподрядчик

ТОО "Каратау Құрылыс-2030"

Директор ИСАБЕКОВ Р.