Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Форма 2

АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ

Благоустройство территории сш№220 в г.Аральск Аральского района

за июнь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2020 г.

Тенге

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1107-0504-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **10,0000** | | **370,70** | **3707** |
| 1. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 1,62 | 435,20 | 705 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,50** | **705** |
| 1. 2 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 1,54 | 5764,00 | 8877 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 1,54 | 1088,00 | 1676 |
| 1. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1114 | 1,114 | 174,00 | 194 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,08 | 2465,00 | 197 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,08 | 1088,00 | 87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **370,70** | **3707** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 83,19 | 832 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,31 | 363 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **490,21** | **4902** |
| **2** | **1107-0504-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру** | **шт. сборных конструкций** | **10,0000** | | **3471,04** | **34710** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 1,89 | 18,9 | 1018,00 | 19240 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 1,62 | 1088,00 | 1763 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2100,28** | **21003** |
| 2. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 1,54 | 5764,00 | 8877 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 1,54 | 1088,00 | 1676 |
| 2. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1114 | 1,114 | 174,00 | 194 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,08 | 2465,00 | 197 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,08 | 1088,00 | 87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **926,76** | **9268** |
| 2. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0209 | 0,209 | 16850,00 | 3522 |
| 2. 7 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 10 | -- | -- |
| 2. 8 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00036 | 0,0036 | 614991,00 | 2214 |
| 2. 9 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,001 | 208994,00 | 209 |
| 2.10 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,05 | 0,5 | 516,00 | 258 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **620,26** | **6203** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2478,33 | 24783 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 475,95 | 4759 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6425,32** | **64253** |
| **3** | **1101-0104-0702 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | **810,0000** | | **0,96** | **775** |
| 3. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00023 | 0,1863 | 1554,00 | 290 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,36** | **290** |
| 3. 2 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00023 | 0,1863 | 4161,00 | 775 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,1863 | 1554,00 | 290 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,96** | **775** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 0,26 | 208 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,10 | 79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,31** | **1062** |
| **4** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **121,5000** | | **76,87** | **9340** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,0122 | 1,482 | 638,00 | 946 |
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 1,482 | 1088,00 | 1613 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,06** | **2558** |
| 4. 3 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 1,482 | 5417,00 | 8030 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 1,482 | 1088,00 | 1612 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,09** | **8030** |
| 4. 4 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 12,15 | 30,00 | 365 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,00** | **364** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 1842 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 895 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99,39** | **12076** |
| **5** | **1101-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **121,5000** | | **58,84** | **7149** |
| 5. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01399 | 1,7 | 1531,31 | 2603 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,42** | **2603** |
| 5. 2 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,01274 | 1,548 | 4161,00 | 6441 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01274 | 1,548 | 1554,00 | 2406 |
| 5. 3 | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00125 | 0,151875 | 723,00 | 110 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 4 | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00125 | 0,151875 | 3941,00 | 599 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00125 | 0,151875 | 1300,00 | 197 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **58,84** | **7149** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,42 | 1874 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,94 | 722 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80,21** | **9745** |
| **6** | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **97,2000** | | **1103,92** | **107301** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806) | чел-ч | 0,144 | 13,997 | 806,00 | 11281 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,143 | 13,9 | 1369,23 | 19032 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **311,86** | **30313** |
| 6. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 1,507 | 9400,00 | 14162 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 1,507 | 1554,00 | 2342 |
| 6. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0476 | 4,627 | 4249,00 | 19659 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0476 | 4,627 | 1088,00 | 5034 |
| 6. 5 | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 6,882 | 8342,00 | 57408 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 6,882 | 1554,00 | 10695 |
| 6. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 0,88452 | 5417,00 | 4791 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 0,88452 | 1088,00 | 962 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **987,86** | **96020** |
| 6. 7 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 6,804 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 336,81 | 32738 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115,26 | 11203 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1556,00** | **151243** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **97,2000** | | **2216,00** | **215395** |
| 8 | **1127-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **81,0000** | | **1069,87** | **86659** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806) | чел-ч | 0,144 | 11,664 | 806,00 | 9401 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1357 | 10,992 | 1384,36 | 15216 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **303,92** | **24618** |
| 8. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л с.) | маш.-ч | 0,0155 | 1,256 | 9400,00 | 11802 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 1,256 | 1554,00 | 1952 |
| 8. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0429 | 3,475 | 4249,00 | 14765 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0429 | 3,475 | 1088,00 | 3781 |
| 8. 5 | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 5,735 | 8342,00 | 47840 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 5,735 | 1554,00 | 8912 |
| 8. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 0,5265 | 5417,00 | 2852 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,5265 | 1088,00 | 573 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **953,81** | **77258** |
| 8. 7 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,05 | 4,05 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 328,24 | 26587 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111,85 | 9060 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1509,95** | **122306** |
| 9 | **2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **81,0000** | | **2870,00** | **232470** |
| 10 | **1127-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** | **м2 тротуара** | **810,0000** | | **353,29** | **286167** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,381 | 308,61 | 835,00 | 257689 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 7,938 | 1282,96 | 10184 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **330,71** | **267873** |
| 10. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,081 | 4249,00 | 344 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,081 | 1088,00 | 88 |
| 10. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0041 | 3,321 | 4329,00 | 14377 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 3,321 | 1554,00 | 5161 |
| 10. 5 | 3201-0212-0401 РСНБ РК 2015 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,0513 | 41,553 | 34,00 | 1413 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 4,536 | 2465,00 | 11181 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 4,536 | 1088,00 | 4935 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,72** | **27315** |
| 10. 7 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0005 | 0,405 | 2870,00 | 1162 |
| 10. 8 | 2104-0509-9902 РСНБ РК 2015 | Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров | м2 | 1 | 810 | – | – |
| 10. 9 | 2205-0199-9902 РСНБ РК 2015 | Смесь пескоцементная | м3 | 0,05 | 40,5 | – | – |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,43** | **1162** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 357,16 | 289303 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,84 | 46038 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **767,29** | **621507** |
| **11** | **2103-0302-0601 РСНБ РК 2015** | **Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93** | **м2** | **810,0000** | | **1165,00** | **943650** |
| **12** | **1127-0201-1001 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** | **м бортового камня** | **90,0000** | | **1512,90** | **136161** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894) | чел-ч | 0,698 | 62,82 | 894,00 | 56161 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 0,585 | 1525,32 | 892 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **633,93** | **57053** |
| 12. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 0,549 | 4329,00 | 2377 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0061 | 0,549 | 1554,00 | 853 |
| 12. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,036 | 2465,00 | 89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,036 | 1088,00 | 39 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,39** | **2465** |
| 12. 5 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,039 | 3,51 | 21086,00 | 74012 |
| 12. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,054 | 16850,00 | 910 |
| 12. 7 | 2107-0202-0401 РСНБ РК 2015 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,153 | 15252,00 | 2334 |
| 12. 8 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,9 | 310,00 | 279 |
| 12. 9 | 2104-0508-9903 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые | м | 1 | 90 | – | – |
| | | **Итого материалов:** | | | | **861,49** | **77534** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 684,64 | 61618 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 175,80 | 15822 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2373,34** | **213601** |
| **13** | **2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **1,4400** | | **37840,00** | **54490** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **1107-0519-0101 РСНБ РК 2015** | **Ограждения.Демонтаж** | **м ограждения** | **264,0000** | | **30,90** | **8156** |
| 14. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 7,445 | 424,85 | 3163 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,98** | **3163** |
| 14. 2 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 1,082 | 1888,00 | 2044 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 1,082 | 910,00 | 985 |
| 14. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 15,312 | 174,00 | 2664 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 6,362 | 2465,00 | 15683 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 6,362 | 1088,00 | 6922 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,90** | **8156** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 14,14 | 3732 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,60 | 951 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **48,64** | **12840** |
| **15** | **1107-0519-0101 РСНБ РК 2015** | **Ограждения.Установка** | **м ограждения** | **265,0000** | | **2113,60** | **560104** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 1,74 | 461,1 | 1130,00 | 521043 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 7,473 | 1062,12 | 7937 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1996,15** | **528980** |
| 15. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 1,087 | 1888,00 | 2051 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 1,087 | 910,00 | 989 |
| 15. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 15,37 | 174,00 | 2674 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 6,386 | 2465,00 | 15743 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 6,386 | 1088,00 | 6948 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **20468** |
| 15. 6 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,3975 | 18389,00 | 7310 |
| 15. 7 | 2113-0211-0605 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,000003 | 0,000795 | 249654,00 | 198 |
| 15. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,053 | 208994,00 | 11077 |
| 15. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,265 | 30,00 | 8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **70,16** | **18593** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2355,46 | 624197 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 357,52 | 94744 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4826,58** | **1279045** |

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Итого** | | | | | **5 167 358** |
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | **103344,1597** |
| **Итого** | | | | | **5270702** |
| **Понижающим коэффицентом К=0,9** | | | | | **4464286** |
| **Итого** | | | | | **4 464 285,71** |
| **НДС 12%** | | | | | **5 000 000,00** |
| **ВСЕГО** | | | | | |

1160

**Заказчик:**

**КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **А.Таскынбаев**

**Подрядчик:**

**ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"** **Б. Абдуллаева**

**Технадзор:**

**Авторский надзор**