Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма 2

Подрядчик: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ

Благоустройство территории сш№220 в г.Аральск Аральского района

за июль месяц 2020 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**6,52839**		**301753,81**	**1969955**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	161	1108,833	1053,00	1167601
16.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,6	79,891	1413,40	112918
		Итого оплата труда:				**185928,40**	**1280519**
16.3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	61	420,117	1227,00	515483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	1,377	13,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.5	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,1	55,786	4689,00	261581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,1	55,786	1554,00	86691
16.6	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	9,642	233,00	2247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	2,066	28,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.8	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	14,463	460,00	6653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.9	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,444	3316,00	11419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,444	1088,00	3747
16.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	12,397	26,00	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.11	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	20,661	2118,00	43761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	20,661	1088,00	22479

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**122189,90**	**641541**
16.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	7,576	293,00	2220
16.13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	2,066	147,00	304
16.14	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	0,301658	220651,00	66561
16.15	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,064	7,328	–	–
		Итого материалов:				**10030,91**	**69085**
		Накладные расходы	%	69		128290,60	249403
		Сметная прибыль	%	8		0,00	5000
		Сметная стоимость:				**464447,96**	**2224358**
17	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,3356**		**251663,00**	**336121**
18	**2105-0304-0315**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой**	**т**	**5,5194**		**251663,00**	**1389036**
19	**2105-0104-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0321**		**275414,00**	**8849**
20	**1115-0403-1003**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска**	**м2**	**400,0000**		**375,44**	**150175**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,369	147,6	964,00	142286
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,16	1043,50	167
		Итого оплата труда:				**356,13**	**142453**
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,04	1888,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04	910,00	36
20.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,12	2465,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,12	1088,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**371**
20.5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	1,2	90,00	108
20.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	10,8	686,00	7409
20.7	2204-0201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	98,4	–	–
		Итого материалов:				**18,79**	**7517**
		Накладные расходы	%	80		284,91	113963
		Сметная прибыль	%	8		52,83	21131
		Сметная стоимость:				**713,17**	**285268**
21	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**16,3800**		**24781,80**	**405926**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	64,537	894,00	57696
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	3,743	1294,97	4847
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**62543**
21.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,044226	4249,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,044226	1088,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8
21.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	3,44	39,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
21.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,17199	4329,00	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,17199	1554,00	267
21.6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	3,276	3996,00	13091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	3,276	1300,00	4259
21.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,18018	79,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
21.8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,250614	2465,00	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,250614	1088,00	273
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**14790**
21.9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,708	18609,00	310912
21.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	6,552	70,00	459
21.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,013104	40416,00	530
21.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,03276	53953,00	1768
21.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,113022	58360,00	6596
21.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00819	26517,00	217
21.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	6,061	310,00	1879
21.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,091728	6994,00	642
21.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,113022	27221,00	3077
21.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,28665	30,00	9
21.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	8,108	907,00	7354
		Итого материалов:				**20356,54**	**333440**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	56914
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	37027
		Сметная стоимость:				**30516,93**	**499867**

1160

Итого 4 743 499

Непредвиденные работы и затраты-2% 94866,98688

Итого 4838366

Понижающим коэффициентом К=0,9 4098097

Итого 4 098 097,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС 12%					4 589 868,96
		ВСЕГО					

1160

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **Ж. Кудайберген**

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью ""Aisar-Group""** **Ш. Абишев**

Авторский надзор: **ТОО "ГорСервисПроект"** **Б. Жусупов**

Подрядчик: **ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"** **Б. Абдуллаева**