Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ЖИ Панфиловского района" 34170

Подрядчик ТОО "Рустем-Техстрой"
Субподрядчик
Договор №2 от 03.03.2015г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центральной площади г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство центральной площади г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	7523,90	181,33	21,26	1364272	159958	0,95	7133
					156,15	7,97	1174857	59965	0,04	293
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	504,50	547,86	6,63	276395	3345	0,70	352
				108,68	1,76	54829	886	0,01	3	
11.	С143011-8	Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, сечением 300х150мм	м	-484,32	3220,00	--	-1559510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	т	0,94	22247,56	8912,18	20824	8342	54,30	51
					10170,00	1974,78	9519	1848	7,58	7
13.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,94	147100,00	--	137690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,50	22541,72	316,57	33813	475	22,50	34
					3487,50	119,25	5231	179	0,58	1
15.	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	м2	90,00	249,19	--	22428	--	0,15	13
					27,00	--	2430	--	--	--

34170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	67,50	148,40 108,00	0,07 0,02	10017 7290	5 1	0,65 0,00	44 0
17.	С11011-32 5	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	кг	16,61	498,00 --	-- --	8269 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО:

	314198 1254156	172124 62879	7626 304

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1609633
На металломонтажные работы	10231
Всего накладных расходов:	1619864
Итого с накладными	1934062

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116044
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2050106
Итого с временными, 1,44 %	2079628
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2107703
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2116022
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2136818
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5464740
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109295
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5574035
Налог на добавленную стоимость, 12 %	668884
Итого с НДС	6885358
Тендерная скидка	2209000
Итого к оплате с НДС	4676358

" ЗАКАЗЧИК "
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района

_____ Досмаилов К.Н.

" ПОДРЯДЧИК "
Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

_____ Алдабергенова Б.Т.