Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Аральск"

Подрядчик: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ

Устройство мини спортивной площадки в целях благоустройтвах города Аральск

за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом**	1000	0,96	0,96	957	957	211	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,36	–	357	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*0,21*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,21*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*0,09*		*93*				
		Сметная стоимость				*1262*				
6	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	1,07	254076,00	–	271861	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20326,08*		*21749*				
		Сметная стоимость				*293610*				
7	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	1,6	216670,00	–	346672	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17333,60*		*27734*				
		Сметная стоимость				*374406*				
8	21-050308-0219 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	396	530,00	–	209880	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*42,40*		*16790*				
		Сметная стоимость				*226670*				
12	Цена рынок	**Газон искусственный для футбольных полей разметками и устройством**	450	2083,31	–	937489	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*166,66*		*74999*				
		Сметная стоимость				*1012488*				
		Электроосвещение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**								
		км	0,11	482386,00	--	53062	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*38590,88*		*4245*				
						57307				
16	23-070106-0905 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.1, мощность 60 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 104 штук, ГОСТ 55705-2013**								
		шт.	6	18086,00	--	108516	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1446,88*		*8681*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			*117197*				
		Накладные расходы -	Тенге			1928437				
		Выслуга лет 1%	Тенге			241				
		Всего:	Тенге			154291				
		Базовых цены 2 кв 2018				2082938				
		В текущих ценах на 2021 год К=1,2129				2082938				
		Всего:				2 526 396				
		Налоги, сборы обязательные платежи -2%	Тенге			2 526 396				
		Всего:	Тенге			50528				
		Понижаюшим коэффицентом	Тенге			2576923				
		Всего:	Тенге			367170				
		НДС 12%				2209753				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			265170,36				
						2474923,36				

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Аральск"
А.Таскынбаев

Подрядчик
ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Б. Абдуллаева

Технадзор: Серикбаев Сагимбай Амирханович

ТОО "ИнженерСтройГрупп"