Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Аральск" Форма 2

Подрядчик: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ

Устройство мини спортивной площадки в целях благоустройтвах города Аральск

за август месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,85	2133,60	--	1814	--	1072	2,80	2
		м3 грунта		2133,60	--	1814	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1260,96*		*1072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1260,96*				*1072*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*271,56*		*231*				
		Сметная стоимость				*3117*				
3	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,85	26229,14	1097,22	22295	933	1928	4,90	4
		м3		4459,00	217,78	3790	185	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2268,24*		*1928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2268,24*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2279,79*		*1938*				
		Сметная стоимость				*26161*				
4	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	5,4	24018,05	1279,24	129697	6908	7503	2,82	15
		м3		2616,96	247,81	14132	1338	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1389,42*		*7503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1389,42*				*7503*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2032,60*		*10976*				
		Сметная стоимость				*148176*				
5	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (Ограждение металлическое сетчатое, размеры 30х15м, высота 4м с калиткой). Сборка с установкой**	3,7	139915,16	35619,30	517686	131791	247390	91,00	337
		т конструкций		99008,00	10781,92	366330	39893	60,9	7,34	27
		Накладные расходы -		*66862,06*		*247390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*66862,06*				*247390*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16542,18*		*61206*				
		Сметная стоимость				*826282*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-050108-0210 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	49,5	1736,00	--	85932	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,88*		*6875*				
		Сметная стоимость				*92807*				
10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	108	81,98	2,21	8854	239	2145	0,03	3
		м2		36,43	0,22	3935	24	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,86*		*2145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,86*				*2145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,15*		*880*				
		Сметная стоимость				*11879*				
11	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	45	6203,03	860,44	279136	38720	77366	2,99	135
		м3 подстилающего слоя		2496,65	326,40	112349	14688	60,9	0,30	14
		Накладные расходы -		*1719,24*		*77366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1719,24*				*77366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*633,78*		*28520*				
		Сметная стоимость				*385022*				
		Электроосвещение								
13	13-080205-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 70 мм2. Подвешивание**	90	1784,47	817,39	160603	73565	46183	0,80	72
		м линии		932,91	266,01	83962	23941	42,8	0,20	18
		Накладные расходы -		*513,14*		*46183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*513,14*				*46183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,81*		*16543*				
		Сметная стоимость				*223328*				
15	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные. Установка**	6	8324,29	3515,90	49946	21095	10235	2,34	14
		шт.		2840,76	1144,84	17045	6869	42,8	0,88	5
		Накладные расходы -		*1705,84*		*10235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1705,84*				*10235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,41*		*4814*				
		Сметная стоимость				*64995*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1255963				
		Накладные расходы -	Тенге			393852				
		Выслуга лет 1%	Тенге			131983				
		Всего	Тенге			1781767				
		Базовых цены 2 кв 2018				1781767				
		В текущих ценах на 2021 год К=1,2129				2 161 105				
		Всего				2 161 105				
		Налоги, сборы обязательные платежи -2%	Тенге			43222				
		Всего	Тенге			2204327				
		Понижающим коэффицентом	Тенге			314081				

		3		3						
	Всего:		4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		Тенге			1890246				120
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			226830				
						2117076,64				

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Аральск"
А.Таскынбаев

Подрядчик:
ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
Б. Абдуллаева

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
Серикбай Сагимбай Амирханович