Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» май 2021 г.

Заказчик КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз», ул.Толе би, 57б
наименование организации– для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Договор №376 от 03.09.2020 года, ТОО «ПТФ «Ленон» ГСЛ-№13009320 от 07.06.2013г., г.Тараз, проспект Абая,186, директор Каримов Алишер Алимуратович
наименование подрядной (генподпрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ТОО «Құрылыс Сауда ЭКСПО», г.Тараз, ул.Карахана, 3/6; Калиев Болат аттестат №KZ10VJE00032027; №KZ37VJE00032026; №KZ64VJE00032025 от 03.11.2017г ; 03.11.2017г; 03.11.2017г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 24.05.2021г ТОО «КУРЫЛЫС ИНВЕСТ ЖОБА», лицензия 17019332 от 14.11.2017г , г.Тараз, проспект Абая,186/1; по приказу назначен эсперт ГИП Ли Сергей Александрович ;
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество эксперта авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11,пятно 2».
Новое строительство
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область, г.Тараз, 15 микрорайон
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта относится к второй-нормальный уровню ответственности, по адресуЖамбылская область,г.Тараз, 15 микрорайон
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает,что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 26.03.2020 г. №1117 документ, подтверждающий наступление юридических фактов(юридических составов), на основании которых возникают, изменяются при прекращении права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о правке на наследство,передаточный актили разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от Акиматаг.Тараза

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий« КГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», KZ93REA00191837от 20.09.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)ТОО «Курылыс Инвест Жоба». Без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №104-Ө от 17.07.2020 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **09.2020 года;**

месяц, год

окончание работ **03.2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяца:3

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;

фактически 3,0месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство	м²	9630		9630	
2	Теплоснабжение	км	0,150		0,150	
3	Водоснабжение	км	0,058		0,058	
4	Канализация	км	0,073		0,073	
5	Газоснабжение	км	0,126		0,126	
6	Электроснабжение	км	0,262		0,262	
7	Телефонизация	км	0,265		0,265	
8	Площадь покрытий	м²	3593		3593	
9	Площадь озеленения	м²	4465		4465	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : **Теплоснабжение**Теплоснабжение предусмотрено от проектируемых внутриквартальных тепловых сетей.Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91, группы В, термообработанных, категории 4б. К дому приняты трубопроводы диаметров Ø108х4,0мм, протяженность трассы составляет – 0,1505км.**Водоснабжение:**Водоснабжение предусмотрено от существующей сети. Водопровод запроектирован из стальных электросварных труб диаметром Ø57х3,0 мм в весьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704-91. Протяженность водопроводной сети – 0,058 км.

Канализация:Отвод стоков от запроектированного объекта,предусматривается в существующую канализационную сеть диаметром 200 мм.

На сети предусматрены колодцы из сборных железобетонных элементов выполненных из бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе с примесями и шлакопортландцементе по ТПР 902-09-22.84 диаметром 1500 мм.Общая протяженность трассы –0,097км..

Газопровод Точка подключения к дому от газопровода низкого давления, идущего после ШРП. Запроектирован в надземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром Ø 90х8,2;с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладывается на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли с выходом из земли около жилых домов. Газопровод низкого давления после выхода из земли около многоэтажных домов выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 Ø76х3,5.Общая прпотяженность-0,126км.

Электроснабжение: Точка подключения: РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ установлен шкаф с рубильником РПС-2 с комплектом предохранителей ПН-250А и счетчиком. В ВРУжилого дома рубильникВР32-35 на одно направление заменен на ВР32-35 на два направления. От РУ-04 кВ ТП до ВРУ жилого дома проложен кабель марки 3х120+1х70мм2 АВБбШв-1, расчетного сечения в траншее подл засыпку. Суммарная протяженность проектируемых кабельных линий напряжением 04 кВ составляет 0,265км..

Кабельную перемычку к ВРУ подключить счерез силовой ящик типа ЯРП на 200А.

Телефонизация:Проект выполнен на основании материалов собранных ранее утвержденного генерального плана г.Тараз, данных расчета жилищного фонда, исходных данных , предоставленных заказчиком.
Технических условий выданных Жамбылским ТУМС ЭРДТ АО «Казахтелеком» №8-27-20/Л от 31 марта 2020г. Проектом предусмотрено строительство телефонной двухканальной канализации от колодца ККСр10, в котором установлена оптическая универсальная муфта до колодца ККСр-2/13. На участке от смотрового колодца ККСр-2/10 проложен кабель ОКСЛ-М2П-А2-2,5 в 3 нитки до колодца ККСр-2/13 и до жилого дома, пятно 6. Протяженность телефонной сети -0,265км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **56913,789тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **45146,017тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **-млн. тенге;**
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по5-ти этажному 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова г.Тараз. Участок №11. Пятно 2», принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Бибосынов Тулеген Асканбекович_____
фамилия, имя, отчество,подпись руководителя Место печати

Технический надзор Калиев Болат_____
фамилия, имя, отчество,подпись Место печати

Авторский надзор Ли Сергей Александрович_____
фамилия, имя, отчество,подпись Место печати

Подрядчик
(генеральный подрядчик)Каримов Алишер Алимуратович_____
Фамилия , имя , отчество ,подпись руководителя Место печати

Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

«24» май 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПТФ «Ленон» ГСЛ-СМР№13009320 от 07.06.2013г , г.Тараз, ул.Сатпаева 15а
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Каримова Алишера Алимуратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «*Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова в г. Тараз. Участок №11, пятно2*»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
в лице руководителя Бибосынова Тулегена Асканбековича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «СтройМонтажGroup» № 16008733 от30.05.2016 года
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «Құрылыс инвест жоба», без номер
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Приказ № 104-ө от 17.07.2020 года КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство	м²	8058,00		8058,00	
2	Теплоснабжение	км	0,1505		0,1505	
3	Водоснабжение	км	0,058		0,058	
4	Канализация	км	0,097		0,097	
5	Газоснабжение	км	0,126		0,126	
6	Электроснабжение	км	0,265		0,265	
7	Телефонизация	км	0,266		0,266	
8	Площадь покрытий	м²	3593,00		3593,00	
9	Площадь озеленения	м²	4465,00		4465,00	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: площадь участка – 9630,00м², площадь покрытии – 3593,00м², площадь озеленения – 4465,00м², благоустройство -8058,00 м².

Теплоснабжение: Теплоснабжение предусмотрено от проектируемых внутриквартальных тепловых сетей. Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб диаметром мм по ГОСТ10705-80, группы В, термообработанных, категории 4б. К дому приняты трубопроводы диаметров 108х4,0мм, протяженность трассы составляет –0,1505км.

Водоснабжение: Водоснабжение предусмотрено от существующей сети. Водопровод запроектирован из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм в весьма усиленной

изоляции по ГОСТ 10704-91. Точка подключения- существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 200мм. Протяженность водопроводной сети – 0,058 км.

Канализация:Отвод стоков от запроектированного объекта,предусматривается в существующую канализационную сеть диаметром 200 мм.

На сети предусматрены колодцы из сборных железобетонных элементов выполненных из бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе с примесями и шлакопортландцементе по ТПР 902-09-22.84 диаметром 1500 мм.Общая протяженность трассы –0,097км..

Газопровод Точка подключения к дому от газопровода низкого давления, идущего после ШРП. Запроектирован в надземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром Ø 90х8,2;с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладывается на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли с выходом из земли около жилых домов. Газопровод низкого давления после выхода из земли около многоэтажных домов выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 Ø76х3,5.Общая прпотяженность-0,126км.

Электроснабжение: Точка подключения: РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ установлен шкаф с рубильником РПС-2 с комплектом предохранителей ПН-250А и счетчиком. В ВРУжилого дома рубильникВР32-35 на одно направление заменен на ВР32-35 на два направления. От РУ-04 кВ ТП до ВРУ жилого дома проложен кабель марки 3х120+1х70мм2 АВБбШв-1, расчетного сечения в траншее подл засыпку. Суммарная протяженность проектируемых кабельных линий напряжением 04 кВ составляет 0,265км..

Кабельную перемычку к ВРУ подключить счерез силовой ящик типа ЯРП на 200А.

Телефонизация:Проект выполнен на основании материалов собранных ранее утвержденного генерального плана г.Тараз, данных расчета жилищного фонда, исходных данных , предоставленных заказчиком.

Технических условий выданных Жамбылским ТУМС ЭРДТ АО «Казахтелеком» №8-27-20/Л от 31 марта 2020г. Проектом предусмотрено строительство телефонной двухканальной канализации от колодца ККСр10, в котором установлена оптическая универсальная муфта до колодца ККСр-2/13. На участке от смотрового колодца ККСр-2/10 проложен кабель ОКСЛ-М2П-А2-2,5 в 3 нитки до колодца ККСр-2/13 и до жилого дома, пятно 6. Протяженность телефонной сети -0,265км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **09. 2020 года;**
месяц, год
окончание работ **03. 2021 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяца: **3** ;
по норме или по проекту организации строительства, месяца: **3** ;
фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТГЭС ТОО «Жамбылские электрические сети»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Согласовано с ГКП "Жамбыл су"
дата подпись

КГП «Тараз Су»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

КЕЛІСІЛГЕН / СОГЛАСОВАНО
"ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО" МКК
ЖЫЛУ ИНСПЕКЦИЯСЫ
(қолы, фамилиясы)
ж/г.

КГП «Таразтрансэнерго»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ПТО
қолы/подпись

ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова в г. Тараз. Участок №11, пятно2»
наименование, местонахождения объекта
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «ПТФ Ленон» - Каримов Алишер Алимуратович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО "ЛЕНОН" ЖШС

Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО ПТФ "Ленон"
Субподрядчик: ТОО "СтройМонтажGroup"
Договор: № 2 от 02 декабря 2020г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство5-ти этажных 80-квартирных ж/домов по улице Сулейманова г. Тараз участок (11 пятно 2)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		с начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство5-ти этажных 80-квартирных ж/домов по улице Сулейманова г. Тараз участок (11 пятно 2)	1 727 163,00	1 542 109,82	185 053,18		1 727 163,00	1 542 109,82	185 053	
2	В том числе НДС	185 053,18				185 053,18			

Генподрядчик:
ТОО ПТФ "Ленон"
_____ **Каримов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "СтройМонтажGroup"
_____ **Мукожанов А.Е.**

Генподрядчик: ТОО ПТФ "Ленон"
Субподрядчик: ТОО "СтройМонтажGroup"
Договор: № 2 от 02 декабря 2020г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство5-ти этажных 80-квартирных ж/домов по улице Сулейманова г. Тараз участок (11пятно 2)

АКТ
выполненных работ за март месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Раздел. Электроснабжение												
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		25,93	152,72	144,65	3960	3751	--	818	5160
						8,06	35,74	209	927		382	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		0,8	1613,92	--	1291	--	--	930	2398
						1613,92	--	1291	--		178	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		3,564	841,75	--	3000	--	--	2160	5573
						841,75	--	3000	--		413	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		14,256	34,67	34,67	494	494	--	128	672
						--	12,48	--	178		50	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		14,256	156,87	74,79	2236	1066	--	1192	3702
						82,08	34,02	1170	485		274	
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		8,91	203,50	194,47	1813	1733	--	396	2386
						8,93	52,84	80	471		177	
7	Ц13-080201-0203	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		109	418,57	216,54	45624	23603	5069	17838	68539
						155,52	71,77	16952	7823		5077	
8	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		99	476,56	398,80	47180	39481	--	16740	69033
						77,76	157,09	7698	15551		5114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	99	140,21	114,29	13880	11314	--	5056	20452
					25,92	45,02	2566	4457		1515	
10	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	101	588,20	296,75	59408	29972	4566	24775	90918
					246,24	94,46	24870	9540		6735	
11	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	38	1270,15	818,46	48266	31102	4852	16354	69789
					324,00	273,72	12312	10401		5170	
12	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	31669,63	23837,76	190018	143027	335	69326	280091
					7776,00	8271,66	46656	49630		20747	
13	Ц13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	3439,96	10,66	6880	21	971	4239	12009
					2944,00	--	5888	--		890	
14	Ц13-080206-1504	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	20	823,16	107,70	16463	2154	3516	8315	26760
					539,65	37,78	10793	756		1982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				440514	287718	19309	168267	657482
							133485	100218	--	48704	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				427719				
	Материалы		Тенге				19310				
	Всего заработная плата		Тенге					225893			
		Накладные расходы	Тенге				162643				
		Сметная прибыль	Тенге				47229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				637591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					225893			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12795				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					7811			
		Накладные расходы	Тенге				5624				
		Сметная прибыль	Тенге				1473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				657483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					233704			
Раздел. Наружная канализация											
15	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	189,56	152,72	144,65	28949	27421	--	5979	37722
					8,06	35,74	1528	6776		2794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	65,25	193,80 10,17	183,63 45,37	12645 664	11982 2961	--	2609 1220	16475
17	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45,48	193,80 10,17	183,63 45,37	8814 463	8351 2064	--	1819 851	11483
18	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45,48	193,80 10,17	183,63 45,37	8814 463	8351 2064	--	1819 851	11483
19	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,28	2599,04 2599,04	-- --	24119 24119	-- --	--	17366 3319	44804
20	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,0959	193,80 10,17	183,63 45,37	600 31	568 140	--	124 58	782
21	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	19,508	1203,95 1203,95	-- --	23487 23487	-- --	--	16910 3232	43629
22	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	78,032	40,52 --	40,52 14,59	3161 --	3161 1139	--	820 319	4300
23	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78,032	187,07 98,04	89,03 40,50	14598 7650	6947 3160	--	7784 1790	24172
24	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,912	841,75 841,75	-- --	31913 31913	-- --	--	22977 4391	59281
25	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,648	34,67 --	34,67 12,48	5257 --	5257 1893	--	1363 530	7150
26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	151,648	156,87 82,08	74,79 34,02	23788 12447	11341 5159	--	12677 2917	39382
27	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,57	266,29	254,46	6809	6506	3	1488	8961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11,71	69,14	300	1768		664	
28	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,07317	569609,86	3512,55	41678	257	9961	31253	78765
					429951,00	1486,92	31460	109		5834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	250415 С	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	1008 73,75536	--				--		
29	Е11-220201-0204 1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,02375	422068,95	18058,43	10024	429	147	9490	21075
					397794,00	5816,48	9448	138		1561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	250416 С	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75	м	1000 23,75	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244656	90573	10111	134478	409464
							143971	27370	--	30331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				244656				
	Материалы		Тенге				10113				
	Всего заработная плата		Тенге					171341			
		Накладные расходы	Тенге				134477				
		Сметная прибыль	Тенге				30331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				409464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					171341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				409464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					171341			
Раздел. Газоснабжение											
30	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	347138,79	105411,35	15274	4638	103	11720	29154
					239396,00	29662,04	10533	1305		2160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 44,44	--				--		
31	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	82	3397,80	46,89	278619	3845	203715	70965	377551
					866,58	16,52	71059	1354		27967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 82	2450,00				200900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**347138,79**	**105411,35**	**694**	**211**	**4**	**533**	**1325**
					239396,00	**29662,04**	**479**	**59**		**98**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	**250404 С**	**Трубы полиэтиленовые напорные**	**м**	**1010 2,02**	**--**				**--**		
33	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2**	**1405,35**	**912,28**	**2811**	**1825**	**--**	**1463**	**4616**
					493,07	**245,89**	**986**	**492**		**342**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	**251461 С**	**Фасонные части**	**шт.**	**1 2**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**297398**	**10519**	**203822**	**84681**	**412646**
							83058	**3210**	**--**	**30567**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18779**				
	Материалы		Тенге				**107**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13855**			
		Накладные расходы	Тенге				**13716**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2600**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13855**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**278619**				
	Материалы		Тенге				**203715**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72413**			
		Накладные расходы	Тенге				**70965**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27967**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**377551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**412646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86268**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**1 479 592**						
		Временные здания и сооружения	**1,00%**		**14 795,92**						
		Итого			**1 494 388**						
		Производство работ в зимнее время	**1,17%**		**17 484**						
		ИТОГО			**1 511 872**						
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**		**30 237**						
		ИТОГО			**1 542 110**						
		НДС	**12%**		**185 053**						
		Всего с НДС	**Тенге**		**1 727 163**						

Генподрядчик:
ТОО ИТФ"" Ленон""

Директор _____ **Каримов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "СтройМонтажGroup"

Директор _____ **Мукожанов А.Е.**