Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 63
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» май 2021 г.

Заказчик КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» 080000, Жамбылская область, г. Тараз, проспект Толе би, 57Б, руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «19» май 2021 года, ТОО «B-GRASS» директор Абуов Даурен Даулетович, 080000 г. г.Тараз, микрорайон Жансая 43В

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от «19» май 2021 года, в лице директора ТОО «ҚҰРЫЛЫС САУДА ЭКСПО» Юсупова Мамлакат Турсуновна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по техническому надзору

Шораев Абдигали Тлеукулович №KZ18VJE00035666 от 01.03.2018г.; №KZ38VJE00032493 от 20.11.2017г.; KZ86VJE00033472 от 20.12.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «19» май 2021 года, в лице директора ТОО "Курылыс инвест жоба" Калкеева Ерлана Фрунзебаевича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по авторскому надзору

Ли Сергей Александрович, главный инженер проекта

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г. Тараз". Участок № 7, пятно № 2., новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Байтерек» Участок № 7, пятно № 2

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 25 февраля 2020 года №714 выдано Акимат г. Тараз;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» KZ69REA00191978 21.09.2020г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Курылыс инвест жоба», номер проекта б/н*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)Рабочий проект, *КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» № 96-Ө от 17.07.2020 г.*

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020 года;
месяц, год

окончание работ май 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5;фактически, месяц:2,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжение	м	1155	1155	1155	1155
Протяженность водопровода	м	29	29	29	29
Протяженность канализации	м	32	32	32	32
Протяженность газопроводов	м	29	29	29	29
Электроснабжение	м	145	145	145	145

Площадь покрытий	м2	527	527	527	527
Площадь отмостки	м2	45,5	45,5	45,5	45,5
Площадь озеленения	м2	1261	1261	1261	1261
Телефонизация	м	121	121	121	121

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____; факт начала выпуска продукции с указанием объема Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных Четырех комнатных и более	-	-	-	-	-	-

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Площадь участка – 0,2314 га, Площадь застройки – 300,5 м2, Площадь покрытий – 527 м2, из них асфальтобетонное покрытие проездов – 409 м2, асфальтобетонное покрытие дорожек – 45 м2, плиточное покрытие – 73 м2, Площадь озеленения – 1261 м2, протяженность Теплоснабжения – 1155 м, выполнено из стальных электросварных труб д=76х3,5 мм, Протяженность

ВОДОПРОВОДА – 29 М, ВЫПОЛНЕН ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3,0 ММ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАНАЛИЗАЦИИ – 32 М, ВЫПОЛНЕНА ИЗ ДВУХСЛОЙНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ТРУБ Д=160 ММ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ – 29 М, ВЫПОЛНЕНО ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=57Х3,0 ММ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,4 КВ-145 М, ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАБЕЛЯ СВЯЗИ – 121 М, КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ 15.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 21480,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 15790,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г. Тараз". Участок № 7, пятно №2.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Бибосынов Тулеген Асканбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Юсупова Мамлакат Турсуновна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Ли Сергей Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абуов Даурен Даулетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«19» мая 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «B-GRASS», г.Тараз, микрорайон Жансая 43В***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***директора Абуов Даурен Даулетович,***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г. Тараз". Участок № 7, пятно № 2.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза», руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «СтройМонтажGroup» №16008733 от 30.05.2016

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Курылыс инвест жоба», номер проекта б/н***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» № 96-θ от 17.07.2020г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди
Теплоснабжение	м	1155	1155	1155	1155
Протяженность водопровода	м	29	29	29	29
Протяженность канализации	м	32	32	32	32
Протяженность газопроводов	м	29	29	29	29
Электроснабжение	м	145	145	145	145
Площадь покрытий	м2	527	527	527	527
Площадь отмостки	м2	45,5	45,5	45,5	45,5
Площадь озеленения	м2	1261	1261	1261	1261
Телефонизация	м	121	121	121	121

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Площадь участка – 0,2314 га, Площадь застройки – 300,5 м2, Площадь покрытий – 527 м2, из них асфальтобетонное покрытие проездов – 409 м2, асфальтобетонное покрытие дорожек – 45 м2, плиточное покрытие – 73 м2, Площадь озеленения – 1261 м2, протяженность Теплоснабжения – 1155 м, выполнено из стальных электросварных труб д=76х3,5 мм, Протяженность водопровода – 29 м, выполнен из стальных*

ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3,0 ММ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАНАЛИЗАЦИИ – 52 М, ВЫПОЛНЕНА ИЗ ДВУХСЛОЙНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ТРУБ Д=160 ММ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ – 29 М, ВЫПОЛНЕНО ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=53 ММ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,4 КВ- 145 М, РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДОМОВ 52 КВ., ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАБЕЛЯ СВЯЗИ – 210 М, КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ 15.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2020 г.;***
месяц, год
окончание работ ***апрель 2021 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 (два);***
фактически, месяц: ***2 (два);***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТГЭС ТОО «ЖАМБЫЛСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ГКП «ТАРАЗ СУ» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ГКП «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ЖПФ АО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

АО «КАЗТЕЛЕКОМ» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

11.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г. Тараз". Участок № 7, пятно № 2.***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Абуов Даурен Даулетович, директор ТОО «B-GRASS»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: ТОО "B-GRASS"

Субподрядчик: ТОО "СтройМонтажGroup"

Договор: № 2 от 10.02.2021г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-квартирных ж/д в ми крорайоне Байтерек в г. Тараз участок(7пятно 2)"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-квартирных ж/д в ми крорайоне Байтерек в г. Тараз участок(7пятно 2)**	3 422 753,60							3 422 753,60
2	В т.ч. НДС	366 723,60							366 723,60
5	**Итого к оплате**	**3 422 753,60**							**3 422 753,60**
6	В т.ч. НДС	366 723,60							366 723,60

Генподрядчик:
ТОО "B-GRASS"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "СтройМонтажGroup"

Директор _____ **Мукожанов А.Е.**

Генподрядчик: ТОО "B-GRASS"

Субподрядчик: ТОО "СтройМонтажGroup"

Договор: № 2 от 10.02.2021г.

Наименование объекта: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-квартирных ж/д в ми крорайоне Байтерек в г. Тараз участок(7пятно 2)"**

АКТ

выполненных работ за апрель 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Газопроводы низкого давления												
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		31	2843,85	39,07	88159	1211	64302	22622	119644
		НР - 98%; СП - 8%				730,51	14,13	22646	438		8863	
2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.		1	2164,82	116,18	2165	116	298	1741	4218
		НР - 98%; СП - 8%				1750,77	25,92	1751	26		312	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,003	1010711,28	507623,03	3032	1523	56	1871	5295
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	1453	437		392	
		Крепление газопровода к стене 6шт										
4	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3,09	3211,85	39,07	9925	121	7547	2255	13154
		НР - 98%; СП - 8%				730,51	14,13	2257	44		974	
5	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		12	9512,81	1171,62	114154	14059	15135	84110	214125
		НР - 99%; СП - 8%				7079,96	--	84960	--		15861	
6	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)	образец		18	1434,50	154,70	25821	2785	--	15601	44736
		НР - 61%; СП - 8%				1279,80	141,05	23036	2539		3314	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		45,24	90,64	2,40	4100	109	2026	1364	5901
		НР - 69%; СП - 8%				43,42	0,26	1965	12		437	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		45,24	74,87	1,70	3387	77	2162	800	4522
		НР - 69%; СП - 8%				25,37	0,26	1148	12		335	
		Демонтаж надземного газопровода										
9	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода		138	286,43	23,44	39527	3235	--	36712	82339
		НР - 98%; СП - 8%				262,98	8,48	36292	1170		6099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					290271	23236	91526	167076	493934
								175507	4676	--	36587	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					25821				
	Всего заработная плата		Тенге						25575			
		Накладные расходы	Тенге					15601				
		Сметная прибыль	Тенге					3314				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					44736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						25575			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					124674				
	Материалы		Тенге					19381				
	Всего заработная плата		Тенге						89985			
		Накладные расходы	Тенге					88144				
		Сметная прибыль	Тенге					17025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					229843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге						89985			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					139776				
	Материалы		Тенге					72147				
	Всего заработная плата		Тенге						64623			
		Накладные расходы	Тенге					63331				
		Сметная прибыль	Тенге					16249				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					219355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	Тенге						64623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					493934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						180183			
		РАЗДЕЛ 2.Наружный водопровод										
10	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		277,56	121,06	114,67	33601	31829	--	6938	43782
		НР - 72%; СП - 8%				6,38	28,34	1772	7865		3243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	691,08	133,16	126,14	92026	87173	--	19003	119911
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	4852	21540		8882	
12	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипаю щие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	16,08	213,18	201,99	3428	3248	--	707	4466
		НР - 72%; СП - 8%			11,19	49,91	180	803		331	
13	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,48	3742,62	--	114075	--	--	82134	211906
		НР - 72%; СП - 8%			3742,62	--	114075	--		15697	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	203,04	766,41	--	155612	--	--	112041	289065
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	155612	--		21412	
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	812,16	29,72	29,72	24137	24137	--	6259	32828
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	8693		2432	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	812,16	156,87	74,79	127400	60738	--	67890	210914
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	66662	27630		15623	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,216	1203,95	--	3872	--	--	2788	7192
		НР - 72%; СП - 8%			1203,95	--	3872	--		533	
18	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	12,864	40,52	40,52	521	521	--	135	709
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,59	--	188		53	
19	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,864	187,07	89,03	2406	1145	--	1283	3985
		НР - 72%; СП - 8%			98,04	40,50	1261	521		295	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,174	438119,30	69127,28	76233	12028	1606	66177	153802
		НР - 99%; СП - 8%				359766,00	24402,92	62599	4246		11393	
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		6	1211,14	26,94	7267	162	1038	6083	14418
		НР - 99%; СП - 8%				1011,12	12,96	6067	78		1068	
22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		12	548,84	32,04	6586	384	254	5889	13473
		НР - 99%; СП - 8%				495,68	--	5948	--		998	
23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 25 мм. Установка	шт		6	1211,14	26,94	7267	162	1038	6083	14418
		НР - 99%; СП - 8%				1011,12	12,96	6067	78		1068	
24	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		6	4372,73	2314,16	26236	13885	869	15618	45203
		НР - 99%; СП - 8%				1913,60	715,69	11482	4294		3348	
25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,174	57553,78	--	10014	--	291	9625	21211
		НР - 99%; СП - 8%				55877,50	--	9723	--		1571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					690682	235413	5096	408653	1187283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					450171	75935	--	87947	
	Материалы		Тенге					690682				
	Всего заработная плата		Тенге					5097				
		Накладные расходы	Тенге						526106			
		Сметная прибыль	Тенге					408653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					87947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1187282				
		Сметная заработная плата	Тенге									514
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						526106			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1187282				
		Сметная заработная плата	Тенге									514
									526106			
		РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение										
26	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		81,48	152,72	144,65	12443	11786	--	2570	16214
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	657	2912		1201	
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2,52	1936,70	--	4880	--	--	3514	9066
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	4880	--		672	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		11,16	841,75	--	9394	--	--	6764	17450
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	9394	--		1293	
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		44,64	34,67	34,67	1547	1547	--	401	2105
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	557		156	
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		44,64	156,87	74,79	7003	3338	--	3732	11593
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	3664	1519		859	
31	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		28,2	203,50	194,47	5739	5484	3	1254	7553
		НР - 72%; СП - 8%				8,93	52,84	252	1490		559	
32	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		28,2	20,63	17,52	582	494	3	199	843
		НР - 72%; СП - 8%				3,01	6,79	85	191		62	
33	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		354	418,57	216,54	148175	76656	16465	57931	222595
		НР - 72%; СП - 8%				155,52	71,77	55054	25406		16488	
34	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		438	476,56	398,80	208734	174675	--	74061	305418
		НР - 72%; СП - 8%				77,76	157,09	34059	68803		22624	
35	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		54	140,21	114,29	7571	6171	--	2758	11155
		НР - 72%; СП - 8%				25,92	45,02	1400	2431		826	
36	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		168	588,20	296,75	98817	49854	7595	41211	151230
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	41368	15869		11202	
37	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км		0,168	143334,60	--	24080	--	284	18085	45539
		НР - 76%; СП - 8%				141645,00	--	23796	--		3373	
38	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданиям и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		66	1270,15	818,46	83830	54019	8427	28404	121213
		НР - 72%; СП - 8%				324,00	273,72	21384	18066		8979	
39	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	кмкабеля		0,618	27931,68	19288,08	17262	11920	--	4860	23892
		НР - 61%; СП - 8%				8643,60	4248,67	5342	2626		1770	
40	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		300	588,20	296,75	176459	89025	13562	73590	270053
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	73872	28337		20004	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		252	233,29	11,38	58790	2867	5321	37233	103704
		НР - 72%; СП - 8%				200,80	4,41	50602	1111		7682	
42	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенамс креплением скобами	м		48	682,55	84,15	32762	4039	4627	18339	55190
		НР - 72%; СП - 8%				502,00	28,65	24096	1375		4088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					898068	491876	56287	374906	1374813
								349905	170693	–	101838	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					832399				
	Материалы		Тенге					55997				
	Всего заработная плата		Тенге						471199			
		Накладные расходы	Тенге					338387				
		Сметная прибыль	Тенге					93663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1264449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
		Сметная заработная плата	Тенге						471199			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					65669				
	Материалы		Тенге					289				
	Всего заработная плата		Тенге						49399			
		Накладные расходы	Тенге					36519				
		Сметная прибыль	Тенге					8175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					110363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						49399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1374811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									403
		Сметная заработная плата	Тенге						520598			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3056030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					975583				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**						750525			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**						251304			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**							152909		
		- Накладные расходы	**Тенге**								950635	
		- Сметная прибыль	**Тенге**								226372	
		НДС	**Тенге**	12%								366 723,60
		Всего с НДС	**Тенге**									3 422 753,60

Генподрядчик:
ТОО "B-GRASS"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "СтройМонтажGroup"

Директор _____ **Мукожанов А.Е.**