Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №92 от 30.11.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	119	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,689	110853,27	153 891
2	120	С123-010201-0133 2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,621	716,00	471
3	121	С123-010201-0137 2301-0201-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	0,062	774,00	51
4	122	С123-010201-0153 2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,006	1203,00	7
5	123	С121-130502-0407 2113-0502-0407 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 25 мм	м2	46,200	6699,00	360 548
6	124	С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,500	2679,00	47 936
7	125	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорныеМ10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	165,000	29,00	5 168
8	126	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	66,000	34,00	2 352
			Перемычки ПР-1				
9	127	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,028	40374,34	1 693
10	128	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	202255,00	258
11	129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	206169,00	1 087
			ПР-2				
12	130	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,216	40374,34	13 861
13	131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	202255,00	695
14	132	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	206169,00	7 572
			ПР-3				
15	133	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,640	40374,34	38 698
16	134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	202255,00	7 417

17	135	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150	206169,00	34 776
			ПР-4				
18	136	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1,144	40374,34	69 173
19	137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	202255,00	10 714
20	138	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,225	206169,00	52 284
			Раскладка силитерных блоков				
21	139	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97,329	8238,08	1 457 634
			ИТОГО:			**2 265 494,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**2 298 117**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**2 329 142**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 375 725**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				**2 494 276**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**2 582 000**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Приложение 4.1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом' Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федюсенка, дом 38 В

СПРАВКА №92 от 30.11.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**772 656 211**	689 871 616,96							82 784 594,04	**772 656 211**
в том числе за Ноябрь 2021г:	**2 582 000**	2 305 357,14							276 642,86	**2 582 000**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жолбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group' - Директор Бекасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) м.п. подпись

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №91 от 30.11.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	8,862	198759,00	1 761 402
			ИТОГО:			**1 761 410,26**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**1 786 775**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**1 810 896**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 847 114**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				**1 939 287**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**2 172 000**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жанбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Сопанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №91 от 30.11.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**770 074 211**	687 566 259,82							82 507 951,18	**770 074 211**
в том числе за Ноябрь 2021г:	**2 172 000**	1 939 285,71							232 714,29	**2 172 000**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жанбаев Е.К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Сосгамбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №89 от 29.10.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	108	Е11-170101-102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	28,000	33676,00	942 928
			ИТОГО:			942 928,00	
			Временные здания и сооружения		1,44%		
			Итого с временными				956 506
			Зимние удорожания		1,35%		
			Итого с зимними удорожаниями				969 419
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				988 807
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				1 038 150
			НДС		12 %		
			Итого с НДС				1 164 075

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов И.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Сразаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №89 от 29.10.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**716 384 049**	639 628 615,18							76 755 433,82	**716 384 049**
в том числе за Октябрь 2021г:	**1 164 075**	1 039 352,68							124 722,32	**1 164 075**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Салтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Форма 3-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №88 от 29.10.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	26,740	206169,00	5 512 959
			ИТОГО:			5 512 959,06	
			Временные здания и сооружения		1,44%		
			Итого с временными				5 592 346
			Зимние удорожания		1,35%		
			Итого с зимними удорожаниями				5 667 842
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				5 781 199
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				6 069 687
			НДС		12 %		
			Итого с НДС				6 797 598

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оралаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №88 от 29.10.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**715 219 974**	638 589 262,50							76 630 711,50	**715 219 974**
в том числе за Октябрь 2021г:	**6 797 598**	6 069 283,93							728 314,07	**6 797 598**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жанбаев Е.К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Сейтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №87 от 29.10.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	147	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	233,150	16351,00	3 977 213
2	148	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другиеконструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,358	325308,41	2 301 506
3	149	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	5,358	240765,00	1 405 907
4	150	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высотеэтажа до 4 м	м3 кладки	3,024	8238,08	45 289
5	151	С121-030302-0105 2103-0302-0105 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные силиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	453,441	140,00	71 009
6	152	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	7,000	3671,34	33 873
7	153	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	118,800	8238,08	1 779 191
8	154	С121-030302-0105 2103-0302-0105 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные силиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	33106,838	140,00	4 634 957
			ИТОГО:			**14 248 945,26**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**14 454 130**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**14 649 261**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		

			Итого с непредвиденными работами и затратами				**14 942 246**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				**15 687 879**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**17 561 281**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №87 от 29.10.2021г

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1	02.09.2019							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**708 422 376**	632 519 978,57							75 902 397,43	**708 422 376**
в том числе за Октябрь 2021г:	**17 561 281**	15 679 715,18							1 881 565,82	**17 561 281**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бекасов Н.К

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №86 от 29.10.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
	89	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	32,300	33885,72	1 094 509
			ИТОГО:			**1 094 816,76**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**1 110 278**
			Зимнее удорожание		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**1 125 267**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 147 772**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				**1 205 047**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**1 349 372**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Орасаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Салтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом"Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №86 от 29.10.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**690 861 095**	616 840 263,39							74 020 831,61	**690 861 095**
в том числе за Октябрь 2021г:	**1 349 372**	1 204 796,43							144 575,57	**1 349 372**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Сеитшибеков Ж. А.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Туркебский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №85 от 29.10.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-5				
1	55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,472	206169,00	2 983 678
2	56	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной плоскости до 6 м	м3	45,700	44875,76	2 050 822
			ИТОГО:			**5 034 500,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**5 106 997**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**5 175 941**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 279 460**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				**5 542 910**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**6 208 557**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №85 от 29.10.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**689 511 723**	615 635 466,96							73 876 256,04	**689 511 723**
в том числе за Октябрь 2021г:	**6 208 557**	5 343 354,46							665 202,54	**6 208 557**

Заказчик:
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

Подрядчик:
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №84 от 29.10.2021г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	37,249	206469,00	7 679 589
2	43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,678	198759,00	731 036
			ИТОГО:			**8 410 624,68**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**8 531 738**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**8 646 916**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 819 854**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049101				**9 259 974**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**10 501 472**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс" - Эксперт Оразаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД" - Директор Салтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №84 от 29.10.2021г

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1	02.09.2019							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**683 303 166**	610 092 112,50							73 211 053,50	**683 303 166**
в том числе за Октябрь 2021г:	**10 501 472**	9 376 314,29							1 125 157,71	**10 501 472**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №83 от 29.10.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Проемы				
1	59	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.Установка коробок металлических с навесной полотен	м2 проемов	126,330	2293,78	647 694
2	60	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,810	43819,00	843 389
3	61	С121-090402-0102 2109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	107,520	33800,00	4 192 454
4	62	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадьюболее 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	387,300	2869,01	1 510 757
5	63	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	387,300	19693,00	8 726 241
6	64	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	267,900	1523,16	537 444
7	65	С121-090205-0204 2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	267,900	1972,00	501 412
8	66	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	5010,600	1473,17	7 381 466
9	67	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из парапета, спеса и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2300,160	4059,11	9 336 602
10	68	С121-090203-0507 2109-0203-0507 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	280,110	30636,00	8 581 450
			ИТОГО:			**42 258 909,02**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		

			Итого с временными				**42 867 437**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**43 446 148**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**44 315 071**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.049901				**46 526 437**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**52 043 453**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом"Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №83 от 29.10.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
		1	02.09.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**672 801 694**	600 715 798,21							72 085 895,79	**672 801 694**
в том числе за Октябрь 2021г:	**52 043 453**	46 467 368,75							5 576 084,25	**52 043 453**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №82 от 29.10.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**620 758 241**	554 248 429,46							66 509 811,54	**620 758 241**
в том числе за Октябрь 2021г:	**14 274 531**	12 745 116,96							1 529 414,04	**14 274 531**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №82 от 29.10.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Светотехническое оборудование				
1	44	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	58,000	2140,98	196 231
2	45	С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	58,000	2677,00	310 694
3	46	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	15,000	507,00	7 128
4	47	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	51,000	145,00	11 291
5	48	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	898,000	492,08	914 815
6	49	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	898,000	364,00	350 112
7	50	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	186,000	414,60	160 391
8	51	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с подиктором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	186,000	354,00	70 509
9	52	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2	шт.	113,000	1418,00	204 173
10	53	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролампа карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	58,000	147,00	6 953
11	54	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электролампа карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	42,000	188,00	8 301
12	55	С124-040207-4957 2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк промежуточный HEL-5642 ГОСТ Р 51177-98	шт.	113,000	922,00	111 545
13	56	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3,000	4641,72	37 192
14	57	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3,000	11363,00	37 824
15	58	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	35,000	916,71	66 679

16	59	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрические бытовые со металлодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	35,000	747,00	34 965
17	60	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1500,000	299,74	906 460
18	61	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	1500,000	75,00	119 880
19	62	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	7032,000	267,67	3 097 497
20	63	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	7032,000	58,00	455 674
21	64	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	579,000	296,36	289 005
22	65	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	564,000	128,00	67 003
23	66	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	15,000	170,00	2 770
24	67	Ц13-100104-0101 1310-0104-0101 РСНБ РК 2015	Желоб металлический воздушный оборный. Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	м	48,000	3788,02	324 210
25	68	С123-061710-1406 2306-1710-1406 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный замкнутого типа высотой50 мм, шириной 300 мм	м	48,480		112 256
26	69	С121-1302 06-17132113-0206-1713РСНБ РК2015	Шпильки резьбовыеразмерами 8 мм х 1000мм ГОСТ 1759.0-87	шт.	0,010		1 458
27	70	С123-061710-2627 2306-1710-2627 РСНБ РК2015	Держательгоризонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	10,000		7 873
28	71	Ц13-080206-0201 1308-0206-0201 РСНБ РК 2015	Провод. Прокладка по основанию	м провода	580,000	260,67	208 271
29	72	С123-060601-0601 2306-0601-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,400	33572,00	10 895
30	73	С123-060601-0602 2306-0601-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,100	45369,00	3 449
31	74	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	90,000	299,74	54 388
32	75	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	90,000	75,00	7 193
33	76	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30,000	253,66	24 371
34	77	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	312,000	249,51	217 407
35	78	С121-010102-0201 2101-0102-0201 РСНБ РК 2015	Глина огнеупорная порошкообразная ГОСТ 3226-93	т	0,100	39429,00	4 218
36	79	С122-040201-9902 2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	1,000	2125,00	2 428
37	80	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах(тепловычислитель,модем)	шт.	1,000	694,45	1 486
38	81	С123-070213-0304 2307-0213-0304 РСНБ РК 2015	Терморегулятор ТР 520, с датчиком	шт.	1,000	22202,00	23 751
39	82	Ц13-080206-0201 1308-0206-0201 РСНБ РК 2015	Провод. Прокладка по основанию	м провода	6,000	260,67	2 499
40	83	С123-060515-0101 2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильныйэкранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт,наружный диаметр 7,5 мм	м	6,000	4479,00	30 910
41	84	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	2,000	299,74	1 209
42	85	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	2,000	107,00	372
43	86	Ц13-080206-2302 1308-0206-2302 РСНБ РК 2015	Провода и кабели Провод сечением до 16 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м трубок	3118,000	423,29	1 319 818
44	87	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	108350,00	4 715
45	88	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,836	169278,00	340 835

46	89	С123-060144-0883 2306-0144-0883 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,967	286533,00	255 556
47	90	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	301643,00	29 481
48	91	С123-060144-0584 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,491	264192,00	1 384 798
			ИТОГО:			11 760 941,22	
			Временные здания и сооружения		1,44%		
			Итого с временными				11 930 299
			Зимние удорожания		1,35%		
			Итого с зимними удорожаниями				12 091 358
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				12 333 185
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				12 948 623
			НДС		12 %		
			Итого с НДС				14 274 531

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital» Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №82 от 29.10.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1					НДС (из графы 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**620 758 241**	554 248 429,46							66 509 811,54	**620 758 241**
в том числе за Октябрь 2021г:	**14 274 531**	12 745 116,96							1 529 414,04	**14 274 531**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К
(наименование организации, должность, фио)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, фио)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, фио)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Салтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, фио)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №81 от 29.10.2021г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Щиты Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	45,000	25804,36	2 194 545
2	2	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	171684,00	189 295
3	3	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,000	28081,00	210 281
4	4	С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	35,000	4538,00	144 509
5	5	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4907,00	5 406
6	6	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 40А, марка АВР-40 А	шт.	1,000	52691,00	56 367
7	7	С123-070206-0102 2307-0206-0102 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В, типа НЭК	шт.	2,000	2936,00	6 281
8	8	С123-070207-0214 2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ПНН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	1,000	811,00	868
9	9	С123-070204-1227 2307-0204-1227 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 160А 15 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	13496,00	28 875
10	10	С123-070204-1228 2307-0204-1228 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 16А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	13496,00	72 187
11	11	С123-070204-1230 2307-0204-1230 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	13496,00	28 875
12	12	С123-070204-1231 2307-0204-1231 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	13496,00	28 875
13	13	С123-070204-1234 2307-0204-1234 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 50А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	13496,00	14 437
14	14	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	88,000	465,00	46 665
15	15	С123-070204-1609 2307-0204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	178,000	5097,00	793 182

16	16	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5144,00	4 496
17	17	С123-070204-1621 2307-0204-1621 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	70,000	4076,00	249 480
18	18	С123-070503-0111 2307-0503-0111 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000	3026,00	10 404
19	19	С123-070501-1017 2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	37,000	48652,00	1 971 586
20	20	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	44,000	8671,00	426 302
21	21	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	32,000	2140,98	108 265
22	22	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	32,000	6375,00	218 212
23	23	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,000	4641,72	12 397
24	24	С123-070203-0804 2307-0203-0804 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54	шт.	1,000	28258,00	28 985
25	25	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых контов до 2. Монтаж оборудования	шт.	9,000	1699,08	30 265
26	26	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8,000	1520,00	13 012
27	27	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКУ15-21-121-40У2,степень защиты IP 54	шт.	1,000	1520,00	1 626
28	28	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	12557,76	26 481
29	29	С123-070216-0901 2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 VCД 40.52	шт.	1,000	1622,00	1 734
			Провода и кабели				
30	30	Ц13-080206-2302 1308-0206-2302 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м трубок	8638,000	423,29	6 917 414
31	31	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	108350,00	4 715
32	32	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,836	169278,00	340 835
33	33	С123-060144-0803 2306-0144-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,967	286533,00	255 558
34	34	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	301643,00	29 481
35	35	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,491	264192,00	1 304 798
36	36	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	715126,00	71 017
37	37	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	1709983,00	71 637
38	38	С123-060144-0605 2306-0144-0605 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,441	1170060,00	508 837

39	39	С123-060144-0907 2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 42-80	км	0,005	4175535,00	22 581
40	40	С123-060144-1021 2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	11550427,00	62 528
41	41	С123-060902-0113 2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,187	314182,00	64 084
42	42	С123-060902-0118 2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,720	2513162,00	4 322 639
43	43	С123-060201-3503 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	570754,00	9 182
			ИТОГО:			20 909 198,64	
			Временные здания и сооружения		1,44%		
			Итого с временными				21 210 291
			Зимние удорожания		1,35%		
			Итого с зимними удорожаниями				21 496 630
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				21 926 563
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				23 020 720
			НДС		12 %		
			Итого с НДС				25 779 405

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital» Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом"Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №81 от 29.10.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
			из графы 1						
				из них:			дополнительные затраты:			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в гостим СМР по смете 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**606 483 710**	541 503 312,50							64 980 397,50	**606 483 710**
в том числе за Октябрь 2021г:	**25 779 405**	23 017 325,89							2 762 079,11	**25 779 405**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс" - Эксперт Орынов К

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД" - Директор Сопиабеков Ж. А

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №80 от 31.08.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	198759,00	11 462
2	25	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригел и гражданских зданий в металлической опалубке. Уст ройство	м3	3,500	38047,60	208 757
3	26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,069	19733,32	3 082
4	27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	20 650
5	28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,349	206169,00	78 194
6	29	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекр ытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	69,000	36354,20	3 331 672
7	30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,137	19733,32	6 137
8	31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	202255,00	17 981
9	32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,602	206169,00	1 765 282
10	33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	198759,00	8 838
11	34	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	202,500	36354,20	9 777 732
12	35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,410	19733,32	18 411
13	36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,273	202255,00	63 918

14	37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,652	206169,00	3 402 337
15	38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,225	198759,00	274 779
16	39	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	202,500	36354,20	9 777 732
17	40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,410	19733,32	18 411
18	41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,820	202255,00	191 895
19	42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	37,249	206169,00	8 649 580
20	43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,678	198759,00	825 010
21	44	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	38,000	44835,29	2 609 701
22	45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119	202255,00	27 838
23	46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,267	206169,00	1 222 956
24	47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400 диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,387	198759,00	86 718
25	48	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	54,000	33885,72	2 474 207
26	49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,474	19733,32	21 296
27	50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	202255,00	15 687
28	51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,886	206169,00	205 738
29	52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,607	198759,00	360 465
30	53	Е11-060601-0103 1106-0601-0103 РСНБ РК 2015	Железобетонный парапет. Устройство	м3	11,000	36412,16	580 697
31	54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	202255,00	18 496
32	55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,010	206169,00	414 400
			ИТОГО:			**46 490 058,69**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**47 159 516**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**47 796 169**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**48 752 092**

		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049501				51 184 871
		НДС			12 %	
		Итого с НДС				57 212 657

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №80 от 31.08.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1	02.09.2019							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 3						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**580 704 305**	518 485 986,61							62 218 318,39	**580 704 305**
в том числе за Август 2021г:	**57 212 657**	51 082 729,46							6 129 927,54	**57 212 657**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жимбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокаков Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алгизу Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Форма 2-Б

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №79 от 31.08.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	39	Е11-060901-0101 1106-0001-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	140,169	36384,20	5 095 732
			ИТОГО:			**5 095 739,86**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**5 169 119**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**5 238 902**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 343 680**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990				**5 610 335**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**6 283 537**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Орозаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом' Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №79 от 31.08.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1	02.09.2019							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**523 491 648**	467 403 257,14							56 088 390,86	**523 491 648**
в том числе за Август 2021г:	**6 283 537**	5 610 300,89							673 236,11	**6 283 537**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокаев Н.К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Сейтимбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Форма 2-8

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Туркезбекский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №78 от 31.08.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	28,430	206169,00	5 861 385
			ИТОГО:			5 861 384,67	
			Временные здания и сооружения		1,44%		
			Итого с временными				5 945 789
			Зимнее удорожание		1,35%		
			Итого с зимними удорожаниями				6 026 057
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				6 146 578
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990				6 453 298
			НДС		12 %		
			Итого с НДС				7 227 000

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №78от 31.08.2021г

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**517 208 111**	461 792 956,25							55 415 154,75	**517 208 111**
в том числе за Август 2021г:	**7 227 000**	6 452 678,57							774 321,43	**7 227 000**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Сопанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №77 от 31.08.2021г

Номер		Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	7	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	73,050	32675,19	2 386 923
			ИТОГО:			**2 386 922,63**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**2 421 294**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**2 453 982**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 503 061**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990				**2 627 967**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**2 943 076**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом' Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №7от 31.08.2021г

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**517 208 111**	461 792 956,25							55 415 154,75	**517 208 111**
в том числе за Август 2021г:	**2 943 076**	2 627 746,43							315 329,57	**2 943 076**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жанбаев Е.К.

(наименование организации, должность, Ф.и.о.)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, Ф.и.о.)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, Ф.и.о.)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, Ф.и.о.)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №76 от 31.08.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	39	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	202,500	36354,20	9 777 732
2	40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,410	19733,32	18 411
3	41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 1591-2014	т	0,820	202255,00	191 895
			ИТОГО:			**9 988 046,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**10 131 874**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**10 268 654**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 474 027**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0479				**10 956 692**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**12 228 634**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Туркибский район, ул. Фезкосена, дом 38 В

СПРАВКА №76 от 31.08.2021г

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1	02.09.2019							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**514 265 035**	459 165 209,82							55 099 825,18	**514 265 035**
в том числе за Август 2021г:	**12 228 634**	10 918 423,21							1 310 210,79	**12 228 634**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бекасов Н.К.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс" - Эксперт Оразаев К.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД" - Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул.**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №75 от 31.08.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
	53	Е11-060601-0103 1106-0601-0103 РСНБ РК 2015	Железобетонный парапет. Устройство	м3	11,000	36412,16	580 697
	54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,575	202255,00	1 936 592
	55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,472	206169,00	1 502 861
			ИТОГО:			**4 020 157,63**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**4 078 048**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**4 133 102**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		

			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 215 764**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				**4 426 134**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**4 956 709**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П.

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом' Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №75 от 31.08.2021г

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**502 036 401**	448 246 786,61							53 789 614,39	**502 036 401**
в том числе за Август 2021г:	**4 956 709**	4 425 633,04							531 075,96	**4 956 709**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жимбаев Е.К.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Сопанбоков Ж. А.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Форма 2-18

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №74 от 31.07.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кровля				
1	69	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10)	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	362,700	534,31	318 682
2	70	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	362,700	599,59	333 919
3	71	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=185	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	362,700	2649,88	1 092 030
4	72	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	95,000	1622,67	219 270
5	73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэр,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	47,500	2688,75	212 025
6	74	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подоконные стенки. Облицовка силитерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	100,500	8199,16	1 532 541
7	75	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3252,090	2478,07	8 058 907
			ИТОГО:			**11 817 381,67**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**11 987 552**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**12 149 384**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		

			Итого с непредвиденными работами и затратами			**12 392 372**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901			13 010 763
			НДС		12 %	
			Итого с НДС			**14 572 812**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бекасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Фелосеева, дом 38 В

СПРАВКА №74 от 31.07.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (из графы 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**497 079 692**	443 821 153,57							53 258 538,43	**497 079 692**
в том числе за Июль 2021г:	**14 572 812**	13 011 439,29							1 561 372,71	**14 572 812**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД" - Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7.8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019**г.

Акт приемки выполненных работ №73 от 31.07.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	89	ЕТ1-080801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	52,300	33885,72	1 772 223
			ИТОГО:			**1 772 223,16**	
			Временные здания и сооружения		**1,44%**		
			Итого с временными				**1 797 743**
			Зимние удорожания		**1,35%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**1 822 013**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 858 453**
			Итого в текущих ценах 2020 года, с = 1,045901				**1 951 192**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**2 185 000**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бекасов Н.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №73 от 31.07.2021г

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1	02.09.2019							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**482 506 880**	430 809 714,29							51 697 165,71	**482 506 880**
в том числе за Июль 2021г:	**2 185 000**	1 950 892,86							234 107,14	**2 185 000**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокаев Н.К.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Сахтанбеков Ж. А.

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №72 от 31.07.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	16	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	659,380	44835,29	29 563 494
			ИТОГО:			29 563 493,52	
			Временные здания и сооружения		1,44%		
			Итого с временными				29 989 208
			Зимние удорожания		1,35%		
			Итого с зимними удорожаниями				30 394 062
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				31 001 943
			Итого в текущих ценах 2020 года, к= 1,049901				32 548 971
			НДС		12 %		
			Итого с НДС				36 454 302

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №72 от 31.07.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		1	02.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**480 321 880**	428 858 821,43							51 463 058,57	**480 321 880**
в том числе за Июль 2021г:	**36 454 302**	32 548 483,93							3 905 818,07	**36 454 302**

Заказчик:
ТОО "TALAS Capital - Директор Жимбаев Е.К.

Подрядчик:
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №71 от 31.07.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты КЖ-9				
1	63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	202255,00	1 803
2	64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	206169,00	10 217
3	65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	198759,00	29 272
4	66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	202255,00	656
5	67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	206169,00	7 663
6	68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,110	198759,00	24 741
7	69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	202255,00	5 245
8	70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132	206169,00	30 652
9	71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,475	198759,00	106 592
10	72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	202255,00	5 736
11	73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	206169,00	35 760
12	74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,558	198759,00	125 053
13	75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	202255,00	1 311
14	76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	206169,00	9 706
15	77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,169	198759,00	37 953
16	78	Е11-090402-0101 1169-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стоек и перемычек	т конструкций	0,745	60655,21	79 139
17	79	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,745	462914,00	376 388
18	80	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,088	405290,03	107 870

19	81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.50 Ктр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		32,408	151,99	7 268
20	82	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,000	42407,28	562 270
21	83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	202255,00	4 917
22	84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317	206169,00	73 564
23	85	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов подпорные стены бетонные. Устройство	м3	16,500	20050,08	413 407
24	86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	202255,00	3 091
25	87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	206169,00	1 779
26	88	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,000	868,72	39 955
27	89	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	11,250	33885,72	381 214
			ИТОГО:			2 502 922,35	
			Временные здания и сооружения		1,44%		
			Итого с временными				2 538 964
			Зимние удорожания		1,35%		
			Итого с зимними удорожаниями				2 573 240
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2 624 705
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				2 755 681
			НДС		12 %		
			Итого с НДС				3 086 000

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт [illegible]

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №71 от 31.07.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		1	02.09.2019							
		Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
				из графы 1						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**443 867 578**	396 310 337,50							47 557 240,50	**443 867 578**
в том числе за Июль 2021г:	**3 086 000**	2 755 357,14							330 642,86	**3 086 000**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жанбаев Е.К.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бекасов Н.К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Султанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №70 от 31.07.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ1. Фундаменты КЖ-9				
1	38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,225	198759,00	274 729
2	39	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	202,500	36354,20	9 777 732
3	40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,410	19733,32	18 411
4	41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,820	202255,00	191 895
5	42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	37,249	206169,00	8 649 580
6	43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,678	198759,00	825 010
7		Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	38,000	44835,29	2 609 701
8	45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119	202255,00	27 838
9	46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,267	206169,00	1 222 956
10	47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400 диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,387	198759,00	86 718
11	48	Е11-060301-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	54,000	33885,72	2 474 207
12	49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,474	19733,32	21 296
13	50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	202255,00	15 687
14	51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,886	206169,00	205 738

15	52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,687	198759,00	360 465
16	53	Е11-060601-0103 1106-0601-0103 РСНБ РК 2015	Железобетонный парапет. Устройство	м3	11,000	36112,16	580 697
17	54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	202255,00	18 496
18	55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,472	206169,00	1 502 861
19	56	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	31,300	44875,76	2 032 649
20	57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	202255,00	5 151
21	58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,325	206169,00	75 468
22	59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069	198759,00	15 477
23	60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105	202255,00	2 458
24	61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	206169,00	13 793
25	62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	198759,00	34 858
26	63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	202255,00	1 803
27	64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	206169,00	10 217
28	65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	198759,00	29 272
29	66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	202255,00	656
30	67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	206169,00	7 663
31	68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,110	198759,00	24 741
32	69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	202255,00	5 245
33	70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132	206169,00	30 652
34	71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,475	198759,00	196 592
35	72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	202255,00	5 736
36	73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	206169,00	35 760
37	74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,558	198759,00	125 053

38	75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	202255,00	1 311
39	76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	206169,00	9 706
40	77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,169	198759,00	37 953
41	78	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	Монтаж стоек и перемычек	т конструкций	0,745	60655,21	79 139
42	79	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,745	462914,00	376 388
43	80	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,088	405290,93	187 870
44	81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.50 Ктр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей, применен коэффициент к затратам труда рабочих- строителей - 1,1	м2	32,405	151,99	7 268
45	82	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,000	42407,28	562 270
46	83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	202255,00	4 917
47	84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317	206169,00	73 564
48	85	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов подпорные стены бетонные. Устройство	м3	16,500	20080,08	413 407
49	86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	202255,00	3 091
50	87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	206169,00	1 779
51	88	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,000	868,72	39 655
52	89	Е11-060501-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	70,000	33885,72	3 379 957
53	90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,119	19733,32	5 342
54	91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,574	206169,00	133 381
			ИТОГО:			36 684 309,00	
			Временные здания и сооружения		1,44%		
			Итого с временными				37 212 563
			Зимние удорожания		1,35%		
			Итого с зимними удорожаниями				37 714 933
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				38 469 231
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				40 388 884

		НДС Итого с НДС			12 %		45 176 000

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №70 от 31.07.2021г

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		1	02.09.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**440 781 578**	393 554 980,36							47 226 597,64	**440 781 578**
в том числе за Июль 2021г:	**45 176 000**	40 335 714,29							4 840 285,71	**45 176 000**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс" - Эксперт Оразаев К.

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД" - Директор Солтанбеков Ж. А.

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»** Форма 2-8

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**

(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Общестроительные работы)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №69 от 30.07.2021г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	69	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10)	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	362,700	534,31	318 682
2	70	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	362,700	599,59	333 919
3	71	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=185	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	362,700	2649,88	1 092 030
4	72	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	95,000	1622,67	219 270
5	73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэрыприветы, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	47,500	3688,75	212 025
6	74	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подоконные стенки. Облицовка силлитовой плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	100,500	8199,16	1 582 541
7	75	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	883,520	2478,07	2 189 424
			ИТОГО:			5 947 891,41	
			Временные здания и сооружения		1,44%		6 033 541
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		1,35%		6 114 994
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		6 237 294
			Итого с непредвиденными работами и затратами				

			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,045901				
			НДС		**12 %**		**6 548 541**
			Итого с НДС				**7 834 444**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс" - Эксперт Оразаев К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Сеттанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) М.П. (подпись)

Приложение 4 | Приказ [illegible]

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»

Наименование строительства и его адрес: "Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 3/4/5 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В

СПРАВКА №69 от 30.07.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		1	02.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**395 605 578**	353 219 266,07							42 386 311,93	**395 605 578**
в том числе за Июль 2021г:	**7 534 444**	6 727 182,14							807 261,86	**7 534 444**

Заказчик
ТОО "TALAS Capital - Директор Жанбаев Е.К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Подрядчик
ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бекасов Н.К
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К.
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Авторский надзор:
ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Capital»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «TALAS Stroy Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом" Блок 6/7/8 г. Алматы, Турксибский район, ул. Федосеева, дом 38 В**
(наименование, адрес)

Объект **Блок №6,7,8, 2-я очередь строительства (Отопление и вентиляция)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **02.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №68 от 30.07.2021г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	155	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	7869,94	18 021
2	156	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машины электрические переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде, масса до 0,15т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	2382,89	3 803
3	157	С123-050401-0107 2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 0,18 кВт	комплект	1,000	107278,00	88 935
4	158	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие типа В к вентиляторам диам.200мм	шт.	2,000	2770,00	7 335
5	159	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15602,78	20 580
6	160	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,600	5103,58	342 498
7	161	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	5,400	5353,68	43 703
8	162	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,700	4917,73	81 642
9	163	Е11-200101-0302 1120-0101-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5	м2 поверхности	31,000	9085,29	248 953
10	164	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	45,600	3476,00	169 561
11	165	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	47,100	3042,00	153 265
12	166	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	11,000	1504,52	38 234

13	167	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка перет[illegible]руемая 300х100	шт	11,000	2219,64	26 369
14	168	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка 150х100	11,000	4210,00	70 081
15	169	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установки	клапан	1,000	5767,68	83 736
16	170	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	13,000	618,00	8 607
17	171	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,075	61849,29	7 390
18	172	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	61,000	252,00	43 151
19	173	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	7869,94	18 021
20	174	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	2382,89	3 803
21	175	С123-050401-0118 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 0,04 кВт	комплект	1,000	44174,00	63 045
22	176	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие типа В к вентиляторам диам.200мм	шт.	2,000	2770,00	7 335
23	177	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушителя шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 100 мм. Установка	глушитель шума	1,000	9290,78	15 533
24	178	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,000	5085,29	192 738
25	179	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	24,000	3042,00	78 097
26	180	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	1,000	1504,52	3 476
27	181	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка нерегулируемая 300х100	шт	1,000	2219,64	2 397
28	182	Е11-200401-0105 1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1,000	1500,33	3 381
29	183	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 150х100 мм	шт.	1,000	8009,00	8 568
30	184	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установки/150х100	клапан	1,000	5767,68	83 736
31	185	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2,000	618,00	1 324
32	186	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
33	187	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,000	252,00	16 978

34	188	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	7869,94	18 021
35	189	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрическеой сети	шт.	1,000	2382,89	3 803
36	190	С123-050401-0107 2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 0,070кВт	комплект	1,000	107278,00	88 935
37	191	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие типа В к вентиляторам диам.200мм	шт.	2,000	2770,00	7 335
38	192	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15602,78	15 533
39	193	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,600	5085,29	221 648
40	194	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	27,600	3042,00	89 812
41	195	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	4,000	1504,52	13 903
42	196	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка нерегулируемая 300х100	шт	4,000	2219,64	3 853
43	197	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка 150х100	2,000	4210,00	12 727
44	198	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан 200х100	1,000	5767,68	83 736
45	199	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	4,000	618,00	2 648
46	200	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
47	201	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,000	252,00	16 978
48	202	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	7869,94	18 021
49	203	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	2382,89	3 803
50	204	С123-050401-0107 2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 0,18 кВт	комплект	1,000	107278,00	88 935
51	205	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие типа В к вентиляторам диам.200мм	шт.	2,000	2770,00	7 335
52	206	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15602,78	15 533
53	207	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,000	5085,29	265 014

54	208	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	33,000	3042,00	107 383
55	209	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные перегулируемые. Установка	решетка	2,000	1504,52	6 952
56	210	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка перегулируемая 300х100	шт	2,000	2219,64	4 794
57	211	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка 150х100	2,000	4210,00	12 727
58	212	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан 200х100	1,000	5767,68	83 736
59	213	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки антометражных лючков	шт.	4,000	618,00	2 648
60	214	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
61	215	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
62	216	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,600	5103,58	102 149
63	217	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
64	218	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
65	219	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. И рокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,400	5085,29	131 704
66	220	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	13,600	3476,00	50 571
67	221	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	22,800	3042,00	74 192
68	222	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные перегулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
69	223	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка перегулируемая RAG 200х100	шт	7,000	1275,89	9 646
70	224	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на клее	м 2 поверхности покрытия изоляции	30,000	620,75	37 660
71	225	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	30,000	1383,93	44 839
72	226	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927

73	227	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
74	228	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,600	5103,58	117 170
75	229	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,600	5353,68	29 136
76	230	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,200	4917,73	24 416
77	231	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
78	232	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,000	5085,29	112 430
79	233	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,600	3476,00	58 008
80	234	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	23,600	3042,00	76 795
81	235	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
82	236	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка нерегулируемая 300х100	шт	7,000	2219,64	16 780
83	237	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на клее	м2 поверхности покрытия изоляции	25,000	620,75	31 383
84	238	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	25,000	1383,93	37 366
85	239	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
86	240	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
87	241	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
88	242	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,600	4917,73	42 729
89	243	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
90	244	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,400	5085,29	147 766

91	245	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	30,400	3042,00	98 923
92	246	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
93	247	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка нерегулируемая RAG 150x100	шт	7,000	891,96	6 743
94	248	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на клее	м2 поверхности покрытия изоляции	23,000	620,75	28 872
95	249	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	23,000	1383,93	34 377
96	250	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
97	251	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
98	252	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,600	5103,58	117 170
99	253	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
100	254	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,200	4917,73	24 416
101	255	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
102	256	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,000	5085,29	112 430
103	257	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,600	3476,00	58 008
104	258	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	23,600	3042,00	76 795
105	259	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
106	260	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка нерегулируемая 300x100	шт	7,000	2219,64	16 780
107	261	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на клее	м 2 поверхности покрытия изоляции	25,000	620,75	31 383
108	262	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	25,000	1383,93	37 366

109	263	E11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. [illegible] олиция матами	[illegible].3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
110	264	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
111	265	E11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,000	5103,58	157 730
112	266	E11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
113	267	E11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
114	268	E11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,000	5085,29	112 430
115	269	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	21,000	3476,00	78 087
116	270	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	20,400	3042,00	66 382
117	271	E11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные регулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
118	272	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка перегулируемая 300х100	шт	7,000	2219,64	16 780
119	273	E11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на клее	м2 поверхности покрытия изоляции	33,000	620,75	41 426
120	274	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	33,000	1383,93	49 323
121	275	E11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
122	276	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	31,000	252,00	21 929
123	277	E11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,600	5103,58	117 170
124	278	E11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
125	279	E11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,200	4917,73	24 416
126	280	E11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364

127	281	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды кл[illegible]а Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	14,000	5085,29	112 430
128	282	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,600	3476,00	58 008
129	283	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	23,600	3042,00	76 795
130	284	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	8,000	1504,52	27 806
131	285	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетки нерегулируемая 300х100	шт	8,000	2219,64	19 178
132	286	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность из 2 поверхности покрытия изоляции	м2 поверхности покрытия изоляции	25,000	620,75	31 383
133	287	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	25,000	1383,93	37 366
134	288	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
135	289	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
136	290	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,600	5103,58	117 170
137	291	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
138	292	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800, 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,200	4917,73	24 416
139	293	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
140	294	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,000	5085,29	112 430
141	295	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,600	3476,00	58 008
142	296	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	23,600	3042,00	76 795
143	297	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
144	298	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетки нерегулируемая 300х100	шт	7,000	2219,64	16 780

145	299	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность из[illegible]шин. Оклеивание рулонными материалами на клее	100 м2 поверхности покрытия изоляции	33,000	620,75	41 426
146	300	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	33,000	1383,93	49 323
147	301	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
148	302	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	31,000	252,00	21 929
149	303	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,600	5103,58	117 170
150	304	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
151	305	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,200	4917,73	24 416
152	306	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
153	307	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,000	5085,29	112 430
154	308	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из толстолистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,600	3476,00	58 008
155	309	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из толстолистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	23,600	3042,00	76 795
156	310	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные регулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
157	311	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка регулируемая 300х100	шт	7,000	2219,64	16 780
158	312	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на клее	м2 поверхности покрытия изоляции	25,000	620,75	31 383
159	313	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	25,000	1383,93	37 366
160	314	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
161	315	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
162	316	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,600	5103,58	117 170

163	317	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды к[illegible] я Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	[illegible]поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
164	318	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,200	4917,73	24 416
165	319	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
166	320	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,000	5085,29	112 430
167	321	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,600	3476,00	58 008
168	322	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховодыклассса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	23,600	3042,00	76 795
169	323	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
170	324	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка нерегулируемая 300х100	шт	7,000	2219,64	16 780
171	325	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на клее	м2 поверхности покрытия изоляции	25,000	620,75	31 383
172	326	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	25,000	1383,93	37 366
173	327	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
174	328	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
175	329	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,600	5103,58	117 170
176	330	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
177	331	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,200	4917,73	24 416
178	332	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	В оздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
179	333	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,000	5085,29	112 430

180	334	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,600	3476,00	58 008
181	335	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерыв ных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	23,600	3042,00	76 795
182	336	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
183	337	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка нерегулируемая 300х100	шт	7,000	2219,64	16 780
184	338	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на клее	м2 поверхности покрытия изоляции	25,000	620,75	31 383
185	339	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	25,000	1383,93	37 366
186	340	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
187	341	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
188	342	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 д о 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,600	5103,58	117 170
189	343	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	5353,68	29 136
190	344	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,200	4917,73	24 416
191	345	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	В оздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2поверхности воздуховодов	2,800	4917,73	21 364
192	346	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,000	5085,29	112 430
193	347	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,600	3476,00	58 008
194	348	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	23,600	3042,00	76 795
195	349	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальн ые, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
196	350	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка нерегулируемая 300х100	шт	7,000	2219,64	16 780

197	351	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на клее	м2 поверхности покрытия изоляции	25,000	620,75	31 383
198	352	Прайс-лист ТОО "ТД Тизол-Казахстан"	Базальтовая огнезащита Тизол МБОР-5Ф	м2	25,000	1383,93	37 366
199	353	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
200	354	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,000	252,00	20 515
201	355	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	7869,94	18 021
202	356	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	2382,89	3 803
203	357	С123-050401-0107 2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 0,18 кВт	комплект	1,000	107278,00	88 935
204	358	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие типа В к вентиляторам диам.200мм	шт.	2,000	2770,00	7 335
205	359	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15602,78	20 580
206	360	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,000	5103,58	315 459
207	361	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,500	4917,73	49 596
208	362	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,000	5085,29	72 277
209	363	С123-050104-0107 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	42,000	3476,00	156 174
210	364	С123-050104-0106 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	15,500	3042,00	50 438
211	365	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	7,000	1504,52	24 331
212	366	Прайс-лист ТОО "Kazventmash Incorporated"	Решетка нерегулируемая 300х100	шт	7,000	2219,64	16 780
213	367	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами	м3 изоляции	0,050	61849,29	4 927
214	368	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	77,000	252,00	54 470
			ИТОГО:			10 329 268,00	
			Временные здания и сооружения		1,44%		
			Итого с временными				10 478 009
			Зимние удорожания		1,35%		

			Итого с зимн[illegible] удорожаниями				**10 619 463**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 831 852**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				**11 372 372**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**12 537 915**

Заказчик

ТОО "TALAS Capital - Директор Жамбаев Е.К.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) МП (подпись)

Подрядчик

ТОО "TALAS Stroy Group" - Директор Бокасов Н.К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) МП (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"- Эксперт Оразаев К

(наименование организации, должность, ф.и.о.) МП (подпись)

Авторский надзор:

ТОО "Фирма Паритет ЛТД"- Директор Солтанбеков Ж. А.

(наименование организации, должность, ф.и.о.) МП (подпись)