Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК "
Подрядчик : ТОО "Жана Дәуір-2023"
Наименование объекта: «Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мк-р. Кызылжар, п. Шубаркудук» (намазхана, склад, сто, летнее кафе)» , новое строительство, второй – нормальный уровень ответственности

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ ноябрь__2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№1	03.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 328 363	6 543 181	6 543 181	6 543 181					785 182	7 328 363
в том числе за отчётный месяц по актам № 1		6 543 181	6 543 181	6 543 181					785 182	7 328 363

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392

Директор Жумабаев О.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3- 70
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Подрядчик : **ТОО"Жана Дәуір-2023"** БИН 071040005392 , Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд, участок 261.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мк-р. Кызылжар, п. Шубаркудук» (намазхана, склад, сто, летнее кафе)» , новое строительство, второй – нормальный уровень ответственности**
(наименование, адрес)

Договор субподряда
Объект : НАМАЗХАНА

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-4 НАМАЗХАНА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Трибуна №1(99мест)/Лист 48/									
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**	**3,39**	**3785,35**	**293,08**	**12832**	**994**	**9969**	**2083**	**16108**
			НР - 94%; СП - 8%			**551,20**	**102,54**	**1869**	**348**		**1193**	
2	2	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м³**	**4,74**	**59419,99**	**4566,31**	**281651**	**21645**	**154905**	**100864**	**413116**
			НР - 91%; СП - 8%			**22173,12**	**1210,68**	**105101**	**5739**		**30601**	
3	3	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,07499**	**349863,00**	**--**	**26236**	**--**	**26236**	**--**	**28335**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2099**	
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**	**56,03**	**3785,35**	**293,08**	**212093**	**16421**	**164788**	**34431**	**266246**

			НР - 94%; СП - 8%		2	551,20	102,54	30884	5745		19722	
5	5	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	5,29	59419,99	4566,31	314332	24155	172881	112567	461051
			НР - 91%; СП - 8%			22173,12	1210,68	117296	6404		34152	
6	6	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16432	349863,00	--	57489	--	57489	--	62088
			СП - 8%			--	--	--	--		4599	
7	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4,26	3785,35	293,08	16126	1249	12529	2618	20243
			НР - 94%; СП - 8%			551,20	102,54	2348	437		1499	
8	8	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	4,08	59419,99	4566,31	242434	18631	133337	86819	355594
			НР - 91%; СП - 8%			22173,12	1210,68	90466	4940		26340	
9	9	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06466	349863,00	--	22622	--	22622	--	24432
			СП - 8%			--	--	--	--		1810	
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	7,29	3785,35	293,08	27595	2137	21440	4480	34641
			НР - 94%; СП - 8%			551,20	102,54	4018	748		2566	
11	11	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,69	59419,99	4566,31	41000	3150	22551	14683	60137
			НР - 91%; СП - 8%			22173,12	1210,68	15299	835		4455	
12	12	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02152	349863,00	--	7529	--	7529	--	8131
			СП - 8%			--	--	--	--		602	
13	13	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,2	20947,20	6,37	150820	46	127036	28011	193137
			НР - 118%; СП - 8%			3296,94	--	23738	--		14306	
14	14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	128,3	10961,98	242,19	1406422	31073	1101341	272094	1812797

			НР - 94%; СП - 8%		3	2135,68	120,45	274008	15454		134281	70
15	15	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,4	2590,77	149,42	34716	2003	6965	21932	61180
			НР - 80%; СП - 8%			1921,52	124,37	25748	1667		4532	
16	16	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	13,4	1041,52	7,58	13956	101	4773	7298	22955
			НР - 80%; СП - 8%			677,74	3,08	9082	41		1700	
17	17	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13,4	608,21	5,59	8150	75	580	6027	15311
			НР - 80%; СП - 8%			559,32	2,91	7495	39		1134	
18	18	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	8,442	275,00	--	2322	--	2322	--	2508
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	135,8	4137,81	34,47	561915	4681	476863	75461	688366
			НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	80371	770		50990	
		РАЗДЕЛ 2. Трибуна №2(95мест)/Лист 48/										
20	20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,39	3785,35	293,08	12832	994	9969	2083	16108
			НР - 94%; СП - 8%			551,20	102,54	1869	348		1193	
21	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	4,74	59419,99	4566,31	281651	21645	154905	100864	413116
			НР - 91%; СП - 8%			22173,12	1210,68	105101	5739		30601	
22	22	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07499	349863,00	--	26236	--	26236	--	28335
			СП - 8%			--	--	--	--		2099	
23	23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	53,73	3785,35	293,08	203387	15747	158024	33018	255317

			НР - 91%; СП - 8%		4	551,20	102,54	29616	5509		18912	70
24	24	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	5,07	59419,99	4566,31	301259	23151	165690	107886	441876
			НР - 91%; СП - 8%			22173,12	1210,68	112418	6138		32732	
25	25	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15721	349863,00	--	55002	--	55002	--	59402
			СП - 8%			--	--	--	--		4400	
26	26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4,26	3785,35	293,08	16126	1249	12529	2618	20243
			НР - 94%; СП - 8%			551,20	102,54	2348	437		1499	
27	27	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	4,08	59419,99	4566,31	242434	18631	133337	86819	355594
			НР - 91%; СП - 8%			22173,12	1210,68	90466	4940		26340	
28	28	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06466	349863,00	--	22622	--	22622	--	24432
			СП - 8%			--	--	--	--		1810	
29	29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	7,29	3785,35	293,08	27595	2137	21440	4480	34641
			НР - 94%; СП - 8%			551,20	102,54	4018	748		2566	
30	30	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,69	59419,99	4566,31	41000	3150	22551	14683	60137
			НР - 91%; СП - 8%			22173,12	1210,68	15299	835		4455	
31	31	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02152	349863,00	--	7529	--	7529	--	8131
			СП - 8%			--	--	--	--		602	
			ВСЕГО по объекту:									6 263 708
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		93956				
			Итого с временными									6357664

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%		5	**0,90%**	**57219**				
		Итого :								**6414883**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**128298**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**6543181**
		НДС			**12 %**	**785182**				
		Итого с НДС								**7328363**

Подрядчик : ТОО"Жана Дауір-2023" БИН 071040005392
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жумабаев О.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)