ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 30 маусым №517 келісім шартқа қосымша 2020 ж 14 қазан №3 қосымша келісім бойынша - 5 925 920 000 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 23 қазан айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні		атауы	коды	атауы
3489851		**№517**	**30.06.2020ж**				ЖШС
		Қосымша келісім №3	**14.10.2020ж**				

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу	49 887 040,00	5 345 040,00							49 887 040,00
Ұстап қалу 5%	2 494 352,00	267 252,00							2 494 352,00
Қайтарым 5%		0,00							0,00
Төленетін сомасы	47 392 688,00	5 077 788,00							47 392 688,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і
Басқарма басшы

Жолдасов Е.Ж.

Тех. Надзор
«Кокше Строй плюс»
ЖШС-нің директоры

Ержігіт Д.Б.

Мердігер:
"Казахдорстрой"
ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А. А.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» **Форма № 2в**

Инженер: ТОО «Кокше Строй плюс»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство продолжения проспекта Д. Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент"

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Смета 11.3.1-2 Переустройство двух магистральных кабелей связи МКПАБп 7х4 - 1 этап											
1	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	308	2889,08	--	889835	--	--	640681	1652958
		НР - 72%; СП - 8%			2889,08	--	889835	--		122441	
2	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3	308	1340,01	--	412724	--	--	297162	766677
		НР - 72%; СП - 8%			1340,01	--	412724	--		56791	
3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей с учетом дополнительной транспортировки воды на расстояние 15 км**	м3	308	174,93	164,62	53879	50703	--	10506	69536
		НР - 72%; СП - 8%			10,31	37,06	3176	11415		5151	
4	Е11-010205-0603 1101-0205-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями**	м3	6,5	12160,96	11,80	79046	77	4013	53995	143684
		НР - 72%; СП - 8%			11531,74	5,62	74956	37		10643	
5	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.8 Кзтр=1,76	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий под трамвайными и железнодорожными путями**	канало-километр трубопровода	0,024	278772,16	--	6691	--	37	5057	12688
		НР - 76%; СП - 8%			277267,76	--	6654	--		940	
6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	587,5	588,93	502,41	345997	295163	--	110514	493033
		НР - 72%; СП - 8%			86,53	174,74	50834	102658		36521	
7	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м	587,5	172,82	143,98	101531	84586	--	33382	145705
		НР - 72%; СП - 8%			28,84	50,08	16945	29419		10793	
8	Ц13-100901-0303 1310-0901-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 3 кг**	км	1,151	218639,96	152399,96	251655	175412	--	82770	361179

		НР - 72%; СП - 8%			66240,00	33637,50	76242	38717		26754	
9	Ц13-100902-0103 1310-0902-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 3 кг	км	0,024	323973,10	71865,54	7775	1725	810	4209	12943
		НР - 72%; СП - 8%			218349,35	25222,33	5240	605		959	
10	Ц13-100901-0602 1310-0901-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0901 ВУ п.12 Кзтр=1,25, Кзм=1,25,	Муфта симметрирующая соединительная МВС-40/7-ЛГ	шт.	4	42198,21	8778,53	168793	35114	25521	88776	278174
		НР - 72%; СП - 8%			27039,38	3785,51	108158	15142		20605	
11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0,59	31022,30	21408,19	18303	12631	--	6092	26346
		НР - 72%; СП - 8%			9614,12	4726,14	5672	2788		1952	
		Материалы и конструкции неучтенные ценником									
12	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	1500,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
13	С123-060401-0739 2306-0401-0739 РСНБ РК 2015	Кабели связевые МКПАБп 7х4х1,2 ГОСТ 31943-2012	км	1,175	5975065,00	--	7020701	--	7020701	--	7582357
		СП - 8%			--	--	--	--		561656	
14	С123-061703-0532 2306-1703-0532 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная МВС-40/7-ЛГ	шт.	4	11091,00	--	44364	--	44364	--	47913
		СП - 8%			--	--	--	--		3549	
15	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Kazcentrelectropro vod"	Лента сигнальная "Осторожно кабель" шириной 150 мм	км	0,59	12750,00	--	7523	--	7523	--	8124
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9444818	655411	7138969	1333144	11640197
							1650438	200781	--	862237	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7966642				
	Материалы		Тенге				26331				
	Всего заработная плата		Тенге					452421			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7072588				
		Накладные расходы	Тенге				325743				
		Сметная прибыль	Тенге				663391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8955776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					452421			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1442176				
	Материалы		Тенге				4049				

Всего заработная плата			Тенге					1398798				
		Накладные расходы	Тенге				1007401					
		Сметная прибыль	Тенге				195966					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2645543					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1401
		Сметная заработная плата	Тенге					1398798				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				36000					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				36000					
		Сметная прибыль	Тенге				2880					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				38880					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11640199					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1728
		Сметная заработная плата	Тенге					1851219				
РАЗДЕЛ 2.Смета 11.3.1-3 Переустройство волоконно-оптического кабеля связи - 1 этап												
16	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	299	2889,08 2889,08	-- --	863834 863834	-- --	-- 	621960 118864	1604658
17	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	295,1345	1340,01 1340,01	-- --	395485 395485	-- --	-- 	284749 54419	734652
18	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей с учетом дополнительной транспортировки воды на расстояние 15 км** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	299	174,93 10,31	164,62 37,06	52305 3083	49222 11082	-- 	10199 5000	67504
19	Е11-010205-0603 1101-0205-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	6,5	12160,96 11531,74	11,80 5,62	79046 74956	77 37	4013 	53995 10643	143684
20	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее** *НР - 72%; СП - 8%*	м	425	588,93 86,53	502,41 174,74	250296 36774	213522 74263	-- 	79947 26419	356662
21	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.40 мм. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,413	159042,90 157538,50	-- --	65685 65063	-- --	622 	49448 9211	124344
22	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.8 Kзтр=1,76	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.100 мм. Устройство. До 2-х отверстий под трамвайными и железнодорожными путями** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,024	278772,16 277267,76	-- --	6691 6654	-- --	37 	5057 940	12688
23	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая диам.40 мм. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку** *НР - 72%; СП - 8%*	м канала	12	185,53 114,63	70,90 30,57	2226 1376	851 367	-- 	1255 278	3759
24	Ц13-100904-1303 1310-0904-1303 РСНБ РК 2015	**Трубка пластмассовая проложенная (425м). Проверка на герметичность** *НР - 72%; СП - 8%*	секция (2000 м)	2	6015,27 2562,52	3452,75 1711,48	12031 5125	6905 3423	-- 	6155 1455	19640

25	Ц13-100904-1301 1310-0904-1301 РСНБ РК 2015	**Инсталляция ОК в пластмассовой трубке** *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,49	235771,28 129202,50	106568,78 44494,65	115528 63309	52219 21802	--	61280 14145	190953
26	Ц13-080201-1501 1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Монтаж кабельного ввода** *НР - 72%; СП - 8%*	ввод	4	1253,68 677,79	-- --	5015 2711	-- --	2304	1952 557	7524
27	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	**Прокладка опознавательной ленты** *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,425	31022,30 9614,12	21408,19 4726,14	13184 4086	9098 2009	--	4388 1406	18978
28	Ц13-100904-0607 1310-0904-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,125	**Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 36** *НР - 72%; СП - 8%*	муфта	2	635965,62 71830,29	557901,90 145607,03	1271931 143661	1115804 291214	12466	313110 126803	1711844
29	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка датчика воды в муфтах** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1542,22 1542,22	-- --	3084 3084	-- --	--	2313 432	5830
30	Е11-010205-0203 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Рытье котлована для установки КОД** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,4	3925,88 3925,88	-- --	9422 9422	-- --	--	6784 1296	17503
31	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,4	1340,01 1340,01	-- --	536 536	-- --	--	386 74	996
32	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Разравнивание по месту грунта 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2	1340,01 1340,01	-- --	2680 2680	-- --	--	1930 369	4978
33	Ц13-100904-1302 1310-0904-1302 РСНБ РК 2015	**Установка подземной телекоммуникационной камеры КОД** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	26558,19 20672,40	5885,79 2538,10	53116 41345	11772 5076	--	33423 6923	93463
34	Е11-240401-0201 1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный . Установка на глубину заложения до 1,5 м** *НР - 99%; СП - 8%*	маркер	2	786,09 412,40	373,70 172,48	1572 825	747 345	--	1158 218	2949
35	Ц13-100904-1007 1310-0904-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0,	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 36. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.** *НР - 72%; СП - 8%*	участок	1	221399,44 64878,98	156520,46 31279,15	221399 64879	156520 31279	--	69234 23251	313884

36	Ц13-100904-1007 1310-0904-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кэкспл=0,9 К=1,125	Измерение на проложенных строительных длинах ОК, число волокон 36. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	участок	1	99629,75	70434,21	99630	70434	--	31155	141248
		НР - 72%; СП - 8%			29195,54	14075,62	29196	14076		10463	
37	Ц13-100904-0807 1310-0904-0807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,125	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 36. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	141390,38	78828,51	141390	78829	--	56387	213599
		НР - 72%; СП - 8%			62561,87	15753,14	62562	15753		15822	
		Материалы и конструкции неучтенные ценником									
38	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	1500,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
39	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Защитная полиэтиленовая труба диам.40мм PE 100 SDR 11 - 40x3,7 СТ РК ИСО 4427-2004	м	425	363,00	--	154275	--	154275	--	166617
		СП - 8%			--	--	--	--		12342	
40	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая на п/э трубку DN 40мм	шт.	3	1195,00	--	3585	--	3585	--	3872
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
41	С123-060703-0616 2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический A DF(ZN) 24 28E9 +8E10	км	0,49	1205369,00	--	590631	--	590631	--	637881
		СП - 8%			--	--	--	--		47250	
42	С123-061703-0111 2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая UCAO 4-9	комплект	2	35225,00	--	70450	--	70450	--	76086
		СП - 8%			--	--	--	--		5636	
43	С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик воды	шт.	2	31961,00	--	63922	--	63922	--	69036
		СП - 8%			--	--	--	--		5114	
44	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Kazcentrelectropro vod"	Лента сигнальная "Осторожно кабель" шириной 150 мм	км	0,425	12750,00	--	5419	--	5419	--	5852
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
45	С123-040105-1004 2304-0105-1004 РСНБ РК 2015	Подземная телекоммуникационная камера КОД	шт	2	62412,00	--	124824	--	124824	--	134810
		СП - 8%			--	--	--	--		9986	
46	С123-080201-0301 2308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013	шт.	2	11673,00	--	23346	--	23346	--	25214
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4738538	1766000	1091894	1696265	6949588

							1880645	470725	--	514785	
Стоимость монтажных работ			Тенге				2878677				
Материалы			Тенге				14770				
Всего заработная плата			Тенге					917369			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				689846				
		Накладные расходы	Тенге				660598				
		Сметная прибыль	Тенге				283142				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				3822417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					917369			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1477255				
Материалы			Тенге				4671				
Всего заработная плата			Тенге					1434002			
		Накладные расходы	Тенге				1035666				
		Сметная прибыль	Тенге				201034				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2713955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1434
		Сметная заработная плата	Тенге					1434002			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				382606				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				382606				
		Сметная прибыль	Тенге				30608				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				413214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6949586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2006
		Сметная заработная плата	Тенге					2351371			
РАЗДЕЛ 3.Смета 11.3.1-8 Переустройство ограждения на срок строительства												
Демонтаж существующего металлического ограждения - 480 м												
47	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующего металлического ограждения** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	480	2587,59 1835,67	751,92 272,22	1242044 881121	360923 130665	--	1193908 194876	2630828
48	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	6,5	477,00 --	-- --	3101 --	-- --		-- 248	3349
49	С341-010103-1025 4101-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /на склад/** *СП - 8%*	т	6,5	933,00 --	-- --	6065 --	-- --		-- 485	6550
50	С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка** *СП - 8%*	т	6,5	477,00 --	-- --	3101 --	-- --		-- 248	3349
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				1254309 881121	360923 130665	-- --	1193908 195857	2644076
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1254309				
Всего заработная плата			Тенге					1011787			
Транспортные расходы			Тенге				12266				
		Накладные расходы	Тенге				1193908				

		Сметная прибыль	Тенге				195857					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2644075					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									830
		Сметная заработная плата	Тенге					1011787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2644075					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									830
		Сметная заработная плата	Тенге					1011787				
		РАЗДЕЛ 4.Смета 11.3.2-9 Устройство ж.д. съезда (правого) в нечётной горловине ст.Коргасын.										
51	С124-010105-0102 2401-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/11, проект 2768**	комплект	1	12652967,00	--	12652967	--	12652967	--		13665204
		СП - 8%			--	--	--	--		1012237		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12652967	--	12652967	--		13665204
							--	--	--	1012237		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12652967					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12652967					
		Сметная прибыль	Тенге				1012237					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13665204					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13665204					
		РАЗДЕЛ 5. Смета 11.4.4-1 Вынос ВЛ-10кВ АБ и ПЭ на период строительства										
52	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	6	7658,34	3421,14	45950	20527	2388	26466		78210
		НР - 80%; СП - 8%			3839,23	1674,56	23035	10047		5793		
53	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	15808,19	7907,40	31616	15815	795	18200		53802
		НР - 80%; СП - 8%			7502,81	3872,28	15006	7745		3985		
54	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,64	179498,16	104783,75	294377	171845	3509	138224		467209
		НР - 80%; СП - 8%			72574,78	32778,93	119023	53757		34608		
55	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	24	4704,71	231,14	112913	5547	77210	22862		146637
		НР - 72%; СП - 8%			1256,49	66,53	30156	1597		10862		
56	прайс лист ТОО "АСПМК-519" от 01.04.2019 п1073	**Стойка ж.б. из сульфатостойкого цемента с гидроизоляцией С2/11.1**	шт	10	78750,00	--	787500	--	787500	--		850500
		СП - 8%			--	--	--	--		63000		
57	прайс лист ТОО "АСПМК-519" от 01.04.2019 п783	**Анкерно-опорная плита АОП на сульфатостойком цементе**	шт	4	6607,14	--	26429	--	26429	--		28543
		СП - 8%			--	--	--	--		2114		

58	С342-010201-4158 4201-0201-4158 РСНБ РК 2015	**Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 961 до 1000 км, загрузка вагона 58 т**	т	8,3	3558,00	--	29531	--		--	31894
		СП - 8%			--	--	--	--		2363	
59	С342-040201-0207 4204-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Разгрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 3 т при железнодорожных перевозках**	т	8,3	324,00	--	2689	--		--	2904
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
60	С124-040207-1902 2404-0207-1902 РСНБ РК 2015	**Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечение 100х80 мм, высоковольтные ГОСТ Р 51177-98**	м3	0,352	38504,00	--	13553	--	13553	--	14638
		СП - 8%			--	--	--	--		1084	
61	С124-040207-3962 2404-0207-3962 РСНБ РК 2015	**Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	42,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
62	С124-040102-0206 2404-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	96	972,00	--	93312	--	93312	--	100777
		СП - 8%			--	--	--	--		7465	
63	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	108,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
64	С124-040207-2805 2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98**	шт.	60	45,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
65	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,05	499537,00	--	24977	--	24977	--	26975
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
66	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,48945	985308,00	--	482259	--	482259	--	520840
		СП - 8%			--	--	--	--		38581	
67	С123-061004-0106 2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,69276	977560,00	--	677214	--	677214	--	731392
		СП - 8%			--	--	--	--		54177	
68	С121-130814-2401 2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	**Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм**	т	0,0191	115674,00	--	2209	--	2209	--	2386
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
69	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	опора	7	5808,29	2736,91	40658	19158	--	24702	70589
		НР - 80%; СП - 8%			3071,38	1339,65	21500	9378		5229	

70	Е11-330210-0103 1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	7	4102,53 2448,89	1653,64 663,37	28718 17142	11575 4644	--	17429 3692	49838
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2698046 225861	244468 87167	2195495 --	247883 235675	3181606
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1365698				
		Материалы	Тенге				77210				
		Всего заработная плата	Тенге					31753			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1252785				
		Накладные расходы	Тенге				22862				
		Сметная прибыль	Тенге				111085				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1499645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					31753			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1332348				
		Материалы	Тенге				6693				
		Всего заработная плата	Тенге					281276			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				858808				
		Транспортные расходы	Тенге				32221				
		Накладные расходы	Тенге				225021				
		Сметная прибыль	Тенге				124590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1681958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					281276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3181603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					313029			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								38080668
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4638066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3026802			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					889340			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23079325		
		- Перевозка грузов	Тенге				44487				
		- Накладные расходы	Тенге							4471200	
		- Сметная прибыль	Тенге							2820791	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2017 г.				38 080 668,00					
		Временные здания и сооружения				3 158 864,47					
		Итого				**41 239 532,47**					
		Зимние удорожания				364 730,18					
		Итого				**41 604 262,65**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**822 624,32**					
		Итого				**42 426 886,97**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год с К=1,049901				44 544 031,05					
		Итого без НДС				**44 544 031,05**					

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,999954403359261				**44 542 000,00**					
		НДС 12%				5 345 040,00					
		Итого с НДС				**49 887 040,00**					

Руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой»

Молдахметов А. А.

Нач. участка ТОО "Казахдорстрой"

Нурабаев Н.К.

Принял

Технадзор:

ТОО «Кокше Строй плюс»

Койшыманов К.Е.

ИИН 640305301485

Аттестат №KZ50VJE0003926 1

от 03.07.2018 г.

Главный инженер проекта :

Проектная организация ТОО «ДЭН-Ко»

Анисимов В.